REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELAJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ULAN	: DESEMBER 2022

	NO	IENIC DEVEDIAAN		ANGGAR	AN (Rp)	REKANAN		NO/TCI VONTRAV	NII AL KONTRAK	JANGKA	A WAKTU	REALISASI KEUAN	NGAN	REALISASI	KETERANGAN
	NO	JENIS PEKERJAAN		PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD	KEKANAN		NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	FISIK %	KETERANGAN
	1	2		3 227.767.189.407	4	5		6	7	8	9	10 241.834.417.474	11	13	14
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		227.767.189.407	249.832.640.098							241.834.417.474	96,80	83,96%	
Α		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		12.015.943.007	12.610.687.251	-	-	-				11.751.452.075	93,19	93,19%	
-	1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SFK	10.100.961.957 10.100.961.957	9.470.610.601 9.470.610.601	-	-					8.787.471.015 8.787.471.015	92,79 92,79	92,79% 92,79%	
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEK	358.381.050	278.381.050	-	-	-				244.273.058	87,75	87,75%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SEK	10.000.000	10.000.000	-	-	-				9.968.800	99,69	99,69%	
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEK SEK	35.000.000 60.881.050	40.000.000 60.881.050		-					39.994.665 57.479.726	99,99 94,41	99,99% 94,41%	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SEK	15.000.000	15.000.000	-	-	-				14.998.856	99,99	99,99%	
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	SEK	2.500.000 175.000.000	2.500.000	-	-	-				1.760.000	70,40	70,40%	Tidak Dikerjakan
	7	Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEK SEK	60.000.000	150.000.000	-	-					120.071.011	80,05	80,05%	Huak Dikerjakan
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		837.500.000	902.500.000	-	-	-				855.964.885	94,84	94,84%	
-	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEK SEK	2.500.000 75.000.000	2.500.000 100.000.000	-	-	-				1.377.500 88.226.488	55,10 88,23	55,10% 88,23%	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SEK	760.000.000	800.000.000	-	-	-				766.360.897	95,80	95,80%	
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		419.100.000	539.100.000	-	-					516.810.174	95,87	95,87%	
-	_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	_												
	1	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SEK	258.500.000	258.500.000	-	-	-				258.426.237	99,97	99,97%	
-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEK	30.600.000 130.000.000	30.600.000	-	-	÷				16.220.888 73.374.049	53,01	53,01% 91,72%	
\vdash	- 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan	SEK	130.000.000	80.000.000	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				/3.3/4.049	91,72	91,/2%	
	Δ	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		n	170.000.000							168.789.000	99,29	99,29%	
\vdash	5	Bangunan Lainnya Panyusunan Dokuman Parancanaan Parangkat Daerah	BP	75.000.000	176.154.400		_					155.122.433	88,06	88,06%	-
H		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP BP	75.000.000	176.154.400	-	-	<u> </u>				155.122.433	88,06	88,06% 88,06%	<u> </u>
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP	225.000.000	348.941.200						_	304.194.010	87,18	87,18%	
\vdash	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP	225.000.000	348.941.200	-	-	•				304.194.010	87,18	87,18%	-
\vdash	,	Perubahan Rangadaan Bayang Milik Daorah Ronuniang Urusan Romovintah Daorah			905 000 000							007 (46 500	00.10	00 100/	
\vdash	′	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	895.000.000							887.616.500	99,18	99,18%	
	1	Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		0	795.000.000							788.149.500	99,14	99,14%	
	2	Lainnya		0	100.000.000							99.467.000	99,47	99,47%	
В		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		174.911.201.200	188.819.959.120							183.086.643.340	96,96	02.069/	
-				174.511.201.200	100.013.333.120							103.080.043.340	30,30	92,06%	
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BP	270.000.000	570.000.000							510.435.001	89,55	89,55%	
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BP	270.000.000	570.000.000							510.435.001	89,55	89,55%	
-	2	Perubahan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		0	2.500.000.000							2.098.604.000	83,94	70,63%	
		Pengadaan Tanah		0	2.362.630.000							1.885.554.000	79,81	79,81%	
		Belanja Modal Tanah Untuk Jalan (appraisal)		0	50.000.000							16.233.000	32,47	32,47%	
	3	Biaya Notaris Peralihan Hak Atas Tanah Biaya Umum		0	24.370.000 63.000.000							24.275.000 63.000.000	99,61 100,00	99,61%	
		Sidya Sinam		Ž											
	3	Pengelolaan Leger Jalan	BP BP	523.917.600 523.917.600	523.917.600 523.917.600							372.666.599 372.666.599	71,13		
	- -	Pengelolaan Leger Jalan	BP	523.917.600	523.917.600							372.666.599	71,13	71,13%	
	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	BP	761.082.400	572.210.400							374.656.784	65,48	65,48%	
	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	BP	761.082.400	572.210.400							374.656.784	65,48	65,48%	
	5	Pembangunan Jalan	BM	0	4.166.155.500							3.666.155.500	88,00	100,00%	
		Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022													
Ш	1	Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BM	0	2.185.458.000	PT. Putra Wali Mandiri	7/8/2021	050/1816/BM,PUPR/PPKOM/2021	4.850.463.000	7/8/2021	12/4/2021	2.185.458.000	100,00	100,00%	j
	2	Penanganan cor bahu & saluran Jalan kasiran pacarmulyo	BM	0	198.981.000	CV. ROWO MAKMUR	11/8/2021	050/6019/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.981.000	11/8/2021	12/22/2021	198.981.000	100,00	100,00%	4 l
	3	Peningkatan Jalan di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	вм	0	593.118.500	PT. Putra Wali Mandiri	7/8/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000	7/8/2021	12/4/2021	593.118.500	100,00	100,00%	
	4	Peningkatan Jalan di Ruas No. 265 Wonoroto - Cepekan Kecamatan Watumalang	вм	0	190.855.000	CV. PUTRA BINANGUN	10/22/2021	050/5126/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.855.000	10/22/2021	12/5/2021	190.855.000	100,00	100,00%	yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun
	5	Peningkatan Jalan di Ruas No. 77 Krasak - Winongsari Kecamatan Selomerto	вм	0	190.661.000	CV. KARYA EFFECTIVE	10/27/2021	050/5318/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.661.000	10/27/2021	12/10/2021	190.661.000	100,00	100,00%	Dilakukan di Tahun 2022
\vdash	6	Peningkatan Jalan Ngandam - Sikunang Kejajar	BM	0	193.287.000	CV. MATA ELANG	11/8/2021	050/6022/BM.PUPR/PPKOM/2021	193.287.000	11/8/2021	12/22/2021	193.287.000	100,00	100,00%	†
		Biaya Umum		0	115.295.000					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		113.795.000	98,70	100,00%]
\vdash	-	Perubahan Rombangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek	DA4		400 E00 000										Gagal Tonda-
H		Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek	DIVI		498.500.000										Gagal Tender
	6	Rekonstruksi Jalan	BM	101.857.915.200	104.327.915.200			<u> </u>				101.796.845.682	97,57	100,00%	
 	1	APBD Jasa Konsultansi Konsultan Pengawas 1	BM	33.731.671.200 80.000.000	36.040.471.200 80.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	9/21/2022	050/5928/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.476.000	9/21/2022	12/19/2022	79.476.000	99,35	100,00%	
	2	Konsultan Pengawas 2	BM	80.000.000	80.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	9/21/2022	050/5930/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.420.000	9/21/2022	12/19/2022	79.420.000	99,28	100,00%	
\Box	3	Konsultan Pengawas 3	BM	80.000.000 80.000.000	80.000.000 80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN		050/5924/BM.PUPR/PPKOM/2023	79.342.000 79.365.000	9/21/2022	12/19/2022	79.342.000 79.365.000	99,18	100,00%	
\vdash		Konsultan Pengawas 4 Konsultan Pengawas 5	BM BM	80.000.000 80.000.000	80.000.000 80.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN		050/5926/BM.PUPR/PPKOM/2024 050/5920/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.365.000 79.420.000	9/21/2022 9/21/2022	12/19/2022 12/19/2022	79.365.000 79.420.000	99,21 99,28	100,00%	
	6	Konsultan Pengawas 6	BM	80.000.000	80.000.000	SUMINAR JAYA	9/21/2022	050/6126/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.448.000	9/21/2022	12/19/2022	79.448.000	99,31	100,00%	
	7	Konsultan Pengawas DAK 1	BM	65.000.000	65.000.000	SUMINAR JAYA		050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022	64.485.450	7/20/2022	11/16/2022	64.485.450	99,21	100,00%	
\vdash	- 8	Konsultan Pengawas DAK 2	BM	70.000.000	70.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	7/20/2022	050/2990/BM.PUPR/PPKOM/2022	69.097.000	7/20/2022	11/16/2022	69.097.000	98,71	100,00%	
	9	Konsultan Pengawas Peningatan Jalan Gadingrejo - Bener (ruas no 172) dan Konsultan Pengawas Reviu Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kuripan Binangun (ruas no 266)	ВМ	80.000.000	80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	8/1/2022	050/3464/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.087.000	8/1/2022	12/28/2022	79.087.000	98,86	100,00%	
	10	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Depok - Mergolangu (225) dan Peningkatan Jalan Kalisat - Plunjaran (216)	BM	80.000.000	80.000.000										Tidak Dikerjakan

				T		1				-		
11 Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Wonosobo Kalibeber (Ruas no 42)	BM	60.000.000	60.000.000									Tidak Dikerjakan
12 Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Wonosobo Kalibeber (Ruas no 42)	BM	75.000.000	75.000.000									Tidak Dikerjakan
13 Konsultan Perencana Reviu Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dinding	BM	30.000.000	30.000.000						29.350.000	97,83	100,00%	
Penahan Tanah Ruas Jalan Kuripan Binangun (ruas no 266) 14 Pemeliharaan Berkala Peningkatan Jalan Kertek -Selomerto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA CV. RESTU BUMI	4/28/2022 050/1144/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/19/2022 050/5706/BM.PUPR/PPKOM/2022	29.350.000 188.193.000	4/28/2022 9/19/2022	5/27/2022 11/17/2022	188.193.000	99,05	100,00%	
15 Peningakatan Jalan Ruas 233 Kajeksan - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PASIR EMAS	9/15/2022 050/5512/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.850.000	9/15/2022	11/13/2022	188.850.000	99,39	100,00%	
16 Peningkatan Jalan Buntu -Gunungalang (109) Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan	BM	190.000.000	190.000.000		9/21/2022 050/7122/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.449.000	9/21/2022	11/19/2022	189.449.000	99,71	100,00%	
Kuripan - Binangun (ruas no 266)	BM	3.150.000.000	3.150.000.000		12 juli 2022 050/2672/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.083.380.000	12 juli 2022	8 des 2022	2.327.907.700	73,90	100,00%	
18 Peningkatan Jalan Jangkrikan - Bojongan (181) 19 Peningkatan Jalan Jangkrikan - Gondowulan (176)	BM BM	173.147.000 190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA MOZANDA CV. PUTRA MOZANDA	9/16/2022 050/5582/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/16/2022 050/5584/BM.PUPR/PPKOM/2022	171.895.000 188.891.000	16/09/2022 16/09/2022	14/11/2022 14/11/2022	171.895.000 188.891.000	99,28 99,42	100,00% 100,00%	
20 Peningkatan Jalan Jebengplampitan -Gunungtugel (237)	BM BM	190.000.000		CV. BERKAH SARI	9/22/2022 050/6006/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.466.000	9/22/2022	11/20/2022	189.466.000	99,72	100,00%	
21 Peningkatan Jalan Kalisat -Plunjaran (216) 22 Peningkatan Jalan Karangsari - Kyuni (146)	BM	1.500.000.000 190.000.000	1.500.000.000 190.000.000		18 JULI 2022 050/2869/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/27/2022 050/6324/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.478.047.000 188.545.000	18 JULI 2022 27/09/2022	15/11/2022 25/11/2022	443.414.100 188.545.000	29,56 99,23	100,00%	
23 Peningkatan Jalan Kedalon -Banyumudal (154) 24 Peningkatan Jalan Kuripan -Kayugiyang (92)	BM BM	600.000.000 190.000.000	600.000.000 190.000.000		15 Agustus 2022 050/4076/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/15/2022 050/5529/BM.PUPR/PPKOM/2022	590.601.000 189.097.000	15 Agustus 2022 15/09/2022	12/11/2022 13/11/2022	177.180.300 189.097.000	29,53 99,52	100,00% 100,00%	
25 Peningkatan Jalan Leksono -Kuripan	BM	190.000.000	190.000.000		9/19/2022 050/5708/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.463.000	9/19/2022	11/17/2022	189.463.000	99,72	100,00%	
26 Peningkatan Jalan Manggis -Tlogogudang (255) 27 Peningkatan Jalan Ngadikerso - Rimpak (138)	BM BM	500.000.000 190.000.000	500.000.000 190.000.000		18 JULI 2022 050/2881/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/30/2022 050/6618/BM.PUPR/PPKOM/2022	488.007.000 188.990.000	18 JULI 2022 30/09/2022	11/15/2022 28/11/2022	146.402.100 188.990.000	29,28 99.47	100,00%	
28 Peningkatan Jalan Ngadikusuman -Tlogodalem (63)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	9/19/2022 050/5720/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.724.000	9/19/2022	11/17/2022	188.724.000	99,33	100,00%	
29 Peningkatan Jalan Ngadisono -Gambaran 30 Peningkatan Jalan Rimpak -Ropoh (140)	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000		9/23/2022 050/6106/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/23/2022 050/6117/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.897.000 188.453.000	23/09/2022 23/09/2022	21/11/2022 21/11/2022	188.897.000 188.453.000	99,42 99,19	100,00%	
31 Peningkatan Jalan Ruas 101 Jengkol - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KILIMAN JARO HUSADA	9/15/2022 050/5523/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.011.000	15/09/2022	13/11/2022	188.011.000	98,95	100,00%	
32 Peningkatan Jalan Ruas 110 Jl. KH. Abdul Azis (Jawar Kalibeber) 33 Peningkatan Jalan Ruas 112 Kalibeber - Slukatan	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000		9/15/2022 050/5525/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/15/2022 050/5527/BM.PUPR/PPKOM/2022	185.184.000 187.838.000	15/09/2022 15/09/2022	13/11/2022 13/11/2022	185.184.000 187.838.000	97,47 98,86	100,00%	
34 Peningkatan Jalan Ruas 113 Mojosari - Lumajang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LANGGENG KAHURIPAN	9/19/2022 050/5741/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.066.000	19/09/2022	17/11/2022	188.066.000	98,98	100,00%	
35 Peningkatan Jalan Ruas 114 Mojosari - Gondang 36 Peningkatan Jalan Ruas 123 Deles - Petir	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000		9/19/2022 050/5743/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/16/2022 050/5576/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.620.000 188.467.000	19/09/2022 16/09/2022	17/11/2022 14/11/2022	188.620.000 188.467.000	99,27 99,19	100,00% 100,00%	
37 Peningkatan jalan ruas 131 sapuran - marongsari	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000	CV. KHARISMA INDONESIA	9/16/2022 050/5578/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.026.000	16/09/2022	14/11/2022	188.026.000 188.383.000	98,96 99.15	100,00% 100,00%	
38 Peningkatan Jalan Ruas 132 Sapuran - Ngadikerso 39 Peningkatan Jalan Ruas 133 Karanganyar - Mungkung	BM	190.000.000	190.000.000 190.000.000		9/16/2022 050/5580/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/20/2022 050/5795/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.383.000 188.819.000	16/09/2022 20/09/2022	14/11/2022 18/11/2022	188.819.000	99,38	100,00%	
40 Peningkatan Jalan Ruas 135 Karangsari - Kalikarung 41 Peningkatan Jalan Ruas 136 Rimpak - Tegalgot	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000		9/20/2022 050/5797/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/19/2022 050/5735/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.895.000 187.616.000	20/09/2022 19/09/2022	18/11/2022 17/11/2022	188.895.000 187.616.000	99,42 98.75	100,00% 100,00%	
42 Peningkatan Jalan Ruas 137 Ngadikerso - Beran	BM	190.000.000	190.000.000	CV. VISARA PERKASA	9/21/2022 050/5894/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.370.000	21/09/2022	19/11/2022	189.370.000	99,67	100,00%	
43 Peningkatan Jalan Ruas 141 Ropoh - Banyumudal 44 Peningkatan Jalan Ruas 144 Ngadisalam - Kwadungan	BM BM	190.000.000 175.750.000	190.000.000 175.750.000		11/15/2022 050/5729/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/19/2022 050/5727/BM.PUPR/PPKOM/2022	186.035.000 171.698.000	15/11/2022 19/09/2022	14/12/2022 17/11/2022	186.035.000 171.698.000	97,91 97.69	100,00% 100,00%	
45 Peningkatan jalan ruas 147 kalikajar - perboto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. VISARA PERKASA	9/14/2022 050/5420/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.421.000	14/09/2022	12/11/2022	189.421.000	99,70	100,00%	
46 Peningkatan Jalan Ruas 148 Perboto - Sukoreno 47 Peningkatan Jalan Ruas 152 Kembaran - Banyumudal	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000	CV. MULYA JAYA CV. SURYA PERDANA ABADI WONOSOB	9/15/2022 050/5521/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/14/2022 050/5430/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.375.000 188.072.000	15/09/2022 14/09/2022	13/11/2022 12/11/2022	187.375.000 188.072.000	98,62 98,99	100,00%	
48 Peningkatan Jalan ruas 153 Mangunrejo - Kalibawang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. AMANDA JAYA	9/15/2022 050/5545/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.014.000	15/09/2022	13/11/2022	187.014.000	98,43	100,00%	
49 Peningkatan jalan ruas 155 kedalon perboto 50 Peningkatan Jalan Ruas 159 Serang - Tanggek Gunung	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000	CV. PULUNG MUKTI CV. KARTIKA ANUGRAH	9/14/2022 050/5428/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/19/2022 050/5731/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.159.000 188.239.000	14/09/2022 19/09/2022	12/11/2022 17/11/2022	188.159.000 189.239.000	99,03 99,60	100,00%	
51 peningkatan jalan ruas 160 gandok - kewengen	BM	190.000.000	190.000.000	CV. TERATAI MAS	9/19/2022 050/5733/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.289.000	19/09/2022	17/11/2022	188.289.000	99,10	100,00%	
52 eningkatan Jalan Ruas 162 Kalikuning - Pencil 53 Peningkatan jalan ruas 163 tegalombo - begaluh	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000	CV. KARTIKA ANUGRAH CV. TUGU EMAS	9/14/2022 050/5426/BM.PUPR/PPKOM/2022 9/22/2022 050/5996/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.400.000 186.799.000	14/09/2022 22/09/2022	12/11/2022 20/11/2022	188.400.000 186.799.000	99,16 98,32	100,00%	
54 peningkatan jalan ruas 164 kalikuning - simbang	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000	CV. PILIHAN PERMATA CV. HENZAR ABADI JAYA INDAH	19/09/2022 050/5704/BM.PUPR/PPKOM/2022 11/15/2022 050/9725/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.838.000 189.018.000	19/09/2022 15/11/2022	17/11/2022 14/12/2022	187.838.000 189.018.000	98,86 99,48	100,00%	
55 Peningkatan Jalan Ruas 167 Ropoh - Kalipuru 56 Peningkatan Jalan Ruas 169 Kaliwuluh - kagungan	BM	95.000.000		CV. TONGGAK AMPUH	21/09/2022 050/5725/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/09/2022 050/5896/BM.PUPR/PPKOM/2022	93.062.000	21/09/2022	19/11/2022	93.062.000	97,96	100,00%	
57 Peningkatan Jalan Ruas 171 Kepil - Kalibawang 58 Peningkatan Jalan Ruas 172 Gadingrejo - Bener	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000	CV. AMANDA JAYA CV. PILAR MAS	19/09/2022 050/5698/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/09/2022 050/5898/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.646.000 188.167.000	19/09/2022 21/09/2022	17/11/2022 19/11/2022	188.646.000 188.167.000	99,29 99,04	100,00%	
59 Peningkatan Jalan Ruas 175 Kalikarung - Jangkrikan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA AL GHIFARI	19/09/2022 050/5696/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.300.000	19/09/2022	17/11/2022	188.300.000	99,11	100,00%	
60 Peningkatan Jalan Ruas 177 Tegeswetan - Bener 61 Peningkatan Jalan Ruas 178 Tegeswetan - Gadingsukuh	BM BM	142.500.000 190.000.000		CV. PUTRA MOZANDA CV. WAHYU ABADI PERKASA	19/09/2022 050/5700/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/09/2022 050/5702/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.301.000 188.641.000	19/09/2022 21/09/2022	17/11/2022 19/11/2022	141.301.000 188.641.000	99,16 99,28	100,00%	
62 Peningkatan Jalan Ruas 194 Gintung - Mentasari	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG POWER	21/09/2022 050/5904/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.852.000	21/09/2022	19/11/2022	188.852.000	99,40	100,00%	
63 Peningkatan Jalan Ruas 197 Panggotan - Tanjunganom 64 Peningkatan Jalan Ruas 201 Pucungkerep - Kaliguwo	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. TONGGAK AMPUH CV. DIENG POWER	21/09/2022 050/5906/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/09/2022 050/5908/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.263.000 188.537.000	21/09/2022 21/09/2022	19/11/2022 19/11/2022	188.263.000 188.537.000	99,09 99,23	100,00%	
65 peningkatan jalan ruas 202 Kauman - Winongsari	BM	142.500.000	142.500.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	21/09/2022 050/5910/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.404.000	21/09/2022	19/11/2022	141.404.000	99,23	100,00%	
66 Peningkatan Jalan Ruas 206 Ngalian - Somogede 67 Peningkatan Jalan Ruas 208 Lancar - Kaligowong	BM BM	142.500.000 190.000.000	142.500.000 190.000.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA CV. PACIFIC KARYATAMA	22/09/2022 050/6000/BM.PUPR/PPKOM/2022 22/09/2022 050/6002/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.054.000 188.349.000	22/09/2022 22/09/2022	20/11/2022 20/11/2022	141.054.000 188.349.000	98,99 99,13	100,00%	
68 peningkatan jalan Ruas 209 Wadaslintang - Lancar 69 peningkatan jalan ruas 210 Trimulyo - Lancar	BM BM	190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000		22/09/2022 050/6004/BM.PUPR/PPKOM/2022 15/09/2022 050/5517/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.623.000 188.010.000	22/09/2022 15/09/2022	20/11/2022	188.623.000 188.010.000	99,28 98,95	100,00%	
70 Peningkatan Jalan Ruas 211 Purwosari - Kalidadap	BM	166.250.000	166.250.000		23/09/2022 050/5517/BMI.PUPR/PPKOM/2022 23/09/2022 050/6108/BMI.PUPR/PPKOM/2022	165.911.000	23/09/2022	21/11/2022	165.911.000	99,80	100,00%	
71 peningkatan jalan ruas 212 Ngalian - Kalidadap 72 Peningkatan Jalan Ruas 214 Panerusan - Pamrihan	BM BM	190.000.000 166.250.000		CV. WAHYU ABADI PERKASA CV. ASTA BIMA	23/09/2022 050/6110/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/09/2022 050/5916/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.912.000 165.085.000	23/09/2022 21/09/2022	21/11/2022 19/11/2022	188.912.000 165.085.000	99,43 99,30	100,00% 100,00%	
73 peningkatan jalan ruas 215 Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten	BM	190.000.000	190.000.000		15/09/2022 050/5519/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.251.000	15/09/2022	13/11/2022	188.251.000	99,08	100,00%	
Purworejo)	+ +											
74 Peningkatan Jalan Ruas 217 Erorejo - Windusari (Batas Kabupaten Purworejo)) BM	142.500.000	142.500.000		16/09/2022 050/5586/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.921.000	16/09/2022	14/11/2022	140.921.000	98,89	100,00%	
75 Peningkatan Jalan ruas 218 Sikapat - Besuki 76 Peningkatan Jalan Ruas 223 Erorejo - Lubangsewu	BM BM	142.500.000 190.000.000		CV. GIRI MULYO CV. BERKAH SARI	21/09/2022 050/5912/BM.PUPR/PPKOM/2022 15/09/2022 050/5515/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.595.000 188.949.000	21/09/2022 15/09/2022	19/11/2022 13/11/2022	141.595.000 188.949.000	99,36 99,45	100,00% 100,00%	
77 Peningkatan Jalan Ruas 224 Ngalian - Gumelar	BM BM	142.500.000 190.000.000	142.500.000	CV. CIPTA DARMA PUTRA CV. SURYA ALAM	21/09/2022 050/5914/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/09/2022 050/5918/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.646.000 188.710.000	21/09/2022 21/09/2022	19/11/2022 19/11/2022	141.646.000 188.710.000	99,40	100,00%	
78 Peningkatan Jalan Ruas 227 Dempel - Mergolangu 79 Peningkatan Jalan Ruas 228 Kemiriombo - Pucungroto	BM BM	190.000.000	190.000.000	CV. KHARISMA INDONESIA	23/09/2022 050/6112/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.149.000	23/09/2022	21/11/2022	188.149.000	99,03	100,00%	
80 Peningkatan Jalan Ruas 229 Tempurejo - Kemiriombo 81 Peningkatan jalan ruas 230 Mergosari - Kupangan	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. TONGGAK AMPUH CV. MULYA JAYA	23/09/2022 050/6114/BM.PUPR/PPKOM/2022 15/09/2022 050/5547/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.553.000 188.667.000	23/09/2022 15/09/2022	21/11/2022 13/11/2022	188.553.000 188.667.000	99,24 99,30	100,00% 100,00%	
82 Peningkatan Jalan Ruas 234 Sempol - Wonosroyo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. NAORA SEJATI	15/09/2022 050/5510/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.895.000	15/09/2022	13/11/2022	188.895.000	99,42	100,00%	
83 Peningkatan jalan ruas 235 sukoharjo - gumiwang 84 Peningkatan JalanRuas 236 Puntukgandu - Kletak	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA CV. SEKAR ARUM	23/09/2022 050/6104/BM.PUPR/PPKOM/2022 19/09/2022 050/5745/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.623.000 188.901.000	23/09/2022 19/09/2022	21/11/2022 17/11/2022	189.623.000 188.901.000	99,80 99,42	100,00% 100,00%	
85 Peningkatan Jalan Ruas 242 Gunungtugel - Siwadas	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA BINANGUN	10/10/2022 050/7192/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.278.000	10/10/2022	08/12/2022	189.278.000	99,62	100,00%	
86 Peningkatan Jalan Ruas 243 Karangtengah - Wonosroyo 87 Peningkatan Jalan Ruas 244 Prumasan - Lamuk	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. PACIFIC KARYATAMA CV. NAORA SEJATI	16/09/2022 050/5603/BM.PUPR/PPKOM/2022 16/09/2022 050/5605/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.802.000 189.123.000	16/09/2022 16/09/2022	14/11/2022 14/11/2022	188.802.000 189.123.000	99,37 99,54	100,00% 100,00%	
88 Peningkatan Jalan Ruas 245 Besani - Krasak	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KELAPA EMAS	19/09/2022 050/5714/BM.PUPR/PPKOM/2022 19/09/2022 050/5716/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.089.000	19/09/2022	17/11/2022	188.089.000	98,99	100,00%	
Peningkatan Jalan Ruas 247 Pacarmulyo - Gondang eningkatan Jalan Ruas 251 Kalimendong - Tlogo	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. LINTANG ABADI CV. KELAPA EMAS	19/09/2022 050/5716/BM.PUPR/PPKOM/2022 19/09/2022 050/5718/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.509.000 189.176.000	19/09/2022 19/09/2022	17/11/2022 17/11/2022	188.509.000 189.176.000	99,22 99,57	100,00% 100,00%	
91 Peningkatan Jalan Ruas 254 Leksono - Tunggoro 92 Peningkatan Jalan Ruas 256 Pacarmulyo - Limbangan	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. ALBA MAS CV. ZIPUTRAJAYA	27/09/2022 050/6352/BM.PUPR/PPKOM/2022 27/09/2022 050/6350/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.589.000 188.881.000	27/09/2022 27/09/2022	25/11/2022 25/11/2022	189.589.000 188.881.000	99,78 99,41	100,00% 100,00%	
93 Peningkatan Jalan Ruas 258 Wonokerto - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MULYA JAYA	20/09/2022 050/5819/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.763.000	20/09/2022	18/11/2022	189.341.000	99,65	100,00%	
94 Peningkatan Jalan Ruas 262 Selokromo - Mboto 95 Peningkatan Jalan Ruas 263 Selokromo - Krasak	BM BM	190.000.000 190.000.000		CV. SAKA MANUNGGAL CV. PASIR EMAS	19/09/2022 050/5752/BM.PUPR/PPKOM/2022 19/09/2022 050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.584.000 188.208.000	19/09/2022 19/09/2022	17/11/2022 17/11/2022	188.208.000 188.208.000	99,06 99,06	100,00% 100,00%	
96 Peningkatan Jalan Ruas 267 Binangun - Wonosroyo	BM	142.500.000	142.500.000	CV. WAHYU KAMULYAN	20/09/2022 050/5810/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.664.000	20/09/2022	18/11/2022	141.664.000	99,41	100,00%	
97 peningkatan jalan ruas 270 Bumiroso - Sukorejo 98 Peningkatan Jalan Ruas 275 Suruhan - Pagergunung	BM BM	142.500.000 190.000.000		CV. SERAYU JAYA ABADI CV. MEKAR KIRANA	20/09/2022 050/5816/BM.PUPR/PPKOM/2022 29/09/2022 050/6319/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.550.000 188.468.000	20/09/2022 29/09/2022	18/11/2022 27/11/2022	141.550.000 188.468.000	99,33 99,19	100,00% 100,00%	
99 Peningkatan jalan Ruas 34 Jl. Lurah Sudarto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GUNUNG JATI	27/09/2022 050/6328/BM.PUPR/PPKOM/2022	185.207.000	27/09/2022	25/11/2022	185.207.000	97,48	100,00%	
100 Peningkatan Jalan Ruas 43 Jl. Kyai Abdul Fakih (Kejiwan Sukorejo) 101 Peningkatan Jalan Ruas 45 Rojoimo - Sariyoso	BM BM	142.500.000 95.000.000		CV. PULUNG MUKTI CV. Generasi Baru Harsya	27/09/2022 050/6332/BM.PUPR/PPKOM/2022 21/11/2022 050/10098/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.619.000 93.658.000	27/09/2022 21/11/2022	25/11/2022 20/12/2022	140.619.000 93.658.000	98,68 98,59	100,00%	ı —
102 Peningkatan jalan ruas 49 Mendolo - Ngaglik	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GUNUNG JATI	27/09/2022 050/6330/BM.PUPR/PPKOM/2022	184.273.000	27/09/2022	25/11/2022	184.273.000	96,99	100,00%	
103 Peningkatan Jalan Ruas 52 Jl. Bugangan - Bangsri	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MERAH DELIMA PUTRA	23/09/2022 050/6132/BM.PUPR/PPKOM/2022	185.795.000	23/09/2022	21/11/2022	185.795.000	97,79	100,00%	

		Danisalistas islas Buss Ed Isaacitassa Kasasatsasah	BM	190.000.000	190.000.000	CV DIENC DOWER	27/00/2022	OFO (C22C (DAA DUDD (DDKOM (2022	100 222 000	27/09/2022	25/11/2022	188.233.000	99,07	100,00%	
		Peningkatan jalan Ruas 54 Jogoyitnan - Karangtengah Peningkatan Jalan Ruas 62 Sayangan - Plobangan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG POWER CV. DIENG POWER	27/09/2022 27/09/2022		188.233.000 188.332.000	27/09/2022	25/11/2022 25/11/2022	188.332.000	99,07	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas 65 Purwojati - Pagerejo	BM	190.000.000		CV. ZIPUTRAJAYA	27/09/2022		188.112.000	27/09/2022	25/11/2022	188.112.000	99,01	100,00%	
	107	Peningkatan Jalan Ruas 66 Candimulyo - Kapencar	BM	190.000.000	190.000.000	CV. HAKASA	27/09/2022		188.316.000	27/09/2022	25/11/2022	188.316.000	99,11	100,00%	
	108	Peningkatan Jalan Ruas 70 Kertek - Trajon	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LABDA JAYA	23/09/2022		187.462.000	23/09/2022	21/11/2022	187.462.000	98,66	100,00%	
	109	Peningkatan Jalan Ruas 71 Kertek - Ponggoyudan	BM	142.500.000	142.500.000		27/09/2022		141.167.000	27/09/2022	25/11/2022	141.167.000	99,06	100,00%	
	110	peningkatan jalan Ruas 73 Banjargede - Kasian	BM	190.000.000		CV. GERAK MAJU	27/09/22	050/6342/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.983.000	27/09/2022	25/11/2022	188.983.000	99,46	100,00%	
	111	Peningkatan Jalan Ruas 74 Karangluhur - Marong	BM	142.500.000	142.500.000		27/09/22	050/6346/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.867.000	27/09/2022	25/11/2022	140.867.000	98,85	100,00%	
	112	Peningkatan Jalan Ruas 75 Bejiarum - Seringin	BM	190.000.000	190.000.000		27/09/22		188.125.000	27/09/2022	25/11/2022	188.125.000	99,01	100,00%	
	113	Peningkatan Jalan Ruas 76 Binangun - Kaliunjar	BM	190.000.000		CV. CONTRAST BERKARYA		050/6620/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.488.000	30/09/2022	28/11/2022	188.488.000	99,20	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Ruas 77 Krasak - Winongsari	BM	142.500.000	142.500.000		27/09/22		140.874.000	27/09/2022	25/11/2022	140.874.000	98,86	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Ruas 79 Semayu - Bumitirto	BM	190.000.000	190.000.000		15/09/22		187.902.000	15/09/2022	13/11/2022	187.902.000	98,90	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Ruas 80 Plobangan - Balekambang	BM	180.500.000		CV. TONGGAK AMPUH	15/09/22		177.793.000	15/09/2022	13/11/2022	177.793.000	98,50	100,00%	
\vdash	117	eningkatan Jalan Ruas 83 Wilayu - Sumberwulan	BM BM	180.500.000 142.500.000	142.500.000	CV. TONGGAK AMPUH	15/09/22		178.142.000	15/09/2022	13/11/2022	178.142.000 139.400.000	98,69 97.82	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Ruas 84 Balekambang - Kecis	BM	190.000.000	190.000.000		02/10/22	050/5543/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/5594/BM.PUPR/PPKOM/2022	139.400.000 188.746.000	02/10/2022 16/09/22	30/11/2022	188.746.000	97,82	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Ruas 87 Dermonganti - Kawista Peningkatan Jalan Ruas 88 Cendono - Pangempon	BM	190.000.000	190.000.000		15/09/22		186.881.000	15/09/22	14/11/22 13/11/22	186.881.000	98.36	100,00%	
		peningkatan Jalan Ruas 90 JL. Rake Panangkaran	BM	142.500.000		CV. ANDALAN KONSTRUKSI	21/09/22		141.479.000	21/09/2022	19/11/2022	141.479.000	99.28	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas 91 Sitiharjo - Wonokromo	BM	142.500.000	142.500.000		27/09/22		140.555.000	27/09/2022	25/11/2022	140.555.000	98.64	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas 95 Jl. Sendangsari (Poros)	BM	142.500.000	142.500.000	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	21/09/22		141.457.000	21/09/2022	19/11/2022	141.457.000	99.27	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas 96 Klesman - Kayugiyang	BM	190.000.000	190.000.000		20/09/22		188.445.000	20/09/2022	18/11/2022	188.445.000	99,18	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas 97 Kalilang - Bulu	BM	190.000.000	190.000.000	CV.BRASTA JAYA PUTRA	20/09/22		189.059.000	20/09/2022	18/11/2022	189.059.000	99,50	100,00%	
	126	Peningkatan Jalan Ruas 98 Tegalsari - Mlandi	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DENOK DEMPLON	21/09/22		188.804.000	21/09/2022	19/11/2022	188.804.000	99,37	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas Ruas 170 Kagungan - Gadingrejo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. BERKAH SEKAWAN	16/09/22		187.548.000	16/09/2022	14/11/2022	187.548.000	98,71	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas Ruas 64 Tlogomulyo - Purwojati	BM	190.000.000		CV. PACIFIC KARYATAMA	26/09/22	050/6215/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.778.000	26/09/2022	24/11/2022	187.778.000	98,83	100,00%	
	129	Peningkatan Jalan Ruas Ruas 67 Kalicecep -Ngadikusuman	BM	190.000.000		CV. SAKA NEGARA	26/09/22		188.000.000	26/09/2022	24/11/2022	188.000.000	98,95	100,00%	
	130	Peningkatan Jalan Suroyudan - Garunglor (239)	BM	190.000.000		CV. SELO ARTHA MAS	29/09/22		188.531.000	29/09/2022	27/11/2022	188.531.000	99,23	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Tlogo -Welahan (231)	BM	190.000.000	190.000.000		23/09/22		189.622.000	23/09/2022	21/11/2022	189.622.000	99,80	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Wonokampir - Mutisari (271)	BM	190.000.000	190.000.000		23/09/22		189.200.000	23/09/2022	21/11/2022	189.200.000	99,58	100,00%	
$\vdash \vdash$	133	Peningkatan Jalan Wonosobo - Kalibeber (Ruas no 42)	BM	5.000.000.000	5.000.000.000		26 juli 2022	050/3227/BM.PUPR/PPKOM/2022	4.798.904.000	26 juli 2022	22 des 2022	4.151.554.100	83,03	100,00%	
\vdash	134	Peningkatan JI Ruas 149 Pringapus - Bowongso	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LABDA JAYA	20/09/22	050/5799/BM.PUPR/PPKOM/2022	181.024.000	20/09/2022	18/11/2022	181.024.000	95,28	100,00%	
	135	Peninigkatan/ Pembangunan jalan Desa Butuh Lor Menuju Butuh Kidul Ruas	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KREASI INDAH SARI	22/00/22	050/6119/BM.PUPR/PPKOM/2022	100 433 000	22/00/2022	24 /44 /2022	189.422.000	99,70	100,00%	
\vdash	+-	No. 150 Desa. Butuh Lor Kecamatan Kalikajar Perubahan	\vdash			CV. KREASI INDAN SAKI	23/09/22	U3U/U119/BWI.PUPR/PPKUM/2U22	189.422.000	23/09/2022	21/11/2022			+ +	
\vdash	+	Aspal Jalan Tempurejo-Kyuni Ruas No 128 Desa Tempurejo Kecamatan					†							-	
	1	Kalibawang			127.400.000	CV.ASTA BIMA	05/12/22	050/11118/BM.PUPR/PPKOM/2022	126.145.000	12/5/2022	12/29/2022	126.145.000	99,01	100,00%	
	2	Aspal Jalan Wadas Desa Bogoran Kecamatan Sapuran No Ruas 128			98.000.000	CV.ASTA BIIVIA	03/12/22	030/11110/BWI.I OT N/TT KOW/2022	120.145.000	12/3/2022	12/23/2022		-	Tie	idak di Kerjakan
		DRAINASE SALURAN SURENGEDE-ROWOJALI KEJAJAR	М		98.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	05/12/22	050/11115/BM.PUPR/PPKOM/2022	96.330.000	12/5/2022	12/29/2022	96.330.000	98,30	100,00%	,
	4	PEMBANGUNAN SENDERAN JALAN PETIR-WANAYASA KECAMATAN			147.000.000							145.207.000	98,78	100,00%	
	*	MOJOTENGAH			147.000.000	CV SEKAR ARUM	02/12/22	050//BM.PUPR/PPKOM/2022	145.207.000	12/2/2022	12/26/2022	143.207.000	30,76	100,00%	
	5	PEMBANGUNAN SENDERAN JALAN RUAS 151 KEMBARAN - TEGALOMBO			186.200.000							184.175.000	98,91	100,00%	
		(DUSUN WONOKRIYO)				CV LANGIT BIRU	01/12/22	050/10919/BM.PUPR/PPKOM/2022	184.175.000	12/1/2022	12/25/2022		,	,	
	6	Pengaspalan Jalan Sibentek -Pulepandak Desa Kalikarung Kecamatan			98.000.000			/ / / /				97.099.000	99,08	100,00%	
\vdash	-	Kalibawang			196.000.000	CV. KHARISMA INDONESIA CV. TONGGAK AMPUH	01/12/22	050/10912/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10885/BM.PUPR/PPKOM/2022	97.099.000 194.405.000	12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022	194.185.000	99,07	100,00%	
\vdash		Peningkatan Jalan Manggis Durensawit Kecamatan Leksono			196.000.000	CV. TONGGAR AMPOR	01/12/22	050/10885/BWI.PUPR/PPROWI/2022	194.405.000	12/1/2022	12/25/2022	194.185.000	99,07	100,00%	
	8	Peningkatan Jalan Manggis - Wonolobo Kecamatan Leksono Ruas No. 246			200.000.000	CV. BERKAH SARI	01/12/22	050/10915/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.334.000	12/1/2022	12/25/2022	198.334.000	99,17	100,00%	
		000								, -,	,,				
	9	Peningkatan Jalan Ruas 130 Tanjungsari banyumudal Kecamatan Sapuran			200.000.000	CV. GEMILANG PERDANA	02/12/22		199.110.000	12/2/2022	12/26/2022	199.110.000	99,56	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas 158 Luwiyan-Bakalan Kecamatan Kalikajar			147.000.000	CV. LABDA JAYA	06/12/22	050/11204/BM.PUPR/PPKOM/2022	146.172.000	12/6/2022	12/30/2022	146.172.000	99,44	100,00%	
		PENINGKATAN JALAN RUAS 48 KETINGGRING-KALIANGET			186.200.000		02/12/22		185.086.000	12/2/2022	12/26/2022	185.086.000	99,40	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85)				CV. BINA KARSA UTAMA CV. GEMILANG PERDANA	02/12/22 01/12/22		185.086.000 98.555.000	12/2/2022 12/1/2022	12/26/2022 12/25/2022	185.086.000 98.555.000	99,40 98,56	100,00%	
		Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten			100.000.000	CV. GEMILANG PERDANA	01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000	12/1/2022	12/25/2022	98.555.000	98,56	100,00%	
	12	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo			100.000.000 196.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN	01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000	12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000	98,56 98,82	100,00%	
	12 13 14	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro			100.000.000 196.000.000 196.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM	01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000	98,56 98,82 99,32	100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo			100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	98,56 98,82 99,32 99,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180		850 274 200	196.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA	01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000	98,56 98,82 99,32	100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo		859.274.200	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	98,56 98,82 99,32 99,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum			100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	98,56 98,82 99,32 99,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180		55.455.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepii Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMEKTO KABUPATEN WONOSOBO	BM		100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000	98,56 98,82 99,32 99,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang	BM	55.455.000.000 1.300.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	dak Dikeriakan
	12 13 14 15 16	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitisal Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Blava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosoba	BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ti	idak Dikerjakan
	12 13 14 15 16	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180		55.455.000.000 1.300.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10894/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	idak Dikerjakan
	12 13 14 15 16	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkata Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan	BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ti	idak Dikerjakan
	12 13 14 15 16	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagerganung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo	BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 - 1.000.000.000 500.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/20992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ti	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum Biaya Umum PenBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Kagbayan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatal Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatal Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatal Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rasa Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Talou Jalan, dan Drarinase Ruas Jalan 60 (Ruas	BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/20992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ti	idak Dikerjakan
	12 13 14 15 16	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Blava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringianaom - Damarkasihan)	BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 - 1.000.000.000 500.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/20992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 - 971.508.000 394.999.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ti	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Blava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Mgabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan, Gan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringianom - Damarkasiahan	BM BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2092/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 50/3107/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 - 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	idak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wiringianaom - Damarkasiaha) peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Baselakimbangan Kec. Leksonono no Ruas 245	BM BM BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2092/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 50/3107/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/32925/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 10/16/2022 11/18/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoryo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruad Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Aspal, Taulan Jand, Darinase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan)	BM BM BM BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 50/3107/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 10/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringianaom - Damarkasihan) Jeningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245	BM BM BM BM BM BM	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 25 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2092/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 50/3107/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3223/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3223/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 10/16/2022 11/22/2022 11/22/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,99 97,30	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitisal Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Kagbayan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatal Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatal Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec, Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec, Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal, Talou Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan jalan Belakambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Besani - Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani - Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan Bumirisos sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumirisos sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumirisos sukorejo no Ruas 270	BM BM BM BM BM BM BM BM	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.0	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.000.0000 2.000.0000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. CO. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 20 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000	98,56 98,82 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,99 97,30 98,50	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoryo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruad Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Aspal, Taldu Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo na Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo na Ruas 270 Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung	BM BM BM BM BM BM BM BM	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 - 1.300.000.000 500.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.000.000 0 2.000.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARVA CV. CONTRAST BERKARVA CV. PACIFIC KARVATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARVA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. UDAD ADAYA PRATAMA CV. DRASTA JAYA PUTRA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 2.498.11.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.970.063.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 20 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 	98,56 98,82 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,99 97,30 98,50 96,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Til 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Nec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Aspal Ruas Jalan Sensi Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Himbangan 245 Peningkatan Jalan Bumirroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumirroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung Jeningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung Jeningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153	BM	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DA JAP RATAMA CV. DUA DA JAP RATAMA CV. CV. SRASTA JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. KARYA NUGRAHA CV. KARYA NUGRAHA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3225/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3225/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2985/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2985/BM.PUPR/PKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 2.498.811.000 2.355.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 20 Juli 2022 18 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/15/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000	98,56 98,82 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,99 97,30 98,50	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Rus Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkata Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pasergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pasergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 225 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 220 Peningkatan Jalan Biran Siman	BM BM BM BM BM BM BM BM	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 - 1.300.000.000 500.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.000.000 0 2.000.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DA JAP RATAMA CV. DUA DA JAP RATAMA CV. CV. SRASTA JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. KARYA NUGRAHA CV. KARYA NUGRAHA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 2.498.11.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.970.063.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 20 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 	98,56 98,82 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,99 97,30 98,50 96,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Til 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Blava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan Janbu, Simpar dan Pagergunung Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan Jalan Senai Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan di Ruas No. 10 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	BM	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV.SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. POLICIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. CONTRAST BERKARYA CV. RESTU BUMI CV. UDUA DAYA PRATAMA CV. DUA DAYA PRATAMA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022 218 JULI 2022 218 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 2.498.811.000 2.355.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022 219 Juli 2022 22 Juli 2022 23 Juli 2022 24 Juli 2022 25 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 20 Juli 2022 20 Juli 2022 218 JULI 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 2.424.460.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,90 97,30 98,50 96,75 96,43 96,98	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Nec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Aspal Ruas Jalan Sensi Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Himbangan 245 Peningkatan Jalan Bumirroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumirroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung Jeningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung Jeningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153	BM	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. GARSTA JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. KARYA NUGRAHA CV. GARSTA JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 29 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3225/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3225/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2985/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2985/BM.PUPR/PKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 2.424.460.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 20 Juli 2022 18 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,30 97,30 98,50 96,75 96,43	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan Jarahun, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Balekamang- Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Besani - Jimbangan Aec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan Burinroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Burinroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang. Bulu Kecamatan Garung Peningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153 Peningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153 Peningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153 Peningkatan Jalan Kenbaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	BM B	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.0	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PATRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SARTI JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. SARTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. VISBRA PERKASA CV. CEMA CANDI	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 25 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2985/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2985/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2885/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2885/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 24 Juli 2022 25 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 19 Juli 2022 18 Juli 2022 18 Juli 2022 18 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.335.169.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 2.2424.460.000 1.957.443.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 - 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,99 97,30 98,50 96,75 96,43 96,98 97,87	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Keb. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rual Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Besani -limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani -limbangan 245 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Menjer - Gandoran No Ruas 100 Peningkatan Jalan Agalan Pinagapus - Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 \$00.000.000 \$00.000.000 \$00.000.0	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 2.000.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000.000 3.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. PASIR EMAS CV. PASIR EMAS CV. VISARA PERKASA CV. CY. ROWO MAKMUR	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2021 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2021 18 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2938/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2938/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 1.924.4460.000 1.927.443.000 1.924.390.000 2.884.814.000 1.924.390.000 1.941.8121.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 1.957.443.000 1.260.451.000 2.884.814.000 1.964.851.000 2.884.814.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 97,19 97,30 98,50 96,75 96,43 97,87 96,59 96,59 96,59	100,00% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Rusi Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 91 Kalilang - Bulu Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung Peningkatan Jalan Henbaron - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Menjer- Gandoran No Ruas 100 Peningkatan Jalan Torjoimo - Sandoran No Ruas 100	BM B	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 130.000.000 1300.000.000 1300.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PUTRA SEANDRIA CV. PUTRA SEANDRIA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER TUMI CV. CONTRAST AJAYA PUTRA CV. PASIR EMAS CV. VASKY NUGRAHA CV. PASIR EMAS CV. VASKY NUGRAHA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. OSEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. PULIHAN PERMATA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3223/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.677.000 194.649.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.943.800.000 1.943.803.000 1.944.811.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.958.4814.000 1.941.821.000 933.863.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,30 96,50 96,50 96,53 96,53 96,53 96,53	100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum PenBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan Jarahun, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Balekamang- Kecis rusa jalan 84 Peningkatan Jalan Besani - Himbangan 245 Peningkatan Jalan Bersani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Bersani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Buringso sukorejo no Rusa 270 Peningkatan Jalan Buringso sukorejo no Rusa 270 Peningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153 Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Membaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Pagidsono Gambaran Kaliwiro 188 Peningkatan Jalan Paringapus - Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo peningkatan Jalan Pagidsono Gambaran Kaliwiro 188 Peningkatan Jalan Pringapus - Bowongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 \$00.000.000 \$00.000.000 \$00.000.0	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 130.000.000 1300.000.000 1300.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. PASIR EMAS CV. PASIR EMAS CV. VISARA PERKASA CV. CY. ROWO MAKMUR	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2021 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2021 18 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2938/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2938/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 1.924.4460.000 1.927.443.000 1.924.390.000 2.884.814.000 1.924.390.000 1.941.8121.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 10/15/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 1.957.443.000 1.260.451.000 2.884.814.000 1.964.851.000 2.884.814.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 97,19 97,30 98,50 96,75 96,43 97,87 96,59 96,59 96,59	100,00% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PENBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Rus Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Rusa Salan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal, Taldu Jalan, dan Drainase Rusa Jalan 60 (Rusa Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Aspal, Talahangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Ates Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Buriuroso sukorejo no Rusa 270 Peningkatan Jalan Buriuroso sukorejo no Rusa 270 Peningkatan Jalan Birusa No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Husas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Menjer - Gandoran No Rusa 100 Peningkatan Jalan Menjer - Gandoran No Rusa 100 Peningkatan Jalan Roguis-Sambek-Jolouros Jalan 45 Peningkatan Jalan Roguis-Sambek-Jolouros Jalan 45 Peningkatan Jalan Roguis-Sambek-Jolouros Jawangan, Kec. Leksono, Kab.	BM B	55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 130.000.000 1300.000.000 1300.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PUTRA SEANDRIA CV. PUTRA SEANDRIA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER TUMI CV. CONTRAST AJAYA PUTRA CV. PASIR EMAS CV. VASKY NUGRAHA CV. PASIR EMAS CV. VASKY NUGRAHA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. OSEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. COMEMA CANDI CV. PULIHAN PERMATA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/3223/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.677.000 194.649.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.943.800.000 1.943.803.000 1.944.811.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000 1.943.803.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.958.4814.000 1.941.821.000 933.863.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,30 96,50 96,50 96,98 97,87 96,59 96,98 97,87 96,98	100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Besani - Jimbangan 245 Peningkatan Jalan Besani - Jimbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Busa Noo. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153 Peningkatan Jalan Kenbaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Nembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Nembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Nembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Nembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rombaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.0	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. RASTA JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. VISBARA PERKASA CV. CEMA CANDI CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109922/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109922/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2931/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.970.063.000 1.975.443.000 1.941.821.000 2.884.814.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 Juli 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/18/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.040.000 59.069.000 1.300.000.000 2.971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.835.169.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000 1.951.443.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 	100,00% 100,000% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Peningkatan Jalan Rus Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Rus Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Rusus Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec, Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusu Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec, Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal, Taldu Jalan, dan Drainase Rusa Jalan 60 (Russ Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Aspal, Talan Jalan Aspal, Talan Pagergung Kec, Kalibayang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Basani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Rusa 270 Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Rusa 270 Peningkatan Jalan Birusa No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Girusa No. 17 Kaliliang - Bulu Kecamatan Garung peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rogui-Sambek-Jolontoro wonosobo Peningkatan Jalan Rogui-Sambek-Jolontoro wonosobo Peningkatan Jalan Rogui-Sambek-Jolontoro wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 \$00.000.000 \$00.000.000 \$00.000.0	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. CONTRAST AJAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA PATAMA CV. PASIR EMAS CV. YASKA NUGRAHA CV. CARYA NUGRAHA CV. GEMA CARONI CV. GEMA CARONI CV. GEMA CARONI CV. GEMA CARONI CV. CONTRAST BERKARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2393/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2393/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2337/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.692.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000,000 1.970.63.000 1.970.63.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.941.821.000 933.863.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.950.000.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.335.169.000 1.970.063.000 2.894.300.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.941.821.000 933.863.000 1.500.000.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 100,00 97,15 79,00 99,80 100,00 97,30 96,50 96,50 96,98 97,87 96,59 96,98 97,87 96,98	100,00% 100,00	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Bilaya Umum Bilaya Umum Peningkatan Jalan Sarkodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Bilaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Kagbayan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatal Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Sandin Jalan Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal, Taldu Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Balekambang- Kecis ruas Jalan 84 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonon on Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonon on Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonon on Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonon on Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonon on Ruas 270 Peningkatan Jalan Kalibawang - mangunrejo 153 Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rombaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Rombaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Pagangan - Panyusoso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Susangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo	BM B	55.455.000.000 1300.000.000 1000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000 2.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SUMBER BUMI CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. PASIR EMAS CV. YASKY ANUGRAHA CV. PASIR EMAS CV. YASKY ANUGRAHA CV. PASIR EMAS CV. GEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. ROWO MAKMUR CV. PILIHAN PERMATA CV. CONTRAST BERKARYA CV. HAKASA CV. HAKASA CV. HAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. PASIR EMASA CV. CONTRAST BERKARYA CV. HAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. LAKASA CV. SAKA MANUNGGAL	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10922/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10922/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2393/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2383/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2333/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2335/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.0323.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.941.821.000 933.863.000 1.500.000.000 2.429.385.000 1.181.696.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 28 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.335.169.000 1.970.063.000 2.894.300.000 2.2424.460.000 1.957.443.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 	100,00% 100,00%	
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PENBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec, Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rual Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringianom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balesani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Buriorsos ukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Garung peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sukosoko Karsak 263	BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA SAHAPOERNA CV. SAKTI JAYA SHAMA CV. SAKTI JAYA SHAMA CV. SAKTI JAYA SHAMA CV. PASIR EMAS CV. CONTRAST BERKASA CV. GEMA CANDI CV. PILIHAN PERMATA CV. CHAKASA CV. SAKA MANUNGGAL	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.970.063.000 1.975.443.000 1.941.821.000 2.884.814.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000 1.941.821.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.71.508.000 2.495.000.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 97,10 97,19 97,30 98,50 96,75 96,75 96,75 96,10 97,98 97,99	100,00% 100,00	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Bilaya Umum BANPROV PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ragbayan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Kajanga, Ragbayan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringianom - Damarkasihan) peningkatan Jalan Belakambang- Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Besani - Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Kec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Peningkatan Jalan Bengani Limbangan Rec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Hampangan Peningkatan Jalan Menbaran Kalimuro 188 Peningkatan Jalan Menbaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Menbaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Menbaran Kalimuro 188 Peningkatan Jalan Menbaran Lamangan Peningkata	BM B	55.455.000.000 1300.000.000 1000.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 50.000.000 1.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PUTRA SEANDRIA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SUMBER BUMI CV. SIMBER BUMI CV. SESTU BUMI CV. SESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. SIMBER BUMI CV. SIMBER BUMI CV. SIMBER BUMI CV. PRASTA JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. CONTRAST BERKARYA CV. FUHIMA PERMATA CV. CONTRAST BERKARYA CV. HAKASA CV. SAKA MANUNGGAL CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 25 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10922/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10922/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2393/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/23325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2385/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2383/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2333/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2335/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.033.000 1.935.026.000 2.894.4460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.94.49.000 1.957.443.000 1.94.821.000 933.863.000 1.94.821.000 933.863.000 1.181.696.000 2.882.875.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 21 Juli 2022 22 Juli 2022 23 Juli 2022 24 Juli 2022 25 Juli 2022 25 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.335.169.000 1.970.063.000 2.894.300.000 2.2424.460.000 1.957.443.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 	100,00% 100,00%	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PENBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec, Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rual Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringianom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balesani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Buriorsos ukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Garung peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sukosoko Karsak 263	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 \$00.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SANTI JAYA PUTRA CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. SAYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. KARYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. SAKTI AYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. CONTRAST BERKARYA CV. HAKASA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CHAKASA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. COMTRAST BERKARYA CV. HAKASA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. GEMA CANDI CV. CONTRAST BERKARYA CV. COMTRAST BERKARYA CV. COMTRAST BERKARYA CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. GEMA CANDI CV.	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.677.000 194.649.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000,000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.424.460.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.957.443.000 2.884.814.000 1.957.483.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.971.508.000 2.935.169.000 1.970.063.000 1.970.063.000 1.935.26.000 2.838.814.000 1.941.821.000 933.863.000 1.597.443.000 1.597.443.000 1.598.63.000	98,56 98,82 99,32 99,30 98,45 	100,00% 100,00	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Semyol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PENBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Rusa Gadingrejo - Rejosari 180 Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rusa Jalan Suruhan Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Belekambang - Kecis ruas Jalan 84 Peningkatan Jalan Belekambang - Kecis ruas Jalan 84 Peningkatan Jalan Besani - Himbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Besani Limbangan Rec. Leksonono no Ruas 245 Peningkatan Jalan Beringapus wokorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 97 Kaliliang - Bulu Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Swangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Jalan Rajan Swangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Swangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Remparan - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Remparan - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Wengalam Walan Walasilntang - Lancar 209 Peningkatan Jalan Wangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 2.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. BANYU URIP CV. SAMBER BUMI CV. JUAD DAYA PRATAMA CV. SHARER BUMI CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. GEMA CANDI CV. PASIR EMAS CV. GEMA CANDI CV. PASIR EMAS CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CARAGAMANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. GEMA CANDI CV. CARAGAMANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 22 juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 25 juli 2022 25 juli 2022 25 juli 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2993/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2993/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2993/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2993/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.449.811.000 2.893.023.000 2.893.023.000 2.894.814.000 1.995.7443.000 1.995.743.000 1.994.890.000 2.884.814.000 1.91.821.000 933.863.000 2.429.385.000 1.181.696.000 2.882.875.000 969.214.000 3.351.254.000 1.908.105.000 1.908.105.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 20 Juli 2022 21 Juli 2022 22 Juli 2022 23 Juli 2022 24 Juli 2022 25 Juli 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.970.063.000 1.935.026.000 1.957.443.000 1.264.451.000 1.264.451.000 1.264.451.000 1.264.451.000 1.264.451.000 1.264.451.000 1.264.861.000 1.264.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.268.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.861.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 100,00 97,15 99,80 100,00 97,99 97,30 98,50 96,58 96,58 96,98 97,87 96,59 96,98 97,99 96,98 97,99 97,99 96,98 97,99 96,98 97,99 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 97,99 96,98 96,9	100,00% 100,00	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PENBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rual Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wingiananom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Aspal, Talid Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wingiananom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balesani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Balesani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Buriorso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Delok-Ormo krasak 263 Peningkatan Jalan Selokromo krasak 263 Peningkatan Jalan Selokromo krasak 263 Peningkatan Jalan Delok-Ormo krasak 263 Peningkatan Jalan Delok-Ormo krasak 263 Peningkatan Jalan Delok-Ormo Kebondalem Kab. Wonosobo	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 736.274.200 55.455.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. BRAYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA APUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. CONTRAST BERKARYA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKANANUNGGAL	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2945/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 1.924.460.000 1.957.443.000 1.294.390.000 2.884.814.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.294.390.000 2.884.814.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.950.000.0000 2.892.875.000 969.214.000 1.950.000.0000 2.882.875.000 969.214.000 1.950.000.0000 2.871.616.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.893.023.000 1.957.443.000 1.260.451.000 2.884.814.000 1.260.451.000 2.884.814.000 1.181.696.000 2.429.385.000 1.181.696.000 2.882.875.000 969.214.000 3.5500.000.000 3.5500.000.000 1.908.105.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 97,19 97,30 96,52 96,75 96,43 96,52 96,75 96,10 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,19	100,00% 100,00	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sambersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biaya Umum Biaya U	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 \$500.000.000 \$500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 1300.000.000 1300.000.000 1300.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. SUMBER BUMI CV. SARTI JAYA PUTRA CV. SARTI JAYA PUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. SIAKA BERKARYA CV. HAKASA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. HAKASA CV. SELO ARTHA MAS	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10935/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10932/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2393/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2393/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2325/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/235/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/235/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/235/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/235/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/235/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/235/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/233/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/345/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/345/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/345/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2382/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2382/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.6972.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000 2.495.000.000 1.970.063.000 2.893.032.000 2.424.460.000 1.975.443.000 1.975.443.000 1.975.443.000 1.983.863.000 1.984.814.000 1.984.814.000 1.985.060.000 2.884.814.000 1.985.060.000 2.884.814.000 1.985.060.000 2.884.814.000 1.985.060.000 2.884.814.000 1.985.060.000 2.884.814.000 1.985.060.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022 11/16/2022 11/30/2022 11/16/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 2.495.000.000 1.000.000.000 2.335.169.000 1.970.063.000 2.834.310.000	98,56 98,82 99,32 99,32 98,45 	100,00% 100,00%	dak Dikerjakan
	12 13 14 15 16 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 2 13 14 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Peningkatan Jalan Rusa Pagedangan - Cendono (No 85) Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosoyo Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180 Biava Umum BANPROV PENBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkata Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Aspal Rual Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wingiananom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Aspal, Talid Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wingiananom - Damarkasihan) Peningkatan Jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84 Peningkatan Jalan Balesani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Balesani Limbangan 245 Peningkatan Jalan Buriorso sukorejo no Ruas 270 Peningkatan Jalan Gi Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec Leksono, Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Delok-Ormo krasak 263 Peningkatan Jalan Selokromo krasak 263 Peningkatan Jalan Selokromo krasak 263 Peningkatan Jalan Delok-Ormo krasak 263 Peningkatan Jalan Delok-Ormo krasak 263 Peningkatan Jalan Delok-Ormo Kebondalem Kab. Wonosobo	BM B	\$5.455.000.000 1.300.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000	100.000.000 196.000.000 196.000.000 196.000.000 60.000.000 1300.000.000 1300.000.000 1300.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000	CV. GEMILANG PERDANA CV. PUTRA BINANGUN CV. SEKAR ARUM CV. MAYA SENTOSA CV. UNGGUL KARYA CV. CONTRAST BERKARYA CV. PACIFIC KARYATAMA CV. PUTRA SEANDRIA CV. BANYU URIP CV. KARYA NUGRAHA CV. RESTU BUMI CV. SUMBER BUMI CV. DUA DAYA PRATAMA CV. BRAYA NUGRAHA CV. SAKTI JAYA APUTRA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. PASIR EMAS CV. CONTRAST BERKARYA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKA MANUNGGAL CV. GEMA CANDI CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA CV. SAKANANUNGGAL	01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 01/12/22 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022	050/10891/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10888/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/109925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2945/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2317/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 971.508.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 1.935.026.000 2.893.023.000 1.924.460.000 1.957.443.000 1.294.390.000 2.884.814.000 1.957.443.000 1.957.443.000 1.294.390.000 2.884.814.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.951.863.000 1.950.000.0000 2.892.875.000 969.214.000 1.950.000.0000 2.882.875.000 969.214.000 1.950.000.0000 2.871.616.000	12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 12/1/2022 19 Juli 2022 19 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 26 Juli 2022 27 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 19 Juli 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022 18 JULI 2022	12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 12/25/2022 10/16/2022 11/30/2022 11/18/2022 11/30/2022	98.555.000 193.678.000 194.672.000 194.049.000 59.069.000 1.300.000.000 394.999.000 2.495.000.000 1.970.063.000 1.970.063.000 2.893.023.000 2.893.023.000 1.957.443.000 1.260.451.000 2.884.814.000 1.260.451.000 2.884.814.000 1.181.696.000 2.429.385.000 1.181.696.000 2.882.875.000 969.214.000 3.5500.000.000 3.5500.000.000 1.908.105.000	98,56 98,82 99,32 99,00 98,45 100,00 97,15 79,00 97,19 97,30 96,52 96,75 96,43 96,52 96,75 96,10 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 97,19	100,00% 100,00	dak Dikerjakan

	1	Pengaspalan Jalan Kalikarung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo							1	1		I			1
	1	(Ruas Kalikarung - Jangkrikan No. 175)				CV. CIPTA KARYA	2-Dec-22	050/11012/BM.PUPR/PPKOM/2022	470.000.000	2-Dec-22	12/26/2022	470.000.000	94,00	100,00%	
		PENINGKATAN JALAN LEKSONO - KURIPAN RUAS 250 Peningkatan Jalan Ngadikerso - Rimpak Ruas 138				CV. SAKA MANUNGGAL CV. CIPTA KARYA	5-Dec-22 2-Dec-22	050/11112/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/11010/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.980.202.000 1.319.363.000	5-Dec-22 2-Dec-22	12/29/2022 12/26/2022	1.980.202.000 1.319.363.000	99,01 90,99	100,00% 100,00%	
				2 522 000 000				,			, ,,				
-	٠.	Belanja Jasa Konsultasi Konsultan Pengawas Pembangunan jalan aspal krasak karangkobar		2.523.000.000	2.684.200.000		441 1: 2022	050/2702/04 BURD/DDV044/2022	00.544.000	44: 1: 2022	40 1	00.544.000	00.54	400.000/	
	1	winongsari kecamatan selomerto kabupaten wonosobo 77, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	14 Juli 2022	050/2783/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.511.000	14 juli 2022	10 desember 2022	99.511.000	99,51	100,00%	
	2	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo 275, Cs	вм	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	14 Juli 2022	050/2770/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.733.000	14 juli 2022	10 desember 2022	99.733.000	99,73	100,00%	
	3	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60. Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. CASA REKA MATRA	14 Juli 2022	050/2776/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.793.000	14 juli 2022	10 desember 2022	89.793.000	99,77	100,00%	
	4		BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	14 Juli 2022	050/2779/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.789.000	14 juli 2022	10 desember 2022	99.789.000	99,79	100,00%	
	5	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270, Cs	вм	90.000.000	90.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	14 Juli 2022	050/2773/BM.PUPR/PPKOM/2021	89.782.000	14 juli 2022	10 desember 2022	89.782.000	99,76	100,00%	
	6	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah, Cs	вм	60.000.000	60.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	3 Agustus 2022	050/3643/BM.PUPR/PPKOM/2022	59.362.000	4 agustus 2022	25 desember 2022	59.362.000	98,94	100,00%	
	7	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kembaran Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo 152, Cs	ВМ	100.000.000	100.000.000	CV. SUMINAR JAYA	1 agustus 2022	050/3466/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.150.000	1 agustus 2022	28 desember 2022	99.150.000	99,15	100,00%	
	8	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188	BM	50.000.000	50.000.000	CV. SUMINAR JAYA	1 agustus 2022	050/3468/BM.PUPR/PPKOM/2022	49.506.000	1 agustus 2022	28 desember 2022	49.506.000	99,01	100,00%	
		Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209, Cs	BM	90.000.000		CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	25 Juli 2022	050/3168/BM.PUPR/PPKOM/2022		25 juli 2022	21 desember 2022	88.994.000	98,88	100,00%	
-			BM BM	100.000.000 90.000.000		CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN CV. KREASI ANAK NEGERI	3/24/2022	050/3116/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/708/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.967.000 88.872.000	25 juli 2022 3/24/2022	21 desember 2022 5/22/2022	79.087.000 88.872.000	79,09 98,75	100,00%	
		Konsultan Perencana 2	BM	90.000.000		CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	3/24/2022	050/696/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.225.000	3/24/2022	5/22/2022	89.225.000	99,14	100,00%	
-		Konsultan Perencana 3	BM	90.000.000		CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	3/24/2022	050/702/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.568.000	3/24/2022	5/22/2022	88.568.000	98,41	100,00%	
	14	Konsultan Perencana 4	BM	90.000.000	90.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	3/24/2022	050/699/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.230.000	3/24/2022	5/22/2022	89.230.000	99,14	100,00%	
		Konsultan Perencana 5 Konsultan Perencana 6	BM BM	90.000.000 90.000.000		CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA CV. Wahana Karya Putratama	3/24/2022 3/24/2022	050/705/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/714/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.559.000 88.911.000	3/24/2022 3/24/2022	5/22/2022 5/22/2022	88.559.000 88.911.000	98,40 98,79	100,00%	
	10		BIVI	90.000.000	90.000.000	CV. Walland Karya Putratama	3/24/2022	030/714/BIVI.FOFR/FFROIVI/2022	88.911.000	3/24/2022	3/22/2022	88.911.000	30,73	100,00%	
	17	Konsultan Perencanaan Pembangunan jalan aspal krasak karangkobar winongsari kecamatan selomerto kabupaten wonosobo 77, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	CV. SUMINAR JAYA	2/18/2022	050/413/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.265.000	2/18/2022	4/18/2022	79.265.000	99,08	100,00%	
	18	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo 275, Cs	ВМ	80.000.000	80.000.000	CV. CASA REKA MATRA	2/18/2022	050/428/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.730.000	2/18/2022	4/18/2022	79.730.000	99,66	100,00%	
	19	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60, Cs	вм	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	2/18/2022	050/422/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.726.000	2/18/2022	4/18/2022	99.726.000	99,73	100,00%	┐
	20		BM	80.000.000	80.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	2/18/2022	050/425/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.702.000	2/18/2022	4/18/2022	79.702.000	99,63	100,00%	
	21	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	2/18/2022	050/431/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.509.000	2/18/2022	4/18/2022	99.509.000	99,51	100,00%	
\vdash	22	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz													
	22	Kecamatan Mojotengah, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	SUMINAR JAYA	2/18/2022	050/410/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.292.000	2/18/2022	4/18/2022	79.292.000	99,12	100,00%	
	23	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Kembaran Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo 152, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	2/18/2022	050/407/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.255.000	2/18/2022	4/18/2022	89.255.000	99,17	100,00%	
	24	Konsultan Perencanaan Peningkatan jalan Leksono - kemiri 259, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	2/18/2022	050/401/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.208.000	2/18/2022	4/18/2022	79.208.000	99,01	100,00%	
	25	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	2/18/2022	050/ 416 /BM.PUPR/PPKOM/2022	89.241.000	2/18/2022	4/18/2022	89.241.000	99,16	100,00%	
	26	Konsultan Perencanaan Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209, Cs	вм	95.000.000	95.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	2/18/2022	050/404/BM.PUPR/PPKOM/2022	94.171.000	2/18/2022	4/18/2022	94.171.000	99,13	100,00%	
	27	Konsultan Perencanaan Peningkatan ruas bener gadingrejo kepil 172, Cs	вм	98.000.000	98.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	2/18/2022	050/398/BM.PUPR/PPKOM/2022	97.123.000	2/18/2022	4/18/2022	97.123.000	99,11	100,00%	
	28	Konsultan Perencanaan Peningkatan ruas jalan Depok Mergolangu 225, Cs	вм	80.000.000	80.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	2/18/2022	050/419/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.320.000	2/18/2022	4/18/2022	79.320.000	99,15	100,00%	
	29	Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Kalisat - Plunjaran (216)	BM	50.000.000	50.000.000		-	-	-	-	-	-			Tidak Dikerjakan
	1	Perubahan Konsultan Pengawas 1 Perubahan			80.600.000	SUMINAR JAYA	12/1/2022	Ø50/10900/BM.PUPR/PPKOM/2022	80.019.000	01 Desember 2022	30 Desember 2022	80.019.000	99,28	100,00%	
	2	Konsultan Perencana 1 Perubahan			80.600.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	11/1/2022	Ø50/8800/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.936.000	01 November 2022	30 November 2022	79.936.000	99,18	100,00%	
	1	DAK		10.148.244.000	10.148.244.000										
	1	Pemeliharaan Berkala/Rehablitasi Jalan dan Rekonstruksi/ Peningkatan	BM	4.500.001.000		CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	11 JULI 2022	050/2625/BM.PUPR/PPKOM/2022	4.323.151.000	11 JULI 2022	11/7/2022	4.500.000.000	100,00	100,00%	
-	2	Kapasitas Struktur Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kalibeber - Depok	BM	5.648.243.000		CV. BAGAMAYA CHAKTI	12 JULI 2022	050/2675/BM.PUPR/PPKOM/2022	5.314.966.000	12 JULI 2022	11/8/2022	5.648.000.000	100,00	100,00%	
				27 720 205 000								24 045 425 720	00.00	400.000/	
7	_	Rehabilitasi Jalan Rehab Gudang Peralatan Pemeliharaan Rutin	BM BM	37.738.286.000 100.000.000	32.297.000.000 100.000.000	CV WIDYA KARYA	9 Dec 22	050/11487/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.047.000	9 Dec 22	12/28/2022	31.915.436.728 99.047.000	98,82 99,05	100,00% 100,00%	
	2	Kejiwan - Kuripan (47)	BM	190.000.000		CV. CONTRAST BERKARYA	21-Oct-22	050/8020/BM.PUPR/PPKOM/2022	190.106.000	21-Oct-22	12/19/2022	190.106.000		100,00%	
-	3	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro Wadaslintang (191) Belania Jasa Konsultasi	BM	9.649.040.000	-							-			Tidak Dikerjakan
	1	Konsultan Pengawas Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro - Wadaslintang (191)	ВМ	100.000.000	-									-	Tidak Dikerjakan
	2	Konsultan Pengawas Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	ВМ	90.000.000	135.000.000	CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	22-Jul-22	050/3103/BM.PUPR/PPKOM/2022	116.727.000	22-Jul-22	10/19/2022	116.727.000	86,46	100,00%	
	3	Konsultan Pengawas Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuran - Kaliwiro (129)	ВМ	350.000.000	495.000.000	©V. CAHAYA KONSULTAN	13 Juni 2022	@50/1869/BM.PUPR/PPKOM/2022	Rp. 429.304.000,00	1 3 Juni 2022	12/9/2022	429.304.000	86,73	100,00%	
	4	Perubahan Konsultan Pengawas Rehab / Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watumalang	BM	-	230.000.000	PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	21-Jun-22	050/2083/BM.PUPR/PPKOM/2022	Rp. 204.600.000,00	21-Jun-22	11/17/2022	204.600.000	88,96	100,00%	
	1	(Mutisari-Sikunang (269) Biaya Umum		2.510.000.000	1.214.800.000				<u> </u>						
		DANA INSENTIF INSTITUSI PHJD													
	1	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	вм	7.441.246.000	4.500.000.000	CV. ROWO MAKMUR	22 juli 2022	050/3105/BM.PUPR/PPKOM/2022	4.427.795.000	22 juli 2022	19 okt 2022	4.500.000.000	100,00	100,00%	
	2	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuran - Kaliwiro (129)	BM	17.308.000.000	16.500.000.000	PT. VALENTARA SARANA RAYA	23 Mei 2022	050/1405/BM.PUPR/PPKOM/2022	15.994.375.000	23 Mei 2022	11/18/2022	16.500.000.000	100,00	100,00%	
$\vdash \vdash$	-	Perubahan							1						
	1	Rehab / Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watuhumalang (Mutisari -	BM	n	7.637.000.000	CV. ROWO MAKMUR	20 Juni 2022	050/2047/BM.PUPR/PPKOM/2022	7.542.402.000	20 Juni 2022	17 Oktober 2022	7.630.090.000	99,91	100,00%	
$\vdash\vdash$	2	Sikunang (269) Konsultan DED T-1 PHJD paket 1	BM			CV MULYA SYANDANA KONSULTAN	14-Jul-22	050/2794/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.777.000		11 Oktober 2022	99.777.000		100,00%	
	3	Konsultan DED T-1 PHJD paket 2	BM		100.000.000	CV SUMINAR JAYA	14-Jul-22	050/2789/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.206.000	14 Juli 2022	11 Oktober 2022	99.206.000	99,21	100,00%	
$\vdash \vdash$			BM BM	 		CV WAHANA KARYA PUTRATAMA CV HARAPAN KARYA KONSULTAN	14-Jul-22 14-Jul-22	050/2797/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2786/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.389.000 99.269.000		11 Oktober 2022 11 Oktober 2022	99.389.000 99.269.000		100,00%	
			BM			CV HARAPAN KARYA KONSULIAN CV WAHANA KARYA PUTRATAMA	14-Jul-22 14-Jul-22	050/2/86/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2801/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.333.000		11 Oktober 2022 11 Oktober 2022	99.333.000		100,00%	
	7	Konsultan Penyiapan Dokumen Andalalin	BM		50.000.000										Tidak Dikerjakan
$\vdash \vdash$			BM BM	 		CV MULYA SYANDANA KONSULTAN CV CESA REKA MATRA	8-Sep-22 8-Sep-22	050/5162/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/5159/BM.PUPR/PPKOM/2022		08 September 2022 08 September 2022	22 Oktober 2022 22 Oktober 2022	42.346.000 42.318.000	99,40	100,00%	
			BM			CV CESA REKA MATRA CV MULYA HAFAR KONSULTAN	8-Sep-22 8-Sep-22	050/5159/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/5165/BM.PUPR/PPKOM/2022		08 September 2022	22 Oktober 2022 22 Oktober 2022	42.318.000		100,00%	
			BM			CV WAHANA KARYA PUTRATAMA	8-Sep-22	050/5153/BM.PUPR/PPKOM/2022		08 September 2022	22 Oktober 2022	42.138.000	98,92	100,00%	

	12	Konsultan Penyiapan Dokumen Lingkungan dan Sosial paket 5	BM		42.600.000	CV WAHANA KARYA PUTRATAMA	8-Sep-22	050/5156/BM.PUPR/PPKOM/2022	42.096.000	08 September 2022	22 Oktober 2022	42.096.000	98,82	100,00%
\vdash	1	APBD Rehabilitasi Jalan (Jalan Pasar 1 dan Pasar 2)	BM		330.000.000	CV CAHYA INGGIL RAFAINDO	14-Nov-22	050/6923/BM.PUPR/PPKOM/2022	326.169.000	20 June 2022	7/19/2022	326.169.000	98,84	100,00%
		Konsultan Perencana												
		Konsultan Perencana Jembatan 1 Konsultan Perencana Jembatan 2	BM BM		100.000.000 100.000.000	CV MULYA HAFAR KONSULTAN SUMINAR JAYA	8-Feb-22 14-Jul-22	050/302/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/2807/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.833.000 99.372.000	08 Februari 2022 14 Juli 2022	31 Mei 2022 11 Oktober 2022	99.833.000 99.372.000	99,83 99,37	100,00% 100,00%
8	*	Pemeliharaan Berkala Jalan		0	10.760.502.420							10.726.525.420	99,68	100,00%
		Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022												
	1	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosrovo Kecamatan Sukohario	вм	-	147.317.820	CV. DWI PUTRA	04/OKT/2021	050/4313/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.869.000	04/OKT/2021	2 des 2021	147.317.820	100,00	100,00%
	2	Aspal Jalan Marongsari - Sapuran	BM	-	143.142.000	CV. DUTA KENCANA	8 OKT 2021	050/4567/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.142.000	8 OKT 2021	21-Nov-21	143.142.000	100,00	100,00% Paket Kegiatan
	3	Betonisasi Jalan Banyumudal menuju Marongsari Kecamatan Sapuran (ruas	вм	-	144.083.000	CV. SATRIA KINAYUNGAN	8-Nov-21	050/5965/BM.PUPR/PPKOM/2021	144.083.000	8-Nov-21	22-Dec-21	144.083.000	100,00	100,00% yang Penyelesai
	4	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 232 Wonokerto - Sempol	BM		141.714.000	CV. DWI PUTRA	30-Sep-21	050/4236/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.952.000	30-Sep-21	28-Nov-21	141.714.000	100,00	Pembayaran 100,00% Dilakukan di Ta
	5	Kecamatan Sukoharjo Pembangunan Jalan Garung Boralan	BM			CV. DIENG ARTHA MAS	1-Nov-21	050/5510/BM.PUPR/PPKOM/2021	2.962.165.000	1-Nov-21	30 DES 2021	2.369.732.000		100.00%
	6	Pembangunan Jalan Selomerto Leksono	BM	-	4.628.757.600	CV. MUSTIKA PERSADA	1-Nov-21	050/5516/BM.PUPR/PPKOM/2021	5.785.947.000	1-Nov-21	30 DES 2021	4.628.757.600	100,00	100,00%
-	7	Penangganan cor bahu jalan R Singgih Hadipuro (9) Perubahan	BM	-	185.756.000	CV. ROWO MAKMUR	8-Nov-21	050/6007/BM.PUPR/PPKOM/2021	185.756.000	8-Nov-21	22-Dec-21	185.756.000	100,00	100,00%
	1	Cor Bahu Jalan Kembaran - Banyumudal (152)			191.000.000	PT. SEMOGA BERKAH BERSAMA	2-Dec-22	050/11016/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.630.000	2-Dec-22	26-Dec-22	189.630.000	99,28	100,00%
	2	Peningkatan Jalan Ruas Larangan - Clengkom Desa Ngalian (Dukuh Larangan) Kec. Wadaslintang (222)			191.000.000	CV. PASIR EMAS	2-Dec-22	050/11040/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.957.000	2-Dec-22	26-Dec-22	188.957.000	98,93	100,00%
	3	Rehabilitasi jalan Butuh - Bowongso (no. 150)			191.000.000	CV. SEKAR ARUM	1-Dec-22	050/10931/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.740.000	1-Dec-22	25-Dec-22	189.740.000	99,34	100,00%
	4	Rehabilitasi jalan dan senderan ruas jalan clengkom - grugu (dukuh krengseng) kec kaliwiro (192)			191.000.000	CV. PASIR EMAS	2-Dec-22	050/11019/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.616.000	2-Dec-22	26-Dec-22	189.616.000	99,28	100,00%
	5	Rehabilitasi jalan dan senderan,ruas jalan panggotan- medono dukuh pencil			191.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	2-Dec-22	050/11025/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.790.000	2-Dec-22	26-Dec-22	189.790.000	99,37	100,00%
+	+	desa medono kec kaliwiro (205) Rehabilitasi jalan & drainase ds bendungan ruas jalan medono - selomanik												
\vdash	6	kec kaliwiro (190)			191.000.000	CV. GERAK MAJU	2-Dec-22	050/11022/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.693.000	2-Dec-22	26-Dec-22	189.693.000	99,32	100,00%
	7	Rehabilitasi jalan Kebrengan - Slukatan ruas Kalibeber - Slukatan (no.112)				CV. TONGGAK AMPUH	5-Dec-22	050/11131/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.735.000	5-Dec-22	29-Dec-22	188.735.000	98,81	100,00%
F		Rehabilitasi jalan Lamuk - Bowongso (no. 157)				CV. CONTRAST BERKARYA	5-Dec-22	050/11127/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/11125/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.129.000 189.242.000	5-Dec-22	12/29/2022 29-Dec-22	189.129.000 189.242.000	99,02 99.08	100,00%
世		Rehabilitasi jalan Lamuk - Kwadungan (no. 156) Rehabilitasi jalan Sadan - Butuh kidul (no.161)			191.000.000	CV. SEKAR ARUM CV. TONGGAK AMPUH	5-Dec-22 5-Dec-22	050/11129/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.074.000	5-Dec-22 5-Dec-22	29-Dec-22 29-Dec-22	189.074.000	99,08	100,00%
H		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Gadingrejo - Rejosari (180)	-1			CV. PUTRA MOZANDA CV. TONGGAK AMPUH	6-Dec-22 1-Dec-22	050/11206/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10903/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.179.000 189.426.000	6-Dec-22 1-Dec-22	30-Dec-22 12/25/2022	189.179.000 189.426.000	99,05 99,18	100,00% 100,00%
+	13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Mboto - Pacarmulyo (252) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watuhumalang (Ngandam -				CV. TONGGAK AMPUH PT. SEMOGA BERKAH BERSAMA	1-Dec-22 1-Dec-22	050/10903/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/10906/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.426.000	1-Dec-22 1-Dec-22	12/25/2022	189.426.000	99,18	100,00%
+		Campursari) (269) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Secantik - Talunombo (143)				CV. RIMAY KARYA UTAMA	1-Dec-22 1-Dec-22	050/10909/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.210.000	1-Dec-22	12/25/2022	189.210.000	99,25	100,00%
\Box	15	Senderan jalan gamblok desa mirombo ruas jalan kaliwiro - lipursari				CV. PASIR EMAS	2-Dec-22	050/11038/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.501.000	2-Dec-22		189.501.000		100,00%
++	13	kecamatan kaliwiro (254) Konsultan			131.000.000		2 360-22	223/22030/2000/011/11/11/11/2022	103.301.000	2-060-22	12,20,2022	233.301.000	33,22	
Ħ		Konsultan Pengawas Perubahan				CV. CASA REKA MATRA	1-Dec-22	Ø50/10928/BM.PUPR/PPKOM/2022		01 Desember 2022		59.579.000	99,30	100,00%
+	2	Konsultan Perencana Perubahan Biaya Umum			60.000.000 15.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	1-Nov-22	050/8797/BM.PUPR/PPKOM/2022	59.551.000	01 November 2022	30 November 2022	59.551.000	99,25	100,00%
9		Pemeliharaan Rutin Jalan Babat Beset Pemeliharaan Rutin Jalan	BM	12.060.000.000 650.100.000	11.202.258.000 50.000.000							10.643.930.226	95,02	100,00%
Ħ	2	Pekerja Pemeliharaan Jalan	BM	547.731.520	395.382.080		40	oro/coss/pss/pss/	4 022 222 2	04.01: 1 -:::	270	43.440.000	10,99	100,00%
\vdash		Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah I Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah II	BM BM	1.200.000.000 1.200.000.000		CV LINTANG ABADI OKAN TUHING, CV	4-Oct-22 26-Oct-22	050/6811/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/8412/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.033.200.000 1.031.031.000	04 Oktober 2022 26 Oktober 2022	27 Desember 2022 24 Desember 2022	1.033.200.000 1.031.031.000	98,40 98,19	100,00% 100,00%
	5	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah III	BM	1.200.000.000	1.050.000.000	CV. HENZAR ABADI JAYA INDAH	4-Oct-22	050/6813/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.030.417.000	04 Oktober 2022	27 Desember 2022	1.030.417.000	98,13	100,00%
\vdash		Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah IV Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah V	BM BM	1.200.000.000 1.200.000.000		PT. SEMOGA BERKAH BERSAMA CV. NARATAS KARYA MANDIRI	17-Oct-22 3-Oct-22	050/7632/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/6716/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.034.600.000 1.042.742.000	17 Oktober 2022 03 Oktober 2022	15 Desember 2022 26 Desember 2022	1.034.600.000 1.042.742.000	98,53 99,31	100,00% 100,00%
	8	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lamuk-Kwadungan	BM	200.000.000	200.000.000	CV. HAKASA	1 Maret 22	050/230/BM.PUPR/PPKOM/2022	195.986.000	1 Maret 22	23 Maret 22	195.986.000	97,99	100,00%
	1 9	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pucungkerep-Kaliguwo Biaya Umum	BM	200.000.000 4.462.168.480	200.000.000 4.906.875.920	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	1 Maret 22	050/476/BM.PUPR/PPKOM/2022	195.553.000	1 Mulater 77	30 Maret 22	195.553.000 3.517.406.029	97,78 71,68	100,00%
H	—	Perubahan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rake Panangkaran	-1		200 000 000	NARATAS KARYA MANDIRI	1 Maret 22	050/470/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.471.000,00	1 Maret 22	30 Maret 22	141.471.000	70.74	100.00%
		i ememalaan kuun kuas jaidh Kake Pandngkatah		-		INDIALAS MANTA MANUIKI	1 Water 22	OSO/470/DIVI.FUFIN/FPKUIVI/2022	171.471.000,00	∠ IVIGICE ZZ	JU WIGHEL ZZ			
10	0	Pembangunan Jembatan Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Keseneng di Ruas 118		14.100.000.000	14.300.000.000		-			 		13.786.035.900		100,00%
$\sqcup \bot$	1	Keseneng-Candiyasan Kabupaten Wonosobo	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	08 Juli 2022	050/2590/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.744.000	08 Juli 2022	19 Desember 2022	99.744.000	99,74	100,00%
	_	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232		70 000 5	70 000 5	CV MEDIA CIDEA ACCIONA	Mo Ind. 2022	MED /2404/DNA DUDD /DDVONA /2005	50 507 505	mo : 1: 2077	30 December 2007	60 007 5	00.7	100.00%
	2	Wonokerto Sempol dan Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	BM	70.000.000	/0.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	12 9 Juli 2022	Ø50/3404/BM.PUPR/PPKOM/2022	69.097.500,00	2 9 Juli 2022	29 Desember 2022	69.097.500	98,71	100,00%
\Box	\vdash	Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan										1		
	3	No.232 Wonokerto-Sempol dan Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	BM	70.000.000	70.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	18 Februari 2022	0 50/434/BM.PUPR/PPKOM/2022	69.302.000	18 Februari 2022	18 April 2022	69.302.000	99,00	100,00%
		Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	BM	3.440.000.000	3.440.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	18 juli 2022	50/433/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.387.860.000	18 juli 2022	29 desember 2022	2.083.524.520	60,57	100,00%
+	+	BANPROV Pembangunan Jembatan Keseneng di Ruas 118 Keseneng-Candiyasan		40.00	40.00		00: /:	oro/orac/osa pu /	0.505.555	00: //	40.1			400.000/
\vdash	1	Kabupaten Wonosobo	BM	10.000.000.000	10.000.000.000	CV. TIGA BERSAUDARA	06 juli 2022	050/2516/BM.PUPR/PPKOM/2022	9.580.279.000	06 juli 2022	18 des2022	6.360.628.008	63,61	100,00%
	2	Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232 Wonokerto-Sempol	вм	300.000.000	300.000.000	CV. JALA SUTRA	06 juli 2022	050/2514/BM.PUPR/PPKOM/2022	293.858.000	06 juli 2022	3 okt 2022	293.858.000	97,95	100,00%
		Biaya Umum		120.000.000	90.000.000								-	
		Perubahan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jembatan (Jembatan Mergosari)			30.000.000									100,00%
F		Pembangunan Jembatan (Jembatan Mergosari)	二		200.000.000	CV. JALA SUTRA	25 November 2022	050/10525/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.987.000,00	25 November 2022	24 Desember 2022	ļ		100,00%
11	1	Rehabilitasi Jembatan		4.600.000.000	4.600.000.000							4.427.921.500		100,00%
H		Jembatan Kali Jali Pembangunan Jembatan Ruas Menjer Gandoran	BM BM	3.760.000.000 190.000.000	3.760.000.000	CV. BINA KARSA UTAMA CV. KARYA ADILUHUNG	25 JULI 2022 10 Oktober 2022	050/3164/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/7186/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.701.038.000 187.331.000		27 des 2022 12/23/2022	3.701.038.000 187.331.000		100,00% 100,00%
	3	Rehabilitasi Jembatan Kali Gendol	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SAKA NEGARA	10 Oktober 2022	050/7188/BM.PUPR/PPKOM/2022	186.928.000	10 Oktober 2022	12/23/2022	186.928.000	98,38	100,00%
+		Rehabilitasi Jembatan Ruas Jembatan Kuripan Kayugiyang Konsultan Pengawas Jembatan Kali Jali	BM BM	190.000.000 50.000.000		CV. ZHAFIRA AGUNG SUMINAR JAYA	10 Oktober 2022 28 Juli 2022	050/7190/BM.PUPR/PPKOM/2022 Ø50/3344/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.242.000 49.383.000	10 Oktober 2022 28 Juli 2022	12/23/2022 24 November 2022	187.242.000 49.383.000	98,55 98,77	100,00% 100,00%
\Box		Konsultan Pengawas Jembatan Kali Jali Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Ruas Menjer - Gandoran, cs	BM	50.000.000	50.000.000	JOININAN JATA	20 Juli 2022	230/3344/DIVI.I OFR/FFROIVI/2022	77.303.000	20 Juli 2022	24 NOVEMBER 2022	49.506.000	99,01	100,00%
++	+													
$\perp \perp$	7	Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Menjer - Gandoran, cs	BM	60.000.000		SUMINAR JAYA	28 April 2022	Ø50/1147/BM.PUPR/PPKOM/2022	59.312.000	28 April 2022	26 Juni 2022	59.312.000	98,85	100,00%
+	+	Biaya Umum		110.000.000	110.000.000							-	-	
12	2	Pemeliharaan Rutin Jembatan		500.000.000	500.000.000							466.896.000		100,00%
+	+	Biaya Umum Perubahan		500.000.000	300.000.000							268.118.000	89,37	
												•		

	1	Rehabilitasi Gorong-gorong Desa Purwojati Ruas Jalan Bojasari-Purwojati	ВМ	0	200.000.000	CV SAKTI JAYA SAMPOERNA	17-Oct-22	050/7635/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.778.000	17-Oct-22	11/30/2022	198.778.000	99,39	100,00%
13	3	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		2.500.000.000	2.500.000.000		 					2.300.534.000	92,02	100,00%
	_	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	BM	2.500.000.000	0								-2,02	
+	-	Perubahan Pembangunan Bronjong dan Penguat Pondasi Jembatan Kong - Kong Ruas			200 000 000	CV MADATAC KADVA *****	25 November 2022	0E0/10401/BM BURB/BBVOA4/2022	107.000.000	35 November 2022	13/34/2022	107.000.000	98,984	100,00%
\vdash	1	Jalan Sitiharjo-Kebrengan Desa Tegalsari Kec. Garung Pembangunan Dinding Penahan Tanah pada Titik Longsor Ruas Jalan		Ü		CV. NARATAS KARYA MANDIRI	25 November 2022		197.968.000	25 November 2022	12/24/2022	197.968.000	-	100,00%
	2	Mojosari-Lumajang		0	195.000.000	CV. MERAH DELIMA PUTRA	25 October 2022	050/8222/BM.PUPR/PPKOM/2022	193.799.000	25 October 2022	12/23/2022	193.799.000	99,3841	
	3	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kaliwiro-Wadaslintang Desa Medono Kec. Kaliwiro		0		CV. SAKA NEGARA	25 October 2022	050/8220/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.259.000	25 October 2022	12/23/2022	198.259.000	99,1295	100,00%
+		Penanganan Ruas Jalan Lamuk - Kaliguwo Desa Lamuk Penanganan Ruas Jalan Larangan-Lamuk Desa Pucungkerep		0	200.000.000 400.000.000	CV. CIPTA ABDI NUSANTARA CV. SAKA MANUNGGAL	21 October 2022 14-Nov-22	050/8016/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/9627/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.512.000 395.666.000	21 October 2022 14 November 2022	12/19/2022 12/23/2022	198.512.000 395.666.000	99,256 98,9165	100,00% 100,00%
	6	Penggantian Gorong-Gorong Di Ruas Jalan Rimpak - Ropoh		0	100.000.000								0	Batal Kontrak
+		Penggantian Jembatan kali Dukuh Ruas Jalan Ngadikerso-Beran Penggantian Jembatan Kali Prupuk Jambean		0	200.000.000 200.000.000	CV. BANYU URIP CV. NARATAS KARYA MANDIRI	21 October 2022 11 November 2022	050/8018/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/9527/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.005.000 198.904.000	21 October 2022 11 November 2022	12/19/2022 12/25/2022	198.005.000	99,0025	100,00% 100,00%
	9	Penggantian Jembatan Ngadisalam pada Ruas Jalan Tanjungsari -		0		CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	25 October 2022	050/8224/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.222.000	25 October 2022	12/23/2022	198.904.000	99,452	100,00%
	10	Banyumudal Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Trimulyo- Lancar		0	200.000.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	25 October 2022	050/8226/BM.PUPR/PPKOM/2022	198.445.000	25 October 2022	12/23/2022	198.445.000	99,2225	100,00%
\vdash	11	Senderan Ruas Jalan Gondang-Pacarmulyo Senderan Ruas Jalan Kuripan-Binangun		0	120.000.000 150.000.000	CV. JAGAD SATRIA CV. KREASI INDAH ASRI	20 October 2022 11 November 2022	050/7914/BM.PUPR/PPKOM/2022 050/9529/BM.PUPR/PPKOM/2022	118.322.000	20 October 2022 11 November 2022	12/18/2022 12/25/2022	118.322.000 148.347.000	98,6017 98.898	100,00% 100,00%
H		Konsultan Pengawas		0	54.000.000			223, 2223, 2444 Origin Rolling 2022	1-0.547.000		, 2-3, 2-022	53.585.000	99,2315	100,00%
\vdash		Biaya Umum		0	81.000.000								-	-
С	-		СК	14.019.654.000	14.019.654.000							13.979.461.691	99,71	100,00%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota												
1	.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	СК	100.000.000	100.000.000					-		98.835.000	98,84	100,00%
H		Pengembangan Aplikasi Sobo Kolamsusu	CK	47.000.000		CV. AIR BANGUN NUSANTARA	11/7/2022	050/2421/PPK/CK/2022		07 November 2022		23.393.000	49,77	100,00%
+	3	Pemetaan SPALDS Kabupaten Wonosobo Biaya Umum	CK	46.500.000 6.500.000	46.500.000 6.500.000	CV TIGA DIMENSI	10/28/2022	050/2367/CK/2022	70.124.000	28 Oktober 2022	26 Desember 2022	68.492.000 6.500.000	147,29 100,00	100,00%
H	Ě			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
2		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	СК	1.320.000.000	1.320.000.000							1.315.204.080	99,64	100,00%
		IPAL Komunal minimal 50 KK Desa Wulungsari Kec. Selomerto IPAL Komunal minimal 50 KK Kel. Andongsili Kec. Mojotengah	CK CK	400.000.000 400.000.000		TPK KSM WULUNG LESTARI TPK KSM ANDONGSILI SEHAT	01 / April / 2022 01 / April / 2022	050/01.SANITASI/SPK/CK/2022 050/02.SANITASI/SPK/CK/2022		01 / April / 2022 01 / April / 2022	9/27/2022 9/27/2022	400.000.000 400.000.000	100,00 100,00	100,00% 100,00%
H	3	IPAL Komunal minimal 50 KK Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah	CK	400.000.000	400.000.000	TPK KSM JAMBEAN RESIK BARENG		050/02.5ANITASI/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	400.000.000	100,00	100,00%
\vdash	4	Biaya Umum		120.000.000	120.000.000							115.204.080	96,00	
3	1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	СК	5.600.000.000	5.600.000.000							5.592.048.200	99,86	100,00%
\vdash	1	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pembangunan Tangki Septik Individu Kel. Wadaslintang Kec. Wadaslintang	СК	208.000.000	260.000.000	TPK KSM SEHAT ABADI	01 / April / 2022	050/08.HALS/SPK/CK/2022	260.000.000,00	01 / April / 2022	9/27/2022	260.000.000	100,00	100,00%
\vdash	2	Pembangunan Tangki Septik Individu Nei. Wadasiintang Nec. Wadasiintang	CK	260.000.000		TPK KSM MANUNGGAL SEHAT	01 / April / 2022	050/06.HALS/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	286.000.000	100,00	100,00%
+	3		CK	520.000.000		TPK KSM BESUKI SEHAT		050/01.HALS/SPK/CK/2022		01 / April / 2022 01 / April / 2022	9/27/2022	572.000.000	100,00	100,00%
H	4	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Lancar Kec. Wadaslintang	CK	676.000.000	780.000.000	TPK KSM SUMBER LESTARI	01 / April / 2022	050/03.HALS/SPK/CK/2022	780.000.000,00	01 / April / 2022	9/27/2022	780.000.000	100,00	100,00%
+		Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Gumelar Kec. Wadaslintang	CK	676.000.000		TPK KSM BAROKAH	01 / April / 2022	050/02.HALS/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	806.000.000	100,00	100,00%
\vdash	6	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Somogede Kec. Wadaslintang Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Trimulyo Kec. Wadaslintang	CK	884.000.000 1.300.000.000		TPK KSM WARU KAMASAN TPK KSM TRIMULYO SEHAT	01 / April / 2022 01 / April / 2022	050/05.HALS/SPK/CK/2022 050/07.HALS/SPK/CK/2022		01 / April / 2022 01 / April / 2022	9/27/2022 9/27/2022	1.040.000.000 676.000.000	100,00	100,00%
H	8	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Plunjaran Kec. Wadaslintang	CK	676.000.000	780.000.000	TPK KSM PLUNJARAN SEHAT	01 / April / 2022	050/04.HALS/SPK/CK/2022	780.000.000,00	01 / April / 2022	9/27/2022	780.000.000	100,00	100,00%
+		Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Suren gede Kertek Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola HALS	CK CK	99.000.000 46.000.000	99.000.000 46.000.000	CV BERKAH LESTARI	14-Nov-22	050/2474/CK/2022	98.594.000	14-Nov-22	12/28/2022	98.594.000 26.800.000	99,59 58,26	100,00%
H	11			255.000.000	255.000.000							255.000.000	100,00	,,,,,
4	t	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	СК	6.249.654.000	6.249.654.000							6.245.450.185	99,93	100,00%
	1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kumejing Kec. Wadaslintang	СК	300.000.000	300.000.000	TPK KSM TIRTA JAYA KUMEJING	01 / April / 2022	050/04.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	100,00	100,00%
	2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Tirip Kec.	СК	300.000.000	300.000.000	TPK KSM TIRTA LESTARI	01 / April / 2022	050/05.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	100,00	100,00%
\vdash	3	Wadaslintang Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pulosaren Kec.	СК	300.000.000		TPK KSM SUMBING MAKMUR LESTARI	01 / April / 2022	050/06.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	100,00	100,00%
\vdash	4	Kepil Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Dempel Kec.	CK	360.000.000		TPK KSM SUMBER WARAS	01 / April / 2022	050/07.SANITASI/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	83,33	100,00%
\vdash	+-	Kalibawang Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Candi Kec.	-											
\vdash	5	Selomerto	CK	300.000.000		TPK KSM CANDI SEJAHTERA	01 / April / 2022	050/08.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	360.000.000	120,00	100,00%
	6	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Banjar Kec. Kertek	CK	360.000.000	360.000.000	TPK KSM SEKAR ARUM	01 / April / 2022	050/09.SANITASI/SPK/CK/2022	360.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	360.000.000	100,00	100,00%
	7	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo	СК	300.000.000	300.000.000	TPK KSM ROJOIMO SEHAT LESTARI	01 / April / 2022	050/10.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	100,00	100,00%
	8	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bomerto Kec. Wonosobo	СК	360.000.000	360.000.000	TPK KSM BOMERTO SEHAT	01 / April / 2022	050/11.SANITASI/SPK/CK/2022	360.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	360.000.000	100,00	100,00%
\vdash	9	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sariyoso Kec.	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM BERSIH WANGI	01 / April / 2022	050/12.SANITASI/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	100,00	100,00%
++	10	Wonosobo Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Parikesit Kec.	CK					050/13.SANITASI/SPK/CK/2022		01 / April / 2022				
\vdash	10	Kejajar Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa	-	360.000.000		TPK KSM BALADEWA	01 / April / 2022				9/27/2022	360.000.000	100,00	100,00%
$\vdash \vdash$	11	Tanjunganom Kec. Kepil	CK	378.000.000	378.000.000	TPK KSM TANJUNG RESIK	01 / April / 2022	050/14.SANITASI/SPK/CK/2022	378.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	378.000.000	100,00	100,00%
\Box	12	Pagerejo Kec. Kertek	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM PAGEREJO MANDIRI	01 / April / 2022	050/15.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	350.000.000	100,00	100,00%
	13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kapencar Kec. Kertek	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM SOKA MAJU	01 / April / 2022	050/16.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	350.000.000	100,00	100,00%
	14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tambi Kec. Kejajar	СК	350.000.000	350.000.000	TPK KSM TIRTA PAWITRA	01 / April / 2022	050/17.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	350.000.000	100,00	100,00%
	15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa	СК	350.000.000	350.000.000	TPK KSM SUMBER SIRANCAH	01 / April / 2022	050/18.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	350.000.000	100,00	100,00%
\vdash	16	Serang Kec. Kejajar Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa	CK	350.000.000		TPK KSM TIRTHA ARDHI	01 / April / 2022	050/19.SANITASI/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	350.000.000	100,00	100,00%
+	+	Surengede Kec. Kejajar Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa	-											
\vdash	17	Tieng Kec. Kejajar	CK	350.000.000		TPK KSM MANUNGGAL	01 / April / 2022	050/20.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	350.000.000	100,00	100,00%
H	t	Biaya Umum		531.654.000	531.654.000							527.477.485	99,21	
5	_	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Biaya Uji Laboratorium Air Limbah	CK CK	50.000.000 21.300.000	50.000.000 21.300.000							49.458.500 20.760.000	98,92 97,46	100,00% 100,00%
世		Biaya Uji Laboratorium Air Limban Biaya Umum	CK	28.700.000	28.700.000							28.698.500		200,0070

_							I	1	1	1						
	6		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	CK	500.000.000 463.500.000	500.000.000 463.500.000				444.888.726			480.956.726 444.888.726	96,19	100,00% 100.00%	+
-	+		Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT Wonorejo	CK	36.500.000	36.500.000	CV.BERKAHSARI	22-Sep-22	050/01.SPK/IPLT.CK/2022	444.888.726	22-Sep-22	12/20/2022	36.500.000	95,98 100,00	100,00%	
-	-		Biaya Umum Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	СК	200.000.000	200.000.000							197.509.000	98,75	100,00%	
-			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Pengadaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Rumah Tangga	CK	194.000.000	194.000.000	CV. SURYA KENCANA	14 November 2022	050/2476/CK/2022	193.209.000	14 November 2022	28 Desember 2022	193.209.000	99,59	100,00%	
	+		Biaya Umum	CK	6.000.000	6.000.000	CV. SURTA RENCANA	14 NOVEITIBET 2022	030/2470/CN/2022	193.209.000	14 NOVEITIBET 2022	Zo Desember 2022	6.000.000	100.00	100,00%	
													i i	,		
D			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		8.625.494.000	8.870.494.000							8.855.873.814	99,84	100,00%	ĺ
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di													
			Daerah Kabupaten/Kota													ĺ
	1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	СК	150.000.000	150.000.000							147.310.000	98,21	100,00%	
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Pasca Pamsimas	CK	70.500.000	70.500.000	CV TIGA DIMENSI	12 September 2022	050/2236/CK/2022	70.068.000	12 September 2022	10 November 2022	70.007.000	99,30	100.00%	
-	-	2	Pemetaan Jaringan SPAM Pedesaan	CK	70.500.000	70.500.000		12 September 2022		70.096.000		10 November 2022	70.013.000	99,31	100,00%	
			Biaya Umum	- CIN	9.000.000	9.000.000	CV TIGAL DIVIDENCE		33.07.07.33.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.				9.000.000	100,00		
-	-	Ť	Saya oman											,		
	2		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	СК	8.475.494.000	8.720.494.000							8.708.563.814	99,86	100,00%	
											/ /	- / /	1	-		
		1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karanganyar Kec. Wadaslintang	CK	840.000.000	840.000.000	TPK KKM TIRTA KAHURIPAN	01 / April / 2022	050/05.AM/SPK/CK/2022	840.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	840.000.000	100,00	100,00%	i
		_			220 000 000	220 000 000		24 / 4 11 / 2022	050/05 111/05/101/0000		04 / 4 . :1 / 2022	0/27/2022	220 000 000	400.00	400.000/	
<u> </u>		2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kumejing Kec. Wadaslintang	CK	330.000.000	330.000.000		01 / April / 2022	050/06.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	330.000.000	100,00	100,00%	
		3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lancar Kec. Wadaslintang	CK	426.000.000	426.000.000	TPK KKM SUMBER LESTARI	01 / April / 2022	050/07.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	426.000.000	100,00	100,00%	
	\sqcup		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tirip Kec. Wadaslintang	CK	660.000.000	660.000.000		01 / April / 2022	050/15.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	660.000.000	100,00	100,00%	<u> </u>
	\sqcup		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tempursari Kec. Sapuran	CK	450.000.000	450.000.000		01 / April / 2022	050/14.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	450.000.000	100,00	100,00%	<u> </u>
				CK	330.000.000	000.000	TPK KKM SUMBER SEHAT	01 / April / 2022	050/02.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	330.000.000	100,00	100,00%	<u> </u>
	\sqcup		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tempurejo Kec. Kalibawang	CK	390.000.000	390.000.000		01 / April / 2022	050/13.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	390.000.000	100,00	100,00%	<u> </u>
	Ш		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro	CK	375.000.000	375.000.000		01 / April / 2022	050/04.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	375.000.000	100,00	100,00%	·
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Leksono Kec. Leksono	CK	420.000.000		TPK KKM TIRTO WENING	01 / April / 2022	050/08.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	420.000.000	100,00	100,00%	
_				CK	495.000.000	495.000.000		01 / April / 2022	050/01.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	495.000.000	100,00	100,00%	
<u> </u>	\sqcup	11	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wonosroyo Kec. Watumalang	CK	600.000.000	600.000.000	TPK KKM TIRTA CIPTA RAHARJA	01 / April / 2022	050/17.AM/SPK/CK/2022	600.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	600.000.000	100,00	100,00%	
		12	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Watumalang Kec. Watumalang	СК	330.000.000	330.000.000	TPK KKM BANYU MILI	01 / April / 2022	050/16.AM/SPK/CK/2022	330.000.000	01 / April / 2022	9/27/2022	330.000.000	100,00	100,00%	1
	+															
	_		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mutisari Kec. Watumalang	CK	495.000.000		TPK KKM SARI BISMA	01 / April / 2022	050/10.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	495.000.000	100,00	100,00%	
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sojopuro Kec. Mojotengah	CK	480.000.000	480.000.000		01 / April / 2022	050/11.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	480.000.000	100,00	100,00%	
_			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Derongisor Kec. Mojotengah	CK	330.000.000		TPK KKM TIRTA MAKMUR	01 / April / 2022	050/03.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	330.000.000	100,00	100,00%	
_			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mlandi Kec. Garung	CK	375.000.000		TPK KKM DHARMA TIRTA	01 / April / 2022	050/09.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	375.000.000	100,00	100,00%	
<u> </u>			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Surengede Kec. Kejajar	CK	300.000.000		TPK KKM TIRTHA ARDHI	01 / April / 2022	050/12.AM/SPK/CK/2022		01 / April / 2022	9/27/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
			Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	CK	50.000.000		CV. AIR BANGUN NUSANTARA	07 November 2022	050/2501/PPK/CK/2022	49.839.000			49.839.000	99,68	100,00%	
			Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola DAK	CK	45.000.000		CV. SUKSES RAHARDJA	14 Maret 2022	050/01179.1/SPK/2022	44.660.000,00	14 Maret 2022	27 April 2022	44.660.000	99,24	100,00%	
			Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Fasilitator DAK	CK	64.747.000		CV. SUKSES RAHARDJA	14 Maret 2022	050/01177.1/SPK/2022	64.446.000,00		27 April 2022	64.446.000	99,54	100,00%	
			Perencanaan T-1 DAK	CK	45.000.000		CV SUMINAR JAYA	01 Agustus 2022	050/2295/CK/2022	44.577.000	01 Agustus 2022	29 September 2022	44.455.000	98,79	100,00%	
-	1		Biaya Umum		644.747.000	644.747.000		1	ļ	ļ			610.521.244	94,69		
-	1	\sqcup	Perubahan					1	ļ	ļ						
		1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rimpak Kecamatan Sapuran			245.000.000			1			Ī	245.000.000	100,00	100,00%	1
-	+	\mapsto	Sharing program pamsimas dari APBD)	-+	-			1	-	1		 		-		
<u> </u>	+	\mapsto		616	1 (50 000 000	2 255 470 ***		1	-	1		 	2 202 207 5	07.05	00.000	
E	++	\vdash	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	CK	1.650.000.000	3.355.170.800		 		 			3.283.097.274	97,85	89,69%	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah						1			Ī				1
-	1	\mapsto	Kabupaten/Kota	CV	1.500.000.000	3.003.306.000		1		-			2.978.346.250	00 17	100,00%	
-	1		Penataan Bangunan dan Lingkungan	CK			CV.OKANG TUHING	12 lu=: 2022	050/03518/DDLIDD/3033	190.043.000,00	12 lue: 2022	26 Agust 2022				
-	++		Penataan Ruang Terbuka Publik di Blok Sariaji	CK CK	196.000.000 1.025.000.000	136.000.000	CV.ORANG TURNING	13 Juni 2022	050/02518/DPUPR/2022	190.043.000,00	13 Juni 2022	26 Agustus 2022	190.043.000	96,96	100,00%	
-	++		Penataan Pedestrian Jalan Kyai Muntang		196.000.000	0		}	1	}		1		-	_	
-	++		Pemeliharaan Pedestrian Kassultaasi Rangawasan Ronataan Redestrian Jalan Kvai Muntang	CK CK	41.000.000	0		}	1	}		1		-	_	
-	++		Konsultansi Pengawasan Penataan Pedestrian Jalan Kyai Muntang Konsultan Perencanaan/Reviu	CK	11.200.000	11 200 000	CV. SUMINAR JAYA	28-Apr-22	050/01840/2022	10.905.000,00	28 April 2022	27 Mei 2022	10.905.000	97,37	100,00%	l
-	++		Ronsultan Perencanaan/Reviu Biaya Umum	CK	30.800.000	738.106.000	CV. SUIVIIIVAN JATA	20-Apr-22	030/01040/2022	10.303.000,00	20 Abiii 2022	27 WICH 2022	10.505.000	31,31	100,0070	
-	+		Perubahan		50.000.000	, 30.100.000		<u> </u>	†	<u> </u>						
1	1 1		Penataan Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo	CK		196.000.000	CV. GERAK MAJU	14-Nov-22	050/04915/DPUPR/2022	195.180.000	14 November 2022	28 Desember 2022	195.180.000	99.58	********	
	t		Penataan Kantor Pengadian Negeri Worldsood	CK	+	196.000.000	CV. SEHAT SEJATI	14-Nov-22	050/04918/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	194.825.000		########	1
	T		Penataan Makodim Wonosobo	CK			CV. SURYA KENCANA	14-Nov-22	050/04920.1/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	195.256.000		*********	
			Penataan Mapolres Wonosobo	CK		196.000.000	CV. PERDANA KARYA	14-Nov-22	050/04901.2/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	194.900.000		#########	ſ
			Penataan Magones Wonosobo	CK		196.000.000	CV. PERMATA HIJAU	14-Nov-22	050/04902.2/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	195.280.000		#########	ſ
			Penataan Lingkungan Makam Ki Ageng Wonosobo	CK		196.000.000	CV. PERMATA HIJAU	14-Nov-22	050/04903.2/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	194.925.000		########	ſ
			Penataan Lingkungan Makam Kyai Karim	CK		98.000.000	CV. PILAR MUTIARA	14-Nov-22	050/04904.2/DPUPR/2022	97.300.000	14 November 2022	28 Desember 2022	97.300.000	99,29	#########	
		8	Rehabilitasi Pedestrian Jalan Kartini	CK			CV. LINTANG ABADI	14-Nov-22	050/04905.2/DPUPR/2022	194.945.000	14 November 2022	28 Desember 2022	195.543.000	99,77	#########	
		9	Rehabilitasi Pedestrian Jalan Tentara Pelajar	CK			CV. KELAPA MAS	14-Nov-22	050/04906.2/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	194.859.000		#########	
		10	Rehabilitasi Pedestrian Kawasan Plaza	CK		196.000.000		14-Nov-22	050/04907.2/DPUPR/2022		14 November 2022	28 Desember 2022	194.925.000		********	
	Ш	11	Rehabilitasi Pedestrian Perkotaan Wonosobo	CK		196.000.000	CV. SELO ARTHA MAS	14-Nov-22	050/04908.2/DPUPR/2022	194.858.000	14 November 2022	28 Desember 2022	194.858.000	99,42	#########	
	1							ļ		ļ						
	2		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan	ВР	150.000.000	151.864.800			1				105.314.024	69,35	69,35%	1
-	+-+	\sqcup	Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					1	ļ	ļ		ļ		,	,	
1		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan		150.000.000	151.864.800			1				105.314.024	69,35	69,35%	1
\vdash	++	\dashv	Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					1		1				.,		
-	++	\dashv	Perubahan					1		1						
	3		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		0	200.000.000			1				199.437.000	99,72	99,72%	1
	++	-		-+				 		 			199.437.000	99,72	99,72%	
-	++	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	-+	0	200.000.000		1		1		1	199.437.000	99,72	99,72%	l
F	+	\vdash	Program Penataan Rangunan Gedung	CK	750.000.000	1.066.829.177		<u> </u>	1	<u> </u>		 	938.908.137	88 N1	64,60%	
F-	+	\vdash	Program Penataan Bangunan Gedung	CK	730.000.000	1.000.829.1//		<u> </u>	1	<u> </u>		 	538.508.137	00,01	04,00%	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,						1							1
			Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi						1							1
	\Box		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik													ſ
1	1		Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	ВР	675.000.000	855.096.084			1				802.175.044	93,81	93,81%	1
L	L I		Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		.,		<u> </u>
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik													
		1	Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	BP	675.000.000	855.096.084			1				802.175.044	93,81	93,81%	1
L	L l		Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		.,		<u> </u>
	2			BP	75.000.000	75.000.000							0		0,00%	L
		1	Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Bangunan Gedung	BP	63.000.000	63.000.000								-	0,00%	
	$\sqcup \Box$		Biaya Umum		12.000.000	12.000.000										ļ
<u> </u>	1							ļ		ļ						
Ì	3		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung unutk kepentingan	ск	n	136.733.093			1				136.733.093	100,00	100,00%	1
<u> </u>	ائا		Strategis Daerah Kabupaten/Kota			_30., 53.033		ļ		ļ		ļ	_30.735.333			+
	<u> </u>		Pembayaran Kewajiban atas Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021					L	1	L		l				<u> </u>

														Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian
		1 Rehabilitasi Masjid Jami'	СК	136.733.09	3 CV. TRISULA PUTRA	4-Nov-21	050/02-MJ/SP/CK/2021	858.125.049	4/11/2021	28/12/2021	136.733.093	100,00	100,00%	Pembayaran
														Dilakukan di Tahun
\vdash					_									2022
G		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	SDA 13.145.0	0.000 18.469.948.55	0						18.063.747.160	97,80	99,15%	
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	200.0	0.000 100.000.00	0						98.511.100	98.51	98,51%	
\vdash		Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan										,	,	
		1 Kabupaten/Kota	SDA 200.	00.000 100.000.00	10		-				98.511.100	98,51	98,51%	
	2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS	BP 100.0	0.000 100.932.40	0						98.026.030	97,12	97,1%	
\vdash		Kewenangan Kabupaten/Kota	100.0	0.000							36.020.030	37,12	37,170	
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	BP 100.0	0.000 100.932.40	10						98.026.030	97,12	97,12%	
	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	SDA	0 200.000.00	0						198.523.000	99,26	99,26%	
\vdash		Panyusunan Ransana Toknis dan Dakuman Lingkungan Hidun untuk			-									-
		1 Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	SDA	0 200.000.00	10						198.523.000	99,26	99,26%	
	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1 D.I Timbang	SDA 10.095.0 SDA 200.0	0.000 14.620.128.15 0.000 200.000.00		14 Oktober 2022	050/01770.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.887.000	14 Oktober 2022	12 Desember 2022	14.274.755.791 198.887.000	97,64 99,44	100,00% 100,00%	
		2 rehabilitasi jaringan irigasi ampobendo		0.000 200.000.00		22 September 2022	050/01453.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.132.000	22 September 2022			99,13	100,00%	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bronjong DI Muncar KM. 3 Dusun Candiroto, Desa	SDA 200.0	0.000 200.000.00		22 September 2022	050/01454.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.299.000	22 September 2022	***************************************	197.299.000	98,65	100,00%	
\vdash		Candimulyo, Kecamatan Kertek				, i								-
\vdash		4 rehabilitasi jaringan irigasi cingging 5 Rehabilitasi jaringan irigasi di desa campursari kertek	SDA 200.0 SDA 200.0	0.000 200.000.00 0.000 200.000.00		29 September 2022 9/19/2022	050/01550.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01395.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.891.000 197.416.000	29 September 2022 9/19/2022	17 November 2022	197.891.000 197.416.000	98,95 98,71	100,00%	F
		6 rehabilitasi jaringan irigasi di desa karangluhur	SDA 200.0	0.000 200.000.00	0 CV. REJEKI ULTRA	9/19/2022	050/01394.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.787.000	9/19/2022	17 November 2022	198.787.000	99,39	100,00%	
oxdot	_ _	7 rehabilitasi jaringan irigasi di kalijengkol	SDA 90.0	0.000 90.000.00	0 CV. JAGAD SATRIA	6 Oktober 2022	050/01650.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	89.098.000	6 Oktober 2022	4 Desember 2022	89.098.000	99,00	100,00%	
1 1		8 rehabilitasi jaringan irigasi DI Kalipahat Kampung Kenjer Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek	SDA 200.0	0.000 200.000.00	0 CV. TIGA BERSAUDARA	19 September 2022	050/01391.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.483.000	19 September 2022	17 November 2022	197.483.000	98,74	100,00%	1
\Box		Robabilitasi Jaringan Irigasi DI Sigandul No. 104 Dosa Simbang Kosamatan	SDA 200.0	0.000 200.000.00	O CV TICA BEDGALIDADA	6 Oktober 2022	050/01651.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	193.915.000	6 Oktober 2022	4 Desember 2022	193.915.000	96,96	100,00%	
\sqcup	_	Kalikajar												
\vdash	+	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sikeong Kalikajar 11 rehabilitasi jaringan irigasi di wringinanom kertek		0.000 200.000.00 0.000 175.000.00		19 September 2022 29 September 2022	050/01392.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01552.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.604.000 173.272.000	19 September 2022 29 September 2022	17 November 2022	198.604.000 173.272.000	99,30 99,01	100,00%	
\vdash	- 1	11 rehabilitasi jaringan irigasi di wringinanom kertek 12 rehabilitasi jaringan irigasi gebang	SDA 175.0 SDA 150.0			9/16/2022	050/01373.A/PPK-SDA/DPUPK/2022	149.309.000	9/16/2022	11/14/2022	1/3.2/2.000	99,01	100,00%	†
	1	13 rehabilitasi jaringan irigasi gondang leles	SDA 150.0	0.000 150.000.00	0 CV. DONI WIJAYA PRATAMA	9/19/2022	050/01393.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	149.044.000	9/19/2022	17 November 2022	149.044.000	99,36	100,00%	
\vdash	1	14 rehabilitasi jaringan irigasi kalibulu	SDA 200.0		CV. D IN COLING STATE	16 September 2022 29 September 2022	050/01372.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.107.000	16 September 2022	11/14/2022	199.107.000	99,55	100,00%	
\vdash	+	15 rehabilitasi jaringan irigasi kali gebug 16 Rehabilitasi jaringan irigasi kaliputih		0.000 200.000.00 0.000 150.000.00		29 September 2022 22 September 2022	050/01551.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01452.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	196.973.000 149.014.000	29 September 2022 22 September 2022	***************************************	196.973.000 149.014.000	98,49 99,34	100,00%	
		17 rehabilitasi jaringan irigasi kali wetan	SDA 200.0			9/19/2022	050/01390.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.692.000	9/19/2022	11/17/2022	197.692.000	98,85	100,00%	
\vdash		18 rehabilitasi jaringan irigasi kedung kancil	SDA 200.0		CV. D IN COLING STATE	9/20/2022	050/01414.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.143.000	9/20/2022	11/18/2022	197.143.000	98,57	100,00%	
\vdash	- 1	19 rehabilitasi jaringan irigasi kedungnongko 20 rehabilitasi jaringan irigasi kedung pasang	SDA 200.0	0.000 200.000.00 0.000 200.000.00		9/20/2022 21 September 2022	050/01413.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01430.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	194.977.000 196.906.000	9/20/2022 21 September 2022	11/18/2022	194.977.000 196.906.000	97,49 98,45	100,00%	
		21 rehabilitasi jaringan irigasi mudal	SDA 200.0			9/20/2022	050/01430.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.189.000	9/20/2022	11/18/2022	199.189.000	99,59	100,00%	
		22 rehabilitasi jaringan irigasi parakan dawa		0.000 175.000.00	0 CV. JAYA RAHARJA	9/20/2022	050/01412.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	169.014.000	9/20/2022	11/18/2022	196.906.000	112,52	100,00%	
\vdash	- 1	23 rehabilitasi jaringan irigasi sapto renggo	SDA 200.0			9/20/2022 14 September 2022	050/01411.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01330.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.952.000 199.359.000	9/20/2022 14 September 2022	11/18/2022 12 November 2022	198.952.000 199.359.000	99,48	100,00%	
	- 1	24 rehabilitasi jaringan irigasi sideleg 25 rehabilitasi jaringan irigasi sigondang	SDA 200.0 SDA 100.0			14 September 2022	050/01330.A/PPK-SDA/DPUPK/2022 050/01333.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	97.676.000	14 September 2022	12 November 2022 12 November 2022	97.676.000	99,68	100,00%	
		26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sijeruk	SDA 180.0	0.000 180.000.00		12 September 2022	050/01294.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	179.350.000	12 September 2022	10 November 2022	179.350.000	99,64	100,00%	
		27 rehabilitasi jaringan irigasi silebuh	SDA 150.0			14 September 2022	050/01331.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	149.079.000	14 September 2022	12 November 2022	149.079.000	99,39	100,00%	
\vdash	+	28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Si Nangka 29 rehabilitasi jaringan irigasi sintah	SDA 180.0 SDA 195.0	0.000 180.000.00 0.000 195.000.00	CT. SHTCCHTT ICT. ATT. T. T. T.	13 September 2022 12 September 2022	050/01310.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01291.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	179.462.000 194.130.000	13 September 2022 12 September 2022	11 November 2022 10 November 2022	179.462.000 194.130.000	99,70 99,55	100,00%	
		30 rehabilitasi jaringan irigasi sintah 31 rehabilitasi jaringan irigasi timbang sojokerto	SDA 200.0			12 September 2022	050/01291.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	194.946.000	12 September 2022	10 November 2022	194.946.000	97,47	100,00%	
	3	31 rehabilitasi jaringan irigasi turusan	SDA 150.0		0 CV. JAYA RAHARJA	14 September 2022	050/01332.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	147.790.000	14 September 2022	12 November 2022	147.790.000	98,53	100,00%	
\vdash		32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wangan Aji Blok Sejadi	SDA 200.0		- CV. I OLONG MOKII	12 September 2022	050/01290.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.616.000	12 September 2022	14 Navember 2022	199.616.000	99,81	100,00%	
		33 rehabilitasi jaringan irigasi wangan aji maduretno 34 rehabilitasi jaringan irigasi wangan tandu	SDA 200.0	0.000 200.000.00 0.000 200.000.00		16 September 2022 12 September 2022	050/01370.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01295.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.353.000 198.950.000	16 September 2022 12 September 2022	14 November 2022 10 November 2022	199.353.000 198.950.000	99,68 99,48	100,00%	
	- 3	35 rehabilitasi jaringan irigasi wangan tengah		0.000 200.000.00		12 September 2022	050/01293.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.169.000	12 September 2022		199.169.000	99,58	100,00%	
	_	Setelah Perubahan												
		Pembangunan Bronjong Penahan Banjir Kali Galuh Tanggalan Desa	SDA	0 1.212.590.00	0 CV. WAHYU KARYA AGUNG	1 November 2021	050/02533/PPK-SDA/DPUPR/2021	1.212.590.000	1 November 2021	7 Februari 2022	1.212.590.000	100,00	100,00%	
\Box	-	Karangrejo Kecamatan Selomerto Kab Wonosobo Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamatan	SDA .	0 673.559.00	O CV MALIVILKARYA ACTURA	29 Oktober 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000	29 Oktober 2021	7 Februari 2022	673.559.000	100,00	100,00%	
$\vdash \downarrow$	_	Selomerto Kabupaten Wonosobo	SDA							/ rebruari 2022				
\vdash			SDA SDA	0 869.942.15 0 39.037.00		14 Juli 2021	050/01244/PPK-SDA/DPUPR/2021	869.942.150	14 Juli 2021	-	869.942.150 39.037.000	100,00	100,00%	
\vdash		4 Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 (Banprov) 5 Pembangunan Irigasi DI No. 267 Mungkung Desa Candi Kec. Selomerto	SDA	0 39.037.00	- 1	5 Desember 2022	050/07030.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.208.000	5 Desember 2022	29 Desember 2022	99.208.000	99,21	100,00%	†
		Rombangunan Sandaran Bangaman Irigari Dara Simbang Kacamatan Kalikajar	SDA	0 190.000.00		1 Desember 2022	050/06093.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	187.141.000	1 Desember 2022	25 Desember 2022	187.141.000	98,50	100,00%	
\vdash		Kabupaten Wonosobo	SDA	0 100.000.00	-	1 Desember 2022	050/06092.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	97.139.000	1 Desember 2022	25 Desember 2022	97.139.000	97.14	100,00%	
\vdash		7 Rehabilitasi DI Mrica Perboto Kecamatan Kalikajar 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kancil	SDA SDA	0 100.000.00		1 Desember 2022 1 Desember 2022	050/06092.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/06090.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	97.139.000 187.062.000	1 Desember 2022 1 Desember 2022	25 Desember 2022 25 Desember 2022	97.139.000 187.062.000	97,14	100,00%	†
			SDA	0 190.000.00		1 Desember 2022	050/06091.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	187.458.000	1 Desember 2022		187.458.000	98,66	100,00%	
\square	1	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar	SDA		CV. KARYA PUTRA	24 November 2022		187.792.000			20.352.000	10,71	100,00%	
\vdash			SDA SDA	0 190.000.00 0 190.000.00	CV. GUNUNG JATI CV. DONI WIJAYA PRATAMA	25 November 2022 25 November 2022	050/05090.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/05090.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	188.398.000 188.398.000	25 November 2022 25 November 2022	24 Desember 2022 24 Desember 2022	188.398.000 187.789.000	99,16 98,84	100,00%	
			SDA		CV. JAGAD SATRIA	28 November 2022	050/06010.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	188.166.000	28 November 2022	27 Desember 2022	188.166.000	99,03	100,00%	
		14 Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 (APBD)	SDA	0 75.000.00	CV. UTAMA KARYA	18 Oktober 2022	050/01810.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.735.000	18 Oktober 2022	16 Desember 2022	74.471.000	99,29	100,00%	
\vdash			SDA	0 75.000.00 0 40.000.00		18 Oktober 2022 28-Nov-22	050/01811.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/06011.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.768.000 39.831.000	18 Oktober 2022	16 Desember 2022 27 Desember 2022	74.160.000 39.831.000	98,88 99,58	100,00%	
\vdash			SDA SDA	0 40.000.00		28-Nov-22 1 Agustus 2022	050/06011.A/PPK-SDA/DPUPR/2022 050/01051/PPK-SDA/DPUPR/2022	39.831.000 49.450.000	1 Agustus 2022	27 Desember 2022 28 November 2022	39.831.000 49.228.000	99,58	100,00%	†
		18 Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi III (APBD-P)	SDA	0 30.000.00	0 CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	19 Oktober 2022	050/01832.A/PPK-SDA/DPUPR/2022		19 Oktober 2022	17 November 2022	29.732.000	99,11	100,00%	
$\vdash \vdash$	_	Biaya Umum	350.0	0.000 180.000.00	0							-	ļ	
\vdash	\dashv	BANPROV	+	+		 					 		 	
			SDA 3.000.0	0.000 3.000.000.00	0 CV. LANGIT BIRU	8 Agustus 2022	050/01101/PPK-SDA/DPUPR/2022	2.917.252.000	8 Agustus 2022	5 Desember 2022	2.917.252.000	97,24	100,00%	
\Box	_[
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk			1								1	1
		Pekeriaan Teknik Sipil Air 1 Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (APBD)	SDA 50.0	0.000 75.000.00	CV. UTAMA KARYA	18 April 2022	050/0462/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.471.000	18 April 2022	16 Juni 2022	74.471.000	99,29	100,00%	
					CV. GLOBAL INSPIRE	18 April 2022	050/0464/PPK-SDA/DPUPR/2022		18 April 2022	16 Juni 2022	74.160.000	98,88	100,00%	
1 I		3 Konsultan Survey dan Penyusunan e-Paksi Paket I	SDA 100.0	0.000 100.000.00	PT. ALIENORANIA SHALINE KONSULTAN	13 April 2022	050/0442/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.111.000	13 April 2022	27 Mei 2022	99.111.000	99,11	100,00%	1
\vdash	\dashv		SDA 100.0	0.000 100.000.00	CV. MITRA MULTI DAYA	13 April 2022	050/0444/PPK-SDA/DPUPR/2022		13 April 2022	27 Mei 2022	99.056.000	99,06	100,00%	
		Perubahan												
\Box			SDA		CV. HASTA DAYA MANUNGGAL	14 April 2022	050/0452/PPK-SDA/DPUPR/2022		14 April 2022	13 Mei 2022	99.167.000	99,17	100,00%	
\vdash		2 Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Banprov) Jasa Konsultansi Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	SDA	- 50.000.00	CV. SUMINAR JAYA	11 April 2022	050/0422/PPK-SDA/DPUPR/2022	49.228.000	11 April 2022	10 Mei 2022	49.228.000	98,46	100,00%	
1 1		Teknik Sipil Air			1]			1

	1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (APBD)	SDA	75.000.000	0							-	-	-	Tidak Dikerjakan
\vdash	-		cn.	2.500.000.000	3.248.888.000							3.197.094.639	98,41	100,00%	
-	1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo diatas 50 Ha	SDA SDA	200.000.000	200.000.000	CV. ABDI MAS	16 Agustus 2022	050/01161/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.065.000	16 Agustus 2022	14 September 2022	198.888.000	99,44	100,00%	
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se kabupaten Wonosobo diatas 30 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 1	SDA	125.000.000	125.000.000	CV. WIDYA KARYA	16 Agustus 2022	050/01161/PFK-SDA/DPUPR/2022	123.004.000	16 Agustus 2022	14 September 2022	123.004.000	98,40	100,00%	
	3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 2	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. OL	13 Juli 2022	050/01001/PPK-SDA/DPUPR/2022	129.366.000	13 Juli 2022	11 Agustus 2022	129.366.000	99,51	100,00%	
	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 3	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. OL	11 Oktober 2022	050/01710.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	128.541.000	11 Oktober 2022	9 November 2022	128.541.000	98,88	100,00%	
	5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 4	SDA	125.000.000	125.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	13 Juli 2022	050/01003/PPK-SDA/DPUPR/2022	124.245.000	13 Juli 2022	11 Agustus 2022	124.245.000	99,40	100,00%	
	6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 5	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	16 September 2022	050/01371.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	128.432.000	16 September 2022	15 Oktober 2022	128.432.000	98,79	100,00%	
\vdash	_	Biaya Umum Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun		1.660.000.000	2.210.000.000							920.833.419	41,67		
		Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesalan Pembayaran Dilakukan di Tanun													
		2022													Paket Kegiatan 2021
															yang Penyelesaian
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo	SDA	0	198.888.000	CV. OL	8-Nov-21	050/02711/PPK-SDA/DPUPR/2021	198.888.000	8-Nov-21	7 des 2021	198.888.000	100,00	100,00%	Pembayaran
															Dilakukan di Tahun
															2022
\vdash	6	A contract to the second contract to the seco	cn.	250.000.000	200.000.000							196.836.600	00.43	100,0%	
-		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	SDA												
	1	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo	SDA	140.000.000	140.000.000	CV. WIDYA KARYA	27 Oktober 2022	050/01951.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	139.192.000	27 Oktober 2022	11/25/2022	139.192.000	99,42	100,00%	
		Biaya Umum		110.000.000	60.000.000							57.644.600	96,07		
н		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	SDA	700.000.000	770.000.000							740.504.964	96,17	99,17%	
	-													,	
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase	SDA	300.000.000	270.000.000							258.328.500	95,68	98,35%	
\vdash	+	Perkotaan Penyusunan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan	1												
	1	Sistem Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo	SDA	50.000.000	-										Tidak Dikerjakan
	,	Penyusunan Rencana Induk Study Kelayakan dan Perencanaan Drainase	SDA	80.000.000	90,000,000	CV. KARTAJAYA AMERTA CONSULTANT	17 November 2022	050/04150.A/SDA/DPUPR/2022	87.007.000,00	17 November 2022	16 desember 2022	87.007.000	96,67	96,67%	
		Perkotaan Kabupaten Wonosobo Wilayah I	JUA	80.000.000	90.000.000	CV. KAKTAJATA AWIEKTA CONSOLIANT	17 November 2022	030/04130.A/3DA/DF0FK/2022	87.007.000,00	17 November 2022	10 desember 2022	87.007.000	30,07	50,0776	
	3	Penyusunan Rencana Induk Study Kelayakan dan Perencanaan Drainase	SDA	80.000.000	80.000.000	CV. GRACIA ADI CIPTA	17 November 2022	050/04151.A/SDA/DPUPR/2022	79.262.000,00	17 November 2022	16 Desember 2022	79.262.000	99,08	99,08%	
-	-	Perkotaan Kabupaten Wonosobo Wilayah II													
	4	Penyusunan Rencana Induk Study Kelayakan dan Perencanaan Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo Wilayah III	SDA	80.000.000	80.000.000	CV. ANDHITA KARYA KONSULTAN	17 November 2022	050/04152.A/SDA/DPUPR/2022	79.429.000,00	17 November 2022	16 Desember 2022	79.429.000	99,29	99,29%	
		Biaya Umum		10.000.000	20.000.000										
	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	SDA	400.000.000	500.000.000							482.176.464	96,44	100,00%	
		Perubahan													
-	1	Bronjong Pembuang Drainse Perkotaan Kelurahan Wonorejo Selomerto			85.000.000	CV. BERKAH SEKAWAN	6 Desember 2022	050/07050A/PPK-SDA/DPUPR/2022	83.844.000	6 Desember 2022	25 Desember 2022	83.844.000	98,64	100,00%	
\vdash	_	Biaya Umum		400.000.000	415.000.000							398.332.464	95,98		
	-	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	BP	274.897.200	174.897.200							79.749.000	45,60	43,70%	
	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	BP	50.000.000	50.000.000							11.425.500	22,85	22,85%	
	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	BP	50.000.000	50.000.000							11.425.500	22,85	22,85%	
	2	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan	ВР	125.000.000	25.000.000							10.453.000	41,81	41,81%	
-	_	Peralatan	J.										,	,	
	1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	BP	125.000.000	25.000.000							10.453.000	41,81	41,81%	
	3	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	BP	75.000.000	75.000.000							45.583.500	60,78	60,78%	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	BP	75.000.000	75.000.000							45.583.500	60,78	60,78%	
	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	BP	24.897.200	24.897.200							12.287.000	49,35	49,35%	
	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	BP	24.897.200	24.897.200							12.287.000	49,35	49,35%	
1	_	DOGODANA DENGENADANGANI DEDAGNIKANANI		-											Tidal: Dilesiales
 ' 	+	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	BP	0	0							-	-		Tidak Dikerjakan
	1	Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	BP	0	0							-	-	-	
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan	20												Tidal Dibasialas
	1	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	BP	0	0							-	-	-	Tidak Dikerjakan
\vdash	_		ĻĮ												
К	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	TR	1.675.000.000	1.675.000.000							1.054.980.019	62,98	58,04%	
	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan	TR	525.000.000	525.000.000							317.046.630	60,39	60,39%	
\vdash	+	Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan	1 1												
LI	1	Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	TR	525.000.000	525.000.000			-				317.046.630	60,39	60,39%	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	TR	600.000.000	600.000.000							470.293.479	78,38	100,00%	
	1	Pemutakhiran RDTR Perkotaan Mojotengah	TR	99.000.000	99.000.000	PT TRIKARSA BUWANA PERSADA	16 September 2022	050/04014/2022	97,802.000.00	16 September 2022	14 Desember 2022	97.802.000	98,79	100,00%	
\vdash	+:		1 1			GEMILANG									
+	2	Pemutakhiran RDTR Perkotaan Selomerto	TR	99.000.000	99.000.000		16 September 2022	050/04018/2022		16 September 2022	14 Desember 2022	97.691.100	98,68	100,00%	
	3	Penusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Mojotengah	TR	50.000.000	50.000.000	PT TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG	16 September 2022	050/04016/2022	49.211.000,00	16 September 2022	14 Desember 2022	49.211.000	98,42	100,00%	
\Box								/ /							
	4	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kertek	TR	50.000.000	50.000.000	PT KARANGLUHUR LIMA PILAR	16 September 2022	050/04012/2022	48.762.000,00	16 September 2022	14 Desember 2022	48.762.000	97,52	100,00%	
	E	penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR	TR	50.000.000	50.000.000	CV IDEAL MANDIRI CONSULTANT	16 September 2022	050/04020/2022	49 156 000 00	16 September 2022	14 Desember 2022	49.156.000	98,31	100,00%	
	3	Selomerto	IK			CV IDEAL MANDIKI CONSULTANT	10 September 2022	030/04020/2022	45.130.000,00	10 September 2022	14 Desember 2022			100,00%	
\vdash	6	Biaya Umum	1	252.000.000	252.000.000							470.293.479	186,62		
+	3	Koordinasi Balaksanaan Banataan Rus	TR	150.000.000	150.000.000							71.036.910	47,36	47,36%	
+		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	TR TR	150.000.000	150.000.000							71.036.910	47,36	47,36%	
	+	nooranios i Cianolidan i Chataan naang	111	130.000.000	130.000.000							,1.050.510		47,5570	
	4	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	TR	50.000.000	50.000.000							-	-	-	
	1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	TR	50.000.000	50.000.000							-	-	-	
	5	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan	TR	50.000.000	50.000.000							900.000	1,80	1,80%	
\vdash		Ruang	++										-,-3	,	
	1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	TR	50.000.000	50.000.000							900.000	1,80	1,80%	
		Invarig													

6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	TR	125.000.000	125.000.000					112.888.000	90,31	90,31%	
	Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	TR	125.000.000	125.000.000					112.888.000	90,31	90,31%]
7	Sistem Informasi Penataan Ruang	TR	75.000.000	75.000.000					70.845.000	94,46	94,46%	1
	Sistem Informasi Penataan Ruang	TR	75.000.000	75.000.000					70.845.000	94,46	94,46%]
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	TR	100.000.000	100.000.000					11.970.000	11,97	11,97%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	TR	100.000.000	100.000.000	•	·	·	·	11.970.000	11,97	11,97%	

Wonosobo, Desember 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

NURUDIN ARDIYANTO, S.T, M.T Pembina Tingkat 1 NIP. 19731021 200003 1 003