## REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

NO	ITANO DENTE NAME				PERUBAHAN ANGGARAN (Rn) REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA	WAKTU	REALISASI KEUANO	GAN	REALISASI FISIK
NU	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN	( rcp )	ANGGARAN (Rp) REKANAN		IGLINU KUNTKAK	INILAI KUN I KAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
1	2				5		6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			203,140,632,000	226,388,832,000						189,786,007,628	83.83	93.89
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,218,250,000	2,848,250,000						2,438,082,593	85.60	98.18
1	Pembangunan Gedung Kantor			787,750,000	787,750,000						779,127,095	98.91	100.00
	1 Finishing Pembangunan Balai RW 09 Prajurutan Atas Kel. Wotim	CK	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000 CV. Jagat Satria	19 agt 2019	0505/0445/CK.PUPR/2019		19 agt 2019	17 okt 2019	143794000	98.83	100.00
	Pembangunan Gedung UPT Sukoharjo	CK	534,250,000.00	534,250,000	534,250,000 CV Nuansa Bening	19-Aug-19	050/02.C/PPK/CK.11/2019	514,840,600	19-Aug-19	16 des 2019	514840600	96.37	100.00
	3 Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor	СК	43,500,000.00	43,500,000	43,500,000 CV. Candra Karya	29-Mar-19	050/0165/CK.PUPR/2019	43,150,000	29-Mar-19	27-Apr-19	43150000	99.20	100.00
	4 Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor	СК	30,250,000.00	30,250,000	30,250,000 CV Harapan Karya	19 agt 2019	050/03446/2019	29,590,000	19 agt 2019	16 des 2019	29590000	97.82	100.00
$\vdash$	Biaya Umum	L	34,250,000.00	34,250,000	34,250,000						47752495	139.42	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		350,000,000.00	350,000,000	440,000,000						399,409,900	90.77	100.00
	1 Pengadaan Backdrop	BP/SET	50,000,000.00	50,000,000	50,000,000 CV. SUKSES RAHARJA	11-Sep-19	050/03851/2019		11-Sep-19	9-Nov-19	48939000	97.88	100.00
	Pengadaan Komputer dan Printer	BP/SET	284,000,000.00	284,000,000	185,000,000 CV. SOLUSI ARYA PRIMA	5 juli 2019	050/02774/2019	184,430,000		6- agt-2019	184430000	99.69	100.00
	3 Pengadaan Perlengkapan Kantor	BP/SET		-	121,200,000 CV. SOLUSI ARYA PRIMA	5 des 2019	050/05399/2019		5 des 2019	25 des 2019	94150000	97.88	100.00
$\vdash$	4 Pengadaan Meubelair	BP/SET			66,500,000 CV. SUKSES RAHARJA	11-Nov-19	050/04949/E-Purchasing/2019	65,285,000	11-Nov-19	20 des 2019	65285000	97.88	100.00
$\square$	Biaya Umum	1	16,000,000.00	16,000,000	17,300,000						6605900	38.18	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			210,000,000	360,000,000						356,448,450	99.01	100.00
$\vdash$	Pembangunan RTP	CK	199,500,000.00	199,500,000	199,500,000 CV. WIDYA KARYA	26-Sep-19	050/03.A/PPK/CK13/2019		26-Sep-19	11/24/2019	198,576,000	99.54	100.00
	2 Rehab Ruang Layanan Verifikasi dan Gambar	ск			150,000,000 CV. Mawar Biru	4-Nov-19	050/04803/DPUPR/2019	144,839,000	4-Nov-19	18 des 2019	144,839,000	96.56	100.00
-	Biaya Umum	1	10,500,000.00	10,500,000	10,500,000						13,033,450	124.13	44
4	Fasilitasi Rintisan Kecamatan Prima Ramah HAM			670,500,000	870,500,000	01.0.110	050 00 W DDW 00 44 0040	105 570 000	01.0.110	40 1 0040	857,495,898	98.51	100.00
$\vdash$	1 Kegiatan Pembangunan Sarpras Kecamatan Prima Ramah HAM	CK	197,000,000.00	197,000,000	197,000,000 CV. Karya Agung	21-Oct-19	050/02.K/PPK/CK.11/2019	195,572,000		19 des 2019	195572000	99.28	100.00
	2 Pembangunan Sarana Prasarana Ramah Difabel Kantor DPUPR	CK	197,000,000.00	197,000,000	197,000,000 CV. Naratas Karya Mandiri	16-Sep-19	050/02.F/PPK/CK.11/2019	195,684,000	16-Sep-19	14 des 2019	195684000	99.33	100.00
	3 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kemiri RT. 08 Kel. Pagerkukuh	СК	189,500,000.00	189,500,000	189,500,000 CV. Trisula Putra	8 agt 2019	050/02.E/PPK/CK.11/2019	188,529,000		6 okt 2019	188529000	99.49	100.00
	Pembangunan Ruang terbuka hijau Kecamatan Kalibawang	CK		-	200,000,000 CV. AMANDA JAYA	4-Nov-19	050/04824/DPUPR	198,577,498	4-Nov-19	23 des 2019	31649000	15.82	100.00
	5 Jasa Konsultansi Perencanaan Pek. Pembangunan Gedung Kantor	ск	32,000,000.00	32,000,000	32,000,000 CV. Manunggal Jaya Abadi	29-Mar-19	050/0164/CK.DPUPR/2019	31,649,000	29-Mar-19	4/27/2019	29485000	92.14	100.00
	6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pek. Pembangunan Gedung Kantor	СК	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000 CV. Hasta daya manunggal	5 agt 2019	050/0415/2019	29,485,000	5 agt 2019	2-Nov-19	198577498	661.92	100.00
$\vdash$	Biaya Umum	L	25,000,000.00	25,000,000	25,000,000						17999400	72.00	
5	Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hasi Besar dan Hari PU	ск		200,000,000	200,000,000						45,601,250	22.80	75.00
6	Pengadaan Sarana Prasarana UPTD, Laboratorium dan Workshop	СК		-	190,000,000		050000000000	00 804	0511	07 1 001			100.00
$\vdash$	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua	BP/SET		-	40,000,000 PT Astra International tbk - HSO Y		050/04966/2019		25-Nov-19	27 des 2019	32700000	81.75	100.00
$\vdash$	Rehabilitas Gedung Workshop	BP/SET		-	142,294,750 CV. Cipta abadi nusantara	21-Nov-19	050/05142/DPUPR/2019	141,641,533	21-Nov-19	27 des 2019	141641533	99.54	100.00
$\vdash$	Biaya Umum	-		-	7,705,250						3125950	40.57	
		-									40.000.404.044		
В	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan	-		18,392,000,000 17,392,000,000	19,082,000,000 18,082,000,000						18,098,194,314	94.84	97.85 97.73
1	Peningkatan Jalan 1 Aspal Jalan Binangun - Wonosrovo	вм	970.000.000.00	970.000.000	970.000.000 CV BINA SEJAHTERA	8/9/2019	050/1148/BM.PUPR/PPKOM/2019	960.191.000	8/9/2019	12/6/2019	17,181,162,314	98.99	100.00
++-	1 Aspai Jalan Binangun - wonosroyo 2 Lanjutan Betonisasi Jalan Lipursari Kaliwiro Ruas Jalan Cumbring	DM	970,000,000.00	970,000,000	970,000,000 CV BINA SEJAHTERA 970,000,000	0/9/2019	030/1140/DW.PUPR/PPROM/2019	900,191,000	3/9/2019	12/0/2019	960191000	98.99	100.00
	Kaliwiro No. 254	BM	,,	,	CV. GEMA CANDI	10/11/2019	050/2555/BM.PUPR/PPKOM/2019	877,265,000	10/11/2019	12/19/2019	877265000	90.44	
	3 Peningkatan Jalan Aspal Mutisari - Sikunang	BM	970,000,000.00	970,000,000	970,000,000 CV SELA KENCANA	8/12/2019	050/1177/BM.PUPR/PPKOM/2019	956,590,000	8/12/2019	12/9/2019	956590000	98.62	100.00
	Rehabilitasi Jalan Lingkar Pasar Kejajar	BM	970,000,000.00	-	- TIDAK DI KERJAKAN								
	5 Peningkatan Jalan Lalulintas Kaliwiro - Sapuran	BM	970,000,000.00	970,000,000	970,000,000 CV KAWAN SEJATI	8/13/2019	050/1207/BM.PUPR/PPKOM/2019	961,304,000		12/10/2019	961304000	99.10	100.00
	6 Aspal Jalan Slukatan Kebrengan pada Ruas Jalan Kalibeber - Slukatan	BM	970,000,000.00	970,000,000	970,000,000 CV WARNA INDAH	8/1/2019	050/975/BM.PUPR/PPKOM/2019	946,275,000		11/28/2019	946275000	97.55	100.00
$\Box$	7 Aspal Jalan Mergolangu Depok Desa Mergolangu Kec. Kalikabawang ( 2	BM	970,000,000.00	970,000,000	970,000,000 CV DUTA KENCANA	8/15/2019	050/1266/BM.PUPR/PPKOM/2019	957,000,000	8/15/2019	12/12/2019	957000000	98.66	100.00

NO		JENIS PEKERJAAN			(8.)	PERUBAHAN	REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA	A WAKTU	REALISASI KEUAN	GAN	REALISASI FISIK
NO		JENIS PERERJAAN		ANGGARAN	(RP)	ANGGARAN (Rp)	REKANAN		IGE/NO KONTRAK	NILATKONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
1		2					5		6	7	8	9	10	11	12
	8 Ser	nderan dan Pengaspalan Jalan Bojasari - Selomerto	BM	485,000,000.00	485,000,000		CV. BRILIANT	9/20/2019	050/2106/BM.PUPR/PPKOM/2019	477,562,000	9/20/2019	12/18/2019	477562000	98.47	100.00
		ningkatan Jalan Lamuk - Kaliguwo	BM	485,000,000.00	485,000,000			9/23/2019	050/2133/BM.PUPR/PPKOM/2019	477,512,000	9/23/2019	12/21/2019	477512000	98.46	100.00
		tonisasi Ruas Jalan Menjer - Gandoran ( 100 )	BM	582,000,000.00	582,000,000	582,000,000	CV SEKAR ARUM	9/30/2019	050/2291/BM.PUPR/PPKOM/2019	571,692,000	9/30/2019	12/28/2019	571692000	98.23	100.00
		hab Aspal jalan Desa Kalialang Kec. Kalibawang	BM	194,000,000.00	194,000,000		CV. TONGGAK AMPUH	11/15/2019	050/3320/BM.PUPR/PPKOM/2019	192,394,000	11/15/2019	12/14/2019	192394000	99.17	100.00
		mbangunan Aspal jalan dari Kembaran - Tegalombo (Ruas 151)	BM	776,000,000.00	776,000,000	776,000,000	CV. LANGIT BIRU	10/31/2019	050/2980/BM.PUPR/PPKOM/2019	695,707,000	10/31/2019	12/24/2019	695707000	89.65	100.00
		ningkatan Jalan dan Senderan Mungkung - Karanganyar ( Ruas 133 )	BM	970,000,000.00	970,000,000	970,000,000	CV BHATARA KARYA	10/2/2019	050/2344/BM.PUPR/PPKOM/2019	953,496,000	10/2/2019	12/15/2019	953496000	98.30	100.00
		ningkatan Jalan dan Senderan Lamuk - Bowongso (Ruas 157)	BM	776,000,000.00	776,000,000	776,000,000	CV.MABUA PRATAMA	10/1/2019	050/2322/BM.PUPR/PPKOM/2019	751,722,000	10/1/2019	12/14/2019	751722000	96.87	100.00
		mbangunan dan Rehabilitasi Aspal Ruas Jalan No. 173 ( Beran -	BM	630,500,000.00	630,500,000	630,500,000	CV.TRISULA PUTRA	10/1/2019	050/2324/BM.PUPR/PPKOM/2019	611,620,000	10/1/2019	12/14/2019	611620000	97.01	100.00
$\perp$		tonisasi Jalan Antar Desa ( Dusun Kurahan )	BM	145,500,000.00	145,500,000	•	TIDAK DI KERJAKAN								
$\perp$		tonisasi Jalan Usaha Tani Bejijurang	BM	155,200,000.00	155,200,000		TIDAK DI KERJAKAN								
$\perp$		vingisasi Jalan Dusun Sontonayan ( Kapencar - Candimulyo )	BM	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. KENARI MAS	31/06/2019	050/2986/BM.PUPR/PPKOM/2019	193,360,000	31/06/2019	12/14/2019	193360000	99.67	100.00
	Tlo	tonisasi dan Senderan Jalan Penghubung Dusun Bakalan Desa ogodalem ke Dusun Gosono Desa Karangluhur	ВМ	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN								
		ningkatan Jalan Ruas jalan Pacarmulyo Limbangan Blok Durensawit . Ruas 256	ВМ	582,000,000.00	482,000,000	482,000,000	CV WAHYU KARYA AGUNG	8/15/2019	050/1264/BM.PUPR/PPKOM/2019	473,485,000	8/15/2019	12/12/2019	473485000	98.23	100.00
$\prod$	21 Per 255	ningkatan Jalan dan Jembatan Wonolobo Tlogogudang Ruas Jalan 5	ВМ	485,000,000.00	485,000,000	485,000,000	CV. WARNA INDAH	10/15/2019	050/2615/BM.PUPR/PPKOM/2019	474,500,000	10/15/2019	12/13/2019	474500000	97.84	100.00
		ningkatan Jalan Sabrang - Kebondalem - Kuncen Batursari	BM	388,000,000.00	388,000,000		CV. SUMBER BUMI	10/4/2019	050/2406/BM.PUPR/PPKOM/2019	379,000,000	10/4/2019	12/17/2019	379000000	97.68	100.00
		bat Beton Jalan Sicantik - Talunombo	BM	582,000,000.00	582,000,000	582,000,000	CV. PUTRA PERSADA	11/13/2019	050/3259/BM.PUPR/PPKOM/2019	560,255,000	11/13/2019	12/27/2019	560255000	96.26	100.00
$\Box$		an Antar Desa Kalierang Dusun Banaran - Desa Wilayu Dusun	BM	873,000,000.00	-		TIDAK DI KERJAKAN								
$\sqcup \sqcup$		pal jalan Desa Rogojati - Desa Gumiwang ( 235 )	BM	194,000,000.00	194,000,000		CV. SEKAWAN	17 okt 2019	050/3191/BM.PUPR/PPKOM/2019	192,253,000	17 okt 2019	30-Nov-19	192253000	99.10	100.00
	Kel	ningkatan Jalan Dari Pertigaan Tekek Paras - Pertigaan Cangkring I. Wadaslintang Wadaslintang	вм	1,455,000,000.00	1,455,000,000	1,455,000,000	CV.BAGAMAYA CHAKTI	8/1/2019	050/975/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,431,500,000	8/1/2019	12/25/2019	1431500000	98.38	100.00
		tonisasi Jalan Poros Pesanggrahan Desa Plunjaran - Desa Kumejing	BM	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. KENARI MAS	7/17/2019	050/2685/BM.PUPR/PPKOM/2019	192,109,000	7/17/2019	11/30/2019	192109000	99.03	100.00
		lebaran dan Aspal Jalan Ke Lubang Sewu Desa Erorejo	BM	485,000,000.00	485,000,000		CV.TONGGAK AMPUH	9/27/2019	050/2262/BM.PUPR/PPKOM/2019	479,637,000	9/27/2019	12/25/2019	479637000	98.89	100.00
		pal Jalan Bangsri - Candirejo	BM	582,000,000.00	582,000,000		CV. BANYU URIP	9/17/2012	050/2268/BM.PUPR/PPKOM/2019	560,187,000	9/17/2012	12/25/2019	560187000	96.25	100.00
		nderan dan Betonisasi Jalan Masuk RW 02 Sarimulyo Tawangsari	BM	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	TIDAK DI KERJAKAN								
		vingisasi Jalan Kampung RW. 09 Madusari Jaraksari	BM	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN								
	Jlar	nataan Lingkungan dan Senderan kampung Wonobungkah Kel. mprang Kec. Wonosobo	вм		-	200,000,000	CV. BINA KARSA UTAMA	11/7/2019	050/3131/BM.PUPR/PPKOM/2019	198,139,314	11/7/2019	12/16/2019	961144000	480.57	100.00
		ningkatan Jalan Tempurejo - Cledok (R. 128)	BM		-	200,000,000	TIDAK DI KERJAKAN								
	34 Asp kec	pal jalan pulosari campursari - ngandam sikunang dusun pulosari camatan kejajar	вм		-	1,000,000,000	CV.MUTIARA	11/29/2019	050/3618/BM.PUPR/PPKOM/2019	961,144,000	11/29/2019	12/23/2019	198139314	19.81	100.00
		aya Umum		806,800,000.00	749,800,000	728,500,000							695263000	95.44	
2	Per Per	mbangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah nghasil Tembakau (DBHCHT)			1,000,000,000	1,000,000,000							917,032,000	91.70	100.00
$\perp$	L		BM				CV. GEMA CANDI	10/17/2019	050/2689/BM.PUPR/PPKOM/2019	878.547.000	10/17/2019	12/15/2019			100.00
++		mbangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek-Kecamatan Kertek		955,000,000.00	955,000,000	955,000,000				5.5,5.7,000			878547000	91.99	
$\vdash$	Bia	aya Umum	L	45,000,000.00	45,000,000	45,000,000							38485000	85.52	
			- ⊢										*********		***
C 1		ogram Pembangunan Jalan dan Jembatan rencanaan Pembangunan ialan	BM		109,294,164,000	115,539,864,000							106,928,815,698 99,379,000	92.55 66.25	93.80 66.18
1		ED Jalan Alternatif Linokar Timur Kel. Garung	BM BM	97.850.000.00	97.850.000		CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	8/23/2019	050/1445/2019	97.229.000	8/23/2019	8/23/2019	99,379,000	99.37	100.00
++		rencanaan Peningkatan Jalan Gondang Kuripan	BM	97,000,000.00	67,050,000	50.000.000	TIDAK DI KERJAKAN	0/23/2019	030/1445/2019	87,229,000	0/23/2019	0/23/2019	97229000	o9.37	100.00
++		ava Umum		2.150.000.00	2.150.000	2.150.000	TID III DI IILIWII III						2.150.000	100.00	
2		mbangunan Jembatan	вм	2,130,000.00	8.800,000,000	8.800.000.000							8,687,722,000	98.72	100.00
1		mbanguna Jembatan Serayu-Sitiharjo	BM	5.398.000.000.00	5.398.000.000		CV WARNA INDAH	8/13/2019	050/1209/BM.PUPR/PPKOM/2019	5.216.125.000	8/13/2019	12/10/2019	5387237000	99.80	100.00
$\Box$		nderan Sayap dan Bronjong pengaman Tiang/Pondasi Jembatan		200.000.000.00	200.000,000	200.000.000				5,210,120,000			0007207000	25.00	100.00
	Sur	ngai Bogowonto diruas jalan No.174 (sirukem - Beran)	ВМ	. , , ,	,		CV. GEMA CANDI	11-Nov-19	050/2688/BM.PUPR/PPKOM/2019	197,035,000	11-Nov-19	11 des 2019	197035000	98.52	
	3 Per	mbangunan Jembatan Selomanik	BM		3.000.000.000	3.000.000.000	CV BINA KARSA UTAMA	8/12/2019	050/1175/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,968,050,000	8/12/2019	12/9/2019	2968050000	98.94	100.00
		aya Umum		102,000,000.00	202,000,000	202,000,000							135400000	67.03	
3	Per	ningkatan Jalan (DAK Reguler)	BM		23,537,616,000	23,537,616,000							23,100,941,267	98.14	100.00
		ningkatan Jalan Ropoh - Banyumudal	BM	4,500,000,000.00	4,500,000,000			6/16/2019	050/713/BM.PUPR/PPKOM/2019	4,448,605,000	6/16/2019	11/12/2019	4448605000	98.86	100.00
		ningkatan Jalan Ngalian - Kalidadap	BM	10,450,000,000.00	10,450,000,000			6/18/2019	050/749/BM.PUPR/PPKOM/2019	10,284,285,000	6/18/2019	12/14/2019	10284285000	98.41	100.00
		ningkatan Jalan Wadaslintang - Lancar	BM	8,087,616,000.00	8,087,616,000	8,087,616,000	CV.BRILLIANT	6/17/2019	050/719/BM.PUPR/PPKOM/2019	8,015,723,000	6/17/2019	12/13/2019	8015723000	99.11	100.00
	Bia	aya Umum	BM	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000							352328267	70.47	

							_							
NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN	I (Pn)	PERUBAHAN	REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK		A WAKTU	REALISASI KEUANO		REALISASI FISIK
140	OLINO I EREROPAN		ANGGARAN	· ( ' ' ' '	ANGGARAN (Rp)	142101197119		TODAY NORTHWA	THE STRONG TON	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
1	2					5		6	7	8	9	10	11	12
4	Peningkatan Jalan (DAK Penugasan)	BM BM	E 000 000 000 00	12,818,748,000	12,818,748,000	0.05(4) 0.0(0) 0.50(40)	B14000040	050 015 011 0100 0010110010		211020010	10/10/0010	12,281,593,956	95.81	100.00 100.00
	1 Peningkatan Jalan Rake Panangkaran	BM BM	5,000,000,000.00	5,000,000,000		CV.REKAN RUKUN BERKARYA CV.BAHANA KARYA UTAMA	7/16/2019 6/16/2019	050/715/BM.PUPR/PPKOM/2019 050/717/BM.PUPR/PPKOM/2019	4,849,279,000 7,200,000,000	7/16/2019 6/16/2019	12/12/2019	4849279000	96.99	100.00
$\rightarrow$	2 Peningkatan Jalan Keseneng - Candiyasan	BM	7,318,748,000.00 500,000,000.00	7,318,748,000 500.000.000	7,318,748,000 500,000,000	CV.BARIANA KARTA UTAMA	0/10/2019	030/717/BM:P0PR/PPROM/2019	7,200,000,000	6/16/2019	12/12/2019	7200000000 232314956	98.38 46.46	100.00
5	Biaya Umum Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Kebina Margaan	BM BM	500,000,000.00	200,000,000	200,000,000							195,479,000	97.74	100.00
1	1 Perencanaan Jalan Bhayangkara, Jalan Setjonegoro, Jalan	- t	48,900,000.00	48.900.000	48,900,000							193,473,000	31.14	100.00
	Soerjohadikoesoemo, Jalan R. Singgih Hadipoero	BM	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	5/22/2019	050/479/2019	48,312,000	5/22/2019	8/19/2019	48312000	98.80	100.00
-	2 Perencanaan Ruas Jalan Tiogo - Welahan	вм	48.900.000.00	48.900.000	48.900.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	5/22/2019	050/476/2019	48.323.000	5/22/2019	8/19/2019	48323000	98.82	100.00
	3 Perencanaan Ruas Jalan Kalikajar - Perboto	BM	48,900,000,00	48,900,000	48.900.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	5/22/2019	050/473/2019	48.411.000	5/22/2019	8/19/2019	48411000	99.00	100.00
	4 Hatta	BM	48,900,000.00	48,900,000	48,900,000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	5/22/2019	050/470/2019	484,332,000	5/22/2019	8/19/2019	48433000	99.04	100.00
	Biaya Umum	İ	4,400,000.00	4,400,000	4,400,000							2000000	45.45	
6	Penataan Pedestrian Jalan	BM			150,000,000							-		-
	1 Penataan Trotoar dan Terminal Pasar Gondang	BM	500,000,000.00		-	TIDAK DI KERJAKAN								
	2 Penataan Pedesterian Pendopo	BM		-	150,000,000	TIDAK DI KERJAKAN								
7	Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)	BM		34,200,000,000	34,200,000,000							33,604,584,856	98.26	100.00
	Peningkatan Jalan Pacarmulyo - Gondang Kec. Leksono Kab.     Wonosobo ( No. Ruas 247 )	BM		1,500,000,000	1,500,000,000	CV TONGGAK AMPUH	8/9/2019	050/1144/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,485,053,000	8/9/2019	12/6/2019	1485053000	99.00	100.00
	2 Peningkatan Jalan Mojosari - Gondang Kec. Mojotengah Kabupaten	вм		1,500,000,000	1,500,000,000	CV DIENG PERKASA	01/08/2019	050/971/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,490,045,800	8/1/2019	28/11/2019			100.00
$\perp \perp \perp$	Wonosobo ( No. Ruas 144 )	541				OF BILLIOT LITTION	0.700/2019	COURT II DING OF ROTE ROWIZOTS	1,430,040,000	G2019	20.1.72018	1490045800	99.34	
	3 Peningkatan Jalan dan Senderan Binangun Damarkasian Kec. Kertek			1,500,000,000	1,500,000,000									100.00
	Kab. Wonosobo ( Ruas Wringianom - Damarkasian NO. Ruas 60 )	BM				CV. TONGGAK AMPUH	9/3/2019	050/1692/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,476,133,000	9/3/2019	12/16/2019			
$\perp$		1										1476133000	98.41	
	4 Peningkatan Jalan Deles - Petir Kec. Mojotengah ( No. Ruas 123 ) Kab. Wonosobo	BM		1,500,000,000	1,500,000,000	CV DIENG PERKASA	8/14/2019	050/1234/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,484,674,000	8/14/2019	12/11/2019			100.00
$\vdash$		-										1484674000	98.98	100.00
	5 Peningkatan Jalan Depok - Mergolangu Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo (Ruas 225)	BM		1,500,000,000	1,500,000,000	CV HIDAYAH	8/9/2019	050/1150/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,484,590,000	8/9/2019	12/14/2019	44045	00.0-	100.00
+++	6(Peningkatan Jalan dan Senderan Ruas Windusari - Medolo ( No. Ruas	}		2,500,000,000	2,500,000,000		-					1484590000	98.97	100.00
$\perp$	44 ) Kab. Wonosobo	BM		2,300,000,000	2,300,000,000	CV. DIENG ARTHA MAS	9/9/2019	050/1810/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,479,379,000	9/9/2019	12/7/2019	2479379000	99.18	100.00
++	7 Peningkatan Jalan Lurah Sudarto ( No. Ruas 34 ) Kab. Wonosobo	вм		2.500.000.000	2 500 000 000	CV. DIENG ARTHA MAS	9/27/2019	050/2266/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,478,211,000	9/27/2019	12/25/2019	2479379000	99.18	100.00
++	8 Peningkatan Jalan Selokromo Krasak Kec. Leksono Kab. Wonosobo	- t		1,500,000,000	1,500,000,000							2470211000	00.13	100.00
	( Ruas 263 )	BM		1,000,000,000	1,000,000,000	CV SAKA MANUNGGAL	8/9/2019	050/1152/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,477,565,000	8/9/2019	12/14/2019	1477565000	98.50	.00.00
$\vdash$	9Peningkatan Jalan Sempol-Wonokerto (232) Kab. Wonosobo	вм		1.000.000.000	1.000.000.000	CV CEMPAKA CIPTA PRATAMA	8/9/2019	050/1146/BM.PUPR/PPKOM/2019	984.155.000	8/9/2019	12/6/2019	984155000	98.42	100.00
	10 Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Kepil - Kalibawang Kab.	h		500,000,000	500,000,000							2200000		100.00
	Wonosobo ( No. Ruas 171 )	BM				CV BHATARA KARYA	8/13/2019	050/1213/BM.PUPR/PPKOM/2019	491,924,000	8/13/2019	12/10/2019	491924000	98.38	
	11 Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Pacarmulyo Limbangan	BM		1,000,000,000	1,000,000,000	CV. LINTANG ABADI	8/15/2019	OFOMOGA DIA DUDDI DDI DDI COMIZOAO	000 470 000	0/45/0040	40/40/0040			100.00
	Kec.Leksono Kab. Wonosobo ( No. Ruas 256 )	DWI				CV. LINTAING ADADI	ar 15/2019	050/1264/BM.PUPR/PPKOM/2019	923,478,000	8/15/2019	12/12/2019	923478000	92.35	
	12 Peningkatan Ruas Jalan Mendolo - Ngaglik ( No. Ruas 49 ) Kabupaten	вм		500,000,000	500,000,000	CV PRAKARSA	8/13/2019	050/1215/BM.PUPR/PPKOM/2019	491,577,000	8/13/2019	12/10/2019			100.00
	Wonosobo	DWI				CV FINANNION	ur 13/20 19	030/12 13/BW.F 0PR/PPROW/2019	491,577,000	0/13/2019	12/10/2019	491577000	98.32	
	13 Peningkatan Ruas Jalan Dempel - Mergolangu kab. Wonosobo ( No.	BM		500,000,000	500,000,000	CV SURYA ALAM	8/12/2019	050/1179/BM.PUPR/PPKOM/2019	474,220,000	8/12/2019	11/9/2018			100.00
$\perp \perp \perp$	Ruas 227 )											474220000	94.84	
	14 Peningkatan Jalan Rimpak Tegalgot Ruas 136	BM		4,000,000,000		CV. VISARA PERKASA	9/3/2019	050/1690/BM.PUPR/PPKOM/2019	3,936,571,000	9/3/2019	12/21/2019	3936571000	98.41	100.00
	15 Peningkatan jalan Sumbersari Binangun Watumalang Ruas 273	BM		2,000,000,000		CV BINA SEJAHTERA	8/1/2019	050/973/BM.PUPR/PPKOM/2019	1,988,596,400	8/1/2019	11/28/2019	1988596400	99.43	100.00
	16 Peningkatan jalan Kertek - Selomerto (Ruas 58)	BM		2,500,000,000		CV. KARYA MUDA	7/26/2019	050/888/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,490,797,000	7/26/2019	11/22/2019	2490797000	99.63	100.00
$\vdash$	17 Peningkatan Jalan Trimulyo - Lancar ( Ruas 210 )	BM		2,500,000,000		CV CEMPAKA CIPTA PRATAMA	8/28/2019	050/1564/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,471,000,000	8/28/2019	12/25/2019	2471000000	98.84	100.00
	18 Peningkatan jalan Candiyasan - Keseneng Kec. Kertek / Mojotengah Kab. Wonosobo ( No. Ruas 118 )	BM		3,000,000,000	3,000,000,000	CV BINA KARSA UTAMA	8/12/2019	050/1209/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,959,281,000	8/12/2019	12/9/2019	ll		100.00
$\vdash$	19 Peningkatan Jalan Wilayu - Sumberwulan Kec. Selomerto Kab.	-		500,000,000	500,000,000		-					2959281000	98.64	100.00
1 1 1	Wonosobo ( Ruas 83 )	BM		300,000,000	300,000,000	CV ALBA MAS	8/13/2019	050/1217/BM.PUPR/PPKOM/2019	492,393,000	8/13/2019	12/10/2019	492393000	98.48	100.00
++	20 Pembangunan Jembatan Kalimati Maduliyo Ruas Sayangan-Plobangan	+		500,000,000	500,000,000		<del></del>			l		492393000	30.48	100.00
	Kab. Wonosobo ( No. Ruas 62 )	BM		300,000,000	300,000,000	CV DUTA KARYA GROUP	8/12/2019	050/1181/BM.PUPR/PPKOM/2019	491,626,000	8/12/2019	12/9/2019	491626000	98.33	100.00
++	21 Penggantian Jembatan Sirihan Ruas jalan Jogoyitnan - Karangtengah	ŀ		1,000,000,000	1,000,000,000		<del>                                     </del>			l		451020000	80.33	100.00
	( No Ruas 54 Kab. Wonosobo )	BM		1,000,000,000	1,000,000,000	CV DUTA KARYA GROUP	8/13/2019	050/1211/BM.PUPR/PPKOM/2019	982,367,000	8/13/2019	12/25/2019	982367000	98.24	.50.00
	Biaya Umum	ŀ		700,000,000	700,000,000		1			i	i	570948656	81.56	
8	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah I	UPTD 1		6,888,250,000	6,368,500,000		1					5,042,581,682	79.18	77.84
	1 Pembangunan Aspal dan Drainase Jalan Ruas Tegalsari Kebrengan	UPTD 1	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN				i		.,. ,,,		1.5.1
	Kec. Garung	1 0140				IIDAK DI KEKJAKAN								
		•												

_	NC.	principalities i		Allocatives	PERUBAHAN		1	TOLAIO VOLTO	NIII AZ VONCET ::	JANGK	A WAKTU	REALISASI KEUAN	IGAN T	REALISASI FISIK
E	NO 1	JENIS PEKERJAAN 2		ANGGARAN ( Rp )	ANGGARAN (Rp)	REKANAN 5		TGL/NO KONTRAK 6	NILAI KONTRAK	MULAI 8		Jumlah (Rp)	% 11	% 12
Ħ	- 1	Peningkatan Jalan Dusun Banaran Desa Kayugiyang Kec. Garung Peningkatan Jalan Siwuran Menuju Desa Kuripan Kec. Garung Lanjutan Pembangunan Betonisasi Dusun Bakalan Desa Siwuran Kec.	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000 72,500,000.00 72,500,000		TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN								100.00
H		Lanjutan Pembangunan Betonisasi Dusun Bakaian Desa Siwuran Kec. Garung Pembangunan Betonisasi Dusun Kadangan Desa Tegalsari Kec. Garung	UPTD 1 UPTD 1	97,000,000.00 97,000,000		CV. WIRA CARTI	25-Sep-19 31 okt 2019	050/04099.1/2019 050/04779.1/2019	71,838,758 95,766,000	25-Sep-19 31 okt 2019	9-Nov-19 15 des 2019	71838758	99.09	100.00
Н	-	Pavingisasi Trotoar Dusun Mayasari Desa Siwuran Kec. Garung	UPTD 1	145,500,000.00 145,500,000	-	TIDAK DI KERJAKAN	J 1 UKL 2019	050104779.1/2019		31 UKL 2019	15 des 2019	95766000	98.73	
H		Lanjutan Pembangunan Betonisasi Desa Gemblengan Kec. Garung  Pembangunan Rabat Beton Kalilang, Kayugiyang Kec. Garung	UPTD 1 UPTD 1	97,000,000.00 97,000,000 97,000,000.00 97,000,000	97,000,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	12-Aug-19	050/03333/2019	97,000,000	12-Aug-19	26-Sep-19	95997000	98.97	100.00
	9	Pengaspalan Pasar Sayur Siwuran Dusun Mayasari Desa Siwuran Kec. Garung	UPTD 1	72,500,000.00 72,500,000	72,500,000	CV. TITIS TEMATA	16-Sep-19	050/03927.1/2019	72,500,000	16-Sep-19	31 okt 2019	71866000		100.00
Ħ	11	Peningkatan jalan Larangan Kec. Garung Pengaspalan Jalan Rowojali - Surengede Kejajar Pembangungan jalan Pahat Baton Gurungalang - Buntu Kejajar	UPTD 1 UPTD 1	97,000,000.00 97,000,000 92,500,000.00 92,500,000 388,000,000.00 388,000,000	92,500,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. TITIS TEMATA CV. CIPTA ABADI NUSANTARA	20-Sep-19	050/04034/2019 050/04467/DPLIPR		20-Sep-19	3-Nov-19 20-Nov-19	193151660	208.81	100.00
Ħ	13	Pembangunan jalan Rabat Beton Gunungalang - Buntu Kejajar Pengaspalan Jalan Mojosari Mojotengah - Watumalang Pengaspalan Jalan Wonokromo - Jambu Mojotengah	UPTD 1 UPTD 1 UPTD 1	388,000,000.00 388,000,000 189,000,000.00 189,000,000 194,000,000.00 194,000,000	189,000,000	CV. CIPTA ABADI NUSANTARA CV. BUMI ARTA SEJAHTERA TIDAK DI KERJAKAN	15-Oct-19 19-Sep-19	050/04467/DPUPR 050/04019/2019		15-Oct-19 19-Sep-19	29-Nov-19 3 des 2019	384224000 192969000	99.03 102.10	100.00 100.00
Ħ	15	Peningkatan Jalan Sojopuro - Candirejo Mojotengah Aspal Jalan Desa Wonokromo - Jambu Kec. Mojotengah	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN			194,000,000					
Н	17	Peningkatan Jalan Desa Sojopuro Desa Candirejo Kec. Mojotengah	UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000		CV. TONGGAK AMPUK	25-Sep-19	050/04119/2019	194,000,000	25-Sep-19	9-Nov-19	193035489	99.50	100.00
H		Mojotengah Pembangungan Saluran dan Trotoar Jalan Munggang Kel. Kalibeber	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,00		TIDAK DI KERJAKAN  CV. PUTRI PERMATA SARI	19-Sep-19	050/04006/2019	194,000,000	19-Sep-19	18-Nov-19			100.00
H	20	Kec. Mojotengah Peningkatan Aspal Petir - Ndeles di Gunturmadu Kec. Mojotengah	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000	194,000,000		19-Sep-19	050/04006/2019 050/04001/DPU-PR/2019	194,000,000	19-Sep-19	18-Nov-19 3 des 2019	191853469	98.89	100.00
Ħ		Betonisasi Jalan Petir Menuju Mojosari Kec. Mojotengah Pembangunan Senderan dan Rolak Jalan Wanayasa menuju sukerejo	UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000		CV. SEKAR ARUM	19-Sep-19	050/04003/DPU-PR/2019	191,977,624	19-Sep-19	3 des 2019	193098682 191977624	99.54 98.96	100.00 100.00
Н	23	Mojotengah Pembangunan Jembatan Kalibanteng Menjer Kec. Garung	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000	194,000,000	CV. AMANDA JATA	8-Aug-19	050/03294/2019	194,000,000	8-Aug-19	22 okt 2019	193073000	99.52	
Ц	24	Pembangunan Drainase Jalan Lingkar RT 02/RW 08 Dusun Manggisan Lama Kel. Mudal Kec. Mojotengah Senderan Jalan Kalibeber - Depok di Serang Dero Ngisor Kec.	UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.0	200,000,000	CV. DWI PUTRA	4-Nov-19	050/04834.1/2019	192,574,000	4-Nov-19	14 des 2019	192574000	98.00	100.00
$\vdash$		Mojotengah Aspal Jalan Desa Kalilawang menuju Topengan Desa Sitiharjo Kec	UPTD 1	-	200,000,000	TIDAK DI KERJAKAN	48.11	OFFICE PROPERTY AND A 1	*****	45.51	05.1 57.1		-	100.00
$\exists$	27	Garung Trotoar Desa Kreo - Serang Kecamatan Kejajar	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00	150,000,000	TIDAK DI KERJAKAN	15-Nov-19	050/05060/DPUPR/UPT Wil.l/2019	192,233,000	15-Nov-19	25 des 2019	192233000	99.00	
$\sqcup$		Senderan Jalan Bumiroso Menuju Sukereno di Kemejing, Larangan Mojotengah Aspal Jalan Mlandi ke Dadapan Kecamatan Garung	UPTD 1 UPTD 1	185,800,000.00 185,800,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00		CV. CEMPAKA CIPTA PRATAMA CV. BERKAH SARI	15-Nov-19 15-Nov-19	050/05036.1/DPUPR/UPT Wil.i/2019 050/05054/DPUPR/UPT Wil.i/2019	134,099,000 192,656,000	15-Nov-19 15-Nov-19	25 des 2019 25 des 2019	134099000 192656000	99.00 99.00	100.00
	30	Pelebaran Gapura dan Perbaikan Jalan Pertigaan Tol-Desa Maron Kelurahan Garung Kecamatan Garung	UPTD 1	97,000,000.00 97,000,000.00	100,000,000	CV. PUTRA PELANGI	2-Dec-19	050/05342/2019	96,275,000	2-Dec-19	27 des 2019	96275000	99.00	100.00
Ħ	32	Pembangunan Aspal Sendangsari Kecamatan Garung Peningkatan jalan kalibeber krinjing kecamatan Mojotengah Sebah Groposorong dan draipase Rusa jalan Raka Garung (No Rusa	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00 169,750,000.00 169,750,000.00	175,000,000	CV. DUTA KENCANA CV. CAHAYA AGUNG	15-Nov-19 15-Nov-19	050/05044.3/XI/2019 050/05050.2/2019	192,553,000 168,336,000	15-Nov-19 15-Nov-19	25 des 2019 25 des 2019	192553000 168336000	99.00 99.00	100.00 100.00
Н		Rehab Gorong-gorong dan drainase Ruas jalan Rake Garung (No Ruas 89) di Desa Tlogo Kecamatan Garung Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kejajar - Serang (No Ruas 106)	UPTD 1 UPTD 1	155,200,000.00 155,200,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	160,000,000	CV. ASA CV. DONI WIJAYA PRATAMA	15-Nov-19 15-Nov-19	050/05048/DPUPR/UPT Wil.i/2019 050/05046/DPUPR/UPT Wil.i/2019	154,170,000 192,528,000	15-Nov-19 15-Nov-19	25 des 2019 25 des 2019	154170000 192528000	99.00 96.26	100.00
Ħ	36	Aspal jalan lingkar Pasar Kecamatan Kejajar Peningkatan Jalan Keseneng-Candirejo Kec. Mojotengah	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	200,000,000	CV. ZIFARA KARYA CV. JAGAD SATRIA	15-Nov-19 4-Nov-19	050/05056.1/DPUPR/UPT Wil.i/2019 050/04818/2019		15-Nov-19	25 des 2019 14 des 2019	192326000 192866000 192306000	99.00 99.00	100.00 100.00
П	37	Pembangunan Senderan Jalan Krasak menuju Mudal di Krasak Kecamatan Mojotengah	UPTD 1	97,000,000.00 97,000,000.00	100,000,000		15-Nov-19	050/05044.1/2019	95,935,000	15-Nov-19	25 des 2019	95935000	99.00	100.00
H	38	Peningkatan Jalan Slukatan-Kalibeber Kec. Mojotengah Pembangunan Senderan Jalan Kalilang-Bulu di Kalilang Kec. Garung	UPTD 1 UPTD 1	-	150,000,000	TIDAK DI KERJAKAN								
H	41	Pembangunan Trotoar Jalan rejosari - Tambi RT 04/05 RW 1/2 Peningkatan jalan bulu-kayugiyang Kecamatan Garung	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	200,000,000	CV. TITIS TEMATA CV. GERAK MAJU	15-Nov-19 15-Nov-19	050/05048.1/DPUPR/UPT Wil.l/2019 050/05050/DPUPR/UPT Wil.l/2019	192,326,000	15-Nov-19	25 des 2019	192710000 192326000	98.00	100.00 100.00
H	42	Penataan lingkungan Dusun Boralan Kelurahan Garung Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Buntu - Gunungmalang Kec. Kejajar	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00	200,000,000	CV. AMANDA JAYA TIDAK DI KERJAKAN	15-Nov-19	050/05032/2019	192,703,000	15-Nov-19	25 des 2019	192703000	99.00	100.00
Ħ		Senderan jalan Tlogo - Jengkol di Desa Tlogo Kec. garung Biaya Umum	UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00 179,500,000	133,000,000	CV. JAGAD SATRIA	4-Nov-19	050/04821/2019	194,000,000.00	4-Nov-19	14 des 2019	192191000 207270000		100.00
H	9	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Betonisasi Jalan Desa Purbosono Menuju Desa Candiyasan Kec. Kertek	UPTD 2 UPTD 2	4,494,000,000 145,500,000.00 145,500,000	7,798,500,000							5,968,749,136		81.23
Ħ		Senderan Jalan Candimulyo - Kapencar Rehab Asoal Ds. Sindupaten	UPTD 2 UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000 194,000,000		TIDAK DI KERJAKAN CV.JAGAD SATRIA	18-Sep-19	050/040/2019	404 005 000	18-Sep-19	16-Nov-19	191.905.630	98.92	100.00
Ħ		Paving Jalan Lingkungan Gletosari Pengaspalan Jalan ke Puskesman II Reco	UPTD 2 UPTD 2 UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000 145,500,000.00 145,500,000	-	CV.JAGAD SATRIA TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN	10-Sep-19	U5U/U4U/2U19	191,905,000	10-Sep-19	10-NOV-19		98.92	
П	•	Aspal Jalan Cendono Desa Adiwarno ke Dusun Pengempon Desa Surengede Kec. Kertek	UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000	194,000,000	CV.CONTRAST BERKARYA	18-Sep-19	050/144/DPUPR UPT Wil. II/2019	193,404,718	18-Sep-19	18-Nov-19	193,405,718	99.69	100.00
	8	Senderan Sikramat Pagerejo Senderan Kaliangkrung Tlogomulyo Pagerejo	UPTD 2 UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN								
H		Senderan Jalan Senden Tiogodalem Purwojati Lanjutan Aspal Kalicecep Desa Bejiarum Menuju Ngadikusuman Kec. Kertek	UPTD 2 UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000	194,000,000	TIDAK DI KERJAKAN CV.DWI PUTRA	5-Sep-19	050/066/DPUPR UPT Wil. II/2019	192,412,000	5-Sep-19	10/17/2019	192,412,000	99.18	100.00
H		Lanjutan Aspal Bejiarum - Sringin Kec. Kertek Aspal jalan Dusun Butuh Desa Ngadikusuman Ruas Jalan	UPTD 2 UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000		CV. SEKAR ARUM CV. DIENG PERKASA	5-Sep-19 5-Sep-19	050/070/DPUPR UPT Wil. II/2019 050/062/DPUPR UPT Wil. II/2019	192,399,000 192,445,000	5-Sep-19 5-Sep-19	10/18/2019	192,399,000 192,445,000	99.17	100.00 100.00
H	13	Ngadikusuman - Tlogodalem Aspal jalan Kabupaten di Dusun Cangkringan - Kaseman, Pagerejo Kec. Kertek	UPTD 2	194,000,000.00	194,000,000		26-Sep-19	050/090/DPUPR UPT Wil. II/2019	193,255,000	26-Sep-19	10/25/2019	191,255,000	99.20 98.59	100.00
П		Pembangunan Jalan Kabupaten Di Dusun Getas, Damarkasihan Kec. Kertek	UPTD 2	145,500,000.00 145,500,000	-	TIDAK DI KERJAKAN							55.55	
П		Aspal Jalan Kabupaten di Dusun Kemiri, Wringianom - Brokoh, Pancurwening Kec. Kertek	UPTD 2	145,500,000.00 145,500,000	145,500,000	CV.MAHARDHIKA	11/11/2019	050/004926/2019	144,560,000	11/11/2019	12/13/2019			100.00
Н		Betonisasi Dusun Kaliunjar Desa Tumenggungan - Dusun Banjaran Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Aspal Jalan Kyai Wulung Desa Wulungsari Kec. Selomerto - Wonosobo	UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000 194,000,000.00 194,000,000	194,000,000	TIDAK DI KERJAKAN	40.000	0500.1010.0		40/200	40/21/21	192,598,233		100.00
H		Pembangunan Drainase Jalan di Karangwuni Ruas Jalan Plobangan -	UPTD 2 UPTD 2	97,000,000.00 97,000,000		CV.KENARI MAS	9/5/2019	050/04218/2019 050/090/DPUPR UPT Wil. II/2019	192,589,233 96,562,000	10/1/2019	10/24/2019	96,562,000	99.28	100.00
H	19	Sayangan Kec. Selomerto Aspal Jalan Kabupaten Ruas Bojasari Kec. Kertek Menuju Adiwarno Kec. Selomerto	UPTD 2	194,000,000.00		TIDAK DI KERJAKAN			23,302,000				99.55	
Ħ		Pembangunan Aspal jalan Sumberwulan Menuju Wulungsari Kec. Selomerto	UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000		CV.GUNUNG JATI	11/15/2019	050/05048.2/DPUPR/UPT WIL.II/2019	192,429,000	11/15/2019	12/5/2019			100.00
П		Pembangunan Aspal Jalan Tembus Bumitirto Menuju Simbarejo Kec. Selomerto	UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000		CV. GUNUNG JATI	8/29/2019	050/058/2019	193,293,000	8/29/2019	9/27/2019	193,293,000	99.64	100.00
$\sqcup$	23	Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Jalan Sariyoso - Tiogosari  Pembangunan Aspal jalan Dusun Pagerotan Desa Pagerejo Menuju	UPTD 2	194,000,000.00 194,000,000 145,500,000.00 188,180,00		TIDAK DI KERJAKAN						187.489.305		100.00
$\mathbb{H}$		Dalangan Desa Purwojati Kec. Kertek Lanjutan Pembangunan Jembatan Kali Julek Kel Kadipaten - Adiwarno	UPTD 2 UPTD 2	145,500,000		CV. ZIPUTRA JAYA	14-okt-2019 29-agt-2019	050/04431/DPUPR UPT Wil. II/2019 050/051/2019	187,489,305 144,481,000	14-okt-2019 29-agt-2019	11/11/2019	144,442,000	96.64	100.00
H		Kec. Selomerlo  Pembangunan rabat beton dan senderan jalan sariyoso-Tlogojati	UPTD 2	-	194,000,000	CV.WAITTO KARTA AGOING	20 agr-2019	550/05/12/19	199,401,000	20 agr-2019	10/11/2019		99.27	
Ħ		Senderan dan drainase Jalan Binangun - Kalilunjar Peningkatan Jalan Ruas Jalan Semayu - Bumitirto	UPTD 2 UPTD 2	-	194,000,000	CV.RIMAY KARYA UTAMA CV. MATA ELANG	11/15/2019	050/0558/DPUPR/UPT.WIL.II/2019 050/05042/DPUPR UPT WII II/2019	191,611,000 191,795,000	11/15/2019	12/11/2019	191,611,000 191,795,000	98.77 98.86	100.00 100.00
Ħ	28	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Cendono - Adiwarno Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bojasari - Purwojati	UPTD 2 UPTD 2	-	194,000,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. MATA FI ANG	11/15/2019	050/05044/DPUPR UPT Wil II/2019	191,935,000	11/15/2019	12/24/2019	191,611,000	98.77	100.00
$\sqcup$		Peningkatan Jalan Lingkungan RW 5 Kelurahan Bumireso Kec. Wonosobo Rehabilitasi Aspal Jalan Sidojoyo Bangsri (Ruas No. 38)	UPTD 2 UPTD 2	-		CV. GERAK MAJU	11/15/2019	050/05058.1/DPUPR UPT Wil II/2019 050/05033.1/DPUPR.WIL. II/2019	144,442,000 153.691.000	11/15/2019	12/20/2019	144,442,000 153,691,000	96.29 96.06	100.00
	32	Pembangunan Senderan RT 03/RW 01 Belakang Ponpes Al Hasani Kalianget Kec. Wonosobo	UPTD 2	-	150,000,000	CV.DIENG POWER	11/15/2019	050/05040.3/DPUPR.UPT WIL.II/2019		11/15/2019	12/5/2019	143,763,000	95.84	100.00
П		Pembangunan Aspal Jalan Sumberwulan Menuju Wilayu Kec. Selomerto	UPTD 2	-	200,000,000	CV:GONONG JATT	11/15/2019	050/05048.2/DPUPR.WIL.II/2019	192,429,000	11/15/2019	12/5/2019	192,429,000	96.21	100.00
H	35	Pembangunan Jalan Kabupaten di Damarkasihan Kecamatan Kertek  Aspal Jalan Lingkungan di Dusun Kemiri, Wringinanom - Brokoh,	UPTD 2	-	150,000,000	CV. MAHARDIKA	11/15/2019	050/05046/DPUPR UPT Wil II/2019	144,865,000		12/19/2019	144,645,000 144,560,000	96.43	100.00
Н	36	Pancurwening Kecamatan Kertek Aspal Jalan Pasar Sayur Wringinanom Kecamatan Kertek	UPTD 2 UPTD 2	-	150,000,000	CV.MAHARDHIKA CV.MAhardhika	11/11/2019	050/004926/2019 050/004934/2019	144,560,000 144,450,000	11/11/2019	12/17/2019	144,450,000	96.37 96.30	100.00
Ц		Pembangunan Jalan Tembus Candi - Wonokerso, Wonosari Kec. Wonosobo Aspal dan drainase RT 05 RW 01 Kelurahan Mlipak Kec. Wonosobo	UPTD 2	-	100,000,000	TIDAK DI KEKSAKAN						187,777,000		100.00
Н	39	Pembangunan Senderan Jalan Bomerto Menuju Rojoimo Kec.	UPTD 2	-	195,000,000	CV,BINA REKA MURNI	11/15/2019	050/05052.1/DPUPR/UPT WIL.II/2019	191,969,000		12/13/2019	187,777,000	96.30	100.00
Н		Wonosobo Pengaspalan Jalan Lingkungan Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek	UPTD 2 UPTD 2	-		CV.MUTIARA  CV.BINA REKA MURNI	11/11/2019	050/192/DPUPR WIL.II/2019 050/0451.1/2019	182,345,000 188,170,000	11/11/2019	12/20/2019	188,170,000	95.97	100.00
Ħ		Rehabilitasi Jalan Krasak - Winongsari Aspal Jalan Desa Bejiarum Desa - Desa Banjar Kecamatan Kertek	UPTD 2 UPTD 2	-	200,000,000	CV.PILAR MAS TIDAK DI KERJAKAN	11/11/2019	050/04957/2019	1	11/11/2019	12/13/2019	192,379,000	96.50 96.19	100.00
Ħ	43	Lajutan aspal banjarsari desa banjar menuju dusun kasihan desa damarkasihan kec. Kertek	UPTD 2	-	200,000,000	CV.DWI PUTRA	11/11/2019	050/04959/2019	192,442,000	11/11/2019	12/12/2019	192,442,000	96.22	100.00
П		Pembangunan Peningkatan Jalan Candi menuju Kaliputih Kecamatan Selomerto	UPTD 2			CV.GUNUNG JATI	11/11/2019	050/272/2019	144,517,000	11/11/2019	12/5/2019	144,517,000	96.34	100.00
Ц		Pemeliharaan Berkala Ruas jalan Binangun - Selomerto (No Ruas 59)  Pemeliharaan Berkala ruas jalan Sidojoyo - Bangsri (No ruas 38)	UPTD 2 UPTD 2	-	200,000,000	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN								
Ħ	47	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Mayor Moin ( No ruas 58 ) Betonisasi Jalan dari Cendono Adi Warno ke Maduliya Ngadimulyo	UPTD 2 UPTD 2	-	200,000,000	CV.KARYA SENTOSA	11/11/2019	050/04938.1/2019 050/04928/2019	192,449,000 95,995,000	11/11/2019	12/20/2019	192,449,000 95,955,000	96.22	100.00 100.00
H		Kecamatan Selmerto Betonisasi Jalan Antar Desa Karangrejo-Kaliputih Kecamatan Selomerto	UPTD 2	-	200,000,000	CV.CONTRAS BERKARYA	11/11/2019	050104920/2019	90,596,000	11/11/2019	12/0/2019		95.96	
Ħ		Danjutan betonisasi wonorejo-wonolelo kecamatan selomerto Pembangunan Senderan dan Drainase Sumberan Selatan	UPTD 2 UPTD 2	-		CV.DWI MANUNGGAL CV.SAKA MANUNGGAL	11/11/2019	050/04930/DPUPR UPT WIL.II/2019 050/049/55/2019		11/11/2019	12/19/2019	143,919,000 192,694,000	95.95 96.35	100.00 100.00
	52	Senderan Jalan tembus dari Kliwonan RT 2 RW 4 Ke Campursari Kertek	UPTD 2	=	150,000,000	TIDAK DI KERJAKAN	2018		102,004,000				-	
Ц		Pembangunan kanopi dan Rehab Drainase Sariagung, Jaraksari Kecamatan Wonosobo Peninokatan Jalan Kertek - Traion	UPTD 2 UPTD 2	-	75,000,000	CV. PEGASUS SUPERNOVA CV.TERATAI MAS	11/15/2019	050/05036/DPUPR UPT WII II/2019 050/05053.3/DPUPR/UPT WIL.II/2019	71,972,000	11/15/2019	12/19/2019	71,972,000 192,691,000	95.96 96.35	100.00
ш	54	p sampasan salan rener - Hajun	07102 [		200,000,000	- PARINIALIA I VOL	11/10/2019	LOSAROGOS SEDEUPROPT WIL.II/2019	1 192,591,000	11/10/2019	12/20/2019	192,691,000	20.35	100.00

N	0	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN	I(Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK		A WAKTU	REALISASI KEUAN	IGAN	REALISASI FISIK
H	55	2 Pavingisasi dan galian tanah Karangluhur RT 1 RW 3 Kel Kalianget Kec.	lines (		-	150,000,000	5 CV CAHAYA RIZKI	44/1000	6	7	MULAI 8	SELESAI 9	Jumlah (Rp) 10 144,260,000	11	% 12 100.00
$\mathbb{H}$	$\Box$	Wonosobo Biaya Umum	UPTD 2	177,500,000.00	183,320,000	135,500,000	CV. CAHAYA RIZKI	11/15/2019	050/05038.1/DPUPR UPT Wil II/2019	144,260,000	11/15/2019	12/12/2019	235,975,250	96.17 174.15	
1	1 1	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III Pembangunan Jalan Antar Desa Dusun Cumbring Desa Krasak Menuju Desa Lipursari Kec. Leksono	UPTD 3 UPTD 3	194,000,000.00	<b>4,860,000,000</b> 194,000,000	6,885,000,000	TIDAK DILASANAKAN						5,825,215,357	84.61	82.88
	2	Desa Lipursari Kec. Leksono Pembangunan Jalan Antar Desa dari Wonokerto ke Desa Jlamprang Kec. Leksono	UPTD 3	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	CV. MUTIARA	8-okt-2019	050/04344/2019	144,135,069.00	8-okt-2019	21 des 2019	144,135,069	99.06	100.00
		Pembangunan Jalan dan Senderan Saluran Irigasi Wangan Drewel Dusun Kwarasan Bojasari Desa Timbang Wilayah Kec. Leksono	UPTD 3	145,500,000.00	145,500,000	-	TIDAK DILASANAKAN						144,133,009	55.00	
$\mid + \mid$	4	Pelebaran Jalan dari Desa Sojokerto Menuju Desa Timbang Wilayah	UPTD 3	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	CV. SEKAR ARUM	9/16/2019	050/03941/2019	142,516,472	9/16/2019	29-Nov-19	142,516,472		100.00
$\mid + \mid$	5	Kec. Leksono Pembangunan Peningkatan Jalan Sempar - Besani Menuju Limbangan Kalimendong Kec. Leksono	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. BERKAHSARI	30-Sep-19	050/04198.1/2019	192,080,194		13 des 2019	192,080,194	97.95	100.00
#	6	Reinferidong Rec. Leksono Senderan Jalan Mboto - Selokromo Kec. Leksono Peningkatan Jalan Kalimendong - Tlogo Kec. Leksono	UPTD 3 UPTD 3	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000 194,000,000	CV. SAKA MANUNGGAL CV. MITRA USAHA MANDIRI	23-Sep-19 7-okt-2019	050/04021/2019 050/04021/2019	188,439,123.00 190,636,526.00	23-Sep-19	6 des 2019 20 des 2019	188,493,123 190,636,526	99.01 97.16 98.27	100.00 100.00
	8	Peningkatan dalah Kaminendong Progress. Leksono Rehab Jalah Antar Desa Gunung Tugel Ke Desa Kajeksan Kec. Sukoharjo	UPTD 3	145,500,000.00	145,500,000	-	TIDAK DILASANAKAN							55.21	
		Pembangunan Drainase Jalan Desa Sempol Menuju Desa Plodongan Kec. Sukoharjo	UPTD 3	145,500,000.00	145,500,000		CV. KELAPA MAS	7-okt-2019	050/04294.1/2019	141,310,878.00	7-okt-2019	20 des 2019	141,310,878	97.12	100.00
H	11	Aspal Jalan Gunung Tugel - Pulus Kec. Sukoharjo Aspal Jalan Sukoharjo - Gunung Tugel Kec. Sukoharjo	UPTD 3 UPTD 3	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000 194,000,000	CV. ZIPUTRA JAYA CV. KARYA EFEKTIF	14-okt-2019 20-Sep-19	050/04434/2019 050/04022/2019	192,185,103.00 192,434,638.00	20-Sep-19	27 des 2019 2 des 2019	192,185,103 192,434,638	99.06 99.19	100.00 100.00
H	13	Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Karanganyar - Plodongan (238) Peningkatan jalan Mergosari - Kupangan Kec. Sukoharjo Aspal jalan Plodongan - Gumiwang Kec. Sukoharjo	UPTD 3 UPTD 3 UPTD 3	145,500,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	145,500,000 194,000,000 194,000,000	194,000,000 194,000,000	BAGAMAYA CHAKTI CV. MULYA JAYA CV. MAJU JAYA	15 des 2019 2-okt-2019 23-Sep-19	050/05046.4/DPUPR/UPTWII.III/2019 050/04236/2019 050/04047/2019	172,679,000 193,157,023.00 192,807,145.00	15 des 2019 2-okt-2019 23-Sep-19	24 des 2019 15 des 2019 6 des 2019	172,679,000 193,157,023 192,807,145	99.57 99.39	100.00 100.00 100.00
	15	Senderan jalan Kuripan - Binangun di Dusun Bakalan Desa Lumajang Kec. Watumalang	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DILASANAKAN	20 Sep-18	000000707112010	102,007,140.00	20 Oep-18	0 000 20 19		69.39	
	16	Aspal Jalan Cepekan Desa Pasuruhan Menuju Desa Banyukembar	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. PUTRA BINANGUN	8 okt 2019	050/04331/2019	191,356,604	8 okt 2019	21 des 2019	191,356,604	98.64	100.00
Ш		Senderan Jalan Krinjing - Salam Desa Lumajang di Dusun Gumawang Desa Krinjing	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	******	TIDAK DILASANAKAN						400 0 000		
		Pembangunan Senderan Jalan dan Trotoar Desa Limbangan Petir Kec. Watumalang Aspal jalan Senderan Mbowongso Desa Limbangan Petir Kec.	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. BERKAH JAYA	30-Sep-19	050/04190/2019	189,347,780	30-Sep-19	13 des 2019	189,347,780	97.60	100.00
igapha	20	Aspai jalan Senderan Mbowongso Desa Limbangan Petir Kec. Watumalang Aspai Jalan Gumawang Kidul Menuju Banyukembar Kec. Watumalang	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	TIDAK DILASANAKAN	20.115	Orom to the control of	***	00 11.55	40 :	191,858,048		100.00
$\parallel + \parallel$	21	Pembangunan Senderan jalan dan Drainase Desa Krinjing Blok	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. LANGGENG KAHURIPAN  CV. BERKAH LESTARI	20-okt-2019 11-okt-2019	050/0461/2019	191.858.04 190,358,897.00	20-okt-2019 11-okt-2019	19 des 2019 24 des 2019	190,358,897	98.90	100.00
$\mid + \mid$		Gumawang Menuju Pagentan Kec. Watumalang Aspal jalan Cepean Desa Pasuruan Menuju Desa Banyukembar Kec.	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000	-	CV. BERKAH LESTARI TIDAK DILASANAKAN	11-0KI-2U19	05000440772019	190,000,097.00	11-0KI-2U19	24 des 2019		98.12	
	23	Watumalang Aspal Jalan Wonoroto - Klesem Atas Kec. Watumalang Senderan Pengaman Jalan Welahan - Binangun di Dusun Rejosari	UPTD 3	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000 194,000,000	CV: MULYA JAYA	7-okt-2019	050/04299.1/2019		7-okt-2019	20 des 2019	191,592,872 190,225,313	98.76	100.00 100.00
igapha	1 1	Senderan Pengaman Jaian welahan - Binangun di Dusun Rejosan Lumajang Kec. Watumalang Jembatan Penghubung Prumasan - kalibening Kec. Sukoharjo	UPTD 3 UPTD 3	104,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. MULYA JAYA CV. LINTANG ABADI	7-okt-2019 20-Sep-19	050/04296.1/2019 050/04151/2019	190,225,313 193,608,826.00	7-okt-2019 20-Sep-19	20 des 2019 10 des 2019	190,225,313	98.05 99.80	100.00
	26	Pelebaran Jembatan Sembir Ruas Jalan Wonokerto - Sukoharjo Kec. Sukoharjo	UPTD 3		97,000,000	97,000,000	CV. BERKAH JAYA	7-okt-2019	050/04302.1/2019	96,231,321.00	7-okt-2019	20 des 2019	96,231,321	99.21	100.00
Ħ	28	Pembangunan Ruas Jalan Leksono - Sawangan Senderan dan drainase Ruas Petir - Lumajang Kec. Watumalang	UPTD 3 UPTD 3			200,000,000	CV. SEKAR ARUM TIDAK DILASANAKAN	13-Nov-19	050/05005/DPUPR/UPTWIL.III/2019	191,429,000	13-Nov-19	22 des 2019	191,429,000	98.67	100.00
Ш		Aspal Jalan Kuripan Banyukembar Blok Klesem Bawah Kecamatan Watumalang Aspal Jalan dasa Wonokampir Manulu Desa Mutisari Kac Watumalang	UPTD 3		-	000 000 000	CV. BERKAH JAYA	15-Nov-19	050/05046.2/DPUPR/UPTWil.III/2019	195,500,000	15-Nov-19	24 des 2019	193,945,000 194,627,000	96.97	100.00
		Aspal jalan desa Wonokampir Menuju Desa Mutisari Kec. Watumalang Peningkatan Jalan Gunungtugel - Jebeng Plampitan di Sabrangan Kec.	UPTD 3		-	200,000,000	CV. BERKAH LESTARI	15-Nov-19	050/ 05044.2/2019	142,197,000	15-Nov-19	24-des-2019	194,627,000	97.31	100.00
$\mid \vdash \mid$	1 1	Sukoharjo Pembangunan Senderan Jalan Dusun Depok Desa Krinjing - Mojotengah	UPTD 3			150,000,000	CV. SEKAR ARUM TIDAK DILASANAKAN	13-Nov-19	050/05003/DPUPR/UPTWIL.III/2019	147,626,000	13-Nov-19	22 des 2019	,020,000	98.42	100.00
	33	Peningkatan Jalan Suruhan - Pagergunung (R. 275)	UPTD 3		-	175,000,000	CV. DONI WIJAYA KUSUMA	15-Nov-19	050/05060.1/2019	171,465,000	15-Nov-19	24-des-2019	171,465,000	97.98	100.00
	35	Aspal jalan Pasar Gondang - Pacarmulyo Kec. Watumalang Senderan Jalan kajeksan tlogo Kec. Sukoharjo Peningkatan Jalan Pasarlawas-Batas Kabupaten Banjamegara	UPTD 3 UPTD 3				CV. LINTANG ABADI CV. MUTIARA	15-Nov-19	050/05009/DPUPR/UPTWIL.III/2019 050/05038.2/2019	192,195,000	13-Nov-19 15-Nov-19	22 des 2019 24-des-2019	194,058,000 192,195,000 194,813,000	97.03 96.10	100.00 100.00 100.00
$\perp$		reministration value in a sanawas - batas Rabupaten Banjameyara (bengkok) Aspal Jalan Krasak - Durensawit Kec. Leksono	UPTD 3 UPTD 3			200,000,000	CV. SAKA MANUNGGAL CV. MULYA JAYA	15-Nov-19 13-Nov-19	050/05035.1/2019 050/05007/DPUPR/UPTWIL.III/2019	194,813,000 194,102,000	15-Nov-19 13-Nov-19	24-des-2019 22 des 2019	194,102,000	97.41 97.05	100.00
	38	Aspal Ruas Jalan Kuripan-Leksono di Dusun Kuripan Kecamatan Watumalang	UPTD 3			200,000,000	TIDAK DILASANAKAN			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					100.00
	39	Peningkatan Jalan Kuripan-Wonoroto menuju Dusun Lenggerang Desa Kuripan Kecamatan Watumalang	UPTD 3		-	200,000,000	TIDAK DILASANAKAN								
H	41	Senderan Jalan Besani-Limbangan Kec. Leksono Peningkatan Jalan Kuripan-Wonoroto menuju Dusun Lenggerang, Desa Kuripan, kecamatan Watumalang	UPTD 3 UPTD 3		-	200,000,000 200,000,000	TIDAK DILASANAKAN TIDAK DILASANAKAN								
	42	Kunpan, kecamaan watumaang Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Pacarmulyo - Kasiran Kecamatan Leksono	UPTD 3		-	200,000,000	CV. TONGGAK AMPUH	13-Nov-19	050/05001/DPUPR/UPTWIL.III/2019	192,319,000	13-Nov-19	22 des 2019	192,319,000	96.16	100.00
	43	Pembangunan Pengerasan Jalan Jambon Kelurahan Wonoroto Kecamatan watumalang	UPTD 3		-	200,000,000	CV. BERKAH LESTARI	15-Nov-19	050/05040.1 /2019	199,267,000	15-Nov-19	24-des-2019	194,423,000	97.21	100.00
		Peningkatan Jalan Lingkungan Mergowati - Wonoroto Kelurahan Wonoroto Kec Watumalang	UPTD 3		-	200,000,000	CV. BUMI MAS	15-Nov-19	050/05040.1/DPUPR/UPTWIL.III/2019	196,000,000	15-Nov-19	24 des 2019	193,744,000	96.87	100.00
1		Biaya Umum Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Perbaikan Pengaspalan dari Dusun Kouripan Kec. Kaliwiro Menuju Ke	UPTD 4	194,000,000.00	204,000,000 6,665,550,000 194,000,000	166,500,000 6,957,500,000 194,000,000							193,454,525 5,240,863,500	116.19 75.33	73.02
	2	Dusun Mirombo Desa Kalialang Kec. Kalibawang Aspal Jalan Kalikarung - Sapuran, Kec. Kalibawang	UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	.54,000,000	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS			194,000,000					
	3	Aspal Jalan Kalikarung - Jangkrikan, Kec. Kalibawang Aspal jalan Tempurejo - Kalibawang	UPTD 4 UPTD 4	145,500,000.00 145,500,000.00	145,500,000 145,500,000	145,500,000	CV. DUTA KENCANA CV. LAWANG EMAS	20-Sep-19 19-Aug-19	050/074/SP.2640220/2019 050/034/SP.2627220/2019	143,710,000 143,616,000	20-Sep-19 26-Aug-19	18-Nov-19 24-Oct-19	143,710,000 143,616,000	98.77 98.71	100.00 100.00
Ш		Betonisasi dan Drainase Dusun Gedongan Desa Tempurrejo Kec. Kalibawang Aspal Jalan Karangsambung Jawaran Menuju Tempurrejo Kalibawang	UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. DWI PUTRA	21-Aug-19	050/044/SP.2709220/2019	191,039,000		24-Oct-19	191,039,000	98.47	100.00
igapha		Aspai Jaian Karangsambung Jawaran menuju i empurrejo Kalibawang Aspal Jalan Lamuk - Pesodongan Desa Lamuk Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000		CV. JAGAD SATRIA CV. DUTA KARYA	30-Aug-19 16-Sep-19	050/053/SP.3080220/2019 050/057/SPK.2879220/2019	190,694,000 191,557,000	30-Aug-19 16-Sep-19	28-Oct-19 14-Nov-19	190,694,000	98.30 98.74	100.00
	8	Aspal Jalan Dusu Serang Desa Ngasinan Kec. Kaliwiro Aspal Jalan Pencil - Medono Desa Medono Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4	145,500,000.00 145,500,000.00	145,500,000 145,500,000	145,500,000 145,500,000	CV. BANGKIT KARYA LESTARI CV. TIRTA MULYO	20-Sep-19 3-Oct-19	050/073/SP.2713220/2019 050/080/SP.2880220/2019	144,172,000	20-Sep-19 3-Oct-19	18-Nov-19 30-Nov-19	144,172,000 143,672,000	99.09	100.00 100.00
Щ		Rehap Aspal Jalan Dempes Cungur Petruk Tanjunganom Kec. Kaliwiro	UPTD 4	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	CV. TIRTA MULYO	19-Sep-19	050/069/SP.3059220/2019	143,374,000		17-Nov-19	143,374,000	98.54	100.00
	1 1	Lanjutan Aspal Jalan Tanjunganom - Grugu Desa Grugu Kec. Kaliwiro  Aspal Jalan Lanjutan Wonoroto Desa Tracap Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	CV. DIENG PERKASA  CV. WAHYU KARYA AGUNG	16-Sep-19 21-Aug-19	050/059/SP.2714220/2019 050/040/SP.2635220/2019	143,633,000 143,584,000	16-Sep-19 26-Aug-19	14-Nov-19 24-Oct-19	143,633,000	98.72 98.68	100.00
Ħ	13	Aspal Jalan Bendungan - Medono Kec. Kaliwiro Aspal Jalan Kaliori Desa Pesodongan Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4	97,000,000.00 194,000,000.00	97,000,000 194,000,000	194,000,000	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS CV. DUTA KARYA	19-Aug-19	050/036/SPK.2620220/2019		19-Aug-19	17-Oct-19	191,266,000	98.59	100.00
	15	Aspal Jalan Desa Lamuk ke Batas Kabupaten Kebumen di Dusun Gintung Desa Pesodongan Kec. Kaliwiro	UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. DUTA KARYA	12-Aug-19	050/024/SPK.2569220/2019	191,611,000	12-Aug-19	10-Oct-19	191,611,000	98.77	100.00
H	17	Aspal Dusun Ladan Desa Pesodongan Kec. Kaliwiro Aspal Jalan Kayu Bima Desa Gambaran Batas kabupaten Banjarnegara Kec. Kaliwiro ( Lanjutan )	UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00 145,500,000.00	194,000,000 145,500,000	145,500,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. DUTA KARYA	12-Aug-19	050/022/SPK.2568220/2019	143,411,000	12-Aug-19	10-Oct-19	143,441,000	98.58	100.00
	18	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kalikowel Menuju Dsn. Kalipetung Kec. Kaliwiro	UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN							90.06	
	19	Pembangunan Senderan dari Dusun Kouripan Menuju Dsn. Temanggung Kec. Kaliwiro	UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN								
Ш	21	Senderan Dusun Sabrang Talang Desa Winongsari Kec. Kaliwiro Aspal Jalan Medono Menuju Bendungan Kaliwiro Betonisasi Jalan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000 194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS								
#	23	Betonisasi Jalan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro Aspal Jalan Dusun Kauman Desa Baendungan Kaliwiro Aspal Jalan Menuju Makam Selomanik Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00 194,000,000.00 145,500,000.00	194,000,000 194,000,000 145,500,000	-	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS								
	25	Senderan dan Betonisasi Jalan Menuju Kembang Langir RT. 01 RW. 09 Dusun Dadap Gede Kel. Wadaslintang	UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. SUKA ABADI	19-Sep-19	050/070/SP.3106220/2019	191,279,000	19-Sep-19	17-Nov-19	191,279,000	98.60	100.00
	1 1	Lanjutan Aspal Jalan Penerusan - Karang Gedang Desa Penerusan Kec. Wadaslintang	UPTD 4	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	CV. TIRTA MULYO	18-Sep-19	050/066/SP.2881220/2019	143,854,000	18-Sep-19	16-Nov-19	143,854,000	98.87	100.00
Щ		Aspal Jalan Pandangan - Sanggrahan - Kemejing Desa Plunjaran Kec. Wadaslintang Aspal Jalan Kalidadap Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4	145,500,000.00	145,500,000	-	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS								
$\parallel \uparrow \parallel$	29	Aspal Jalan Kalidadap Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Lanjutan Aspal Jalan Kalilaras - Limbangan Desa Tirip Kec. Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4	145,500,000.00 145,500,000.00	145,500,000 145,500,000	-	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS								
Ħ	30	Aspal Jalan Dusun Pukiran Desa Ngalian Kec. Wadaslintang Pembangunan Senderan Jalan Dsn. Blawong Menuju Jl. Kalidadap Kec.	UPTD 4	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	-	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS								
$\mid + \mid$		Wadaslintang Aspal Jalan Gedongan, Gumelar - Ngalian Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS  CV. KHARISMA INDONESIA	17-Sep-19	050/064/SP.3337220/2019	143,523,000	27-Sep-19	15-Nov-19	143,523,000		100.00
	33	Aspal Jalan Sikapat Besuki Menuju Karanggedang Aspal Jalan Desa Lancar - Somogede Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000	CV. DIENG PERKASA CV. BERKAH SARI	9-Sep-19 14-Nov-19	050/055/SP.3294220/2019	.,	9-Sep-19	7-Nov-19 24 des 2019	191,318,000 191,253,000	98.64 98.62 98.58	100.00
H	35	Aspal Jalan Desa Lancar - Somogede Kecamatan Wadasiintang Aspal Jalan Dempel Gandawulan Menuju Mergolangu Aspal Jalan Perbota Pengarengan Menuju Dempel	UPTD 4 UPTD 4 UPTD 4	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000	CV. BERKAH SARI CV. WAHYU KARYA AGUNG CV. PERDANA KARYA	14-Nov-19 8-Aug-19 25-Jul-19	050/097/SPK/UPTD.IV/2019 050/019/SP.2637220/2019 050/012/SPK/2477220/2019	191,502,000	14-Nov-19 19-Aug-19 29-Jul-19	24 des 2019 17-Oct-19 26-Oct-19	191,502,000 191,502,000 191,225,000	98.71	100.00 100.00
	37	Pembangunan Jalan Antar Desa Dusun Penampan Desa Karangsambung	UPTD 4		94,500,000	97,000,000	TIDAK DILASANAKAN			,,			,,,,,,,,		
	38	Betonisasi jalan Dusun Sibentek Menuju Dusun Pulepandak Desa Kalikarung Kec. Kalibawang	UPTD 4		96,000,000	-	TIDAK DIKERJAKAN SATU RUAS							$\Box$	
Щ		Pembangunan Senderan Dusun Sibentek Desa Kalikarung Kec. Kalibawang Aspal islan rusa ngalian sumogada Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4		-	98,500,000	CV. DAUN MAS CV. DUTA KARYA	11/15/2019	050/099/SPK/UPTD.IV/2019 050/109/SPK/UPTD.IV/2019	96,000,000 194,000,000	11/15/2019	14-des-2019 14-des-2019	94,365,000	95.80 95.71	100.00
	41	Aspal jalan ruas ngalian-sumogede Kecamatan Wadaslintang Aspal jalan ruas Purwosari-Kalidadap Kecamatan Kaliwiro Pembangunan Aspal Jalan Prigi Desa Mergolangu Kecamatan	UPTD 4				CV. DUTA KARYA	11/15/2019	050/109/SPK/UPTD.IV/2019 050/107/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000		14-des-2019 14-des-2019	191,410,000 191,456,000	95.71 95.73	100.00
H	43	Pembangunan Aspal Jalan Prigi Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Aspal Jalan Ngadisomo-Purwosari Kecamatan Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4			200,000,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. DUTA KARYA	11/15/2019	050/105/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000 191,293,000	11/15/2019	14-des-2019	191,283,000	95.64	100.00
		Pengaspalan Jalan dari dusun duren bogel desa pesodongan menuju ke dusun ladan desa kaliguwa kec. Kaliwiro	UPTD 4			200,000,000	TIDAK DILASANAKAN			194,000,000				-	
Ш		Pembangunan Senderan Jalan Kalikowel menuju Dusun Kalipetung Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Asnal Jalan Tanjunganom manuju Dasa Grunu Kecamatan Kaliwiro	UPTD 4		-	100,000,000	TIDAK DILASANAKAN			97,000,000					
igapha	47	Aspal Jalan Tanjunganom menuju Desa Grugu Kecamatan Kaliwiro Aspal Jalan Desa Pucungkerep menuju Desa Ngasinan Kecamatan	UPTD 4		-	200,000,000	TIDAK DILASANAKAN			194,000,000				-	
$\vdash$	$\perp$	Kaliwiro Pembangunan Trotoar Jalan Kalikarung menuju Kepil	UPTD 4 UPTD 4				TIDAK DILASANAKAN  CV. KHARISMA INDONESIA	15-Nov-19	050/119/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000 97,000,000	15-Nov-19	14-des-2019	95,496,000	95.50	100.00
				<b></b>											

NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN ( Rp	))	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGK MULAI	A WAKTU T SELESAI	REALISASI KEUAN Jumlah (Rp)	GAN	REALISASI FISIK
1	2 49 ASPAL JALAN DESA KAUMAN KE KELURAHAN KALIWIRO VIA	UPTD 4		-	200,000,000	5		6	194.000.000	MULAI 8	9	Jumian (Rp)	11	12
	KEDUNGBANGKONG KECAMATAN KALIWIRO 50 Aspal jalan Sumbersari, Desa Kaligowong Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4				TIDAK DILASANAKAN CV. NAORA SEJATI	11/15/2019	050/115/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000 186.00.000	11/15/2019	14-des-2019	184,230,000	95.95	
	51 Aspal Jalan Clengkom Ngadisono menuju Larangan, Ngalian Kec. Wadaslintang	UPTD 4			200,000,000	CV. GUNUNG JATI	11/15/2019	050/117/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000	11/15/2019	14-des-2019	191,568,000	95.78	100.00
Ш	52 Pembangunan Aspal Jalan Dsn. Kalikowel menuju Jatiwera Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro	UPTD 4			194,000,000	CV. JAMUS KARYA	11/12/2019	050/093/SPK/UPTD.IV/2019	188,500,000	11/12/2019	14-des-2019			100.00
$\coprod$	53 Perbaikan halaman pengecoran untuk RT 01 RW 02 Kelurahan Wadaslintang Kec Wadaslintang	UPTD 4		-	200,000,000	CV. JAMUS KARYA	11/15/2019	050/113/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000	11/15/2019	14-des-2019	191,429,000	95.71	100.00
	54 Senderan Jalan Dusun Sawangan Jalan Sukarena - Balaikambang 55 Aspal jalan Kalisat Plunjaran Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4		-		CV. JAMUS KARYA CV. KAWAN SEJATI	11/14/2019 11/15/2019	050/098/SPK/UPTD.IV/2019 050/111/SPK/UPTD.IV/2019	194,000,000 145,500,000	11/14/2019 11/15/2019	14-des-2019 14-des-2019	191,224,000 143,237,000	95.61 95.49	100.00 100.00
12	56 Betonisasi Jalan Kalipetung - Kalikowel Kelurahan Kaliwiro Biaya Umum Paningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah V	UPTD 4	262,000,000.00	267,050,000 6,730,000,000	50,000,000 187,000,000 7,674,000,000	TIDAK DI KERJAKAN						225,842,500 6.881.705.944	120.77	86.67
12	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah V  1 Pembangunan Senderan Semunggang Jalan Perboto - Sukoreno 2 Paningkatan Jalan Nadilwangso - Gentan Ker, Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5	97,000,000.00 194,000,000.00	97,000,000 194,000,000	97,000,000	CV. ADHI GUNA CV. TERATAI MAS	1 okt 2019 4 okt 2019	050/03934.1/DPUPR/2019 050/04284/DPUPR/2019	97,000,000	1 okt 2019 4 okt 2019	5 des 2019 1-Nov-19	6,881,705,944 95,945,924 191,948,488	98.91	86.67 100.00 100.00
$\parallel$	2 Peningkatan Jalan Ngadiwongso - Gentan Kec. Kalikajar 3 Peningkatan Jalan Kembaran - Lamuk Kec. Kalikajar 4 Peningktan Jalan Simbang - Kalikuning Kec. Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000 194,000,000	-	CV. TERATAI MAS TIDAK DI KERJAKAN CV. TERATAI MAS	4 okt 2019 4 okt 2019	050/04284/DPUPR/2019 050/0393.1/DPUPR/2019		4 okt 2019 4 okt 2019	1-Nov-19 1-Nov-19	191,948,488	98.94	100.00
H	4 Preiningktan Jalan Simbang - Kalikuning Kec. Kalikajar 5 Peningktan jalan Gandok - Kewengen Kac. Kalikajar 6 Aspal Jalan Bakalan Bowongso	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 145,500,000.00 194,000,000.00	194,000,000 145,500,000 194,000,000	145,500,000	CV. TERATAI MAS CV. SURYA PERDANA ABADI TIDAK DI KERJAKAN	4 okt 2019 4 okt 2019	050/04282/DPUPR/2019	145,500,000		1-Nov-19 1-Nov-19	191,812,828	98.87	100.00
	7 Senderan dan Pavingisasi Jalan Wisata Bowongso Menuju Gardu Pandang Kec. Kalikajar	UPTD 5	145,500,000.00	145,500,000	-	TIDAK DI KERJAKAN								
	8 Senderan Jalan Kabupaten di Desa Lamuk Menuju Wonosari Kec. Kalikajar	UPTD 5	97,000,000.00	97,000,000	97,000,000	CV. MAHARDIKA	17 okt 2019	050/03934.1/DPUPR/2019	97,000,000	17 okt 2019	12 des 2019	95,995,044	98.96	100.00
	9 Aspal Jalan Kabupaten Arah Sadan - Butuh Kidul di Dusun Pleregan Kec. Kalikajar	UPTD 5	194,000,000.00	194,000,000		CV. MAHARDIKA	17 okt 2019	050/04524/DPUPR/2019	194,000,000	17 okt 2019	26-Nov-19	191,477,563	98.70	100.00
	10 Peningkatan Jalan Kembaran - Tegalombo Kec. Kalikajar 11 Peningkatan Jalan Serang - Tanggek Gunung Kec. Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. TERATAI MAS	3 okt 2019	050/04257/DPUPR/2019	194,000,000	3 okt 2019	1-Nov-19	191,850,078	98.89	100.00
	12 Peningkatan Jalan Begaluh - Tegalombo Kec. Kalikajar 13 Peningkatan Jalan Mungkung - Karanganyar Kec. Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000	CV. TERATAI MAS TIDAK DI KERJAKAN	3 okt 2019	050/04259/DPUPR/2019	194,000,000	3 okt 2019	1-Nov-19	191,270,887	98.59	100.00
	14 Pembangunan Talud Jalan Gadingsukuh Kalitengkek Kec. Kepil 15 Pembangunan Aspal Jalan Warangan Ropoh Kec. Kepil	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	-	CV. PUTRA MOZANDA TIDAK DI KERJAKAN	14 okt 2019	050/04426.1/DPUPR/2019	194,000,000		13 des 2019	192,938,000	99.45	100.00
	16 Aspal Jalan Sarwodadi Gadingrejo Menuju Rejosari Kec. Kepil 17 Aspal Jalan Kaliwuluh Warangan Kec. Kepil	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	-	CV. KARYA PUTRA TIDAK DI KERJAKAN	16-Sep-19	050/03934/DPUPR/2019	194,000,000	16-Sep-19	30 okt 2019	193,348,000	99.66	100.00
Ш	18 Lanjutan Pembangunan Ruas Jalan Jangkrikan Kalikarung di Ds. Gondowulan	UPTD 5	194,000,000.00	194,000,000		CV. PUTRA MOZANDA	24-Sep-19	050/03888/DPUPR/2019	194,000,000	24-Sep-19	31 okt 2019	193,092,304	99.53	100.00
	19 Lanjutan Senderan dan Betonisasi Dusun Mendongan Desa Gondowulan Kec. Kepil	UPTD 5	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. ARVONDO	18-Sep-19	050/03977.1/DPUPR/2019	194,000,000	18-Sep-19	7-Nov-19	193,347,525	99.66	100.00
	20 Peningkatan Jalan Antar Desa, Ruas Jalan Desa Warangan ke Desa Kaliwuluh Kec. Kepil	UPTD 5	194,000,000.00	194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN						******		
	21/Aspal Bener ke Dusun Gamblok dan Sigaeng Desa Gadingrejo Kec. Kepil	UPTD 5	145,500,000.00	145,500,000 97,000,000	145,500,000	CV. PILAR MAS	18-Sep-19	050/03988/DPUPR/2019	145,500,000	18-Sep-19	1 okt 2019	144,309,011	99.18	100.00
	22/Aspal Bener ke Kemejing Desa Tegas Wetan Kec. Kepil 23 Peningkatan Jalan Karangsari Kalikarung di Ds. Karangsari Kec. Sapuran	UPTD 5 UPTD 5	97,000,000.00 194,000,000.00	97,000,000 194,000,000	97,000,000	CV. SAKURA MAS TIDAK DI KERJAKAN	18-Sep-19	050/03990/DPUPR/2019	97,000,000	18-Sep-19	31 okt 2019	95,896,309	98.86	100.00
	24 Senderan Jalan Surojoyo Rimpak Kec. Sapuran 25 Aspal Jalan Ngadisalam Tempuran Duwur di Ds. Tempuran Duwur	UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194 000 000	CV. MUSTIKA PERSADA	13-Sep-19	050/03903/DPUPR/2019	194,000,000	13-Sep-19	20-Nov-19	191,958,095	98.95	100.00 100.00
$\square$	Sapuran  26 Saluran dan Drainase Jalan Sapuran Marongsari Kec. Sapuran	UPTD 5	194,000,000.00	194,000,000		CV. RIMBA ALAM CV. MUSTIKA PERSADA	19-Sep-19 13-Sep-19	050/03994/DPUPR/2019 050/03888/DPUPR/2019	191,050,110 194,000,000	19-Sep-19 13-Sep-19	3 des 2019 14-Nov-19	191,050,110 192,236,346	95.87	100.00
	26 Saluran dan Drainase Jalan Sapuran Marongsan Kec. Sapuran 27 Aspal Jalan Kandangan - Ngadikerso Sapuran 28 Aspal Jalan Antar Desa Glaqah - Beran Kec. Sapuran	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000 194,000,000	-	CV. MUSTIKA PERSADA TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN	10-оер-19	030/03000/DPOPR/Z019	194,000,000	10-оер-19	14-NUV-19	192,236,346	99.09	100.00
	zej Aspat Jalan Antar Desa Giagan - Beran Kec. Sapuran 29 Aspat Banjaran Desa Tegalgot ke Jagungan Rimpak Kec. Sapuran 30 Senderan Jalan Dusun Wekas Desa Banyumudal Kec. Sapuran	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 145,500,000.00 194,000,000.00	194,000,000 145,500,000 194,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN CV. VISARA PERKASA	9-Sep-19	050/03787/DPUPR/2019	194,000,000	9-Sep-19	7-Nov-19	192,300,935	99.12	100.00
	31 Aspal Jalan Desa Ngadisalam ke Desa Tempuran Duwur Kec. Sapuran	UPTD 5	194,000,000.00	194,000,000	194,000,000	CV. RIMBA ALAM	9-Sep-19	050/03/97/DPUPR/2019	194,000,000		21-Nov-19	191,050,110	98 49	100.00
	32 Aspal Jalan Desa Tanjungsari - Desa Banyumudal di Namunamu Kec. Sapuran	UPTD 5	145,500,000.00	145,500,000	145,500,000	CV. RIMBA ALAM	13-Sep-19	050/03999/DPUPR/2019	145,500,000	13-Sep-19	14-Nov-19	143,210,881	98.43	100.00
	33 Aspal Jalan Desa Sabrang ke Desa Batursari Kec. Sapuran 34 Aspal Jalan Kelurahan Sapuran ke Desa Tegalombo Kec. Sapuran	UPTD 5 UPTD 5	145,500,000.00 145,500,000.00	145,500,000 145,500,000		TIDAK DI KERJAKAN CV. SATRIO KINAYUNGAN	18-Sep-19	050/03934/DPUPR/2019	142,775,795	18-Sep-19	4 des 2019	142,775,795	98.13	100.00
	35 Peningkatan Jalan Karanganyar Mungkung ( R. 133 ) di Jatialit Desa Sedayu Kec. Sapuran	UPTD 5	97,000,000.00	97,000,000		TIDAK DI KERJAKAN								
	36 Senderan Jalan Tempurejo Menuju Kyuni Bogoran Kec. Sapuran 37 Rehab Jembatan Gandulan Ds. Gondowulan Kec. Kepil	UPTD 5 UPTD 5	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000	CV. PERDANA KARYA CV. PUTRA MOZANDA	6-Sep-19 1 okt 2019	050/03769/DPUPR/2019 050/03934/DPUPR/2019	194,000,000	6-Sep-19 1 okt 2019	19-Nov-19 18-Nov-19	191,162,085 191,502,246	98.54 98.71	100.00 100.00
	38 Peningkatan jalan Kagungan - Gadingrejo Kec. Kepil 39 Peningkatan Jalan Sipedet - Karangjinem Kec. Sapuran	UPTD 5 UPTD 5			145,500,000	CV. PUTRA MOZANDA CV. SATRIO KINAYUNGAN	6-Nov-19 16-Nov-19	050/04862.1/DPUPR/2019 050/04877.2/DPUPR/2019		6-Nov-19 16-Nov-19	21 des 2019 26 des 2019	190,103,000 142,418,000	97.99 97.88	100.00
	40 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Luwihan - Bakalan 41 Aspal jalan Ruas Jangkrikan - Bojongan Kecamatan Kepil	UPTD 5 UPTD 5			194,000,000 145,500,000	CV. MATA ELANG CV. PUTRA MOZANDA	6-Nov-19 6-Nov-19	050/04869.2/DPUPR/2019 050/05031.1/DPUPR/2019	192,251,000 143,369,000	6-Nov-19 6-Nov-19	21 des 2019 21 des 2019	192,251,000 143,369,000	99.10 98.54	100.00 100.00
	42 Aspal Jalan Marongsari-Sapuran 43 Peningkatan Jalan pencil Kalikuning	UPTD 5 UPTD 5		-	200,000,000	TIDAK DIKERJAKAN CV. TERATAI MAS	15-Nov-19	050/05042.3/DPUPR/UPTWIL.V/2019	191,298,000	15-Nov-19	25 des 2019	191,298,000	95.65	100.00
$\coprod$	44 Pembangunan senderan jalan dukuh klesman desa warangan kecamatan kepil	UPTD 5		-	100,000,000	CV. DWI PUTRA	16-Nov-19	050/04879/DPUPR/2019	95,622,000	16-Nov-19	5 des 2019	95,622,000	95.62	100.00
$\coprod$	45 Peningkatan Jalan Kewengen-Ngadisalam 46 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN	UPTD 5		-	200,000,000	CV. TERATAI MAS	15-Nov-19	050/05040.4/DPUPR/UPTWIL.V/2019	191,630,000	15-Nov-19	25 des 2019	191,630,000	95.82	
	KALIKAJAR - SIDODADI, KEL. KALIKAJAR KEC. KALIKAJAR	UPTD 5		-	200,000,000	CV. TERATAI MAS	15-Nov-19	050/05038.3/DPUPR/UPTWIL.V/2019	190,857,000	15-Nov-19	25 des 2019	190,857,000	95.43	100.00
$\square$	47 Pembangunan Drinase ruas jalan Marongsari-Banyumudal Kecamatan Sapuran 48 Aspal Jalan Lengkongsari Menuju Ngasinan Kidul Kelurahan kalikajar	UPTD 5		-	150,000,000	TIDAK DIKERJAKAN						191,692,000		100.00
$\square$	48 Aspal Jalan Lengkongsan Menuju Ngasinan Kidul Kelurahan kalikajar  49 Aspal jalan Kaliwuluh Ropoh Kecamatan Kepil	UPTD 5 UPTD 5		-		CV. MAHARDIKA CV. PUTRA MOZANDA	15-Nov-19 6-Nov-19	050/05031.2/DPUPR/2019 050/04865.1/DPUPR/2019	191,692,000 191,434,000	15-Nov-19 6-Nov-19	25 des 2019 21 des 2019	191,692,000 191,434,000	95.85 95.72	100.00
	50 Senderan Jalan Karangsari - Tempurejo di Silemut Kecamatan Sapuran	UPTD 5		-	200,000,000	CV. PUTRA MOZANDA CV. PUTRA MOZANDA	6-Nov-19	050/04867.1/DPUPR/2019	191,434,000	6-Nov-19	21 des 2019 21 des 2019	192,449,000	96.22	100.00
	51 Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar	UPTD 5		-	200,000,000	CV. KARTIKA ANUGRAH	15-Nov-19	050/05036.3/DPUPR/UPTWIL.V/2019	191,749,000	15-Nov-19	25 des 2019	191,749,000	95.87	100.00
	52 Peningkatan Jalan Kedalon - Banyumudal Kec. Kalikajar	UPTD 5		-	200,000,000	CV. TERATAI MAS	15-Nov-19	050/05044.4/DPUPR/UPTWIL.V/2019	191,700,000	15-Nov-19	25 des 2019	191,700,000	95.85	100.00
	53 Aspal jalan Ngadikerso - Mudal - Surojoyo di Dusun Mudal Desa Surojoyo Kec Sapuran	UPTD 5		-		CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	6-Nov-19	050/04868/DPUPR/2019	192,247,000	6-Nov-19	12 des 2019	192,247,000	96.12	100.00
	54 Aspal jalan antar desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran 55 Pembangunan Jalan Kyuni ke Temiling Kalibawang	UPTD 5 UPTD 5		-	200,000,000	TIDAK DIKERJAKAN CV. DUTA MANDIRI	15-Nov-19	050/05035.1/DPUPR/2019	190,567,000	15-Nov-19	25 des 2019	190,567,000	95.28	100.00
Ш	56 Peningkatan jalan antar desa Batursari - Banyumudal Kec Sapuran di dusun Banaran	UPTD 5		-		TIDAK DIKERJAKAN								
Ш	Biaya Umum		279,500,000.00	279,500,000	218,000,000							268,131,500		
D 1	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	CK	200.000.000.00	3,222,000,000 1,472,000,000	3,122,000,000 1,322,000,000	TIDAY DI VED IAYAN						2,407,810,278 957,120,378	77.12 72.40	89.90 74.94
	1 Drainase Jalan Desa Depok Kec. Kalibawang ( 129 ) 2 Pembangunan Drainase dan Senderan Jalan Ruas Jalan Mboto 3 Pambangunan Drainase Jalan Kanganyar, Cengang Desa Sedayu	SDA SDA SDA	200,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00	200,000,000		TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN CV. CITRA MANDIRI UTAMA	8-Nov-19	050/04914/2019	437,377,378	8-Nov-19	27-Dec-19	437377378	97.52	100.00
$\parallel$	3 Pembangunan Drainase Jalan Kranganyar - Cengang Desa Sedayu 4 Pembangunan Drainase Jalan Sapuran - Kalibawang di Dusun 5 Senderan dan Drainase Ruas jalan No. 174 (Sirukem Beran )	SDA SDA SDA	500,000,000.00 150,000,000.00 100.000,000.00	448,500,000 150,000,000 100,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN	o-NOV-19	050004914/2019	431,311,378	o-NOV-19	21-DeC-19	43/3//378	91.52	100.00
$\blacksquare$	5 Senderan dan Urainase Kuas Jalan No. 174 ( Sirukem Beran ) 6 Pembangunan SPAL Desa Krasak ( Pajak Rokok ) Biaya Umum	SDA	500,000,000.00	448,500,000 125,000,000		CV. GEMILANG PERDANA	16-Sep-19	050/04816/2019	439,061,000	13-Oct-19	13 des 2019	439061000 80682000		100.00
2 3	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase dan Pedestarian Perkotaan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Wilayah I	CK UPTD 1		500,000,000 400,000,000	500,000,000 400,000,000							185,525,400 391,626,000	37.11	100.00 100.00
H	1 Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Kejajar 2 Pembangunan Drainase dan Trotoar Pos - Pasar Kejajar ( lanjutan )	UPTD 1	194,000,000.00 194,000,000.00	194,000,000 194,000,000	194,000,000	CV. TITIS TEMATA	21 AGT 2019	050/03489/2019	192,875,000	21-Aug-19	5 okt 2019	192875000	99.42	100.00 100.00
	Biaya Umum	UPTD 1	960,000.00	12,000,000	12,000,000	CV. ZIFZRZ KARYA	21-Aug-19	050/03486.1/2019	194,000,000	21-Aug-19	20 okt 2019	193171000 5580000	99.57 46.50	
4	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Wilayah II  1 Pembangunan SPAL Dusun Jurangjero Candiyasan Kec. Kertek	UPTD 2 UPTD 2	97,000,000.00	<b>200,000,000</b> 97,000,000		CV. SURYA KENCANA	9/26/2019	050/103/2019		9/26/2019	11/22/2019	<b>532,099,000</b> 96,377,000	96.75 99.36	100.00 100.00
H	2 Pembangunan SPAL Desa Reco Kec. Kertek 3 Saluran Drainase jalan Utama Jolontoro Menuju Mlipak ( Depan SMA	UPTD 2 UPTD 2	97,000,000.00	97,000,000	97,000,000 200,000,000	CV. SURYA KENCANA CV. BINA REKA MURNI	9/26/2019	050/107/2019 050/05052.1/DPUPR UPT WII II/2019	96,041,000 191,969,000	9/26/2019	11/20/2019	96,041,000 191,969,000		100.00 100.00
++	Kristen ) Rw 01 Kelurahan Milipak Kecamatan Wonosobo  4Pembangunan Drainase ruas Jalan Wringin Anom- Sumberdalem di Dusun Limbanoan Desa Kadioaten Kecamatan Selomerto		<del>                                     </del>	-	150,000,000							146,008,000	95.98	100.00
		UPTD 2				CV.DWI MANUNGGAL	11/15/2019	050/05056/DPUPR.WIL.II/2019	146,008,000	11/15/2019	12/19/2019	,	97.34	
5	Biaya Umum Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Wilayah IV	UPTD 4	6,000,000.00	6,000,000 650,000,000	6,000,000 <b>350,000,000</b>	TIDAY DI VED						1,704,000 341,439,500	28.40 97.55	100.00
++	1 Sanitasi Jalan Gonbolan, Kalialang Kec. Kalibawang 2 Drainase Ruas Jalan Ngadisono, Lebak Via Bodoran RT. 5 RW. 2 Desa Lebak Kec. Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4	98,000,000.00 146,500,000.00	98,000,000 146,500,000	146,500,000	TIDAK DI KERJAKAN CV. BANGUN JAYA	25-Sep-19	050/078/SP.3623220/2019	144,218,000	27-Sep-19	25-Nov-19	144,218,000		100.00
	3 Drainase Jalan Dari Dusun Gendotan Kouripan Desa Winongsari Menuju Dusun Sukoreno Desa Sukoreno Kec. Kaliwiro	UPTD 4	194,000,000.00	194,000,000	404 000 000	CV. JAMUS KARYA	19-Aug-19	050/031/SPK.2323220/2019	191,121,000	19-Aug-19	17-Oct-19	191,121,000	98.44 98.52	100.00
$\Box$	A Senderan dan Drainase Menuju Ciledok Welahan Menuju Tempurejo Kalibawang	UPTD 4	195,000,000.00	195,000,000		TIDAK DI KERJAKAN							50.52	
	Biaya Umum		16,500,000.00	16,500,000	9,500,000							6,100,500	64.22	
E	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah			1,850,000,000	1,850,000,000							696,654,000	37.66	100.00
1	Pensertifikatan Tanah Aset Pemda dan Penyelesalan Permasalahan Tanah	TR		200,000,000	200,000,000							1,048,000	0.52	100.00
2	Pengadaan Tanah Relokasi Jalan Selomanik 1 Pengadaan Tanah Relokasi jalan Selomanik Kec. Kaliwiro	TR TR		1,650,000,000 1,429,000,000		KPPJ FUNG' Zulkamain	7 agt 2019	050/003/VII/PR.SM/2019	54,010,000	7 agt 2019	27-Dec-19	<b>695,606,000</b> 572,631,500		<b>100.00</b> 100.00
	Biaya Umum			221,000,000	221,000,000							122,974,500	55.64	100.00
F 1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	вм	500,000,000.00	3,550,000,000 800,000,000	13,200,000,000 1,400,000,000							957,212,400 113,527,500	7.25 8.11	98.11 100.00
3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah I	BM UPTD 1	250,000,000.00 500,000,000.00	250,000,000 500,000,000	300,000,000 1,350,000,000							247,906,000	18.36	100.00 100.00
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah II Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah III	UPTD 2 UPTD 3	500,000,000.00 500,000,000.00	500,000,000 500,000,000	1,350,000,000 1,350,000,000							253,365,000 73,250,900	5.43	100.00 100.00
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah IV Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah V	UPTD 4 UPTD 5	500,000,000.00 500,000,000.00	500,000,000 500,000,000	1,350,000,000 1,350,000,000							80,792,500 188,370,500	13.95	100.00 100.00
9	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah V Pemeliharan berkala Jalan Lingkar Utara ( Jalan Soepardjo Roestam	ВМ		-	1,000,000,000	CV. MAWAR BIRU	11/15/2019	050/3317/BM.PUPR/PPKOM/2019	966,927,000	11/15/2019	12/19/2019		#DIV/0!	100.00
10	Pemeliharaan berkala Jalan Kejiwan – Kuripan Watumalang	вм		-	2,500,000,000	CV. TARANILLA	11/18/2019	050/3346/BM.PUPR/PPKOM/2019	2,469,253,000	11/18/2019	12/22/2019	966927000 2469253000		100.00
	Pemeliharaan berkala Jalan Kuripan – Binangun Watumalang Pemeliharaan Pedesterian	BM CK		-	1,000,000,000 250,000,000	CV.BUMI HIJAU	11/28/2019	050/3586/BM.PUPR/PPKOM/2019	980,020,000	11/28/2019	12/22/2019	980020000	98.00	100.00

	NO T	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN (	Rp.)	PERUBAHAN	REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK		A WAKTU	REALISASI KEUAN		REALISASI FISIK
H	1	JENIO PERENJAAN  2		ANGGARAN (	·¥1	ANGGARAN (Rp)	RENAMAN 5		6	INICAL RUN I RAK	MULAI 8	SELESAI 9	Jumlah (Rp) 10	% 11	% 12
G		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan	ВР		400,000,000 400,000,000	382,500,000 382,500,000							-	:	100.00 100.00
н	F	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			1,687,000,000	2,112,000,000							1,570,080,064	74.34	100.00
Ħ	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Mini Vibrator Tandem Roller 1000kg Biaya Umum	BP BP	512,000,000.00	1,687,000,000 951,942,450 4,500,000		CV. Cipta Abadi Nusantara	21-Nov-19	050/05147/DPUPR/2019	506,000,000	21-Nov-19	20 des 2019	1,570,080,064 860200000 5250000	89.60	100.00 100.00
Ħ	2\	Biaya Umum Vibrator Tandem Roller Biaya Umum	BP BP	185,000,000.00	4,500,000 512,000,000 33,557,550	15.000.000	CV. Barokah Utama Sakti	29-Nov-19	050/05086/2019	860,200,000	29-Nov-19	18 des 2019	5250000 506000000 26630064	98.83	100.00
$\exists$	3 H	Kendaraan Roda 4 L300 Pengadaan 4WD	BP BP		185,000,000	185,000,000 440,000,000	PT. Esa Sagara Autotara PT. Esa Sagara Autotara	24-Nov-19 25-Nov-19	050/04078/2019 050/05204/2019	172,000,000 427,150,000	24-Nov-19 25-Nov-19	14 okt 2019 24 des 2019	172000000 427150000	97.00 97.08	100.00 100.00
H	F	Biaya Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	F		14,893,737,000	4,850,000							3650000 15,107,258,217	80.00	85.33
$\exists$	1 F	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan Jaringan irigasi Wilayah 1	SDA SDA	38,000,000.00	<b>200,000,000</b> 38,000,000	<b>200,000,000</b> 38,000,000	CV. CITRA ARSITAMA	22 okt 2019	050/04600/2019	37,313,000.00	22 okt 2019	20 des 2019	193,446,000 37313000	96.72	100.00 100.00
$\exists$	2 F	Perencanaan Jaringan irigasi Wilayah 2 Perencanaan Jaringan irigasi Wilayah 3	SDA SDA	40,000,000.00 40,000,000.00	40,000,000 40,000,000	40,000,000 40,000,000	CV. CASA REKA MATRA CV. REKAYASA JATI MANDIRI	22 okt 2019 22 okt 2019	050/04602/2019 050/04604/2019	39,000,000.00 39,468,000.00	22 okt 2019 22 okt 2019	20 des 2019 20 des 2019	39000000 39468000	97.50 98.67	100.00 100.00
Ħ	4 F	Perencanaan Jaringan irigasi Wilayah 4 Perencanaan Jaringan irigasi Wilayah 5	SDA SDA	38,000,000.00 38,000,000.00	38,000,000 38,000,000		CV. PIJAR MULYA WISERA CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA	22 okt 2019 22 okt 2019	050/04606/2019 050/04608/2019	37,219,000.00 37,115,000.00			37219000 37115000	97.67	100.00 100.00
	2 F	Biaya Umum Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	SDA SDA	6,000,000.00 700,000,000.00	6,000,000 700,000,000 4,563,737,000	1,065,000,000							3,753,911,723		88.10
$\exists$	1 F	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panongan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tengah	SDA SDA	1,500,000,000.00 500,000,000.00	1,500,000,000 500,000,000	1,500,000,000 500,000,000	CV.BHATARA KARYA CV DUTA KARYA GROUP	17 Juli 2019 17 Juli 2019	050/02949/2019 050/02947/2019	459,852,000	17 Juli 2019 17 Juli 2019	10/26/2019	1419185000 459852000	94.61 91.97	100.00 100.00
Ħ	3 F	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bleberkwarasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karangsari	SDA SDA SDA	750,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00	750,000,000 500,000,000 500,000,000	500,000,000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI TIDAK DI KERJAKAN CV.BANGUN JAYA	17 Juli 2019 17 Juli 2019	050/02946/2019 050/02948/2019	664,176,803 462,959,000	17 Juli 2019 17 Juli 2019	11/15/2019	664176802	88.56	100.00
Ħ	6 F	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Geblok Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mungkung Biaya Umum	SDA SDA	450,000,000.00 450,000,000.00 163,737,000.00	450,000,000 363,737,000		CV.BAHANA KARYA UTAMA	17 Juli 2019 17 Juli 2019	050/02948/2019 050/02959/2019	462,959,000 409,397,000		10/26/2019	462959000 409397000 338,341,921		100.00
Ħ	4 F	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi) Pembangunan Senderan dan Irigasi Sungai Kali Alur, Kel. Kejiwan Kab.	SDA SDA		440,000,000 400,000,000	440,000,000 400,000,000		22-Aug-19	050/03502/2019	360.055.500	22-Aug-19	11/19/2019	394,072,808	89.56	100.00 100.00
Ħ	Į V	Wonosobo Biaya Umum			40,000,000	40,000,000			SSUIGGGGGZZZU 18	300,000,000			360055500 34017308		
Ħ	1 F	Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi Pembangunan Talut Kali Sema Pembangunan Irigasi Desa Simbarejo	SDA SDA SDA	292,500,000.00 485,000,000.00	4,131,000,000 292,500,000 485,000,000	485,000,000	CV. RIZQIKA INDAH CV. KARYA PRIMA	24-Oct-19 25-Oct-19	050/04650/2019 050/04661/2019	284,000,000 475,765,500	24-Oct-19 25-Oct-19	12/21/2019	3,840,844,126 284000000 475765500	93.11 97.09 98.10	100.00 100.00 100.00
Ħ	3 F	Pembangunan Irigasi Sijepet Dusun Kyuni Desa Bogoran Terbangunnya Jaringan Irigasi Plencing Desa Karangrejo Kec.	SDA SDA	194,000,000.00 195,000,000.00	194,000,000 195,000,000	194,000,000 195,000,000	CV. ARGO MULYO CV. BERKAH SARI	16-Sep-19 16-Sep-19	050/03937/2019 050/03922/2019	191,513,704 193,249,163	16-Sep-19 16-Sep-19	12/14/2019 12/14/2019	193249163	99.10	100.00 100.00
$\exists$	61	Terbangunnya Jaringan Irigasi Wringin Desa Karangrejo Kec. Selomerto Terbangunnya Jaringan Irigasi Siwuni Desa Pagerkukuh Kec. Wonosobo	SDA SDA	195,000,000.00 195,000,000.00	195,000,000 195,000,000	195,000,000 195,000,000	CV. NAORA SEJATI CV. SURYA ALAM	16-Sep-19 16-Sep-19	050/03924/2019 050/03939/2019	193,215,346 192,408,769	16-Sep-19 16-Sep-19	12/14/2019	193215346 192408769		100.00 100.00
$\parallel$	81	Terbangunnya Jaringan Irigasi Made Desa Pagerejo Kec. Kertek Terbangunnya Jaringan Irigasi Brengosan Desa Bejiarum Kec. Kertek Terbangunnya Jaringan Irigasi Lindu Desa Bomerto Kec. Wonosobo	SDA SDA SDA	388,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00	388,000,000 195,000,000 195,000,000	195,000,000	CV. DIENG ARTHA MAS CV. GERAK MAJU CV. PERDANA KARYA	27-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19	050/04156/2019 050/03926/2019 050/03916/2019		27-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19	12/25/2019 12/14/2019 12/14/2019	380021000 193016344 192527252	97.94 98.98 98.73	100.00 100.00 100.00
Ħ	101	Terbangunnya Jaringan Irigasi Sijaran Desa Bejiarum Kec. Kertek Terbangunnya Jaringan Irigasi Sarangan Desa Reco Kec. Kertek	SDA SDA	195,000,000.00 195,000,000.00	195,000,000 195,000,000	195,000,000 195,000,000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI CV. PERDANA KARYA	16-Sep-19 16-Sep-19	050/03928/2019 050/03918/2019	192,270,618 192,271,358	16-Sep-19 16-Sep-19	12/14/2019	192527252 192270618 192271358	98.60 98.60	100.00 100.00
Ħ	121	Terbangunnya Jaringan Irigasi Sinangka Desa Tegalsari Terbangunnya Jaringan Irigasi Ampo Desa Kagungan Kec. Kepil	SDA SDA	485,000,000.00 291,000,000.00	485,000,000 291,000,000	485,000,000 291,000,000	CV. CAKRAWALA BERSINAR CV. ROWO MAKMUR	17-Sep-19 1-Oct-19	050/04158/2019 050/04207/2019	477,317,000 283,640,000	17-Sep-19 1-Oct-19	12/25/2019 12/29/2019	477317000 283640000	98.42 97.47	100.00 100.00
$\vdash$	15 F	Terbangunnya Jaringan Irigasi Gowong Desa Tempurejo Kec. Pembangunan Saluran irigasi Wangan Nangka Biaya Umum	SDA SDA	291,000,000.00 145,500,000.00 194,000,000.00	291,000,000 145,500,000 194,000,000		CV. BRILIANT CV. BANGKIT KARYA LESTARI	1-Oct-19 16-Sep-19	050/04212/2019 050/03920/2019	284,639,000 143,248,476	1-Oct-19 16-Sep-19	12/29/2019	284639000 143248476 163254300		100.00 100.00
Ħ	6 0	siaya umum Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah I	SDA UPTD 1	400,000,000.00	400,000,000 1,759,000,000	400,000,000							163254300 284,723,000 1,615,932,387	71.18	100.00
	1 5	Senderan Sungai Wangan Aji Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah	UPTD 1	132,800,000.00	132,800,000	-	TIDAK DI KERJAKAN						,,,,,,,		
$\coprod$	h	Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung DI Tugu Kecamatan Mojotengah Pembangunan Jaringan Irigasi Cina	UPTD 1 UPTD 1	194,000,000.00	194,000,000.00	200,000,000	CV. BINA KARSA UTAMA CV. BAGAMAYA CHAKTI	7-Oct-19 15-Nov-19	050/04312.2/2019 050/05053.1/2019	194,000,000 193,866,000		21 des 2019 25 des 2019	194511887	97.26	100.00
Ħ	4 F	Pembangunan Jaringan Irigasi Cucuk Urang Pembangunan Senderan dan Saluran Irigasi Jalan Soeparjo Rustam	UPTD 1	196,000,000.00 196,000,000.00	196,000,000.00 196,000,000.00	200,000,000 200,000,000 200,000,000	CV. BAGAMAYA CHAKTI CV. BAGAMAYA CHAKTI	15-Nov-19 15-Nov-19	050/05053.1/2019 050/05055.1/2019	193,866,000 194,552,000		25 des 2019 25 des 2019	193866000 194552000		100.00
Ш	d	depan PMI Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah	UPTD 1	196,000,000.00	196,000,000.00	,,	CV. BINA KARSA UTAMA	15-Nov-19	050/05041.1/2019	192,556,000	15-Nov-19	30 des 2019	192556000	40.00	100.00
H	7 F	Rehabilitasi DI Bedru Desa Parikesit Kec. Kejajar Perbaikan Saluran Irigasi Kalisampang Desa Bledran Kecamatan Garung	UPTD 1 UPTD 1	98,000,000.00	98,000,000.00	100,000,000	CV. JAGAD SATRIA TIDAK DI KERJAKAN	15-Nov-19	050/05056.1/2019	96,313,000	15-Nov-19	25 des 2019	96313000	90.00	100.00
$\forall$	18	Pembangunan Irigasi Sikembang Desa Wonokromo, Kec. Mojotengah	UPTD 1	196,000,000.00	196,000,000.00	200,000,000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	15-Nov-19	050/05047.1/2019	194,364,000	15-Nov-19	25 des 2019	194364000	90.00	100.00
$\Box$	5	Perbaikan Saluran Irigasi Kalitembelang Sipelas Dusun Jambon Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah	UPTD 1	196,000,000.00	196,000,000.00	200,000,000	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	15-Nov-19	050/05049.1/2019	195,731,000.00	15-Nov-19	25 des 2019	195731000	90.00	100.00
П		Normalisasi Saluran Irigasi Tandu Desa Pungangan Kec. Mojotengah	UPTD 1	196,000,000.00	196,000,000.00	200,000,000	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	15-Nov-19	050/05051.1/2019	194,911,000.00	15-Nov-19	25 des 2019	194911000	90.00	100.00
$\vdash$		REHABILITASI DAM KALI PRUPUK KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH Biaya Umum	UPTD 1	147,000,000.00 510,000.00	147,000,000.00	150,000,000	CV. PUTRA BANGKIT	15-Nov-19	050/05042.1/2019	141,168,000	15-Nov-19	25 des 2019	141168000 17959500	90.00	100.00
Ħ	8 F	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan Irigasi Wilayah II Senderan Irigasi Dusun Sringin Desa Tegalombo Kec. Kertek	UPTD 2 UPTD 2	195,000,000.00	1,200,000,000 195,000,000		CV.DIENG PERKASA	5-Sep-19	050/078/2019	193,308,000	5-Sep-19	76/10/2019	1,573,388,250 193,308,000	87.41 99.13	88.76 100.00
П	2 F	Pembangunan Irigasi Segondang Dusun Sringin Desa Tlogodalem	UPTD 2	196,000,000.00	196,000,000	196,000,000	CV. TONGGAK AMPUH	5-Sep-19	050/074/2019	194,392,000	5-Sep-19	10/16/2019	194,392,000	99.18	100.00
$\vdash$	4 F	Normalisasi Wangan Aji Blok Kelurahan Selomerto Pembangunan Irigasi Pertanian Wangan Sipring Desa Sariyoso Pembangunan Senderan Pengaman Saluran Irigasi Wangan Aji di	UPTD 2 UPTD 2	196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00	196,000,000 196,000,000		CV.BAGAS BAGUS MANDIRI CV,PUTRA ORLINDO	26-Sep-19 9-mei-2019	050/098/2019 050/03752/2019	194,069,000 194,189,000		11/19/2019	194,069,000 194,189,000	99.01 99.08	100.00 100.00
$\vdash$	6 F	Kalianget Kec. Wonosobo Pendangkalan Wangan Aji Satsatan Belakang Dr. Narto Kalianget Kec.	UPTD 2	196,000,000.00	196,000,000	-	TIDAK DI KERJAKAN TIDAK DI KERJAKAN	+							
$\perp$	7 F	Wonosobo Pembangunan Infrastruktur DI Wangan Aji Andongsili	UPTD 2	196,000,000.00	196,000,000		CV. JAGAD SATRIA	28-okt-2019	050/04700/DPUPR UPT Wil II/2019 050/05033.1/2019		28-okt-2019	12/4/2019	194,081,000		100.00
$\forall$	91	Pembangunan Jaringan Irigasi Blawong Normalisasi Tanggul Saluran ( Senderan Penahan Tanggul Daerah Irigasi Muncar HM. 26)	UPTD 2 UPTD 2		-	200,000,000	CV.KAYA SEJATI CV.KARYA PRIMA	11/15/2019	050/05033.1/2019 050/05031.1/2019	191,727,000		12/24/2019	191,727,000 190,640,000	95.86 95.32	100.00 100.00
	105	Senderan Kali Semo, samping makam Klilin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	UPTD 2			200,000,000	IIDAK DI KERJAKAN								
П		Pembangunan Senderan irigasi Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo	UPTD 2	00.000.000	05.000.000	200,000,000	CV.BINA KARSA UTAMA	11/15/2019	050/279.1PPk.UPTD Wil.II/2019	189,366,000	11/15/2019	12/19/2019	189,366,000 31,616,250	94.68	100.00
Ħ		Biaya Umum  Pembangunan/Rehabilitasi jaringan Irigasi Wilayah III  Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Watulanang Kec. Sukoharjo	UPTD 3	29,000,000.00 146,000,000.00	25,000,000 350,000,000 146,000,000	800,000,000						45	786,682,500		100.00
H	2	Pembangunan Senderan Wangan Tandu Desa Gondang Kec	UPTD 3	195,000,000.00	195,000,000		CV DAYA MANUNGGAL	4-Sep-19	050/03636/DPUPR	143,224,000.00	4-Sep-19	15-Nov-19	143,224,000	98.10	100.00
+	3 F	Watumalang Rehabilitasi dan Penahan DI Kalitulang di Pacarmulyo Kecamatan Leksono	UPTD 3		-	150,000,000		11-Nov-19	050/04941/2019	149,068,000	11-Nov-19	20-des-2019	149,068,000	99.38	
$\mid \downarrow$		Leksono Pembangunan irigasi prenjalek blok jlamprang leksono Pembangunan Jaringan Irigasi Klotok -Wonokerto Kecamatan Leksono	UPTD 3		-	200,000,000	CV. KELAPA MAS	11-Nov-19	050/04931/2019	193,207,000	11-Nov-19	20-des-2019	193,207,000		100.00 100.00
$\forall$		Pembangunan DI Si Banteng Kuripan Kec. Watumalang	UPTD 3 UPTD 3			200,000,000	CV. SAKA MANUNGGAL	11-Nov-19 11-Nov-19	050/04943/2019 050/04953/2019	99,039,000	11-Nov-19 11-Nov-19	20-des-2019 20-des-2019	99,039,000 192,670,000	99.04 96.34	100.00
=	10 F	Biaya Umum Pembangunan /Rehabilitasi jaringan Irigasi Wilayah IV	UPTD 4	9,000,000.00	9,000,000 150,000,000	4,000,000 150,000,000							9,474,500 146,111,000	236.86 97.41	100.00
#	2 E	Irigasi Jalaksana Karanganyar Kec. Wadaslintang Biaya Umum Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah V	UPTD 4	146,500,000.00 3,500,000.00	146,500,000 3,500,000 1,000,000,000	3,500,000		30-Aug-19	050/046/SP.2890220/2019	143,822,000	30-Aug-19	28-Oct-19	143,822,000 2,289,000 2,518,146,423	65.40	100.00 92.24
Ħ	1 F	Pembangunan DI Si Keong Kec. Kalikajar Senderan Irigasi Wangan Tengah Desa Kembaran Kec. Kalikajar	UPTD 5	146,500,000.00 195,000,000.00	146,500,000 195,000,000	146,500,000	CV. SURYA PERDANA ABADI CV. PERDANA KARYA	25-Sep-19	050/04262/DPUPR/2019 050/03687/DPUPR/2019		25-Sep-19 2-Sep-19		144,265,958 192,416,000	98.48	100.00 100.00
		Lanjutan Senderan Irigasi Dusun Kembaran Desa Kembaran Kec. Kalikajar	UPTD 5	98,000,000.00	98,000,000		TIDAK DI KERJAKAN	05.7			0.5		100		
Ħ	5 F	Senderan Irigasi Dusun Luwihan Desa Kembaran Kec. Kalikajar Rehabilitasi DI. Kertasaba di Kec. Kalikajar Ilirgasi Dusun Ngadisalam DI. Sungai Bogowonto (Sigrenyeh)	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5	195,000,000.00 195,000,000.00 145,500,000.00	195,000,000 195,000,000 145,500,000	195,000,000	CV. ARDHIAN KARYA CV. SURYA PERDANA ABADI CV. PERDANA KARYA	25-Sep-19 16-Sep-19 5-Sep-19	050/04101.1/DPUPR/2019 050/043911/DPUPR/2019 050/03749/DPUPR/2019	195,000,000	16-Sep-19	13-Nov-19 1-Nov-19 17 okt 2019	192,098,104 192,937,841 143,490,926	98.94	100.00 100.00 100.00
Ħ	7 F	Pembangunan Jaringan Irigasi Mangir Pembangunan Jaringan Irigasi Pingit	UPTD 5 UPTD 5	. 10,000,000.00		200,000,000	CV. BAGAMAYA CAKTI CV. BAGAMAYA CAKTI	6-Nov-19 6-Nov-19	050/04871.1/DPUPR/2019 050/04874.1/DPUPR/2019	192,325,188	6-Nov-19 6-Nov-19	21 des 2019 21 des 2019	192,325,188 189,217,240	96.16 94.61	100.00 100.00
Ħ	9F	Pembangunan Jaringan Irigasi Karangsari Senderan Saluran Perairan di Dusun Ungaran Desa Gondowulan	UPTD 5		-	200,000,000	CV. TIGA BERSAUDARA CV. RIMAY KARYA UTAMA	6-Nov-19 4-Nov-19	050/04864.2/DPUPR/2019 050/04828/DPUPR/2019	191,220,305 96,207,765	6-Nov-19 4-Nov-19	21 des 2019 12 des 2019	191,220,305 96,207,765	95.61	100.00
H	115	Kecamatan Kepil Senderan Saluran Pertanian di Dusun Kapulogo Desa Kapulogo Kecamatan Kepil	UPTD 5		-	100,000,000	CV. RIMAY KARYA UTAMA	4-Nov-19	050/04828/DPUPR/2019	95,975,935		12 des 2019	95,975,935	96.21	
Ħ	125	Senderan Irigasi blok sijambon Dusun Kembaran Kec. Kalikajar Senderan Irigasi blok sidodok Dsn Kembaran Kec. Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5		-	100,000,000	CV. DIENG PERKASA CV. ARDHIAN KARYA	6-Nov-19 6-Nov-19	050/04883.1/DPUPR/2019 050/04882/DPUPR/2019	95,592,000		21 des 2019 21 des 2019	95,592,000 96,839,820	95.59	100.00
	14 F	Pembangunan Senderan Irigasi Dusun Semunggang Desa Perboto Kecamatan Kalikajar	UPTD 5			200,000,000	CV. ARDITA INVESTAMA	6-Nov-19	050/04881.1/DPUPR/2019	193,119,000	6-Nov-19	21 des 2019	193,119,000	96.56	100.00
П	P	Senderan dan irigasi Desa Kalikuning Blok Sijaran dan Wangan Sitotok Kecaamatan Kalikajar	UPTD 5			200,000,000	CV. PRATIWI ELEKTRIK	6-Nov-19	050/04884.1/DPUPR/2019	192,262,785	6-Nov-19	21 des 2019	192,262,785	96.13	100.00
H	k	Pembangunan senderan saluran irigasi dukuh semprong desa batursari kec. Sapuran REHABILITASI DI MUDAL KECAMATAN KALIKAJAR	UPTD 5 UPTD 5		-		CV. SATRIA KINAYUNAN CV. PEGASUS SUPERNOVA	6-Nov-19 6-Nov-19	050/04885.1/DPUPR/2019 050/04879.1/DPUPR/2019	95,195,000 191,982,556	6-Nov-19 6-Nov-19	21 des 2019 21 des 2019	95,195,000 191,982,556	95.20 95.99	100.00
Ħ	E	Biaya Umum	F	25,000,000.00	25,000,000	23,000,000		- 1107-10	5555 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	.0.,802,350			23,000,000		
7		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			32,216,481,000	34,131,481,000							28,111,655,266	82.36	93.64
Ц	F	Penyediaan Prasarana Air Limbah - Pembangunan Pengolahan Limbah Rumah Tangga Dengan Taman Air (PELITA) Kec. Leksono Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	CK CK	193,145,000 300,000,000.00	193,145,000 300,000,000	193,145,000 300,000,000	CV. TEGUR KARTA	8/2/2019	050/03.C/PPK/CK.05/2019	193,145,000	8/2/2019	15-Nov-19	193,145,000 140,370,300	100.00	100.00
Ħ	2 F	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Penyediaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih (DBHCHT)	CK CK	100,000,000.00	100,000,000	100,000,000							15,923,800		100.00 100.00 100.00
	4 F	Penunjang Kegiatan PAMSIMAS Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	CK CK	250,000,000.00 200,000,000.00	250,000,000 200,000,000	250,000,000 200,000,000							30,476,450 16,664,700		100.00
F	6 F	Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS (Pajak Rokok) Pembangunan Sanitasi di lokasi Stunting (program bebas BABS,	ск			100,000,000 1,925,000,000								-	
$\parallel$	8 F	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) Pembangunan IPAL Komunal Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo	CK CK	400,000,000.00	<b>6,500,000,000</b> 400,000,000		KSM RANTAI LIMA	18-Jun-19	050/O/SPK/CK.06/2019	400,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	6,218,526,975 400000000		100.00 100.00
$\Box$	2	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo	ck	400,000,000.00	400,000,000	400,000,000	KSM BAROKAH	18-Jun-19	050/C/SPK/CK.06/2019	400,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	400000000		100.00

						PERUBAHAN	I			1	JANGK	A WAKTU	REALISASI KEUAN	GAN	REALISASI FISIK
	1	JENIS PEKERJAAN 2		ANGGARAN ( R		ANGGARAN (Rp)	REKANAN 5		TGL/NO KONTRAK 6	NILAI KONTRAK	MULAI 8	SELESAI 9	Jumlah (Rp) 10	% 11	% 12
	4	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Bumireso 1 Kec. Wonosobo Pembangunan IPAL Komunal Kel. Sambek Kec. Wonosobo	CK CK	400,000,000.00 400,000,000.00	400,000,000 400,000,000	400,000,000	KSM SEHAT MANDIRI KSM AMANAH	18-Jun-19 18-Jun-19	050/M/SPK/CK.06/2019 050/F/SPK/CK.06/2019	400,000,000 400,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19 30-Sep-19	400000000 400000000	100.00 100.00	100.00 100.00
	6	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Sapuran 1 Kec. Sapuran Pembangunan IPAL Komunal Kel. Kertek Kec. Kertek	CK CK	400,000,000.00 400,000,000.00	400,000,000 400,000,000	400,000,000	KSM KUNCUNG SEHAT KSM INDAH PERMAI 2	18-Jun-19 18-Jun-19	050/G/SPK/CK.06/2019 050/P/SPK/CK.06/2019	400,000,000 400,000,000	18-Jun-19 18-Jun-19	30-Sep-19 30-Sep-19	400000000 400000000	100.00	100.00 100.00
	8	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Leksono 1 Kec. Leksono Pembangunan IPAL Komunal Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah	CK	400,000,000.00 400,000,000.00	400,000,000	400,000,000	KSM MANDIRI KSM PALEM	18-Jun-19 18-Jun-19	050/A/SPK/CK.06/2019 050/L/SPK/CK.06/2019 050/N/SPK/CK.06/2019	400,000,000 400,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19 30-Sep-19	400000000 400000000	100.00	100.00 100.00
	10	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Bumireso 2 Kec. Wonosobo Pembangunan IPAL Komunal Kel. Sapuran 2 Kec. Sapuran Pembangunan IPAL Komunal Kel. Leksono 2 Kec. Leksono	CK CK	400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00	400,000,000 400,000,000 400,000,000	400,000,000	KSM MANDALA ASRI KSM BAKALAN ASRI	18-Jun-19 18-Jun-19	050/H/SPK/CK.06/2019		18-Jun-19 18-Jun-19	30-Sep-19 30-Sep-19	400000000 400000000	100.00	100.00 100.00
Ħ	12	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Sapuran 3 Kec. Sapuran	CK CK CK	400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00	400,000,000	400,000,000	KSM MOERDEYA KSM LESTARI KSM PANCAS INDAH	18-Jun-19 18-Jun-19 18-Jun-19	050/B/SPK/CK.06/2019 050/J/SPK/CK.06/2019 050/D/SPK/CK.06/2019	400,000,000 400,000,000 400,000,000	18-Jun-19 18-Jun-19 18-Jun-19	30-Sep-19 30-Sep-19 30-Sep-19	400000000 400000000	100.00	100.00 100.00 100.00
	14	Pembangunan IPAL Komunal Kel. Leksono 3 Kec. Leksono Pembangunan IPAL Komunal Kel. Sapuran 4 Kec. Sapuran Pembangunan IPAL Komunal Kel. Leksono 4 Kec. Leksono	CK CK	400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00	400,000,000 400,000,000 400,000,000	400,000,000	KSM KI AGENG MANGIR KSM KEPATIHAN INDAH	18-Jun-19 18-Jun-19	050/K/SPK/CK.06/2019 050/K/SPK/CK.06/2019 050/E/SPK/CK.06/2019		18-Jun-19 18-Jun-19	30-Sep-19 30-Sep-19	40000000 40000000 40000000	100.00 100.00	100.00
		Biaya Umum Parkonanian Ref. Lessono 4 Rec. Lessono Biaya Umum Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	ck ck	300,000,000.00	500,000,000	500,000,000		10-3011-19	030/E/3F (VCK.00/2019	400,000,000	10-3011-19	30-3ep-18	218,526,975 6,647,500,361	43.71	100.00
Ħ	1 1	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Kel. Wadaslintang Kec. Wadaslintang	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000		18-Jun-19	050/K/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
		Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Bendungan Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM MAJU SEJAHTERA	18-Jun-19	050/A/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
	3	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Selomanik Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM SELO SEJAHTERA	18-Jun-19	050/B/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
	4	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Pesodongan Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM ROGO WANGI	18-Jun-19	050/C/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
	5	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Lamuk Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM WANGSA HARJA	18-Jun-19	050/D/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
	6	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Bogoran Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM ANUGERAH	18-Jun-19	050/I/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
	7	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Cledok Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM MANDIRI SEJAHTERA	18-Jun-19	050/J/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
		Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Larangan Lor Kec. Garung	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM KAKTA SETIAT	18-Jun-19	050/F/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
	9	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Mutisari Kec. Watumalang	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM LESTARI MULYO	18-Jun-19	050/G/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
		Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Gumawang Kidul Kec. Watumalang	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	KSM SUMBER MARMUR	18-Jun-19	050/H/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
Ш		Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Desa Winongsari Kec. Kaliwiro	ск	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	NOM LESTARI	18-Jun-19	050/L/SPK/CK.07/2019	500,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	500000000	100.00	100.00
$\sqcup$		Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Perdesaan Monimal 50 KK Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo	ск	875,000,000.00	875,000,000 625,000,000	875,000,000 625,000,000	KSM MANFAAT	18-Jun-19	050/E/SPK/CK.07/2019	875,000,000	18-Jun-19	30-Sep-19	875000000 272 500 361	100.00	100.00
H		Blaya Umum Pembangunan SPAM (DAK Reguler) Rembangunan Tambahan Mata Jir Kaparilina 21 (dik Dana Manlian	ск	325,000,000.00	5,123,085,000	5,123,085,000							272,500,361 4,441,592,654	43.60 86.70	100.00
$\sqcup$	1	Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 3 L/dtk Desa Ngalian Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2 L/dtk Desa Sumbersari	ск	634,796,000.00 583,789,000.00	634,796,000 583,789,000	634,796,000 583,789,000	CV. HGA BERSAUDARA	19 Juli 2019	050/02.A/PPK/CK.08/2019	620,049,000	19 Juli 2019	15 des 2019	620049000	98.78	100.00
$\sqcup$		Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2 L/dtk Desa Sumbersari Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 5 L/dtk Desa	ск	583,789,000.00 759.334.000.00	759.334.000	583,789,000 759,334,000	CV. ROWO MAKMUR	19 Juli 2019	050/02.B/PPK/CK.08/2019	576,641,000	19 Juli 2019	15 des 2019	576641000	98.78	100.00
$\vdash$	1	Pembangunan Lambanan Mata Air Kapasitas 5 L/dtk Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 3 L/dtk Desa Pulosaren	ск	759,334,000.00 418,404,000.00	418,404,000	759,334,000 418,404,000	CV. CAKRAWALA BERSINAR	18 Juli 2019	050/02.C/PPK/CK.08/2019	700,756,000	18 Juli 2019	14 des 2019	700756000 411701000	98.78	100.00
$\vdash$		Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 3 Liotik Desa Pulosaren Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 1,50 L/dtk Desa	ск	312,929,000.00	312,929,000	418,404,000 312,929,000	CV. ROWO MAKMUR	18 Juli 2019	050/02.D/PPK/CK.08/2019	411,701,000	18 Juli 2019	14 des 2019	302418304	98.40	100.00
$\vdash$	9	Pembangunan Lambanan Mata Air Kapasitas 1,50 L/dik Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 1,60 L/dik Desa Purwojiwo	ск	565,094,000.00	565,094,000	312,929,000 565,094,000	CV. DAYA MANUNGGAL	18 Juli 2019	050/02.E/PPK/CK.08/2019	302,418,304	18 Juli 2019	14 des 2019	302418304 559424500	96.64	100.00
$\vdash$	°	Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasias 1,00 Duki Desa Pulwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2 L/dtk Desa Pagerejo	ск	562,380,000.00	562.380.000	562,380,000	CV. BUMI HIJAU	18 Juli 2019	050/02.F/PPK/CK.08/2019	559,424,500	18 Juli 2019	14 des 2019	553494000	98.42	100.00
$\vdash$	'	Pembangunan Tambahan Mata Ali Kapasitas 2 Duki Desa Pagerejo Kecamatan Kerlek Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 1,5 L/dtk Desa Sigedang	ск	517,162,000.00	517,162,000	517,162,000	CV. GIAT PERKASA	18 Juli 2019	050/02.G/PPK/CK.08/2019	553,494,000	18 Juli 2019	14 des 2019	482792850	98.42	100.00
$\vdash$	1 0	Pembangunan Tambahan Mata Ali Kapasilas 1,5 Dulk Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2 L/dtk Desa Igirmranak	СК	430,004,000.00	430,004,000	430,004,000	CV. JALA SUTIA	18 Juli 2019	050/02.H/PPK/CK.08/2019	508,203,000	18 Juli 2019	14 des 2019	167499000	98.40	100.00
H		Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Biaya Umum	ск	239,193,000.00	339,193,000	339,193,000	CV.SAKTI JAYA SAMPOERNA	16 mei 2019	050/03.I/PPK/CK.08/2019	167,449,000	16 mei 2019	12 des 2019	66,817,000	38.95 19.70	
Ħ		Pembangunan SPAM (DAK Penugasan) Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 1,10 L/dtk Desa Tieng	ск	487,744,000.00	6,198,396,000 487,744,000			40 1, 2001	OFFICE MEDITION ASSESSED.	475.000	40 12 004	454- 001	5,731,137,600 475633593	92.46	<b>100.00</b> 100.00
H	2	Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 1,50 L/dtk Desa Bogoran	ск	240,150,000.00	240,150,000	240,150,000	CV. DIENG POWER	19 Juli 2019 18 Juli 2019	050/02.M/PPK/CK.09/2019 050/02.B/PPK/CK.09/2019	475,633,594 236,172,842	19 Juli 2019 18 Juli 2019	15 des 2019 14 des 2019	236172842	97.52	100.00
H		Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 5 L/dtk Desa Tegalsari	ck ck	642,080,000.00	642,080,000	642,080,000	CV. LINTANG ABADI	18 Juli 2019 18 Juli 2019	050/02.B/PPK/CK.09/2019 050/02.C/PPK/CK.09/2019	236,172,842 630,384,000	18 Juli 2019 18 Juli 2019	14 des 2019	630384000	98.34	100.00
$\forall$	4	Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2,50 L/dtk Desa	ck ck	470,989,000.00	470,989,000	470,989,000	CV. JALA SUTRA	18 Juli 2019	050/02.C/PPK/CK.09/2019 050/02.D/PPK/CK.09/2019	452,319,748	18 Juli 2019 19 Juli 2019	14 des 2019 15 des 2019	452319747	98.18	100.00
H	5	Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 3 L/dtk Desa Gemblengan	ck	320,003,000.00	320,003,000	320,003,000	CV. CAKRAWALA BERSINAR	19 Juli 2019	050/02.D/PPK/CK.09/2019 050/02.L/PPK/CK.09/2019	452,319,748 317,269,000	19 Juli 2019	15 des 2019 14 des 2019	317269000	99.00	100.00
H	6	Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2,50 L/dtk Desa Sitiharjo	ck	315,431,000.00	315,431,000	315,431,000	CV. HIDAYAH CV. BRILLIANT	18 Juli 2019	050/02.E/PPK/CK.09/2019	306,126,000	18 Juli 2019 19 Juli 2019	14 des 2019 15 des 2019	306126000	99.15	100.00
H	7	Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 3 L/dtk Desa Mlandi	ck ck	351,415,000.00	351,415,000	351,415,000	I	19 Juli 2019	050/02.E/PPK/CK.09/2019 050/02.F/PPK/CK.09/2019	346,752,000	19 Juli 2019 18 Juli 2019	15 des 2019 14 des 2019	346752000	97.05	100.00
H	8	Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2,50 L/dtk Desa	ck	428,351,000.00	428,351,000	428,351,000	CV. BIENG FERIOGA	18 Juli 2019	050/02.F/PPK/CK.09/2019 050/02.G/PPK/CK.09/2019	411,945,310	18 Juli 2019 19 Juli 2019	14 des 2019 15 des 2019	411945309	30.00	100.00
H	9	Marongsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 1,80 L/dtk Desa	ck	522,403,000.00	522,403,000	522,403,000	CV: ASTA BINA	19 Juli 2019	050/02.H/PPK/CK.09/2019	411,945,310 514,561,000	19 Juli 2019	15 des 2019 15 des 2019	514561000	96.17	100.00
H	10	Tempuranduwur Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2 L/dtk Desa Batursari	ck	567,584,000.00	567,584,000	567,584,000	CV. RAKTA FOTIKA	19 Juli 2019	050/02.H/PPK/CK.09/2019 050/02.l/PPK/CK.09/2019	556.936.000	19 Juli 2019	15 des 2019 14 des 2019	556936000	96.00	100.00
H	11	Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 10 L/dtk Desa Surojoyo	ск	479,069,000.00	479,069,000	479,069,000		19 Juli 2019	050/02.K/PPK/CK.09/2019	472.384.250	19 Juli 2019	15 des 2019	472384250	98.12	100.00
H	12	Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 2,30 L/dtk Desa Rejosari	ск	545,098,000.00	545,098,000	545,098,000		19 Juli 2019	050/02.J/PPK/CK.09/2019	533,852,960	19 Juli 2019	15 des 2019	533852959	98.60	100.00
H	13	Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo  Pembangunan Tambahan Mata Air Kapasitas 6 L/dtk Desa Kaliwuluh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo	ск	390,061,000.00	390,061,000	390,061,000		18 Juli 2019	050/02.A/PPK/CK.09/2019	384,286,000	18 Juli 2019	14 des 2019	384286000	97.94	100.00
H		Biaya Umum	t	288,018,000.00	438,018,000	438,018,000		1		,			92,514,900	98.52 21.12	****
H	1	Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah I SPAM Desa Lengkong Kecamatan Garung	UPTD 1 UPTD 1	194,500,000.00	900,000,000 195,000,000	900,000,000 195,000,000	CV ANDALAN KONTRUKSI	19-Aug-19	050/03439/2019		19-Aug-19	2-Nov-19	881,352,000 192981000	97.93 98.96	100.00 100.00
$\sqcup$		Lanjutan Air Bersih Dusun Donomerto Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah	UPTD 1	194,500,000.00	195,000,000		CV. JALA SUTRA	19-Aug-19	050/03441/2019	194,500,000			192972000	98.96	100.00
$\sqcup$		Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Munggang Desa dero Ngisor Kecamatan Mojotengah Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Pungangan Gunung Desa	UPTD 1	146,000,000.00	146,500,000	146,500,000	CV. SERAR ARUM	5-Aug-19	050/03239.1/2019	146,000,000	5-Aug-19	4 okt 2019	144243000	98.46	100.00
$\vdash$		Pembangunan sarana Air Bersin Dusun Pungangan Gunung Desa Pungangan Kecamatan Mojotengah Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Serang Kecamatan Kejajar	UPTD 1	194,500,000.00	146.100.000		CV. JAGAT SATRIA	5-Aug-19 14-Aug-19	050/03222.1/PPK. UPT.WIL.I/2019 050/03376/DPU-PR/2019	194,500,000 146,000,000	5-Aug-19 14-Aug-19	19 okt 2019 13 okt 2019	193725000	99.35 98.84	100.00
Ħ		Pembangunan sarana Air Bersin Desa Serang Kecamatan Kejajar Biaya Umum Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah II	UPTD 2	1,100,000.00	22,400,000 910,000,000	22,400,000		nug-19	555,553700F-0-PR/2019	140,000,000	1 And-19	15 OK. 20 19	144406000 13025000 1,092,562,750	58.15	98.34
Ħ	1	Pengadaan Sarana Air Menum Wilayan ii Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Madukoro Desa Candimulyo Pembangunan Rehab Air Bersih Dusun Banjarsari Desa Banjar	UPTD 2	194,000,000.00 195,000,000.00	194,000,000 195,000,000		CV .PUTRA ORLINDO	9/19/2019	050/03991/2019	193,734,291	9/19/2019	11/12/2019	192,938,000 193,580,000	99.45	100.00 100.00
$\vdash$		Kecamatan Kertak Lanjutan Saluran Air Bersih Dusun Gemingsir Desa Purbosono Kec.	UPTD 2	170,000,000.00	170,000,000		CV.GEINIEANG FERDANA	9/23/2019	050/140.PPK.UPT.WIL.II/2019	193,580,000	9/23/2019	11/20/2019	169,419,000	99.27	100.00
H		Pengadaan Air Bersih Gerotan Pagerejo	UPTD 2 UPTD 2	148,000,000.00	148,000,000		CV.AMANDA JAYA CV.ADHI GUNA	8/5/2019 9/26/2019	050/027/PPK.UPTD WIL.II/2019 050/04133/2019	169,419,000 146,460,000	8/5/2019 9/26/2019	10/3/2019	146,460,000	99.66 98.96	100.00
П	5	Rehabilitasi Saluran Air Minum Dusun Sariyoso Desa Sariyoso Kec. Wonosobo	UPTD 2	180,000,000.00	180,000,000	180,000,000	CV. PUTRA ORLINDO	7/23/2019	050/04041.1/2019	146,992,587	7/23/2019	9/14/2019	178,868,000	99.37	90.00
		Pengadaan air bersih di Rw 02 dusun Anggrunggondok Desa Reco	UPTD 2		-	200,000,000	CV Pegasus Supernova	11/15/2019	050/05041.1/2019	192,556,000	11/15/2019	12/26/2019	192,556,000	96.28	100.00
H	14	Biaya Umum Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah III	UPTD 3	23,000,000.00	23,000,000 <b>325,000,000</b>	23,000,000 200,000,000							18,741,750 192,892,179	81.49 96.45	100.00
П	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Karanganyar Kec. Sukoharjo	UPTD 3	121,500,000.00	121,500,000		TIDAK DI KERJAKAN								
Ш		Rehab PAMSIMAS Dusun Lenggerang Desa Kuripan Kec. Watumalang	UPTD 3	194,000,000.00	194,000,000		CV. LANGGENG KAHURIPAN	9-Sep-19	050/03802/DPUPR	194,000,000	9-Sep-19	22 des 2019	190,117,679	98.00	100.00
H	15	Biaya Umum Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah IV	UPTD 4	9,500,000.00	9,500,000 <b>250,000,000</b>								2,774,500 243,182,750	46.24 97.27	100.00
$\sqcup$		Air Bersih Dsuun sabrang Kidul, Karangsambung Kec. Kalibawang	UPTD 4	145,500,000.00	98,000,000	98,000,000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	25-Sep-19	050/076/SP.3055220/2019	96,451,000	25-Sep-19	23-Nov-19	96,451,000	98.42	100.00
Ħ	3	Pengadaan Air Bersih Tedunan, Pucungkerep Kec. Kaliwiro Biaya Umum Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah V	UPTD 4 UPTD 5	98,000,000.00 6,500,000.00	145,500,000 6,500,000 <b>2,660,000,000</b>	145,500,000 6,500,000 2,475,000,000	CV. PUTRA BANGKIT	16-Sep-19	050/061/SP.3301220/2019	142,059,000	16-Sep-19	14-Nov-19	142,059,000 4,672,750 2,459,472,747	97.64 71.89	100.00
Ħ	1	Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah V Pembangunan SAB Desa Lamuk Kec. Kalikajar Pembangunan SAB Dusun Wonosari Kec. Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5	190,125,000.00 190,125,000.00	2,660,000,000 190,125,000 190,125,000	190,125,000	CV. DIENG PERMAI CV. TITIS TEMATA	7-Sep-19 27-Sep-19	050/04164/DPUPR/2019 050/04166/DPUPR/2019	190,125,000 190,125,000	7-Sep-19 27-Sep-19	12 des 2019 14-Nov-19	2,459,472,747 188,435,307 189,482,871	99.37 99.11 99.66	100.00 100.00 100.00
H	3	Pembangunan SAB Dusun Wonosari Kec. Kalikajar Pembangunan Saluran Air Bersih Dusun Plirigan Desa Butuh Kidul - Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5	190,125,000.00	190,125,000	190,125,000 190,125,000		27-Sep-19 27-Sep-19	050/04166/DPUPR/2019 050/04167/DPUPR/2019	190,125,000	27-Sep-19 27-Sep-19	14-Nov-19 14-Nov-19	189,482,871 198,098,304	99.66	100.00
$\sqcap$		Pembangunan SAB Dusun Genteng Desa Kwadungan Kec. Kalikajar	UPTD 5	185,250,000.00	185,250,000	-	TIDAK DI KERJAKAN							.04.19	
$\sqcap$	5	Pembangunan SAB Dusun Ngaglik Desa Kwadungan Kec. Kalikajar	UPTD 5	190,125,000.00	190,125,000	-	TIDAK DI KERJAKAN								
Ħ		Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Sukosari Desa Tegalombo Kec. Kalikajar	UPTD 5	185,250,000.00	185,250,000	185,250,000	CV. LANGGENG JAYA	27-Sep-19	050/04162.1/DPUPR/2019	184,349,558	27-Sep-19	26 des 2019	184,349,558	99.51	100.00
Ħ	7	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Warangan Kec. Kepil Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Gadingrejo Kec. Kepil	UPTD 5 UPTD 5	195,000,000.00 195,000,000.00	195,000,000 195,000,000	195,000,000 195,000,000	CV. PUTRA ORLINDO CV. LANGGENG JAYA	10 okt 2019 27-Sep-19	050/04396/DPUPR/2019 050/04164/DPUPR/2019		10 okt 2019 27-Sep-19		194,055,803 193,352,905	99.52 99.16	100.00 100.00
Ħ	9	Air Bersih Dusun Kertosari Pulosaren Kepil Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih, Instalasi dan Mesin	UPTD 5	195,000,000.00 195,000,000.00	195,000,000 195,000,000		CV. MUTIARA	25-Sep-19	050/04164/DPUPR/2019		25-Sep-19	14 des 2019	194,370,311	99.68	100.00 100.00
	"	Pompa Celup Sumur Dalam ( SUMMER SIBLE ) di Dusun Ngadirojo	UPTD 5	,,	,_50,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CV. GEMA CANDI	10 okt 2019	050/04396/DPUPR/2019	195,000,000	10 okt 2019	29-Nov-19	193,297,125	99.13	100.00
Ħ	12	Air Bersih Ds Glagah Kecamatan Sapuran Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Minum Dusun Purwojiwo Desa	UPTD 5	195,000,000.00 146,250,000.00	195,000,000 146,250,000	195,000,000 146,250,000	CV. ZI PUTRA JAYA CV. ROWO MAKMUR	17-Sep-19	050/03949.1/DPUPR/2019		17-Sep-19	16 des 2019	193,060,390 145,702,614	99.01	100.00 100.00
$\mathbb{H}$	13	Banyumudal Kec. Sapuran Pembangunan Air Bersih Dusun Ngadisalam Krajan Desa Ngadisalam	UPTD 5	195,000,000.00	195,000,000	195,000,000	CV. ROWO MAKMUR  CV. KARYA MUKTI	20-Sep-19	050/04038/DPUPR/2019	146,250,000	20-Sep-19	11-Nov-19	191,898,815	99.63	100.00
$\vdash$	14	Sapuran Air Bersih Dusun Doglek Desa Ngadikerso Kec. Sapuran	UPTD 5	146,250,000.00	146,250,000		CV. KARYA MUKTI CV. KARYA MUKTI	23-Sep-19 16-Sep-19	050/04064.1/DPUPR/2019 050/03906.1/DPUPR/2019	191,898,815 145,257,744	23-Sep-19 16-Sep-19	22 des 2019 15 des 2019	145,257,744	98.41 99.32	100.00
	15	Pembangunan SAB Buluduwur RT.04 RW. 23 Desa Ropoh Kecamatan Kepil	UPTD 5		-	100,000,000	CV. PEGASUS SUPERNOVA	15-Nov-19	050/05047.4/DPUPR/2019	95,378,000	15-Nov-19	29 des 2019	95,858,000	95.86	100.00
Ħ		Air Bersih Desa Ngadisalam Dusun Patunan Margi Rahayu Biaya Umum	UPTD 5	66,500,000.00	66,500,000	100,000,000 56,875,000	CV. JAGAD SATRIA	15-Nov-19	050/04163/DPUPR/2019	95,858,000	15-Nov-19	5 des 2019	95,378,000 56,875,000	95.38 100.00	100.00
K	$\pm$	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			11,042,000,000	12,292,000,000							11,910,201,865		100.00
			-			<del></del>		-		<del></del>		·			

PERIBAHAN JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK															
	NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN	(Rn)	PERUBAHAN	REKANAN		TGL/NO KONTRAK	NILAI KONTRAK			REALISASI KEUAN		REALISASI FISIK
I		OLINO I EIGENOON		, woodhinn	1.47	ANGGARAN (Rp)	7123000				MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
۱ ⊢	1	2 Description of Description of Description			10.842.000.000	12.092.000.000	5		6	7	8	9	10 11,714,039,965	11	12
$\square \longmapsto$	1	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur  1 Pembangunan Gedung PKK	CK CK	1.455.000.000.00	1.455.000.000		CV. Restu Bumi	29-Jul-19	050/02.B/PPK/CK.11/2019	1.431.000.000	29-Jul-19	10 des 2019	11,714,039,965	96.87 98.00	100.00
$\vdash$	+	2 Pembangunan Gedung PKK 2 Pembangunan Posmil Kalibawang	ck ck	485.000,000.00	1,455,000,000 485.000.000		CV. Restu Bumi CV. Sakti Media Rekatama	29-Jul-19 25-Jul-19	050/02.B/PPK/CK.11/2019 050/02.A/PPK/CK.11/2019	469.386.000		6 des 2019	483695000 483695000	99.73	100.00
		3 Pembangunan Rumah Tahanan Polsek Kepil	ck –	194.000.000.00	194,000,000		CV. RIMAY KARYA UTAMA	26 agt 2019	050/03.A/PPK/CK.17/2019	192,764,000		24 okt 2019	483695000 192769000	99.73	100.00
		4 Pembangunan Lantai 2 Gedung MWCNU Watumalang	ck –	194,000,000.00	194,000,000		CV. EKA MUKTI	23-Sep-19	050/02.H/PPK/CK.12/2019	192,764,000	23-Sep-19	24 OKI 2019 21 des 2019	191896043	98.92	100.00
	-	5 Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan	_	,000,000.00	58,000,000	58,000,000				. ,			101000040	23.02	100.00
Ш		Infrstruktur	ск				CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA	29-Mar-19	050/0163/2019	57,585,000	29-Mar-19	27-Apr-19	57585000	99.28	
Ш		6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Infrstruktur	ск		83,000,000	83,000,000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	25 JULI 2019	050/03077/2019	82,252,000		30-Nov-19	82,252,000	99.10	100.00
		7 Rehabilitasi Ruang kantor dan Rumah Dinas Kejaksanaan Negeri	СК		198,000,000		CV. Widya Karya	4-Nov-19	050/04805/DPUPR/2019	196,109,556		18 des 2019	196685000	98.34	100.00
$\sqcup$		8 Penataan Lingkungan Polres	СК		196,000,000		CV. Giat Perkasa	22-Apr-19	050/0205/CK.PUPR/2019	195,533,000	22-Apr-19	5 JUNI 2019	195533000	97.77	100.00
I ⊢		9 Rehabilitasi Koramil Wonosobo (Lanjutan )	СК	E0 000 00	97,000,000		CV. Trisula Putra	23-Sep-19	050/02.G/PPK/CK.11/2019	96,001,179	23-Sep-19	21 des 2019	96001179	96.00	100.00
$\vdash$		10 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Wonosobo	ск	58,000,000.00	97,000,000		CV. JAYA SAKTI	10-Oct-19	050/02.J/PPK/CK.11/2019	96,418,014		8 des 2019	96418014	96.42	100.00
$\vdash$		11 Rehabilitasi Koramil (Bayar Hutang)	CK CK		-		CV. Trisula Putra CV. SIDOMULYO	31 agt 2019 15-Oct-19	050/04182/SPK/2018 050/02.l/PPK/CK.11/2019	186,292,000 572,005,000	31 agt 2019 15-Oct-19	21-Nov-19	186292000 572005000	93.15 95.33	100.00
$\sqcup$		12 Rehabilitasi Gedung dan penataan lingkungan Kodim Wonosobo 13 Pembangunan Sarana Prasarana Petilasan Kyai Kolodete, Desa Jojogan	CK -		-		CV. SIDOMULYO CV. Widya Karya	15-Oct-19 4-Nov-19	050/02.I/PPK/CK.11/2019 050/04806.1/DPUPR/2019	572,005,000 145,495,035	15-Oct-19 4-Nov-19	18 des 2019 18 des 2019		95.33	100.00
$I \mapsto$		14 Penataan Lingkungan MWC NU Kecamatan Kertek	ck –		-		CV. TRI KARYA	4-Nov-19 4-Nov-19	050/04806.1/DPOPR/2019 050/04830/DPUPR	96.931.738	4-Nov-19 4-Nov-19	18 des 2019	145495035 96931738	96.93	100.00
$\sqcup$		15 Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri	ck ck		-		CV. Widya Karya	4-Nov-19 8 MEI 2019	050/0206/CK.PUPR/2019	196,685,000	4-Nov-19 8 MEI 2019	21 JUNI 2019	196109556	98.05	100.00
	+-'	Biaya Umum		73.000.000.00	85.000.000	73.000,000	Ov. vilaya Naiya	5 ML12019	3500200/GR.F 0F N/2019	100,000,000	O MILI 2019	2 . JOIN 2019	75998750	104.11	100.00
	1	16 Pembangunan Gedung Kantor Dinas pangan, Pertanian dan Perikanan	ск	7.0,000,000.00	7,425,150,000	7,700,000,000	CV. Simbar Agung	21-Aug-19	050/02.D/PPK/CK.11/2019	6,991,394,000	21-Aug-19	4/16/2020	7225000000	98.00	100.00
	+	Biava Umum	H	-	274.850.000	_	1						168373650	99.00	
	2	Perencanaan T-1 Bidang Keciptakaryaan	ск		200.000.000	200.000.000	1						196,161,900	98.08	100.00
	1	1 Penyusunan Perencanaan Air Minum	ck	75,000,000.00	75,000,000		CV. HASTA DAYA MANUNGGAL	22-Apr-19	050/01646/2019	74.162.000	22-Apr-19	19 agt 2019	74162000	98.88	100.00
	-	2 Penyusunan Perencanaan Sanitasi	ck	59,500,000.00	59,500,000	59,500,000		22-Apr-19	050/0207.A/CK/PUPR/2019	58,696,000	22-Apr-19	19 agt 2019	58696000	98.65	100.00
		3 Penyusunan Perencanaan Penataan Pedestrian	ск	59,500,000.00	59,500,000	59,500,000		16-Sep-19	050/0505/CK.DPUPR/2019	58,679,000	16-Sep-19	14-Nov-19	58679000	98.62	100.00
	$\neg$	Biaya Umum		6,000,000.00	6,000,000	6,000,000							4624900	77.08	
L		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur			2,375,000,000	2,035,000,000							341,891,433	16.80	66.83
	1	Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air Multipihak	BP	175,000,000.00	175,000,000	175,000,000									
	2	Pendampingan Tenaga Teknis Perencanaan	ск	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000							23,616,325	11.81	
	3	Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pusaka	BP	100,000,000.00	100,000,000	50,000,000								-	100.00
	4	Pendamping Tenaga Teknis AHSP	BP	150,000,000.00	150,000,000	60,000,000								-	100.00
ш	5	Monev Bidang Infrastruktur	BP	500,000,000.00	500,000,000	150,000,000								-	100.00
ш	6	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan	BP	750,000,000.00	750,000,000	900,000,000							256,629,708	28.51	100.00
$\sqcup$	7	Fasilitasi Jasa Konstruksi	BP	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000							23,581,500	11.79	100.00
$\vdash$	8	Fasilitasi Pembinaan Teknik Bangunan Gedung dan Penataan	ск	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000							38,063,900	12.69	
	+	Program Pornaganaan Tata Buang	- ⊢		1,800,000,000	1,800,000,000							1,218,151,500	67.66	100.00
·	4	Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	TR	-	1,800,000,000	1,800,000,000							1,218,151,500	67.68 76.95	100.00
$\mapsto$	-1	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL  1 Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Mojotengah	TR -	250.000.000.00	250,000,000		CV ARTA GEMILANG	15-Aug-19	050/003/VIII/PR MOJOTENGAH/2019	220.247.000	15-Aug-19	27-Dec-19	1,038,850,000	76.95 77.99	100.00
	+	2 Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Garung	TR -	250,000,000.00	250,000,000		CV ARTA GEMILANG CV WISANGGENI	15-Aug-19 15-Aug-19	050/003/VIII/PR MOJOTENGAH/2019	220,247,000	15-Aug-19 15-Aug-19	27-Dec-19 27-Dec-19	194,964,000	77.99	100.00
		3Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Kertek	TR -	250,000,000.00	250,000,000	250,000,000		15-Aug-19	050/003/VIII/PR KERTEK/2019	206,470,000		27-Dec-19	194,964,000	77.99	100.00
1		4 Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Selomerto	TR	250.000.000.00	250,000,000	250,000,000		15-Aug-19	050/003/VIII/PR SELOMERTO/2019	197.340.000	15-Aug-19	27-Dec-19	194,964,000	77.99	100.00
		5 Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Leksono	TR -	250,000,000.00	250,000,000	250,000,000		15-Aug-19	050/003/VIII/PR LEKSONO/2019	206.800.000	15-Aug-19	27-Dec-19	194,964,000	77.99	100.00
	+	Biaya Umum	···	100,000,000.00	100,000,000	100,000,000		21.129.10		222,220,000	21.29.0		64,030,000	64.03	
	2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	TR		200,000,000	200,000,000							159,236,500	79.62	100.00
	$\top$	1 Penyusunan RTBL Kawasan Kalibeber	TR	185,000,000.00	185,000,000		CV.ARTA GEMILANG.E	8/18/2019	050/003/IX/PR KALIBEBER/2019	148,802,500	8/18/2019	12/27/2019	148,802,500	80.43	100.00
	$\top$	Biaya Umum		15,000,000.00	15,000,000	15,000,000				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			10,434,000	69.56	
	3	Fasilitasi BKPRD	TR	250,000,000.00	250,000,000	250,000,000							20,065,000	8.03	100.00
N		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			200,000,000	200,000,000							-	-	-
	1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/ Kota	TR	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000									
I	+	Napupaterii Nota												-	
$\sqcup$	+	+													
ш							1						L		