## REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELAJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BULAN : DESEMBER 2021

	NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGA	RAN (Rp)	REKANAN		NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA	WAKTU	REALISASI KEU	ANGAN	REALISASI FISIK	KETERANGAN
	140	JENIS FERENJAMIN		PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD	REKANAN		NO) TGE KONTRAK	NIEAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	RETERMINAN
	1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		186.479.306.585	171.412.633.025							139.097.740.691	81,15	90,85%	
	1 1														
Α		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		13.245.580.385	11.868.155.932	-	-	-				11.403.065.914	96,08	96,08%	
	1					-	_	-							
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000	100.000.000	-						88.712.327	88,71	88,71%	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000	100.000.000	-	-	-				88.712.327	88,71	88,71%	
-	2 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.841.450.435 10.841.450.435	10.087.720.982 10.087.720.982	-	-	-				9.686.822.489 9.686.822.489	<b>96,03</b> 96,03	96,03% 96.03%	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		311.770.850	154.471.100	-	-	<u> </u>				148.146.320		95,91%	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.212.150	9.161.400	-	-	=				9.078.089	99,09	99,09%	
	2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		30.000.000	30.000.000	-	-	-				29.994.590	99,98	99,98%	
	3			20.233.000	47.684.000	-	-	<del>-</del>				41.525.250	87,08	87,08%	
-	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12.751.700 2.244.000	12.751.700 2.244.000	-	-	-				12.750.950 2.244.000	99,99 100,00	99,99%	
	6			175.000.000	0	-	-	-				0 2.244.000	100,00	100,0070	Tidak Dikerjakan
	7			63.330.000	52.630.000	-	-	-				52.553.441	99,85	99,85%	
	4						_	-	_						
	<b>└</b> Ÿ	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u> </u>	709.028.900	258.926.600	-		-				250.942.000	96,92	96,92%	
-	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>!</b>	525.000.000	0	-	-	<u> </u>	ļ			0	00.00	06.020/	Tidak Dikerjakan
	5 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184.028.900 913.200.000	258.926.600 <b>861.232.000</b>	-		<u>-</u> -	1			250.942.000 848.346.501	96,92 <b>98,50</b>	96,92% <b>98,50%</b>	
-	1			2.000.000	2.000.000	-	-		1			1.517.000	75,85	75,85%	
	2			155.000.000	66.000.000	-	-	-				62.728.501	95,04	95,04%	
	3			756.200.000	793.232.000	-	-	-			_	784.101.000	98,85	98,85%	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		370.130.200	405.805.250		-	=				380.096.277	93,66	93,66%	
-	$\vdash$	Daerah											,	,	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		258.550.000	252.950.000	-	-	=				252.905.897	99 98	99.98%	
1	2			30.600.000	32.220.000	-	-	-	1			7.213.035	22,39	22,39%	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		80.980.200	120.635.250	-	-	-				119.977.345	99,45	99,45%	
В		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan			_							_			
		Regional  Regional Person hanges Sistem den Pengeleleen Personnehen di Deersh		5.220.000.000	0							0	-		Tidak Dikerjakan
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota													
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem													
	1	Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan		100.000.000	0							0	-		
		Kabupaten/Kota													Tidak Dikerjakan
	1	DED pengolahan sampah Kelurahan jaraksari	CK	96.000.000	0										
	2	Biaya Umum Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	CK	4.000.000 <b>200.000.000</b>	0							0			Tidak Dikerjakan
_	1		CK	94.500.000	0							0	_		Huak Dikerjakan
	2		CK	94.500.000	0										
		Biaya Umum	CK	11.000.000	0										
	3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		4.400.000.000	0							0	-		Tidak Dikerjakan
	1	peningkatan sarana prasaranana sistem pengolahan persampahan di TPA	СК	3.670.000.000											
	2	1111	CK	400.000.000	0				1						
		Biaya Umum	CK	330.000.000	0										
	4	Penyediaan Sarana Persampahan		520.000.000	0							0	-		Tidak Dikerjakan
	1	pengadaan armada pengangkutan sampah (Pajak Rokok)	CK	520.000.000	0			•							
С	$\vdash \vdash$	Program Pongololaan dan Pongombangan Sistem Air Limbel-		18.757.893.000	18.803.293.000							18.572.979.066	98,78	99%	
_	$\vdash$	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		10.757.893.000	10.003.293.000							10.3/2.9/9.066	36,78	JJ76	
		Daerah Kabupaten/Kota													
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	200.000.000							197.087.500	98,54	98,54%	
	igwdow	r engelolaan An Limban Domestik udidii Daeran kabupaten/kota	<b>.</b>												
	1	Pemutakhiran dokumen SSK	CK	50.000.000	47.000.000	PT. JAVA DESAIN	9/8/2021	050/13.SSK/CK/2021	46.310.000	9/8/2021	6/11/2021	46.310.000	98,53	100%	
	<del>                                     </del>	Penyusunan Perancangan Peraturan Pengelolaan Air Minum dan Air	1			KONSULTAN		* *					<del>                                     </del>		
	2	Limbah Perdesaan	СК	50.000.000	n										Tidak Dikerjakan
	_	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	<u> </u>	30.000.000	Ĭ										
	3	Wonsobo	CK	100.000.000	0										Tidak Dikerjakan
		Setelah Perubahan							ļ						
	1	Penyusunan dokumen RISPAL Kabpupaten Wonosobo	CK		94.000.000	PT. JAVA DESAIN	12/7/2021	050/13.RISPAL/CK/2021	92.724.000	12/7/2021	8/11/2021	92.724.000	98,64	10007	
-	<del>                                     </del>	Penyusunan Draf Peraturan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				KONSULTAN			1				<u> </u>	100%	
	2	Pedesaan	CK		0										Tidak Dikerjakan
1						CV.ARTHA GEMILANG	4 /44 /2024	050/4744 3/50// /5/55***/55**	1	4/44/2024	20/42/2024		00.15		Jan Dinerjakan
	3	Penyusunan Review RISPAM Kabupaten Wonosobo	CK			ENGINEERING	1/11/2021	050/4714.2/SPK/RISPAM/2021	51.700.000	1/11/2021	30/12/2021	51.700.000	98,48	100%	
		Biaya Umum			6.500.000										
	2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah		450.000.000	450.000.000							449.285.900	99,84	100%	
-	<del>                                     </del>	Domestik Terpusat Skala Pemukiman Peningkatan/rehabilitasi SPALD-T Skala Permukiman	1						1				<u> </u>		
	1	Peningkatan/renabilitasi SPALD-1 Skala Permukiman Pemeliharaan IPAL Komunal Kabupaten Wonosobo	CK	136.500.000	136.500.000	KSM SEMANGAT BARU	23 Juni 2021	050/01/SPK/CK.06/2021	136.500.000	23/6/2021	20/9/2021	136.500.000	100.00	100,00%	
					_50.500.500					.,-,	,-,				

	Peningkatan/Rehabilitasi SPALD-T Skala Permukiman Desa Bumirejo Kec.		04 000 000	04 000 000		22.1.12224	050 100 1504 104 05 10004	04.000.000	22 /5 /2224	20/0/2024	24 222 222	400.00	100.000/	
	Mojotengah Peningkatan/Rehabilitasi SPALD-T Skala Permukiman Kel. Jaraksari Kec.	CK	91.000.000	91.000.000	KSM KAMPOENG DAMAI	23 Juni 2021	050/03/SPK/CK.05/2021	91.000.000	23/6/2021	20/9/2021	91.000.000	100,00	100,00%	
	Wonosobo	CK	91.000.000	91.000.000	KSM TOSARI REJO	23 Juni 2021	050/02/SPK/CK.05/2021	91.000.000	23/6/2021	20/9/2021	91.000.000	100,00	100,00%	
	4 Peningkatan/Rehabilitasi SPALD-T Skala Permukiman Kel. Sambek Kec. Wonosobo	CK	91.000.000	91,000,000	KSM DADAP BERSATU	23 Juni 2021	050/01/SPK/CK.05/2021	91.000.000	23/6/2021	20/9/2021	91.000.000	100,00	100,00%	
	Biaya umum		40.500.000	40.500.000										
3	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DAK)		17.007.893.000	17.053.293.000							16.831.138.266	98,70	99,1%	
	Penunjang DAK Penugasan Pembangunan Tangki Septick Skala Komunal (5-10 KK) Tematik		530.000.000	530.000.000										
	Kemiskinan (DAK)		1.100.000.000	1.100.000.000							1.100.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Tematik Kemiskinan Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	275.000.000	275.000.000	BOMERTO SEHAT	16 Maret 2021	050/01/SPK/CK.01/2021	275.000.000	16/3/2021	12/8/2021	275.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Tematik	СК	275 000 000		PENUH SEMANGAT 2021	16 Maret 2021	050/03/SPK/CK.01/2021			12/8/2021	275.000.000	100,00	1000/	
	Kemiskinan Desa Kayugiyang Kec. Garung Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Tematik	CK	275.000.000	275.000.000	PENUH SEMANGAT 2021	16 Maret 2021	050/02/SPK/CK.01/2021	275.000.000	16/3/2021	12/8/2021	2/5.000.000	100,00	100%	
	Kemiskinan Desa Sariyoso Kec. Wonosobo Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Tematik	CK	275.000.000	275.000.000	BERSIH WANGI			275.000.000	16/3/2021		275.000.000		100%	
	Kemiskinan Desa Semayu Kec. Selomerto	CK	275.000.000	275.000.000	SEMAYU SEHAT	16 Maret 2021	050/04/SPK/CK.01/2021	275.000.000	16/3/2021	12/8/2021	275.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan (DAK)		5.054.805.000	5.054.805.000							4.800.000.000	94,96	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Batursari Kec. Sapuran	СК	300.000.000	200 000 000	MANDIRI SEHAT	16 Maret 2021	050/05/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/2/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK					16 Maret 2021	050/11/SPK/CK.01/2021			12/8/2021		100,00		
	Tematik Kemiskinan Desa Candi Kec. Selomerto Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000	300.000.000	CANDI SEJAHTERA			300.000.000	16/3/2021		300.000.000		100%	
	Tematik Kemiskinan Desa Derongisor Kec. Mojotengah	CK	300.000.000	300.000.000	HARAPAN SEHAT	16 Maret 2021	050/16/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Gemblengan Kec. Garung	СК	300.000.000	300.000.000	MAJU BERSAMA	16 Maret 2021	050/12/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Kagungan Kec. Kepil	СК	300.000.000	300.000.000	HANDAYANI SEHAT	16 Maret 2021	050/18/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh Kec. Kepil	СК	300.000.000	300,000,000		16 Maret 2021	050/17/SPK/CK.01/2021	300.000.000		12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK					16 Maret 2021	050/20/SPK/CK.01/2021			12/8/2021		100,00		
	Tematik Kemiskinan Desa Lamuk Kec. Kalikajar Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000	300.000.000	KENDUNG SEHAT			300.000.000	16/3/2021		300.000.000		100%	
	Tematik Kemiskinan Desa Menjer Kec. Garung Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000	300.000.000	BERKAH ABADI	16 Maret 2021	050/14/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Tematik Kemiskinan Desa Rejosari Kec. Kalikajar	CK	300.000.000	300.000.000	TIRTA KENCANA	16 Maret 2021	050/19/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Sendangsari Kec. Garung	CK	300.000.000	300.000.000	MERGI GESANG	16 Maret 2021	050/15/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	СК	200 000 000	200 000 000	TIRTA MANGI	16 Maret 2021	050/08/SPK/CK.01/2021	200 000 000	46/2/2024	12/8/2021	200 000 000	100,00	100%	
<b>.</b>	Tematik Kemiskinan Desa Somogede Kec. Wadaslintang Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK		300.000.000		TIRTA WANGI	16 Maret 2021	050/10/SPK/CK.01/2021	300.000.000		12/8/2021	300.000.000	100,00		
	Tematik Kemiskinan Desa Sumberwulan Kec. Selomerto  Pembangunan Tangki Sentik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000	300.000.000	BINA SEHAT			300.000.000	16/3/2021		300.000.000		100%	
-   -	Tematik Kemiskinan Desa Surojoyo Kec. Sapuran Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000	300.000.000	SURYA JAYA ASRI	16 Maret 2021	050/06/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
:	14 Tematik Kemiskinan Desa Tegalsari Kec. Garung	CK	300.000.000	300.000.000	JAMBAN SEHAT	16 Maret 2021	050/13/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Tempursari Kec. Sapuran	CK	300.000.000	300.000.000	PERMATA	16 Maret 2021	050/07/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000		TIRTA LESTARI	16 Maret 2021	050/09/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Tematik Kemiskinan Desa Tirip Kec. Wadaslintang Penunjang DAK Sanitasi Penugasan	CK	254.805.000	254.805.000										
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Stunting (DAK)		4.473.088.000	4.473.088.000							4.260.000.000	95,24	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	ou:				16 Maret 2021	050/23/SPK/CK.01/2021	400	45/0/007	12/8/2021	400	100,00	40	
	Tematik Stunting Desa Candiyasan Kec. Kertek Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	420.000.000		CANDIYASAN SEHAT			420.000.000			420.000.000		100%	
$\vdash$	Tematik Stunting Desa Dempel Kec. Kalibawang Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	420.000.000	420.000.000	SUMBER WARAS	16 Maret 2021	050/25/SPK/CK.01/2021	420.000.000	16/3/2021	12/8/2021	420.000.000	100,00	100%	
	Tematik Stunting Desa Depok Kec. Kalibawang	СК	300.000.000	300.000.000	SEHAT SEJAHTERA	16 Maret 2021	050/24/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Karangduwur Kec. Kalikajar	CK	420.000.000	420.000.000	SATU NUSA	16 Maret 2021	050/26/SPK/CK.01/2021	420.000.000	16/3/2021	12/8/2021	420.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Pagerejo Kec. Kertek	СК	420.000.000		PAGEREJO SEHAT	16 Maret 2021	050/21/SPK/CK.01/2021	420.000.000	16/3/2021	12/8/2021	420.000.000	100,00	100%	
H	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK					16 Maret 2021	050/27/SPK/CK.01/2021			12/8/2021		100,00		
$\vdash$	Pembangunan Tangki Sentik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	420.000.000		PAKUNCEN TUNTAS			420.000.000			420.000.000		100%	
-	Tematik Stunting Desa Pulosaren Kec. Kepil Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	CK	300.000.000	300.000.000	SUMBING LESTARI	16 Maret 2021	050/28/SPK/CK.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
	8 Tematik Stunting Desa Reco Kec. Kertek	СК	420.000.000	420.000.000	BUMI ASRI	16 Maret 2021	050/22/SPK/CK.01/2021	420.000.000	16/3/2021	12/8/2021	420.000.000	100,00	100%	
	9 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Ropoh Kec. Kepil	СК	420.000.000	420.000.000	BAROKAH	16 Maret 2021	050/29/SPK/CK.01/2021	420.000.000	16/3/2021	12/8/2021	420.000.000	100,00	100%	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK	СК				16 Maret 2021	050/31/SPK/CK.01/2021	420.000.000		12/8/2021	420.000.000	100,00	100%	
+.	Tematik Stunting Desa Tlogojati Kec. Wonosobo  11 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK		420.000.000		WINDU SARI ASRI	16 Maret 2021	050/30/SPK/CK.01/2021		.,.,	12/8/2021		100,00		
	Tematik Stunting Desa Tlogo Kec. Sukoharjo Penunjang DAK	CK	300.000.000 213.088.000	300.000.000 213.088.000	MUGI WILUJENG	20 IVIGI CT 2021	030/30/31 N/CN.01/2021	300.000.000	16/3/2021	12/0/2021	300.000.000	100,00	100%	
4	Program Hibah Air Limbah Setempat		5.500.000.000	5.500.000.000									100%	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	CK	5.500.000.000 5.500.000.000	5.182.250.000							5.182.250.000		100% 100%	
Ŧ	Biaya Umum RINCIAN			317.750.000							317.750.000	100,00		
	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.			=		23/6/2021						100,00		
L	Wadaslintang Kec. Wadaslintang	CK			KSM SEHAT ABADI	, -, 2021	050/01/SPK/CK.03/2021	869.200.000,00	23/6/2021	20/9/2021	869.200.000,00		100%	

									1						
ı	b	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.			=		23/6/2021						100,00		
$\vdash$	<u> </u>	Kepil Kec. Kepil	CK			KSM MAPAN	, -,	050/02/SPK/CK.03/2021	556.500.000,00	23/6/2021	20/9/2021	556.500.000,00	,	100%	
1	С	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.			-		23/6/2021						100,00		
$\vdash$	<u> </u>	Sapuran Kec. Sapuran	CK			KSM BAKALAN	25/0/2021	050/03/SPK/CK.03/2021	805.600.000,00	23/6/2021	20/9/2021	805.600.000,00	100,00	100%	
	А	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.			_		23/6/2021						100,00		
ш_	u	Rojoimo Kec. Wonosobo	CK		-	KSM RAJAIMAN	23/0/2021	050/04/SPK/CK.03/2021	233.200.000,00	23/6/2021	20/9/2021	233.200.000,00	100,00	100%	
	۵	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.			_		23/6/2021						100,00		
	-	Pagerkukuh Kec. Wonosobo	CK		-	KSM TUNAS HARAPAN	23/0/2021	050/05/SPK/CK.03/2021	381.600.000,00	23/6/2021	20/9/2021	381.600.000,00	100,00	100%	
		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.					22/6/2024						100.00		
	1	Wonosobo Timur Kec. Wonosobo	CK		-	KSM MADANI	23/6/2021	050/06/SPK/CK.03/2021	217.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	217.300.000,00	100,00	100%	
		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.					22 (5 (2224						400.00		
	g	Wonosobo Barat Kec. Wonosobo	CK		-	KSM MEKAR SEJAHTERA	23/6/2021	050/07/SPK/CK.03/2021	174.900.000,00	23/6/2021	20/9/2021	174.900.000,00	100,00	100%	
		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.						, . , . , . , , , , ,							
	h	Kejiwan Kec. Wonosobo	CK		-	KSM SEHAT	23/6/2021	050/08/SPK/CK.03/2021	164.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	164.300.000,00	100,00	100%	
$rac{1}{2}$		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.	CIC			KSM LESTARI		030/00/31 N/CN:03/2021	101.500.000,00	LS/ U/ LULI	20/3/2021	101.500.000,00		10070	
	i	Kalianget Kec. Wonosobo	CK		-	LINGKUNGAN	23/6/2021	050/09/SPK/CK.03/2021	217.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	217.300.000,00	100,00	100%	
-		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.	CIC			EITOKOTOKIT		030/03/31 N/CM:03/2021	217.500.000,00	25/0/2021	20/3/2021	217.500.000,00		10070	
	j	Jiamprang Kec. Wonosobo	CK		-	KSM MANDIRI	23/6/2021	050/10/SPK/CK.03/2021	132.500.000,00	23/6/2021	20/9/2021	132,500,000,00	100,00	100%	
-	+	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.	CIC			KSWIWANDIN		050/10/51 K/CK.05/2021	132.300.000,00	25/0/2021	20/3/2021	132.300.000,00		10070	
	k	Andongsili Kec. Mojotengah	СК		-	KSM ANDONGSILI SEHAT	23/6/2021	050/11/SPK/CK.03/2021	588.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	588.300.000,00	100,00	100%	
-	_	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.	CK			KSIVI ANDONGSILI SETIAT		030/11/3FK/CK.03/2021	388.300.000,00	23/0/2021	20/3/2021	388.300.000,00		100%	
	- 1				-		23/6/2021	050/40/604/64 00/004	561.800.000.00	22/5/2024	20/0/2024	F. 4 000 000 00	100,00	4000/	
	_	Selomerto Kec. Selomerto Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel.	CK			KSM SEHAT MANFAAT		050/12/SPK/CK.03/2021	561.800.000,00	23/6/2021	20/9/2021	561.800.000,00		100%	
	m				-		23/6/2021						100,00		
$\vdash$	-	Kalibeber Kec. Mojotengah	CK			KSM MEKARSARI JAYA	-,-,	050/13/SPK/CK.03/2021	397.500.000,00	23/6/2021	20/9/2021	397.500.000,00		100%	
$\vdash$	_	APBD KABUPATEN		350.000.000	395.400.000									61%	
$\vdash \vdash$	+-	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual		,	2	WOLL OF LIVE C	221	050 100 100 1	440	22 (2 (22 - :	20/0/	445	405	40	ļ
$\vdash \vdash$	1		CK	113.750.000		KSM SEHAT SEJAHTERA	23 Juni 2021	050/02/SPK/CK.04/2021	113.750.000		20/9/2021	113.750.000		100%	ļ
$\vdash \vdash$	2	8	CK	113.750.000	113.750.000	KSM ASRI	23 Juni 2021	050/01/SPK/CK.04/2021	113.750.000	23/6/2021	20/9/2021	113.750.000	100,00	100%	ļ
ı	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di	СК	91.000.000	n						1				
$\vdash \vdash$	بّ	Kecamatan Selomerto	- CR		0										Tidak Dikerjakan
$oldsymbol{\sqcup}$		Biaya umum	<u> </u>	9.000.000	0										
تلب		Biaya Umum Penunjang APBD		22.500.000	22.500.000										
تلب		Setelah Perubahan													
ıT	4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) di													
لل		Dusun Munggang, Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah	СК	0	145.400.000										Tidak Di Kerjakan
4		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		100.000.000	100.000.000							99.989.300	99,99	100%	
	1	Pembinaan KPP Sanitasi	CK	100.000.000	100.000.000			-				100.000.000	100,00	100,00%	
5		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		1.000.000.000	1.000.000.000							995.478.100	99,55	100%	
		Rekondisi IPLT													
	1	Rehabilitasi IPLT Wonorejo	CK	910.000.000	910.000.000	CV. BANGUN CAKA	20/9/2021	050/02-IPLT/SP/CK/2021	818.818.000,00	20/9/2021	18/12/2021	910.000.000	100,00	100,00%	
		biaya umum		90.000.000	90.000.000			, , , , ,			,,		200,00		
$rac{1}{2}$				30.000.000	30.000.000										
l D		Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang		1.000.000.000	775.000.000									100%	
ויו		Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000	773.000.000							720 644 250		100%	
$\vdash$	-		<u> </u>	1 000 000 000	775 000 000						-	738.611.350		100%	
1		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		1.000.000.000	775.000.000							738.611.350		100%	
1	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak	SDA	1.000.000.000 1.000.000.000	<b>775.000.000</b> 775.000.000			-						100% 100,00%	
1	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok)	SDA					-				738.611.350	95,30		
1	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak	SDA					-				738.611.350	95,30		
1	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN				CV. SAKTI JAYA	28 Juni 2021	- 050/01070/PPK-SDA/DPUPR/2021	178.629.000	28 Juni 2021	27 Juli 2021	<b>738.611.350</b> 738.611.350	<b>95,30</b> 95,30	100,00%	
1	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak ROKOK) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase	SDA			SAMPOERNA	28 Juni 2021	- 050/01070/PPK-SDA/DPUPR/2021	178.629.000	28 Juni 2021	27 Juli 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000	95,30 95,30 100,00	100,00%	
1	1 a b	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak ROKOK) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase				SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA	28 Juni 2021 17-Nov-21	- 050/01070/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	178.629.000 52.940.000	28 Juni 2021 17-Nov-21	27 Juli 2021 06 Des 2021	<b>738.611.350</b> 738.611.350	95,30 95,30 100,00	100,00%	
1	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi	SDA SDA			SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000	95,30 95,30 100,00 100,00	100,00% 100,00% 100,00%	
1	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu	SDA	1.000.000.000 - - -	775.000.000 - - -	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA						738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
1	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase JI. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman	SDA SDA			SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00	100,00% 100,00% 100,00%	
	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase JI. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	SDA SDA	1.000.000.000 - - -	775.000.000 - - -	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	1 a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA SDA	1.000.000.000 - - -	775.000.000 - - -	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
E	a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase JI. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88%	
E 1	a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase JI. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA SDA	1.000.000.000 - - -	775.000.000 - - -	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase JI. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 - 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 178.629.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	SDA SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 - 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 178.629.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Program Penataan Bangunan Gedung	SDA SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 - 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 178.629.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Program Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	SDA SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 - 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 178.629.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88%	
E	1 a b c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pengram Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung	SDA SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 - 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 178.629.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88%	
E	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pengram Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	SDA SDA SDA	1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -	775.000.000 795.000.000 - 795.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 178.629.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88%	
E 1	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN  - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase II. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis - Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di - Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di - Daerah Kab/Kota - Program Penataan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi - Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik - Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75%	
E 1	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah KablyKota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah KablyKota Perogram Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75%	
E 1	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Program Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200	95,30 95,30 100,00 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75%	
E 1	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis - Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di - Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di - Daerah Kab/Kota - Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi - Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik - Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan - Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat - Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan - Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat - Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000  795.000.000  795.000.000  13.335.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200	95,30 95,30 100,00 100,00 177,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75%	
E 1	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Permpianan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelengaaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66%	
E 1	1 a b c c	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Program Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung (i Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (iMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (iMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan	SDA SDA SDA	1.000.000.000	775.000.000  795.000.000  795.000.000  13.335.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75%	
E 1	1 a b c c 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pempenataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66%	Tidak Dikariakan
E 1	1 a b c c 1 1 1 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembinaan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung DIT Wonosobo	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 77,64 98,12	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66%	Tidak Dikerjakan
E 1	1 a b c c 1 1 1 1 2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN  - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis - Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di - Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di - Daerah Kab/Kota - Pengeran Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi - Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik - Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan - Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat - Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), - Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Pemerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat - Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), - Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan - Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Kantor Kec. Watumalang	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI	17-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 77,64 98,12 76,66 76,66	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100%	Tidak Dikerjakan Tidak Dikerjakan
E 1	1 a b c c 1 1 1 1 2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Cawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembenian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung UPT Wonosobo Pembangunan Gedung UPT Wonosobo Pembangunan Rantor Kec. Watumalang Pembangunan Pagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 77,64 98,12 76,66 76,66	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66%	
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Program Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung Dara Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung Dara Watumalang Pembangunan Ragar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung Biaya Umum	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI	17-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100%	
E 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pemperan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pengram Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik - Fungsi (SIF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan - Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Perenelangan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Perenelangan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Perenelanan Gedung Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Rantor Kec. Watumalang - Pembangunan Rantor Kec. Watumalang - Pembangunan Pagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung - Blaya Umuum - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI	17-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 103.493.600 97.908.750	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100%	
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembenjan an Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Rantor Kec. Watungiasi UPTD Wilayah 1 Garung Biaya Umum Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA MANDIRI  CV. ORDATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE	17-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100%	
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN  - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Program Pengemaran Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Jama) - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Jama) - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Gedung Kaugis (Str.), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan - Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat - Laik Fungsi (Str.), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), - Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penbangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan - Bangunan Gedung, Derah Kabupaten/Kota - Pembangunan Kantor Kec. Watumalang - Pembangunan Redung UPT Wonosobo - Pembangunan Pagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung - Bilaya Umum - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk - Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA SDA SDA SDA SDA CK CK CK Ck Ck	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah	17-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21	06 Des 2021  18 Des 2021  10/13/2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100%	
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembenjan an Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Rantor Kec. Watungiasi UPTD Wilayah 1 Garung Biaya Umum Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0390/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21 9/15/2021	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00%	Tidak Dikerjakan
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3 3 1 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembenjan an Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Rantor Kec. Watumgiasi UPTD Wilayah 1 Garung Biaya Umum Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASI KAMPUS STIEKES MUHAMMADIYAH WONOSOBO	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo CV SENDIRO LANCAR	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 12-Sep-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/03485/2021	52.940.000 199.028.000 92.640.000	17-Nov-21 19-Nov-21 9/15/2021 1 des 2021	06 Des 2021  18 Des 2021  10/13/2021  30 des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850 500.000.000	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91 100,00 98,34 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00%	Tidak Dikerjakan
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN  - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Program Pengemaran Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Jama) - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Jama) - Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Gedung Kaugis (Str.), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan - Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat - Laik Fungsi (Str.), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), - Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penbangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan - Bangunan Gedung, Derah Kabupaten/Kota - Pembangunan Kantor Kec. Watumalang - Pembangunan Redung UPT Wonosobo - Pembangunan Pagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung - Bilaya Umum - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk - Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SDA SDA SDA SDA SDA CK CK CK Ck Ck	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo CV. SODIKO KANCAR LANGGENG	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0390/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000 199.028.000	17-Nov-21 19-Nov-21 9/15/2021	06 Des 2021 18 Des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91 100,00 98,34 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00%	Tidak Dikerjakan
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah KablyKota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pempelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Pernecanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Dert Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Dert Monosobo - Pembangunan Gedung Dert Monosobo - Pembangunan Fagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung - Biaya Umum - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk - Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Derta Kabupaten/Kota - Pembangu	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo CV SENDIRO LANCAR	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 12-Sep-21 1 des 2021 28 Juli 2021	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/03485/2021 050/03485/2021 900/1934/2021	52.940.000 199.028.000 92.640.000 500.000.000 9.307.023.046	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 1-19-Nov-21 1 des 2021 28/7/2021	06 Des 2021 18 Des 2021 10/13/2021 30 des 2021 10/12/2021	738.611.350 738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850 500.000.000 6.049.615.000	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91 100,00 98,34 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00%	Tidak Dikerjakan  Hibah Uang
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3 3 1 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu  Program Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembenjan an Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (ISLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung Derah Kabupaten/Kota Pembangunan Rantor Kec. Watumgiasi UPTD Wilayah 1 Garung Biaya Umum Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASI KAMPUS STIEKES MUHAMMADIYAH WONOSOBO	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo CV SENDIRO LANCAR LANGGENG Ma'had Aly Al-Mubaarok Manggisan	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 12-Sep-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/03485/2021	52.940.000 199.028.000 92.640.000	17-Nov-21 19-Nov-21 9/15/2021 1 des 2021	06 Des 2021  18 Des 2021  10/13/2021  30 des 2021	738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200 103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850 500.000.000	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91 100,00 98,34 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00%	Tidak Dikerjakan
F 1	1 a b c c 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah KablyKota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pempelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Pernecanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Dert Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Dert Monosobo - Pembangunan Gedung Dert Monosobo - Pembangunan Fagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung - Biaya Umum - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk - Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Derta Kabupaten/Kota - Pembangu	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo CV SENDIKO LANCAR LANGGENG Ma'had Aly Al-Mubaarok	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 12-Sep-21 1 des 2021 28 Juli 2021	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/03485/2021 050/03485/2021 900/1934/2021 900/1935/2021	52.940.000 199.028.000 92.640.000 500.000.000 9.307.023.046	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 1-19-Nov-21 1 des 2021 1 des 2021 1 des 2021	06 Des 2021 18 Des 2021 10/13/2021 30 des 2021 10/12/2021	738.611.350 738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850 500.000.000 6.049.615.000	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91 100,00 98,34 100,00 65,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00% 100,00% 100,00%	Tidak Dikerjakan Hibah Uang Hibah Uang
1 1 2 2	1 a b c c 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok) RINCIAN - Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase - Belanja bahan bangunan dan konstruksi - Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu - Program Pengembangan Permukiman - Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah KablyKota - Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Pempelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG - Pernecanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Dert Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Dert Monosobo - Pembangunan Gedung Dert Monosobo - Pembangunan Fagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung - Biaya Umum - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubasuai Bangunan Gedung untuk - Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Gedung Derta Kabupaten/Kota - Pembangu	SDA	1.000.000.000	775.000.000	SAMPOERNA CV. TEGUH KARYA CV. TEGUH KARYA CV. NARATAS KARYA MANDIRI  CV. GOLDEN BRAVE  STIKES Muhammadiyah Wonosobo CV SENDIRO LANCAR LANGGENG Ma'had Aly Al-Mubaarok Manggisan	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 12-Sep-21 1 des 2021 28 Juli 2021	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/03485/2021 050/03485/2021 900/1934/2021	52.940.000 199.028.000 92.640.000 500.000.000 9.307.023.046	17-Nov-21 19-Nov-21 19-Nov-21 1-19-Nov-21 1 des 2021 28/7/2021	06 Des 2021 18 Des 2021 10/13/2021 30 des 2021 10/12/2021	738.611.350 738.611.350 738.611.350 178.629.000 52.940.000 199.028.000 617.224.472 617.224.472 13.084.277.200  103.493.600 97.908.750 94.000.000 12.882.874.850 500.000.000 6.049.615.000	95,30 95,30 95,30 100,00 100,00 77,64 77,64 98,12 76,66 97,91 100,00 98,34 100,00 65,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88% 88% 88,17% 99,75% 76,66% 100% 100,00%	Tidak Dikerjakan  Hibah Uang

		5 Pembangunan Gedung Kantor Kodim 0707 Wonosobo	CK	190.000.000	190.000.000	CV BANYU URIP	10 Mei 2021	050/02044/CK-SPK/2021	187.769.000	10/5/2021	8/6/2021	187.769.000	98,83	100%	
-		6 Pembangunan Rumah Dinas Koramil/15 Kalibawang	CK	190.000.000	190.000.000	CV. BANYU URIP	12 agt 2021	050/03480/2021	185.766.000	12/8/2021	25/10/2021	185.766.000	97,77	100%	W-1
		7 Rehabilitasi Masjid Jami	СК	900.000.000	900.000.000	CV. TRISULA PUTRA	4-Nov-21	050/02-MJ/SP/CK/2021	858.125.049	4/11/2021	28/12/2021	721.391.955	84,07	100%	Kekurangan Pembayaran Dilaksanakan di Tahun 2022
		8 SENDERAN POLSEK KEPIL (HIBAH)	CK	190.000.000		CV. SUMBER JAYA MITRA	12 agt 2021	050/03478/2021	187.798.000	12/8/2021	10/10/2021	187.798.000	98,84	100%	
		9 Penyiapan Lahan Bangunan Gedung Pemerintahan di Blok Sariaji	CK	505 000 000	200.000.000	CV. RIZQIKA INDAH	24-Jun-21	050/0010/SPK.CK.BG/VI/2021	198.432.000	6/24/2021	9/8/2021	198.432.000	99,22	100%	
-		Biaya Umum Setelah Perubahan	CK	595.000.000	534.900.000					1					
		1 Rehabilitasi Ruang Pelayanan	CK	0	43.000.000		8-Nov-21	050/04835/2021	41.952.000	8-Nov-21	28/12/2021	41.952.000	97,56	100%	
		Penataan Ruang Arsip di ex. Kantor UPT Wilaya III Sukoharjo	CK	0	45.000.000	/. NARATAS KARYA MAND	8-Nov-21	050/04833/2021	44.166.000	8-Nov-21	28/12/2021	44.166.000	98,15	100%	
G		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah		4 440 000 000											Tidel: Dilecciales
<del>                                     </del>	1	Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan	+	1.110.000.000 1.110.000.000	0					1		0			Tidak Dikerjakan
		Penataan Pedestrian Jalan Soedirman (pajak Rokok)	CK	1.110.000.000	0										
Н	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sung	ai	18.495.519.000	19.525.159.000							15.576.612.824	79,78	96,0%	
	1	(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	u.	35.000.000	35.000.000							26.422.423	75,49	75,5%	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk													
		Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	SDA	35.000.000	35.000.000			=				26.422.423	75,49	75,49%	
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)		16.340.519.000	17.023.019.000							13.304.402.055	78,16	95,4%	
H		Daerah Kabupaten/Kota													
┢		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman		4.490.000.000	5.172.500.000	CV. SATRIA								95,9%	
		1 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Ampobendo Kecamatan Kepil	SDA	70.000.000	70.000.000	KINAYUNGAN	15 Okt 2021	050/02267/PPK-SDA/DPUPR/2021	68.754.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	68.754.000	98,22	100%	
		Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Banjaran Kecamatan Selomerto	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. MAJU BERSAMA	15 Okt 2021	050/02268/PPK-SDA/DPUPR/2021		15 Okt 2021	13 Des 2021	139.181.000	97,67	100%	
		3 Delegies Column Missel di Di Danton de di con Materialia		400 000 0	400 000	CV. PUTRA	15 Okt 2021	050/02269/PPK-SDA/DPUPR/2021	407.047.5	45 014 2024	13 Des 2021	407.017.01	98,43	10007	
$\vdash$		Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Bantengkuripan Kecamatan Watumalang  4 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Bido Kecamatan Selomerto	SDA	190.000.000 100.000.000	190.000.000 100.000.000	WATUMALANG CV. ASRI MUBARAK	15 Okt 2021	050/02266/PPK-SDA/DPUPR/2021		15 Okt 2021 15 Okt 2021	13 Des 2021	187.017.000 98.349.000	98,35	100% 100%	
		5 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Bido Kecamatan Selomerto 2	SDA	142.500.000	0	CV. ASKI WIODAKAK		, 02200,	33.343.000	23 ON: 2021		50.345.000		100/0	Tidak Dikerjakan
		6 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Cangakan Kecamatan Selomerto	SDA	142.500.000	142.500.000		15 Okt 2021	050/02270/PPK-SDA/DPUPR/2021		15 Okt 2021	13 Des 2021	140.303.000	98,46	100%	
<u> </u>		7 Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Grogak Kecamatan Selomerto	SDA	190.000.000	190.000.000		15 Okt 2021	050/02281/PPK-SDA/DPUPR/2021		15 Okt 2021	13 Des 2021	187.983.000	98,94	100%	
		Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Kemadu Kecamatan Selomerto     Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Salam Kecamatan Selomerto	SDA	100.000.000 100.000.000		CV. ASRI MUBARAK CV. ASRI MUBARAK	15 Okt 2021 15 Okt 2021	050/02265/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02263/PPK-SDA/DPUPR/2021		15 Okt 2021 15 Okt 2021	13 Des 2021 13 Des 2021	98.484.000 98.325.000	98,48 98,33	100% 100%	
		10 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Silebuh Kecamatan Selomerto	SDA	142.500.000		CV. HAKASA	15 Okt 2021	050/02263/TTR 3DA/DT GTR/2021	140.110.000		13 Des 2021	140.110.000	98,32	100%	
		11 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Timbang Kecamatan Leksono	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. AMANDA JAYA	15 Okt 2021	050/02264/PPK-SDA/DPUPR/2021		15 Okt 2021	13 Des 2021	140.643.000	98,70	100%	
		Pekerjaan Saluran Irigasi Prenjalek Blok Serayu Dusun Serayu Desa		400 000 0	400 000	CV ZIDUTDA :	15 Okt 2021	050/02272/PPK-SDA/DPUPR/2021	407 222 5	4F OH 2024	13 Des 2021	407.000.00	98,54	10007	
$\vdash$		Besani	SDA	190.000.000		CV. ZIPUTRA JAYA		1	187.229.000	15 Okt 2021		187.229.000		100%	
$\vdash$		13 Pembangunan DAM Irigasi Kali Wuluh Wonosari Kec. Wonosobo	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. AMANDA JAYA	15 Okt 2021	050/02273/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.253.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	187.253.000	98,55	100%	
		13 Pembangunan DAM Irigasi Kali Wuluh Wonosari Kec. Wonosobo Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo		190.000.000 684.000.000	190.000.000 684.000.000	CV WAHYII KARYA	15 Okt 2021 29 Okt 2021	050/02273/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.253.000 673.559.000		13 Des 2021 15-Feb-22	187.253.000	98,55	70,11%	Pekerjaan Fisik Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesempatan
	:	Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo	sDA	684.000.000	684.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG			673.559.000	29 Okt 2021		0		70,11%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian
	:	Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono DEMBANGUNAN SALIBAN IRIGASI DERTANJAN DESA SELOYEDAN BIO	SDA SDA	684.000.000	684.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG CV. KELAPA MAS	29 Okt 2021 15 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000 187.121.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021	187.121.000	98,48	70,11%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian
	:	Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo	SDA SDA SDA SDA	684.000.000	190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS  CV. GEMILANG PERDANA	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000 187.121.000 187.125.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021 06 Des 2021	0 187.121.000 187.125.000	0 98,48 98,49	70,11% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang	SDA SDA	684.000.000	190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG	29 Okt 2021 15 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000 187.121.000 187.125.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021	187.121.000	98,48	70,11%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang 19 Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan	SDA SDA SDA SDA SDA SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS  CV. GEMILANG PERDANA  CV. ZIPUTRA JAYA	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000 187.121.000 187.125.000 187.504.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021 06 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000	0 98,48 98,49	70,11% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang 19 Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah	SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS  CV. GEMILANG PERDANA	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000 187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021 06 Des 2021	0 187.121.000 187.125.000	98,48 98,49 98,69	70,11% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi jaringan Irigasi tersier semampir	SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021 06 Des 2021 06 Des 2021 06 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31	70,11% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian
		15 Pembangunan Infrastruktur Di Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi jaringan irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi Di Jilarang	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021 06 Des 2021 06 Des 2021 06 Des 2021 10 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31	70,11% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi jaringan Irigasi tersier semampir	SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02223/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31	70,11% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi jaringan irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi DI Jiarang 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi DI Jiarang 26 Pembangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.197.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021	15-Feb-22 13 Des 2021 06 Des 2021 06 Des 2021 06 Des 2021 10 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31	70,11% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN RIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang 19 Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi Di Jiarang 22 Rehabilitasi Di Jiarang 23 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi Di Jimat 26 Pembangunan Irigasi Watumalang - Sukoharjo 27 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 191.000.000 191.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 191.000.000 191.000.000 191.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  08 Okt 2021  15 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02223/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 12 Okt 2021 12 Okt 2021 15 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53	70,11% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi piringan irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi pi Jiarang 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi Di Jimat 26 Permbangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Irigasi Kediupa Minger Desa Dero Diwur Keramatan	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 191.000.000 191.000.000 191.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  08 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02279/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  108 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.197.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16	70,11% 100% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi pinjarang irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi Di Jiarang 23 Rehabilitasi Di Jimat 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi Di Jimat 26 Permbangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 38 Jaya Umum (APBD) 38 Setelah Perubahan	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  08 Okt 2021  15 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02279/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 12 Okt 2021 12 Okt 2021 15 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16	70,11% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi jaringan irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi DI Jilarang 23 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi DI Jilarang 26 Perbaikan Saluran irigasi Watumalang - Sukoharjo 27 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 38 Biaya Umum (APBD) Setelah Perubahan 1 Pembangunan Plat Beton Saluran Di Kedungnongko Selokromo	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 198.500.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02279/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02279/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 12 Okt 2021 12 Okt 2021 15 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  06 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000 140.060.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16 98,29	70,11%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi Di Jiarang 22 Rehabilitasi Di Jiarang 23 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung Rehabilitasi Di Jimat Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 27 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 28 Biaya Umum (APBD) 39 Setelah Perubahan 4 Pembangunan Plat Beton Saluran Di Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 200.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02195/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16 98,29	70,11%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi jaringan irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi DI Jilarang 23 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi DI Jilarang 26 Perbaikan Saluran irigasi Watumalang - Sukoharjo 27 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 38 Biaya Umum (APBD) Setelah Perubahan 1 Pembangunan Plat Beton Saluran Di Kedungnongko Selokromo	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 198.500.000 200.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000	29 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 08 Okt 2021 12 Okt 2021 12 Okt 2021 15 Okt 2021 15 Okt 2021 08 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  06 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000 140.060.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16 98,29	70,11%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		15 Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi piringan Irigasi Sebrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 22 Rehabilitasi Di Jiarang 23 Rehabilitasi Di Jimat 26 Perbaikan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 27 Perbaikan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 28 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 38 Biaya Umum (APBD) Setelah Perubahan 29 Perbaikan Tigasi Desa Dero Saluran DI Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono 20 Perbaikan Irigasi Digilik	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. SUMBER BUMI	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02279/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16-Nov-21  16-Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.594.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16 98,29	70,11%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang 19 Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi DI Jiarang 22 Rehabilitasi DI Jiarang 23 Rehabilitasi DI Jimat 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi DI Jimat 26 Pembangunan Irigasi Watumalang - Sukoharjo 27 Perbaikan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 28 Rehabilitasi DI Jimat 29 Perbaikan Saluran Di Imat 30 Pembangunan Plasi Watumalang - Sukoharjo 31 Pembangunan Plasi Beton Saluran DI Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono 32 Perbaikan Irigasi Duglik 33 Rehabilitasi Saluran DI Kembang 44 Rehabilitasi Saluran DI Kembang 55 Senderan Saluran Irigasi Pertanian Blok Powotan Suwung Kel. Kejiwan	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 200.000.000 125.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. ZIPUTRA JAYA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. PUTRI SIDOJOYO	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02293/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02295/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02897/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 197.885.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 197.885.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,16 98,29 98,43 98,57 98,94 98,74 98,57	70,11%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi piringan irigasi tersier semampir 22 Rehabilitasi Di Jimat 23 Rehabilitasi Di Jimat 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 25 Rehabilitasi Di Jimat 26 Permangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo 27 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 28 Biaya Umum (APBD) 38 Setelah Perubahan 49 Pembangunan Plat Beton Saluran DI Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono 49 Perbaikan Irigasi Dujik 40 Rehabilitasi Saluran DI Kembang 40 Rehabilitasi Saluran DI Kembang	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 198.500.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. ZIPUTRA JAYA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. SUDOMULYO CV. SUDOMULYO CV. SUDOMULYO CV. SUDOMULYO CV. SUMBER BUMI CV. SUMBER BUMI CV. LANGGENG	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16 Nov-21  16 Nov-21  16 Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021  050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.125.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 148.103.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 133.209.000 197.885.000 148.103.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,29 98,43 98,74	70,11%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi Di Jiarang 22 Rehabilitasi Di Jiarang 23 Rehabilitasi Di Jimat Perbaikan Jaringasi Watumalang - Sukoharjo 26 Perbaikan Saluran Irigasi Watumalang - Sukoharjo 27 Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah 28 Biaya Umum (APBD) 39 Setelah Perubahan 40 Pembangunan Plat Beton Saluran Di Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono 41 Perbaikan Irigasi Duglik 42 Rehabilitasi Saluran Di Kembang 43 Rehabilitasi Saluran Di Kembang 44 Rehabilitasi Saluran Di Kembang 55 Senderan Saluran Irigasi Pertanian Blok Powotan Suwung Kel. Kejiwan Pembangunan Di Kalisemo Dusun Kiliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 0 142.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 198.500.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. SUMBER BUMI CV. LANGGENG KAHURIPAN CV. KEKAR ABADI	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02293/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02295/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02897/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 197.885.000 148.103.000 98.567.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 139.880.000 140.060.000 196.853.000 197.885.000 198.567.000 196.956.000	98,48 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,53 98,69 98,43 98,57 98,74 98,74	70,11%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sebrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Rehabilitasi DI Jiarang Rehabilitasi DI Jiarang Pembangunan Irigasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah Biaya Umum (APBD) Setelah Perubahan Pembangunan Plat Beton Saluran DI Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono Perbaikan Irigasi Dylika Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kalisemo Dusun Kiliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 0 142.500.000 0 142.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 125.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. SUMBRE BUMI CV. LANGGENG KAHURIPAN CV. KEKAR ABADI	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02295/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02901/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02897/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02899/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 197.885.000 148.103.000 98.567.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 197.885.000 148.103.000 98.567.000 196.956.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,36 98,29 98,43 98,57 98,94 98,57 98,94 98,57	70,11%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Rehabilitasi Di Jlarang 21 Rehabilitasi Di Jlarang 22 Rehabilitasi Di Jimat Perbaikan Jaringan Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah Perbaikan Jaringasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Urigasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah Biaya Umum (APBD) 3 Perbaikan Saluran Di Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Heksono Perbaikan Irigasi Duglik Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kalisemo Dusun Kiliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (DAK)	SDA	190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000 142,500,000 190,000,000 142,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 198.500.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. SUDMER BUMI CV. LANGGENG CV. LANGGENG KAHURIPAN CV. KEKAR ABADI CV. JAGAD SATRIA	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02899/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 197.885.000 148.103.000 196.956.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Okt 2021  16 Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 196.853.000 197.885.000 198.567.000 196.956.000 5.198.843.850 381.106.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,54 98,74 98,74 98,77 98,94 98,74	70,11%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sebrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Rehabilitasi DI Jiarang Rehabilitasi DI Jiarang Pembangunan Irigasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah Biaya Umum (APBD) Setelah Perubahan Pembangunan Plat Beton Saluran DI Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono Perbaikan Irigasi Dylika Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kalisemo Dusun Kiliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 0 142.500.000 0 142.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 198.500.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 7.150.519.000 500.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. SUMBRE BUMI CV. LANGGENG KAHURIPAN CV. KEKAR ABADI	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02295/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02901/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02897/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02899/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 197.885.000 148.103.000 196.956.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  13 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 197.885.000 148.103.000 98.567.000 196.956.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,36 98,29 98,43 98,57 98,94 98,57 98,94 98,57	70,11%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  16 Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO 18 Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang 19 Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah 20 Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah 21 Rehabilitasi Di Jarang 22 Rehabilitasi Di Jiarang 23 Rehabilitasi Di Jimat 24 Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 26 Rehabilitasi Di Jimat 27 Perbaikan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 28 Rehabilitasi Suluran Manganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung 29 Perbaikan Saluran Irigasi Watumalang - Sukoharjo 20 Perbaikan Saluran Di Imat 20 Pembangunan Irigasi Watumalang - Sukoharjo 21 Perbaikan Saluran Di Baliga Umum (APBD) 22 Setelah Perubahan 23 Rehabilitasi Saluran Di Kembang 34 Rehabilitasi Saluran Di Kembang 46 Rehabilitasi Saluran Di Kembang 47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (DAK) 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (DAK) 48 Rehabilitasi Di Jiarnagai Injasi Aji Pagedangan 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 0 142.500.000 0 0 0 0 0 0 7.150.519.000 500.000.000 700.000.000 918.519.000	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 142.500.000 142.500.000 125.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 1750.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SOLDEN BRAVE  CV. SUDMULYO CV. SUMBER BUMI CV. LANGGENG KAHURIPAN CV. KEKAR ABADI CV. JAGAD SATRIA CV. KAWAN SEJATI CV. BINA REKA MURNI CV. SEMBADA	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  19 Juli 2021  19 Juli 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02295/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02295/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02901/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02901/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000 197.885.000 148.103.000 196.956.000 381.106.000 538.263.000 905.867.000 556.364.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21  19 Juli 2021  19 Juli 2021  19 Juli 2021	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021  12 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 186.787.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 197.885.000 148.103.000 196.956.000 519.8843.850 381.106.000 538.263.000 905.867.000 556.364.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,31 98,52 98,53 98,57 98,74 98,74 98,74 98,74 98,74 72,71 76,22 76,29 98,68	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan
		Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamata Selomerto Kabupaten Wonosobo  Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLO NGELO KECAMATAN LEKSONO  Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Rehabilitasi Di Jiarang Rehabilitasi Di Jiarang Pembangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah Biaya Umum (APBD) Setelah Perubahan Pembangunan Plat Beton Saluran DI Kedungnongko Selokromo Kecamatan Leksono Perbaikan Irigasi Dujilik Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kembang Rehabilitasi Saluran DI Kangili Senderan Saluran DI Kangili Senderan Saluran DI Kangili Pembangunan DI Kalisemo Dusun Kiliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian Blok Powotan Suwung Kel, Kejiwan Pembangunan DI Kalisemo Dusun Kiliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (DAK)	SDA	190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 0 142.500.000 0 142.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.150.519.000 500.000.000 700.000.000	190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000 142,500,000 198,500,000 150,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 150,000 150,000,00	CV. WAHYU KARYA AGUNG  CV. KELAPA MAS CV. GEMILANG PERDANA CV. ZIPUTRA JAYA CV. BRASTA JAYA PUTRA CV. CAHAYA AGUNG  CV. ALBA MAS CV. SIDOMULYO CV. BERKAH SEKAWAN CV. GOLDEN BRAVE  CV. SAKA MANUNGGAL CV. SIDOMULYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. PUTRI SIDOJOYO CV. SUMBER BUMI CV. LANGGENG KAHURIPAN CV. KEKAR ABADI CV. JAGAD SATRIA CV. JAGAD SATRIA CV. KWAN SEJATI CV. BINA REKA MURNI	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  19-Juli 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/0223/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02293/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02293/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02901/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021 050/02904/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000 187.125.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 197.885.000 148.103.000 196.956.000 381.106.000 538.263.000 905.867.000	29 Okt 2021  15 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  08 Okt 2021  12 Okt 2021  15 Okt 2021  16 Nov-21  16-Nov-21  16-Nov-21	15-Feb-22  13 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  06 Des 2021  10 Des 2021  13 Des 2021  25 Des 2021  27 Des 2021  28 Des 2021  29 Des 2021  29 Des 2021  29 Des 2021  20 Des 2021	187.121.000 187.125.000 187.504.000 188.190.000 188.190.000 187.213.000 187.213.000 140.060.000 196.853.000 123.209.000 197.885.000 148.103.000 98.567.000 196.956.000 538.263.000 95.867.000 995.867.000	98,48 98,49 98,69 99,05 98,51 98,16 98,29 98,77 98,94 98,74 98,74 72,71 76,22 76,89	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesemnatan

	7		SDA	2.500.000.000	2.500.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	14 Juli 2021	050/01244/PPK-SDA/DPUPR/2021	2.420.217.000	14 Juli 2021	12-Nov-21	1.615.606.850	64,62	83,30%	Pekerjaan Fisik Terkendala Banjir & Dilaksanakan Pemberian Kesempatan
-	+	Penunjang DAK Irigasi Penunjang DAK Irigasi	1	270.000.000 162.000.000	270.000.000 162.000.000		1			<del>                                     </del>		43.000.000	26,54		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (BANPROV)		4.700.000.000	4.700.000.000					İ		2.960.012.000		97,3%	
	1	Pembangunan Bronjong Penahan Banjir Kali Galuh Tanggalan Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kab Wonosobo	SDA	1.500.000.000	1.500.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	1-Nov-21	050/02533/PPK-SDA/DPUPR/2021	1.212.590.000	1-Nov-21	30 DES 2021	0	0	92,0%	Pekerjaan Fisik Terkendala Curah Hujan Yang Tinggi & Dilaksanakan Pemberian Kesempatan
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Desa Mrica (343)	SDA	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	27 OKT 2021	050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021	1.971.556.000	27 OKT 2021	25 DES 2021	1.971.556.000	98,58	100,0%	
	3	Senderan Daerah Irigasi Gua Kusumabaru Desa Ngadikusuman Kec.	SDA	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	27 OKT 2021	050/02443/PPK-SDA/DPUPR/2021	967.674.000	27 OKT 2021	25 DES 2021	967.674.000	06.77	100,0%	
-	-	Kertek Kab. Wonosobo Penunjang Banprov		200.000.000	200.000.000							20.782.000	96,77		
		Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi													SPM Tidak Cair
		1 (BANPROV)		-				-				U			39.037.000
	,	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman		2.120.000.000	2.467.140.000					-		2.245.788.346	91,03	100,0%	
-	_			2.120.000.000	2.407.140.000							2.243.788.340	31,03	100,070	
	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 1 (UPT Garung)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	4 Agt 2021	050/01440/PPK-SDA/DPUPR/2021	198.946.000	4 Agt 2021	2-Sep-21	198.946.000	79,58	100%	
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 2 (UPT Wonosobo)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. BINA SEJAHTERA	17-Nov-21	050/02930/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.970.000	17-Nov-21	16 Des 2021	113.970.000	45,59	100%	
	3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 3 (UPT Sapuran)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. KARYA ABADI	15-Sep-21	050/01816/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.900.000	15-Sep-21	14 Okt 2021	113.900.000	45,56	100%	
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 4 (UPT Kaliwiro)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	15-Sep-21	050/02222/PPK-SDA/DPUPR/2021	112.992.000	15-Sep-21	10-Nov-21	112.992.000	45,20	100%	
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 5 (UPT Sukoharjo)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. WIDYA KARYA	19-Nov-21	050/02992/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.749.000	19-Nov-21	18 Des 2021	113.749.000	45,50	100%	
4	6	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 50 Ha se-Kabupaten Wonosobo	SDA	870.000.000	1.217.140.000	CV. KARYA ABADI	10 Agt 2021	050/01487/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.771.000	10 Agt 2021	8-Sep-21	113.771.000	9,35	100%	
ı		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		8.645.858.000	8.205.858.000							8.188.723.904	99,79	100%	
		di Daerah Kabupaten/Kota													
	.												99,83	100,0%	
	•	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1.440.000.000	1.000.000.000							998.303.400	33,63	100,0%	
_		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Karangtengah Kaloran Desa	1							1		<u> </u>			
	1	Randusari Kecamatan Kepil	CK	91.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	2	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Krajan Desa Ropoh Kecamatan Kepil	CK	91.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	3	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Munggang Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah	CK	136.500.000	0										Tidak Dikerjakan
	4	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Sembung Desa Kagungan		04 000 000											
-	-	Kecamatan Kepil Biaya umum	CK	81.900.000 39.600.000	0										Tidak Dikerjakan
<u> </u>		- Sharing Program PAMSIMAS													
_[	1	PAMSIMAS Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah	CK	210.000.000		KKM TIRTA LANGGENG	12-Jul-21	050/1125/2021	210.000.000,00	1/1/2021	31/12/2021	210.000.000	100,00	100%	
+	3	PAMSIMAS Desa Perboto Kecamatan Kalikajar PAMSIMAS Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang	CK CK	210.000.000 204.500.000	210.000.000 204.500.000	KKM BANYU MILI	12-Jul-21 12-Jul-21	050/1127/2021 050/1126/2021	210.000.000,00 204.500.000,00	1/1/2021 1/1/2021	31/12/2021 31/12/2021	210.000.000 204.500.000	100,00	100% 100%	
ᆂ	4	PAMSIMAS Desa Sigedang Kecamatan Kejajar	CK	191.000.000		KKM SIDO MUKTI	5-Jul-21	050/00981/CK-DPUPR/2021	191.000.000,00	1/1/2021	31/12/2021	191.000.000	100,00	100%	
	5	PAMSIMAS Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah				KKM ANDONGSILI	5-Jul-21	050/00977/CK-DPUPR/2021		1/1/2021	31/12/2021				
+	÷	PENUNJANG PAMSIMAS	CK	34.500.000 150.000.000	34.500.000 150.000.000	SEHAT	-		34.500.000,00	<u> </u>	<u> </u>	34.500.000	100,00	100%	
				250.000.000											
- :	2	Boots distance CDAM losts and Boots 1999		740-0-0	7 40- 0-0							7.004.500.5	99,80	40001	
-+	+	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK) Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik	1	7.105.858.000	7.105.858.000		+			<b>.</b>		7.091.600.944		100%	
$\perp$	1	Kemiskinan Desa Batursari Kec. Sapuran	CK	360.000.000	360.000.000	MUMPUNI	16 Maret 2021	050/13/SPK/CK.02/2021	360.000.000	16/3/2021	12/8/2021	360.000.000	100,00	100%	
	2	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Dieng Kec. Kejajar	СК	555.000.000	555.000.000	ARGA TIRTA MAKMUR	16 Maret 2021	050/10/SPK/CK.02/2021	555.000.000	16/3/2021	12/8/2021	555.000.000	100,00	100%	
	3	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Erorejo Kec. Wadaslintang	СК	660.000.000	660.000.000	TIRTA JAYA	16 Maret 2021	050/04/SPK/CK.02/2021	660.000.000	16/3/2021	12/8/2021	660.000.000	100,00	100%	
	4	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang	СК	575.000.000	575.000.000	TIRTA SARI	16 Maret 2021	050/03/SPK/CK.02/2021	575.000.000	16/3/2021	12/8/2021	575.000.000	100,00	100%	
_	5	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kalidesel Kec. Watumalang	СК	450.000.000	450.000.000	MAJU GAYENG	16 Maret 2021	050/05/SPK/CK.02/2021	450.000.000	16/3/2021	12/8/2021	450.000.000	100,00	100%	
$\perp$	6	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh Kec. Kepil Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik	СК	575.000.000	575.000.000		16 Maret 2021	050/01/SPK/CK.02/2021	575.000.000	16/3/2021	12/8/2021	575.000.000	100,00	100%	
	7	Kemiskinan Desa Kayugiyang Kec. Garung	CK	495.000.000	495.000.000	PENUH SEMANGAT	16 Maret 2021	050/06/SPK/CK.02/2021	495.000.000	16/3/2021	12/8/2021	495.000.000	100,00	100%	
	8	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Maron Kec. Garung	СК	220.000.000	220.000.000	TIRTA MANUNGGAL	16 Maret 2021	050/07/SPK/CK.02/2021	220.000.000	16/3/2021	12/8/2021	220.000.000	100,00	100%	
	9	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Menjer Kec. Garung	CK	390.000.000	390.000.000	TIRTA ABADI	16 Maret 2021	050/08/SPK/CK.02/2021	390.000.000	16/3/2021	12/8/2021	390.000.000	100,00	100%	
	10	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik	СК	315.000.000	315.000.000	SUMBER LANCAR	16 Maret 2021	050/12/SPK/CK.02/2021	315.000.000	16/3/2021	12/8/2021	315.000.000	100,00	100%	
		Kemiskinan Desa Ngadikerso Kec. Sapuran		l		1	1	l	l	1	1	1	<u> </u>		

		F	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik													
	- 13	11	Kemiskinan Desa Parikesit Kec. Kejajar	CK	295.000.000	295.000.000	BALA DEWA	16 Maret 2021	050/09/SPK/CK.02/2021	295.000.000	16/3/2021	12/8/2021	295.000.000	100,00	100%	
		- 1	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik													
	:			CK	285.000.000	285.000.000	SUMILIRING ROGO	16 Maret 2021	050/11/SPK/CK.02/2021	285.000.000	16/3/2021	12/8/2021	285.000.000	100,00	100%	
$\vdash$	-+		Kemiskinan Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar	1												
	1:		Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik	CK	300.000.000	300.000.000	TIRTO WENING	16 Maret 2021	050/02/SPK/CK.02/2021	300.000.000	16/3/2021	12/8/2021	300.000.000	100,00	100%	
$\vdash$			Kemiskinan Desa Tlogodalem Kec. Kertek													
		14 F	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Stunting	CK	510.000.000	510 000 000	TIRTA LUHUR	16 Maret 2021	050/14/SPK/CK.02/2021	510.000.000	16/3/2021	12/8/2021	510.000.000	100,00	100%	
		ם דב	Desa Pagerejo Kec. Kertek	CK	310.000.000	310.000.000	TIKIA EDITOK	10 WILLICE 2021	030/14/31 K/CK.02/2021	310.000.000	10/3/2021	12/0/2021	310.000.000	100,00	100%	
		15 F	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Stunting	СК	450.000.000	450.000.000	TIRTO CARI	16 Maret 2021	050/15/SPK/CK.02/2021	450.000.000	16/3/2021	12/8/2021	450.000.000	100,00	100%	
	- 1 -	12 [	Desa Reco Kec. Kertek	CK	450.000.000	450.000.000	TIRTO SARI	10 Maiet 2021	050/15/5PK/CK.02/2021	450.000.000	10/3/2021	12/6/2021	450.000.000	100,00	100%	
		F	Penunjang DAK Air minum APBD	CK	332.858.000	282.858.000										
			Penunjang DAK Air Minum DAK		338.000.000	338.000.000										
			Setelah Perubahan													
	_															
		1	Pengadaan Bahan Dan Perlengakapan Rakomis DAK			50,000,000	CV BHUMI MITRA REJEKI	11/5/2021	050/02070/SPK/29621832	49.475.000,00	11/5/2021	9/6/2021	49.475.000	98,95	100%	
$\vdash$	-	- 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM Oleh	1		30.000.000	CV BITOTHI WITTER THE SERVE									
	3		Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat		100.000.000	100.000.000							98.819.560	98,82	100%	
$\vdash$	-+			СК	100 000 000	0										Tidal, Dileadales
$\vdash$			Pembinaan BPSPAM	LK	100.000.000	0								<del>                                     </del>		Tidak Dikerjakan
$\vdash$	+		Setelah Perubahan	014		E0 E05	01/ 710 4 514 454101	40/44/005	050 10 4004 10004	ED 000 005	40/44/0	44 (40 (000 :	E2 020 005	00.45	4000/	
$\vdash \vdash$			Pemetaan SPAM Berbasis Masyarakat Wilayah Wonosobo Selatan	CK			CV. TIGA DIMENSI	12/11/2021	050/04931/2021	53.020.000,00	12/11/2021	11/12/2021	53.020.000,00	99,10	100%	
$\vdash$			biaya umum	1		46.500.000										
J	_	F	Program Penyelenggaraan Jalan		104.267.456.200	97.123.167.093							70.285.292.196	72,37	86%	
	1	F	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan		35.000.000	35.000.000							25.795.423	73,70	74%	
		J	Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BP												
		, F	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem		35.000.000	35.000.000							25,795,423	72.70	72 700/	
		±  F	Pengembangan Jalan	BP	35.000.000	35.000.000			-				25.795.423	73,70	73,70%	
	2		Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan		5.250.000.000	5.175.000.000							3.256.916.770	62,94	64,94%	
			,													
		1	persertifikatan tanah aset pemda dan penyelesaian permasalahan tanah	TR	250.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	_		Pensertifikatan Tanah jalan dan irigasi	TR	1.000.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	_	Ť														
		3 1	Pengadaan tanah untuk jalan	TR	4.000.000.000	5.015.000.000	KJPP Pung's Zulkarnain &	12 Agt 2021	050/002/VIII/PR/2021	82,995,000	12 Agt 2021	10-Sep-21			64.94%	
		Ĭ.	cinguadan tahun antak jalah		1.000.000.000	0.010.000.000	Rekan (Jasa Appraisal)	IL / Bt LOLI	030/002/111/11/2021	02.333.000	IL / Gt LOLI	10 5cp 21			01,5170	
$\vdash$	-+		Biaya Umum	1		160.000.000										
-	3		Pengelolaan Leger Jalan	1	125.000.000	125.000.000								60.40	63%	
$\vdash$	3		rengelolaan Leger Jalan		125.000.000										03/0	
$\vdash$	4		Land Jalan	0.0	125 000 000								78.876.000		62 100/	
-		1 [	Leger Jalan	BP	125.000.000	125.000.000			ē				78.876.000	63,10	63,10%	
$\vdash$		1 L	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	BP	494.397.200	125.000.000 <b>400.838.931</b>			F				78.876.000 <b>382.943.025</b>	63,10 <b>95,54</b>	96%	
$\vdash$		1 L				125.000.000			-				78.876.000	63,10		
1 1		1 L	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan	BP	<b>494.397.200</b> 494.397.200	125.000.000 <b>400.838.931</b> 400.838.931			-				78.876.000 <b>382.943.025</b> 382.943.025	63,10 <b>95,54</b> 95,54	<b>96%</b> 95,5%	
-	5	1 L	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan	BP	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001			-				78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241	63,10 <b>95,54</b> 95,54 <b>88,28</b>	96% 95,5% 100,00%	
		1 L	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan	BP	<b>494.397.200</b> 494.397.200	125.000.000 <b>400.838.931</b> 400.838.931			-				78.876.000 <b>382.943.025</b> 382.943.025	63,10 <b>95,54</b> 95,54	<b>96%</b> 95,5%	
$\exists$	5	1 L	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK)	BP BP	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000			-				78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500	63,10 95,54 95,54 95,54 88,28 62,99	96% 95,5% 100,00% 100%	Penyelesaian
	5	1 L	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan	BP	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000	PT. Putra Wali Mandiri	7/8/2021	- - 050/1816/BM,PUPR/PPKOM/2021	4.850.463.000	7/8/2021	12/4/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241	63,10 <b>95,54</b> 95,54 <b>88,28</b>	96% 95,5% 100,00%	Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK) Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BP BP	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000		7/8/2021	- - 050/1816/BM,PUPR/PPKOM/2021	4.850.463.000	7/8/2021	12/4/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500	63,10 95,54 95,54 95,54 88,28 62,99	96% 95,5% 100,00% 100%	
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK)	BP BP	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000		7/8/2021	- - 050/1816/BM,PUPR/PPKOM/2021	4.850.463.000	7/8/2021	12/4/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500	63,10 95,54 95,54 95,54 88,28 62,99	96% 95,5% 100,00% 100%	Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK	BP BP BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000	PT. Putra Wali Mandiri						78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28	96% 95,5% 100,00% 100%	Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan	BP BP	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000		7/8/2021	050/1816/BM,PUPR/PPKOM/2021		7/8/2021	12/4/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500	63,10 95,54 95,54 95,54 88,28 62,99	96% 95,5% 100,00% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK	BP BP BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000	PT. Putra Wali Mandiri						78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28	96% 95,5% 100,00% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan	BP BP BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000	PT. Putra Wali Mandiri						78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28	96% 95,5% 100,00% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	BP BP BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000	PT. Putra Wali Mandiri						78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28	96% 95,5% 100,00% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK) Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) penunjang DAK Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Penunjang DAK	BP BP BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999	PT. Putra Wali Mandiri	7/8/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021			12/4/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000 2.840.354.500	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28	96% 95,5% 100,00% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1 J 1 J 1 J 1 F 2 G 4 F 8	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK) Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) penunjang DAK Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Penunjang DAK	BP BP BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 4.072.000.001	PT. Putra Wali Mandiri PT. Putra Wali Mandiri			3.433.473.000			78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000 2.840.354.500	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28	96% 95,5% 100,00% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK) Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) penunjang DAK Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Penunjang DAK Pembangunan Jalan (APBD)	BP BP BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001 4.190.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 4.072.000.001	PT. Putra Wali Mandiri PT. Putra Wali Mandiri CV. Hasta Daya Manunggal	7/8/2021 30 AGUST 21	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000	7/8/2021 30 AGUST 21	12/4/2021 28 OKT 21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000 2.840.354.500 2.705.678.500	63,10 95,54 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80	96% 95,5% 100,00% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo	BP BP BM BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001 4.190.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 4.072.000.001	PT. Putra Wali Mandiri PT. Putra Wali Mandiri CV. Hasta Daya Manunggal CV. CIPTA DARMA	7/8/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000	7/8/2021	12/4/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 66,45	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK) Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) penunjang DAK Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Penunjang DAK Pembangunan Jalan (APBD)	BP BP BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001 4.190.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 4.072.000.001	PT. Putra Wali Mandiri PT. Putra Wali Mandiri CV. Hasta Daya Manunggal CV. CIPTA DARMA	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 3.052.842.000 2.840.354.500 2.705.678.500	63,10 95,54 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80	96% 95,5% 100,00% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo Drainase di ruas No. 107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar	BP BP BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001 4.190.000.000 70.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 4.072.000.001 70.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya  Manunggal  CV. CIPTA DARMA  PUTRA	7/8/2021 30 AGUST 21	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000	7/8/2021 30 AGUST 21	12/4/2021 28 OKT 21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 66,45 99,06	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo  Drainase di ruas No. 107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar  Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)	BP BP BP BM BM BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 400.000.000 1400.000.000 70.000.000 194.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 70.000.000 194.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya Manunggal  CV. CIPTA DARMA PUTRA  CV. WAHYU KALIAGUNG	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000 190.092.000	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21 17-Nov-21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 66,45 99,06 97,89	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo  Drainase di ruas No. 107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar  Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)  Pembangunan jalan Kejajar - Cemoro (108)	BP BP BP BM BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001 4.190.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 70.000.000 194.000.000 194.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya Manunggal  CV. CIPTA DARMA PUTRA  CV. WAHYU KALIAGUNG  CV. HIDAYAH	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021 11/4/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000 190.092.000 189.599.000	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021 11/4/2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21 17-Nov-21 12/22/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000 190.092.000 189.599.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 99,06 97,89 97,99	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo  Drainase di ruas No. 107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar  Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)	BP BP BP BM BM BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 400.000.000 1400.000.000 70.000.000 194.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 70.000.000 194.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya Manunggal  CV. CIPTA DARMA PUTRA  CV. WAHYU KALIAGUNG	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000 190.092.000	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21 17-Nov-21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 66,45 99,06 97,89	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo  Drainase di ruas No. 107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar  Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)  Pembangunan Jalan Kejajar - Cemoro (108)  Pembangunan Jalan Kejajar - Cemoro (108)	BM BM BM BM BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 400.000.000 70.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 70.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya Manunggal  CV. CIPTA DARMA PUTRA  CV. WAHYU KALIAGUNG CV. HIDAYAH  CV. ARFONDO	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021 11/4/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000 190.092.000 189.599.000 190.650.000	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021 11/4/2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21 17-Nov-21 12/22/2021	78.876.000 382.943.025 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000 190.092.000 190.050.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 66,45 99,06 97,89 97,73 98,27	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo  Drainase di ruas No.107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar  Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)  Pembangunan jalan Kejajar - Cemoro (108)  Pembangunan Jalan Selomerto - Wonokasian (81)	BP BP BP BM BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 3.650.958.999 467.000.001 4.190.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	125.000.000 400.838.931 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 70.000.000 194.000.000 194.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya Manunggal  CV. CIPTA DARMA PUTRA  CV. WAHYU KALIAGUNG CV. HIDAYAH  CV. ARFONDO	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021 11/4/2021 15 okt 2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4881/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000 190.092.000 189.599.000	7/8/2021  30 AGUST 21  26 okt 2021  04 OKT 2021  11/4/2021  15 okt 2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21 17-Nov-21 12/22/2021 28-Nov-21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000 190.092.000 189.599.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 99,06 97,89 97,99	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di
	5	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan  Pembangunan Jalan  Pembangunan Jalan (DAK)  Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)  penunjang DAK  Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo  Penunjang DAK  Pembangunan Jalan (APBD)  DED Penanganan Longsor Mboto -Pacarmulyo  Drainase di ruas No. 107 Rowojali -Surengede Kec. Kejajar  Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)  Pembangunan Jalan Kejajar - Cemoro (108)  Pembangunan Jalan Kejajar - Cemoro (108)	BM BM BM BM BM BM BM BM	494.397.200 494.397.200 38.946.259.000 9.756.259.000 5.238.300.000 400.000.000 400.000.000 70.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	125.000.000 400.838.931 35.096.259.001 9.356.259.000 5.238.300.000 3.650.958.999 467.000.001 70.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	PT. Putra Wali Mandiri  PT. Putra Wali Mandiri  CV. Hasta Daya Manunggal  CV. CIPTA DARMA PUTRA  CV. WAHYU KALIAGUNG CV. HIDAYAH  CV. ARFONDO	7/8/2021 30 AGUST 21 26 okt 2021 04 OKT 2021 11/4/2021 15 okt 2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4881/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000 69.344.000 189.912.000 190.092.000 189.599.000 190.650.000	7/8/2021  30 AGUST 21  26 okt 2021  04 OKT 2021  11/4/2021  15 okt 2021	12/4/2021 28 OKT 21 9-Dec-21 17-Nov-21 12/22/2021 28-Nov-21	78.876.000 382.943.025 382.943.025 382.943.025 30.983.051.241 5.893.196.500 2.840.354.500 2.705.678.500 69.344.000 189.912.000 190.092.000 190.050.000	63,10 95,54 95,54 88,28 62,99 58,28 77,80 66,45 99,06 97,89 97,73 98,27	96% 95,5% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Pembayaran Di Tahun 2022 Penyelesaian Pembayaran Di

8 Penin Sapur														
	ingkatan Jalan di Ruas No. 130 Tanjungsari - Banyumudal Kecamatan	вм	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
1 9 1	ingkatan Jalan di Ruas No. 143 Secantik - Talunombo Kecamatan	вм	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
10	uran	вм	194.000.000		CV. HARSYA PUTRA JAYA	11/8/2021	050/5934/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.726.000	11/8/2021	12/18/2021	190.726.000			Tidak Dikerjakan
Penin 11	ingkatan Jalan di Ruas No. 173 Beran - Rimpak Kecamatan Kepil			194.000.000		, -,			,-,	,,		98,31	100%	
Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 185 Lamuk - Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro ingkatan Jalan di Ruas No. 210 Trimulyo - Lancar Kecamatan	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
12 Wada	daslintang	BM	145.500.000	145.500.000	CV. RIZKI KAINDA	04 OKT 2021	050/4315/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.560.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	141.560.000	97,29	100%	
	ingkatan Jalan di Ruas No. 222 Larangan - Clengkom Kecamatan daslintang	вм	145.500.000	145.500.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	01 OKT 2021	050/4263/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.560.000	01 OKT 2021	17-Nov-21	141.560.000	97,29	100%	
	ingkatan Jalan di Ruas No. 231 Tlogo - Welahan Kecamatan tumalang	вм	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
15 Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 242 Gunungtugel - Siwadas Kecamatan oharjo	ВМ	194.000.000	194.000.000	CV. MUTIARA	11/10/2021	050/6152/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.523.000	11/10/2021	12/24/2021	190.523.000	98,21	100%	
16 Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 265 Wonoroto - Cepekan Kecamatan tumalang	вм	194.000.000		CV. PUTRA BINANGUN	10/22/2021	050/5126/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.855.000	10/22/2021	12/5/2021	-	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Di
	ingkatan Jalan di Ruas No. 275 Suruhan - Pagergunung Kecamatan	BM	194.000.000	194.000.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	11/23/2021	050/7122/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.876.000	11/23/2021	12/22/2021	189.876.000	07.07	4000/	Tahun 2022
	tumalang ingkatan Jalan di Ruas No. 47 Kejiwan - Kuripan Kecamatan											97,87	100%	
Watu	tumalang ingkatan Jalan di Ruas No. 69 Siyono - Semayu Kecamatan	BM BM	194.000.000 194.000.000	194 000 000	CV. DWI PUTRA	11/4/2021	050/5752/BM.PUPR/PPKOM/2021	190,400,000	11/4/2021	12/18/2021	190.400.000	98.14	100%	Tidak Dikerjakan
20 Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 77 Krasak - Winongsari Kecamatan	вм	194.000.000		CV. KARYA EFFECTIVE	10/27/2021	050/5318/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.661.000	10/27/2021	12/10/2021	-	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun
														2022
	ingkatan Jalan Kejajar - Wates (Rake Pikatan)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MUTIARA CV. HARAPAN KARYA	10/26/2021	050/5256/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.620.000	10/26/2021	12/9/2021	190.620.000	98,26	100%	
	encanaan DPT Longsor Wonokerto - Sempol	BM	70.000.000	70.000.000	KONSULTAN	7-Apr-21	050/800/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.195.500	7-Apr-21	5 JUNI 21	69.195.500	98,85	100%	
	deran Jalan di Ruas No. 95 Jl. Sendangsari (Poros) Kecamatan Garung	вм	194.000.000 121.500.000	531.000.001										Tidak Dikerjakan
	ra Umum APBD elah Perubahan		121.500.000	531.000.001										
	anganan Cor Batu dan saluran jalan Kasiran - Pacarmulyo	вм		200.000.000	CV. ROWO MAKMUR	11/8/2021	050/6019/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.981.000	11/8/2021	12/22/2021	-	i e	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun
2 Penin	ingkatan Jalan Wonosobo - Kalibeber	BM		194.000.000	CV. DIENG POWER	11/8/2021	050/5925/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.305.000	11/8/2021	12/22/2021	190.305.000	98,10	100%	2022
3 Penin	ingkatan Jalan Ngandam - Sikunang	ВМ		194.000.000	CV. MATA ELANG	11/8/2021	050/6022/BM.PUPR/PPKOM/2021	193.287.000	11/8/2021	12/22/2021	-	1	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
Pomb	nbangunan Jalan (DBHCHT)		3.000.000.000	0										Tidak Dikerjakan
1 LANJI	IJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN KERTEK	BM	3.000.000.000	0										
	RANGLUHUR - KERTEK)	DIVI												Tidak Dikerjakan
	OGRAM HIBAH JALAN (PHJD)	BM	22.000.000.000 1.310.370.000	21.668.000.000		15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021		15 Juli 2021	11/11/2021	20.000.000.000	<b>92,30</b> 100,00	100%	
	ingkatan jalan di ruas No. 103 JL. Rake Sanjaya Kec. Kejajar ingkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili -	BIVI	1.510.570.000	1.310.370.000	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021	050/1955/BIVI.POPR/PPROIVI/2021	1.310.370.000	15 Juli 2021	11/11/2021	1.310.370.000	100,00	100%	
	dukoro) Kecamatan Wonosobo dan Biaya Insentif Institusi dan	вм	9.425.970.000	9.425.970.000	PT. New Cakti	14 Juli 2021	050/1855/BM.PUPR/PPKOM/2021	9.425.970.000	14 Juli 2021	11/10/2021	9.425.970.000	100,00	100%	
Penga														
3 Penin Kecar	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar	вм	644.370.000	644.370.000	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021	644.370.000	15 Juli 2021	11/11/2021	644.370.000	100,00	100%	
3 Penin Kecar Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar)	BM BM	644.370.000 8.619.290.000	644.370.000 8.619.290.000	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021 15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021	644.370.000 8.619.290.000		11/11/2021 11/11/2021	644.370.000 8.619.290.000	100,00	100%	
3 Penin Kecar 4 Penin Weta	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar ingkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng													
3 Penin Kecar Penin Weta	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kelajar ingkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar	вм	8.619.290.000	8.619.290.000							8.619.290.000	100,00		
3 Penin Kecar 4 Penin Weta 5 Dana	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar ingkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah	вм	8.619.290.000 2.000.000.000	8.619.290.000 1.668.000.000							8.619.290.000 1.668.000.000	100,00	100%	
3 Penin Kecar Penin Weta 5 Dana 6 Peme	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar ingkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan	вм	8.619.290.000	8.619.290.000							8.619.290.000	100,00		
3 Penin Kecar 4 Penin Weta 5 Dana 6 Peme Peme 1 Aspal	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar amatan Kejajar ingkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan neliharaan Berkala Jalan (APBD) al dan Drainase Jalan Daun Kacangan ke Dusun Perboto Desa	вм	8.619.290.000 2.000.000.000 51.666.800.000	8.619.290.000 1.668.000.000 48.341.069.161 24.541.069.161							8.619.290.000 1.668.000.000	100,00	100%	
3 Penin Kecar Penin Weta 5 Dana 6 Peme Peme 1 Aspal 1 Penge	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar amatan Kejajar tanj kecamatan Kejajar tanj kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan teliharaan Berkala Jalan (APBD) al dan Drainase Jalan Dusun Kacangan ke Dusun Perboto Desa	BM BM	8.619.290.000 2.000.000.000 51.666.800.000 27.866.800.000 194.000.000	8.619.290.000 1.668.000.000 48.341.069.161 24.541.069.161	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021	8.619.290.000	15 Juli 2021	11/11/2021	8.619.290.000 1.668.000.000 28.370.734.552	100,00	100%	Tidak Dikeriakan
3 Penin Kecar 4 Penin Weta 5 Dana 5 Dana 6 Peme Peme 1 Aspal 2 Aspal 2 Aspal	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar amatan Kejajar ingkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan neliharaan Berkala Jalan (APBD) al dan Drainase Jalan Daun Kacangan ke Dusun Perboto Desa	BM BM	8.619.290.000 2.000.000.000 51.666.800.000 27.866.800.000	8.619.290.000 1.668.000.000 48.341.069.161 24.541.069.161 194.000.000	PT.Valentara Sarana Raya  CV. MUTIARA  CV. SAKURA MAS	15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021  050/4227/BM.PUPR/PPKOM/2023  050/4086/BM.PUPR/PPKOM/2021	8.619.290.000	15 Juli 2021 30-Sep-21 9/27/2021	11/11/2021 28-Nov-21	8.619.290.000 1.668.000.000 28.370.734.552	100,00	100%	Tidak Dikerjakan
3 Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar amatan Kejajar tangkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan teliharaan Berkala Jalan (APBD) al dan Drainase Jalan Dusun Kacangan ke Dusun Perboto Desa garengan al Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran al Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran al Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran	BM BM BM	8.619.290.000 2.000.000.000 51.666.800.000 27.866.800.000 194.000.000	8.619.290.000 1.668.000.000 48.341.069.161 24.541.069.161 194.000.000	PT.Valentara Sarana Raya  PT.Valentara Sarana Raya  CV. MUTIARA	15 Juli 2021 30-Sep-21	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/4227/BM.PUPR/PPKOM/2023	8.619.290.000 190.179.000	15 Juli 2021 30-Sep-21	11/11/2021 28-Nov-21	8.619.290.000 1.668.000.000 28.370.734.552 190.179.000	100,00 100,00 58,69 98,03	100% 75,87% 100,00%	Tidak Dikerjakan
3 Penin	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar amatan Kejajar tangkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan teliharaan Berkala Jalan (APBD) al dan Drainase Jalan Dusun Kacangan ke Dusun Perboto Desa garengan al Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran	BM BM BM BM BM	8.619.290.000 2.000.000.000 51.666.800.000 27.866.800.000 194.000.000 194.000.000 194.000.000	8.619.290.000 1.668.000.000 48.341.069.161 24.541.069.161 194.000.000	PT.Valentara Sarana Raya  CV. MUTIARA  CV. SAKURA MAS	15 Juli 2021 30-Sep-21 9/27/2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021  050/4227/BM.PUPR/PPKOM/2023  050/4086/BM.PUPR/PPKOM/2021	8.619.290.000 190.179.000 190.555.000	15 Juli 2021 30-Sep-21 9/27/2021	11/11/2021 28-Nov-21	8.619.290.000 1.668.000.000 28.370.734.552 190.179.000	100,00 100,00 58,69 98,03	100% 75,87% 100,00%	
3 Penin Kecar 4 Penini Kecar 4 Penini Kecar 5 Dana 5 Dana 6 Peme Peme 1 Aspal 2 Aspal 3 Aspal 4 Aspal 5 Sumbor 5 Guml 5 Guml 5 Guml	ingkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) amatan Kejajar amatan Kejajar tan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng tan) Kecamatan Kejajar a insentif institusi program hibah jalan daerah neliharaan Berkala Jalan neliharaan Berkala Jalan (APBD) al dan Drainase Jalan Dusun Kacangan ke Dusun Perboto Desa garengan al Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran al Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran al Jalan antar Desa Talunombo - Siagah Kec. Sapuran al Jalan Cutang-Menggora Ds Trimulyo Wadasiintang al Jalan dan Senderan Dukuh Gembor Ruas Jalan Sukoharjo -	BM BM BM BM BM BM	8.619.290.000 2.000.000.000 51.666.800.000 27.866.800.000 194.000.000 194.000.000	8.619.290.000 1.668.000.000 48.341.069.161 24.541.069.161 194.000.000 194.000.000 194.000.000 0 0	PT.Valentara Sarana Raya  CV. MUTIARA  CV. SAKURA MAS	30-Sep-21 9/27/2021 01 OKT 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021  050/4227/BM.PUPR/PPKOM/2023  050/4086/BM.PUPR/PPKOM/2021	8.619.290.000 190.179.000 190.555.000	30-Sep-21 9/27/2021 01 OKT 2021	11/11/2021 28-Nov-21 10-Nov-21 29-Nov-21	8.619.290.000 1.668.000.000 28.370.734.552 190.179.000	100,00 100,00 58,69 98,03 98,22 96,86	100% 75,87% 100,00%	Tidak Dikerjakan Tidak Dikerjakan Tidak Dikerjakan

8 Aspal Jalan Desa Bejiarum - Desa Banjar Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	194,000 000	CV. MUTIARA	27-Sep-21	050/4295/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.997.000	27-Sep-21	10-Nov-21	190.997.000	98,45	100%	1
Aspal Jalan Desa Bejia uni - Desa Banjar kecamatan kertek  Aspal Jalan Desa Kauman ke Kelurahan Kaliwiro Via Kedungbangkong	BM	134.000.000	134.000.000	CT. MOTIANA	27 JCP 21	050, 4253/BIVI.FOFIV, FFROIVI/2021	130.337.000	27 JCP 21	20 1404 21	130.337.300	30,43	100/0	1
Kecamatan Kaliwiro	ВМ	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
10 Aspal Jalan Desa Medono menuju Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro	вм	194.000.000	194.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	30-Sep-21	050/4205/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.985.000	30-Sep-21	13-Nov-21	189.985.000	97,93	100%	
Aspal Jalan Desa Pucungkerep menuju Desa Ngasinan Kecamatan Kaliwiro	вм	194.000.000	194.000.000	CV. LAWANG MAS	04 OKT 2021	050/4336/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.780.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	190.780.000	98,34	100%	
Aspal Jalan Dusun Lebak Desa Lebak Kec. Kaliwiro menuju Kalidadap ( Ruas Jalan No. 211 )	вм	194.000.000	194.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	06 OKT 2021	050/4439/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.750.000	06 OKT 2021	04 des 2021	190.750.000	98,32	100%	
ASPAL JALAN DUSUN SABRANG DESA KEDALON MENUJU DUSUN TEMBELANG DESA PERBOTO	вм	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
14 Aspal Jalan Dusun Tempurejo Kalibawang Menuju Sapuran	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DIENG POWER	28-Sep-21	050/4122/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.294.000	28-Sep-21	11/26/2021	190.294.000	98,09	100%	
15 Aspal Jalan Jlamprang-Longkrang Kecamatan Wonosobo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. GUNUNGJATI	05 OKT 2021	050/4371/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.829.000	05 OKT 2021	18-Nov-21	191.829.000	98,88	100%	
Aspal Jalan Lancar - Kalaigowong Dusun Silempet menuju Pujo Tirto Kebumen Ruas No. 221	вм	194.000.000	194.000.000	CV. HIDAYAH	1-Oct-21	050/4259/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.985.000	1-Oct-21	29-Nov-21	189.985.000	97,93	100%	
17 Aspal Jalan Limbangan-Tosobo Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DIENG POWER	30-Sep-21	050/4211/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.691.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.691.000	98,29	100%	
18 Aspal Jalan Marongsari - Sapuran	вм	145.500.000		CV. DUTA KENCANA	8 OKT 2021	050/4567/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.142.000	8 OKT 2021	21-Nov-21	-	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahu 2022
19 Aspal Jalan Panggotan ke Medono Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KEKAR ABADI	2-Oct-21	050/4325/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.132.000	2-Oct-21	02 des 2021	190.132.000	98,01	100%	
Aspal jalan Purwojati -Pagerejo di Dusun Dalangan Desa Purwojati Kecamatan Kertek	ВМ	97.000.000	97 000 000	CV. GEMA CANDI	30-Sep-21	050/4215/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.953.000	30-Sep-21	13-Nov-21	94.953.000	97,89	100%	
Aspal Jalan Ruas Bojasari-Purwojati didusun Kenteng Desa Bojasari Kecamatan Kertek	вм	194.000.000	194.000.000	CV. DONIWIJAYA	30-Sep-21	050/4207/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.974.000	30-Sep-21	13-Nov-21	189.974.000	97,92	100%	
22 Aspal Jalan Sodong Kalidadap	BM	145.500.000		CV. UNGGUL KARYA	05 OKT 2021	050/44386/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.190.000	05 OKT 2021	18-Nov-21	143.190.000	98,41	100%	
23 Aspal Jalan Somobumi Desa Bumitirto-Bendungan Desa Simbarejo	BM	194.000.000	113.300.000	ev. ondocenami	05 011 2021	050/ 11500/ 511111 01 14/11 10111/2021	113.130.000	OJ ONI ECEL	10 1101 21	113.130.000	30,11	100%	Tidak Dikerjakan
Kecamatan Selomerto  24 Aspal Jalan Tanjunganom menuju Desa Grugu Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	19/ 000 000	CV. SIDOMULYO	12 okt 2021	050/4687/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.402.000	12 okt 2021	25-Nov-21	190,402,000	98.15	100%	Hudk Dikerjakan
25 Aspal Jalan Tegalgot - Rimpak Kec Kepil	BM	194.000.000		CV PILAR MAS	9/27/2021	050/4088/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.201.000	9/27/2021	10-Nov-21	190.201.000	98,04	100%	1
Aspal Jalan Tlogo Welahan Blok Bungkusan Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang	вм	194.000.000	194.000.000	CV. KAYA EFFECTIVE	10/11/2021	050/4628/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.712.000	10/11/2021	24-Nov-21	189.712.000	97,79	100%	
27 Aspal Ruas Jalan Kuripan - Leksono di Dusun Kuripan Kecamatan Watumalang	ВМ	194.000.000	0										Tidak Dikerjakar
28 Betonisasi Jalan Antar Desa Karangrejo - Kaliputih Kecamatan Selomerto	BM	194.000.000	n										Tidak Dikerjakan
29 Betonisasi Jalan Kalipetung - Kalikowel Kelurahan Kaliwiro	BM	50.000.000	0										Tidak Dikerjakar
30 Betonisisasi dan Senderan jalan Evakuasi ruas Purwojati-Tlogomulyo di	вм	194.000.000	0										
Dusun Bendo Desa Purwojati	BM	97.000.000	07.000.000	01/11/21/01/01/01	6 OKT 2021	050 (4440 (044 0400 (0040 4)0004	94.489.000	6 OKT 2021	04 des 2021	94.489.000	97,41	100%	Tidak Dikerjaka
31 DRAINASE JALAN PASERAN JLEGONG KECAMATAN SUKOHARJO				CV. LINTANG ABADI		050/4443/BM.PUPR/PPKOM/2021							
32 Lanjutan Aspal Kliwonan menuju Marong Desa KarangluhurKec. Kertek	BM	194.000.000	194.000.000	CV NAORA SEJATI	29-Sep-21	050/4162/BM.PUPR/PPKOM/2021	187162000	29-Sep-21	27-Nov-21	187162000	96,48	100%	
33 Lanjutan Pembangunan Betonisasi Desa Gemblengan Kec. Garung	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjaka
Pekerjaan Pembangunan Senderan dan Perbaikan Jalan di Ruas No. 258 Wonokerto - Tlogo Kecamatan Sukoharjo	ВМ	97.000.000	97.000.000	CV. MULYA JAYA	6 OKT 2021	050/4445/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.482.000	6 OKT 2021	04 Des 2021	94.482.000	97,40	100%	
Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 119 Candirejo - Sojopuro Kecamatan Mojotengah	вм	194.000.000	194.000.000	CV. KILIMANJARO HUSADA	29-Sep-21	050/4171/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.405.000	29-Sep-21	26-Nov-21	189.405.000	97,63	100%	
36 Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 120 Sojopuro - Keseneng Kecamatan Mojotengah	вм	194.000.000	194.000.000	CV. SELO ARTAMAS	28-Sep-21	050/4125/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.955.000	28-Sep-21	26-Nov-21	188.955.000	97,40	100%	
37 Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 123 Deles - Petir Kecamatan Mojotengah	ВМ	194.000.000	194.000.000	CV. KEKAR ABADI	6 OKT 2021	050/4452/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.081.000	6 OKT 2021	04 des 2021	189.081.000	97,46	100%	
38 Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 125 Petir - Wonoyoso Kecamatan Mojotengah	вм	145.500.000	145.500.000	CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA	30-Sep-21	050/4254/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.974.000	30-Sep-21	13-Nov-21	141.974.000	97,58	100%	
39 Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 139 Sipedet - Karangjinem Kecamatan Sapuran	вм	145.500.000	145.500.000	CV. PUTRA MOZANDA	10/4/2021	050/4321/BM.PUPR/PPKOM/2021	136.761.000	10/4/2021	2-Dec-21	136.761.000	93,99	100%	
40 Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 175 Jangkrikan - Kalikarung Kecamatan Kalibawang	ВМ	145.500.000	145.500.000	CV. AMANDA JAYA	30-Sep-21	050/4222/BM.PUPR/PPKOM/2023	142.747.000	30-Sep-21	28-Nov-21	142.747.000	98,11	100%	
Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 232 Wonokerto - Sempol Kecamatan Sukoharjo	ВМ	194.000.000	194.000.000	CV. DWI PUTRA	30-Sep-21	050/4236/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.952.000	30-Sep-21	28-Nov-21	-	-	75%	Pekerjaan Fisil Cukup Waktu Pengerjaan & Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di T
Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	ВМ	194.000.000	194.000.000	CV. DWI PUTRA	04/OKT/2021	050/4313/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.869.000	04/OKT/2021	2 des 2021	-	-	78,00%	Pekerjaan Fisik Cukup Waktu Pengerjaan & Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Ta

	1						П	I			1	1			1
	43	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 248 Pacarmulyo - Krasak Kecamatan Leksono	вм	121.250.000	121.250.000	CV. TEGAL ARUM	13 okt 2021	050/4752/BM.PUPR/PPKOM/2021	118.731.000	13 okt 2021	11 des 2021	118.731.000	97,92	100%	
	44	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 250 Leksono -	вм	145.500.000	145.500.000	CV. KARYA EFFECTIVE	13 okt 2021	050/4748/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.447.000	13 okt 2021	11 des 2021	142.447.000	97,90	100%	
-		Kuripan Kecamatan Leksono Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 252 Mboto -													
	45	Pacarmulyo Kecamatan Leksono	BM	121.250.000	121.250.000	CV. TEGAL ARUM	13 okt 2021	050/4746/BM.PUPR/PPKOM/2021	118.057.000	13 okt 2021	11 des 2021	118.057.000	97,37	100%	
	46	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 260 Durensawit - Manggis Kecamatan Leksono	BM	145.500.000	145.500.000	CV. DIGDAYA JAYA	14 okt 2021	050/4811/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.997.000	14 okt 2021	12 des 2021	141.997.000	97,59	100%	
	47	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 266 Kuripan -	BM												
-		Binangun Kecamatan Watumalang Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 70 Kertek - Trajon		1.073.500.000	0										Tidak Dikerjakan
	48	Kecamatan Kertek	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	49	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 83 Wilayu - Sumberwulan Kecamatan Selomerto	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
	50	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 84 Balekambang -	BM				30-Sep-21	050/4233/BM.PUPR/PPKOM/2021		30-Sep-21	28-Nov-21		96,84		
		Kecis Kecamatan Selomerto Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 88 Cendono -		145.500.000	145.500.000	CV. BRAJAMUSTI	20.6 24		140.904.000		22.11 24	140.904.000	07.50	100%	
	51	Pangempon Kecamatan Kertek	BM	97.000.000	97.000.000	CV. BUMI HIJAU	29-Sep-21	050/4158/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.654.000	29-Sep-21	22-Nov-21	94.654.000	97,58	100%	
	52	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 95 Jl. Sendangsari (Poros) Kecamatan Garung	вм	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
	53	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 96 Klesman -	вм	104 000 000		CV.KILIMANJARO	23-Sep-21	050/4010/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.972.000	23-Sep-21	21-Nov-21	188.972.000	97,41	1000/	
-	54	Kayugiyang Kecamatan Garung		194.000.000	194.000.000	HUTADA	20.0 24	050 (440 4 (044 04100 (004 04100 4		20.5 24	27 Nov. 24		00.75	100%	
	54	Pelebaran Jembatan Dusun Topengan Ruas Jalan Tegalsari - Mlandi	BM	194.000.000	194.000.000	CV SIDOMULYO	29-Sep-21	050/4184/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.580.000	29-Sep-21	27-Nov-21	191.580.000	98,75	100%	
	55	Pembangunan Aspal Jalan Bumitirto-Bendungan Simbarejo Kec. Selomerto	BM	194.000.000	194.000.000	CV. GUNUNG JATI	06 OKT 2021	050/4433/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.974.000	06 OKT 2021	19-Nov-21	190.974.000	98,44	100%	
	56	Dombongunon Asnal Jalan Drigi Dosa Margalangu Kacamatan Kalibawang	вм	104 000 000	104 000 000	CV. WAHYU KARYA	30-Sep-21	050/4224/BM.PUPR/PPKOM/2023	190.498.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.498.000	98,19	100%	
		Pembangunan Aspal Jalan Prigi Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang		194.000.000	194.000.000	AUUNU								100%	
	57	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DAN SENDERAN JALAN RT 03 RW 02 DESA DEPOK KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN WONOSOBO	ВМ	97.000.000	97 000 000	CV. GERAK MAJU	06 OKT 2021	050/4431/BM.PUPR/PPKOM/2023	94.838.000	06 OKT 2021	04 des 2021	94.838.000	97,77	100%	
<del>                                      </del>	58	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Marongsari - Banyumudal Kecamatan	BM		37.000.000	CV. GENAK IVIAJU			24.030.000			34.030.000		100%	
	36	Sapuran	DIVI	145.500.000	0	CV. ABISAKA KARYA									Tidak Dikerjakan
	59	Pembangunan Jalan Antar Desa Dusun Penampang Desa Karangsambung	BM	97.000.000	97.000.000		06 OKT 2021	050/4455/BM.PUPR/PPKOM/2023	190.742.000	06 OKT 2021	19-Nov-21	190.742.000	196,64	100%	
		Pembangunan Jalan Banyumudal-Genteng Pembangunan Jalan Banyumudal- Marongsari	BM BM	70.000.000 97.000.000	0										Tidak Dikerjakan Tidak Dikerjakan
		Pembangunan Jalan Purwosari ke kalidadap Wadaslintang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SELO ARTA MAS	1-Oct-21	050/4301/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.403.000	1-Oct-21	29-Nov-21	189.403.000	97,63	100%	Tidak Dikerjakan
	63	Pembangunan Jalan Ropoh - Banyumudal	вм	70.000.000	70 000 000	CV. SATRIYO KIANUNGAN	07 OKT 2021	050/4493/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.021.000	07 OKT 2021	05 des 2021	69.021.000	98,60	100%	
	64	Pembangunan Jalan Tembus Candi - Wonokerso, Wonosari Kec.	вм				1-Oct-21	050/4269/BM.PUPR/PPKOM/2021		1-Oct-21	29-Nov-21		98,47	100%	
		Wonosobo		97.000.000	97.000.000	CV. PERMATA HIJAU CV. MERAH DELIMA			95.520.000			95.520.000			
	65	Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Jalan Sariyoso - Tlogojati	BM	194.000.000	194.000.000		12 okt 2021	050/4685/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.839.000	12 okt 2021	10 des 2021	190.839.000	98,37	100%	
	66	Pembangunan Saluran Jalan Lingkar Utara di Gedangan Desa Tlogojati	вм	194.000.000	194 000 000	CV. ADI PERKASA	9-Nov-21	050/6044/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.635.000	9-Nov-21	23 des 2021	192.635.000	99,30	100%	
	67		вм		194.000.000	CV. ADI FERRASA			192.033.000			192.033.000			
-		Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Jalan Kalikarung - Kepil Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Buntu - Gunungmalang Kec.		97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	68	Kejajar	BM	145.000.000	145.000.000	CV. KEKAR ABADI	15-Oct-21	050/4877/BM.PUPR/PPKOM/2021	140.489.000	15-Oct-21	12-Dec-21	140.489.000	96,89	100%	
	69	Pembangunan Senderan Jalan Dusun Depok Desa Krinjing - Mojotengah	вм	145.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	70	Pembangunan Senderan Jalan Kalikowel menuju Dusun Kalipetung	вм												
	71	Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Peningkatan Jalan Kalilang-Bulu (no 97) Kecamatan Garung	BM	97.000.000 145.000.000	145,000,000	CV. SELO ARTHAMAS	06 OKT 2021	050/4435/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.635.000	06 OKT 2021	19-Nov-21	141.635.000	97,68	100%	Tidak Dikerjakan
	72	Pembangunan Senderan Jalan Ruas no 94 Kayugiyang-Garung	BM			CV. KILIMANJARO	28-Sep-21	050/4116/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.495.000	28-Sep-21	26-Nov-21	189.495.000	97,68	100%	
		Kecamatan Garung Pembangunan Senderan Jalan Ruas no 98 Tegalsari-Mlandi Kecamatan		194.000.000	194.000.000	HUSADA		030/1110/3/11/01/1/11/01/1/2021							
	73	Garung	BM	145.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	74	Pembangunan Trotoar Jalan ruas No 110 KH Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah	вм	194.000.000	194.000.000	CV. JALA SUTRA	6 OKT 2021	050/4437/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.266.000	6 OKT 2021	19-Nov-21	190.266.000	98,08	100%	
	75		вм		,										
++		Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Binangun - Selomerto (No Ruas 59) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidojoyo - Bangsri (No Ruas 38)	BM	194.000.000 194.000.000	194.000.000	C.V. VISARA PERKASA	18 OKT 2021	050/4945/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.700.000	18 OKT 2021	1 des 2021	190.700.000	98,30	100%	Tidak Dikerjakan
	77	Pengaspalan Jalan dari Dusun Duren Bogel Desa Pesodongan menuju ke	BM	194.000.000		CV. BRAJA MUSTI	01 OKT 2021	050/4261/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.916.000	01 OKT 2021	11-Nov-21	189.916.000	97,89	100%	
	78	Dusun Ladan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro Pengaspalan Jalan Wonokromo - Jambu Mojotengah	BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	79	Peningkatan Jalan antar Desa Batursari - Banyumudal Kec. Sapuran di	BM		40.000.5	CV POWONTY	06 OKT 2021	050/4429/BM.PUPR/PPKOM/2021	402 402 25	06 OKT 2021	04 des 2021	403 400 05-	99,58	100%	
<del>                                      </del>		Dusun Banaran		194.000.000		CV. ROWOMAKMUR			193.190.000			193.190.000			
	80	PENINGKATAN JALAN CUMBRING - LIPURSARI KECAMATAN LEKSONO Peningkatan Jalan di Ruas No. 104 Jl. Rake Kayuwangi (Rejosari - Sikatok)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. PASIR MAS	11 OKT 2021	050/4625/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.565.000	11 OKT 2021	9 des 2021	190.565.000	98,23	100%	
	81	Peningkatan Jalan di Ruas No. 104 Jl. Rake Kayuwangi (Rejosari - Sikatok) Kecamatan Kejajar	вм	169.750.000	169.750.000	CV.ALAM SEJAHTERA	24-Sep-21	050/4048/BM.PUPR/PPKOM/2021	161.852.000	24-Sep-21	22-Nov-21	161.852.000	95,35	100%	
	82	Peningkatan Jalan di Ruas No. 112 Kalibeber - Slukatan Kecamatan	ВМ												Tidel Biles ! !
<b>    </b>		Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 113 Mojosari - Lumajang Kecamatan		145.500.000	104 000 000	CV MILLIVA I	01 OVT 2024	0E0/4264 1/DM DUDD/DDVOM/2004	100 000 000	01 OVT 2021	20 N= 24	100 000 000	00.20	1000/	Tidak Dikerjakan
$\perp \perp$	83	Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MULYA JAYA	01 OKT 2021	050/4261.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.689.000	01 OKT 2021	29-Nov-21	190.689.000	98,29	100%	
	84	Peningkatan Jalan di Ruas No. 114 Mojosari - Gondang Kecamatan Mojotengah	вм	145.500.000	145.500.000	CV. SUMBER BUMI	04 OKT 2021	050/4319/BM.PUPR/PPKOM/2021	140.822.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	140.822.000	96,78	100%	
	85	Peningkatan Jalan di Ruas No. 116 Kalibeber - Depok Kecamatan	ВМ	404.000.00											Tidal Bila 11
<b> </b>	+	Mojotengah Peningkatan Jalan di Ruas No. 127 Wonoyoso - Kebondalem Kecamatan		194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	86	Mojotengah	BM	121.250.000	0										Tidak Dikerjakan
	87	Peningkatan Jalan di Ruas No. 127 Wonoyoso - Kebondalem Kecamatan Mojotengah	вм	194.000.000	194.000.000	CV. SUMBER BUMI	30-Sep-21	050/4256/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.173.000	30-Sep-21	28-Nov-21	188.173.000	97,00	100%	
	88	Peningkatan Jalan di Ruas No. 135 Karangsari - Kalikarung Kecamatan	ВМ				10/1/2021	050/4275/BM.PUPR/PPKOM/2021		10/1/2021	29-Nov-21		97,96		
1 I	50	Sapuran		194.000.000	194.000.000	CV PUTRA BANGKIT	, -, 2021	, 51 1911 103119 2021	190.039.000	, -, 2021		190.039.000	2.,50	100%	

89 Peningkatan Jalan di Ruas No. 148 Perboto - Sukoreno Kecamat Kalikajar	an BM	97.000.000	97.000.000	CV. DWI PUTRA	24-Sep-21	050/4052/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.893.000	24-Sep-21	11/7/2021	94.893.000	97,83	100%	
90 Peningkatan Jalan di Ruas No. 152 Kembaran - Banyumudal Kec Kalikajar	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	9/30/2021	050/4209/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.294.000	9/30/2021	11/13/2021	190.294.000	98,09	100%	
91 Peningkatan Jalan di Ruas No. 153 Mangunrejo - Kalibawang Ke Kalibawang	camatan BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
92 Peningkatan Jalan di Ruas No. 163 Tegalombo - Begaluh Kecama Kalikajar	atan BM	194.000.000	194.000.000	CV.TERATAI MAS	23-Sep-21	050/4038/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.442.000	23-Sep-21	11/7/2021	192.442.000	99,20	100%	
93 Peningkatan Jalan di Ruas No. 167 Ropoh - Kalipuru Kecamatan	Kepil BM	70.000.000	70.000.000	CV. SATRYO PIYANUNGAN	8 OKT 2021	050/4569/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.232.000	8 OKT 2021	21-Nov-21	69.232.000	98,90	100%	
94 Peningkatan Jalan di Ruas No. 171 Kepil - Kalibawang Kecamatal	n Kepil BM	194.000.000	194.000.000	CV. TUGUMAS	7 OKT 2021	050/4495/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.443.000	7 OKT 2021	05 Des 2021	189.443.000	97,65	100%	
95 Peningkatan Jalan di Ruas No. 177 Tegeswetan - Bener Kecamat		97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
96 Peningkatan Jalan di Ruas No. 183 Warangan - Kaliwuluh Kecam Kepil	BM	97.000.000	97.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	04 OKT 2021	050/4329/BM.PUPR/PPKOM/2021	90.707.000	04 OKT 2021	02 des 2021	90.707.000	93,51	100%	
97 Peningkatan Jalan di Ruas No. 188 Ngadisono - Gambaran Kecar Kaliwiro	BM	145.500.000	145.500.000	CV. LAWANG MAS	10/18/2021	050/4947/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.948.000	10/18/2021	1 des 2021	142.948.000	98,25	100%	
98 Peningkatan Jalan di Ruas No. 195 Lamuk - Kaliori (BNA) Kecama Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	30-Sep-21	050/4220/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.372.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.372.000	98,13	100%	
99 Peningkatan Jalan di Ruas No. 198 Wonoroto - Grugu Kecamata Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. GERAK MAJU	4-Oct-21	050/4317/BM.PUPR/PPKOM/2022	190.524.000	4-Oct-21	17-Nov-21	190.524.000	98,21	100%	
100 Peningkatan Jalan di Ruas No. 206 Ngalian - Somogede Kecamat Wadaslintang	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
Peningkatan Jalan di Ruas No. 215 Panerusan - Karanggedang (B Kabupaten Purworejo) Kecamatan Wadaslintang	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
102 Peningkatan Jalan di Ruas No. 216 Kalisat - Plunjaran Kecamatar Wadaslintang	BM	145.500.000	145.500.000	CV. JAYA RAHARJA	7 OKT 2021	050/4500/BM.PUPR/PPKOM/2022	142.855.000	7 OKT 2021	5-Dec-21	142.855.000	98,18	100%	
103 Peningkatan Jalan di Ruas No. 226 Pengarengan - Kalikarung Ked Kalibawang	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
104 Peningkatan Jalan di Ruas No. 230 Mergosari - Kupangan Kecam Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SUMBER BUMI	06 OKT 2021	050/4427/BM.PUPR/PPKOM/2022	190.584.000	06 OKT 2021	04 des 2021	190.584.000	98,24	100%	
Peningkatan Jalan di Ruas No. 235 Sukoharjo - Gumiwang Kecan Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MULYA JAYA	01 OKT 2021	050/4271/BM.PUPR/PPKOM/2022	195.556.000	01 OKT 2021	29-Nov-21	195.556.000	100,80	100%	
106 Peningkatan Jalan di Ruas No. 238 Karanganyar - Plodongan Kec Sukoharjo	BM	145.500.000	145.500.000	CV. DIKDAYA JAYA	7 OKT 2021	050/4503/BM.PUPR/PPKOM/2022	142.310.000	7 OKT 2021	20-Nov-21	142.310.000	97,81	100%	
107 Peningkatan Jalan di Ruas No. 276 Pasuruhan - Banyukembar Ke Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. LANGGENG KAHURIPAN	1 okt 2021	050/4264.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.259.000	1 okt 2021	29-Nov-21	192.259.000	99,10	100%	
108 Peningkatan Jalan di Ruas No. 45 Rojoimo - Sariyoso Kecamatan Wonosobo	ВМ	194.000.000	194.000.000	CV. BUMI MITRA REJEKI	30-Sep-21	050/4252/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.971.000	30-Sep-21	13-Nov-21	189.971.000	97,92	100%	
Peningkatan Jalan di Ruas No. 63 Ngadikusuman - Tlogodalem Kecamatan Kertek	ВМ	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
110 ASPAL JALAN PURWOJATI - PAGEREJO DI DUSUN DALANGAN DE PURWOJATI KECAMATAN KERTEK	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	01 OKT 2021	050/4273/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.212.000	01 OKT 2021	29-Nov-21	192.212.000	99,08	100%	
111 Peningkatan Jalan di Ruas No. 68 Sudungdewo-Bejiarum Kecam Kertek	atan BM	194.000.000	194.000.000	CV. ABHISAKHA KARYA U	29 OKT 21	050/5506/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.102.000	29 OKT 21	12 DES 21	190.102.000	97,99	100%	
112 Peningkatan Jalan di Ruas No. 73 Banjargede - Kasian Kecamata	n Kertek BM	194.000.000	194.000.000	CV. ABHISAKHA KARYA U	29 okt 21	050/5504/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.966.000	29 okt 21	12 des 21	190.966.000	98,44	100%	

Peningkatan Jalan di Ruas No. 74 Karangluhur - Marong Kecamatan Kertek	вм	97.000.000	0									Tidak Dikerjakan
Peningkatan Jalan di Ruas No. 82 Plobangan - Bakungan Kecamatan Selomerto	вм	194.000.000	0									Tidak Dikerjakan
Peningkatan Jalan di Ruas No. 91 Sitiharjo - Wonokromo Kecamatan Garung	вм	97.000.000	97,000,000 CV.SIDOMULYO	24-Sep-21	050/4046/BM.PUPR/PPKOM/2021	95.011.000	24-Sep-21	7-Nov-21	95.011.000	97,95	100%	
Peningkatan Jalan di Ruas No. 99 Sitiharjo - Topengan Kecamatan Garung	вм	145.500.000	145.500.000 CV.SIDOMULYO	24-Sep-21	050/4044/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.882.000	24-Sep-21	7-Nov-21	142.882.000	98,20	100%	
117 PENINGKATAN JALAN GANDOK - KEWENGEN, KECAMATAN KALIKAJAR	BM	194.000.000	194.000.000 CV.TERATAI MAS	9/22/2021	050/3075/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.467.000	9/22/2021	11/5/2021	190.467.000	98,18	100%	
118 Pembangunan Senderan Jalan Kalilang - Bulu di Kalilang Kec. Garung	ВМ	145.500.000	0	-,,			,,				100%	Tidak Dikerjakan
119 PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BOWONGSO, KECAMATAN KALIKAJAR	вм	194,000,000	0									Tidak Dikerjakan
120 Peningkatan Jalan Kertek- Trajon Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	194.000.000 CV. TERATAI MAS	29-Sep-21	050/4160/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.771.000	29-Sep-21	27-Nov-21	190.771.000	98,34	100%	
121 PENINGKATAN JALAN KEWENGEN - NGADISALAM, KECAMATAN KALIKAJAR	ВМ	194,000,000	0									Tidak Dikerjakan
122 Peningkatan Jalan Krasak Durensawit Kecamatan Leksono	BM	194.000.000	194.000.000 CV. KEKAR ABADI	27/10/2021	050/5454/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.476.000	27/10/2021	10/12/2021	190.476.000	98,18	100%	
123 Peningkatan Jalan Krasak Durensawit Kecamatan Leksono	BM	194.000.000	0									Tidak Dikerjakan
Peningkatan Jalan Kuripan - Wonoroto menuju Dusun Lenggerang Desa Kuripan Kecamatan Watumalang	ВМ	194.000.000	0									Tidak Dikerjakan
Peningkatan Jalan Kuripan - Wonoroto menuju Dusun Lenggerang Desa Kuripan Kecamatan Watumalang	вм	194.000.000	194.000.000 CV. WAHYU KAMULYAN	3-Nov-21	050/5660/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.182.000	3-Nov-21	17 DES 2021	190.182.000	98,03	100%	
126 Peningkatan Jalan Larangan Kec. Garung	BM	97.000.000	97.000.000 CV.NAORA SEJATI	28-Sep-21	050/4118/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.470.000	28-Sep-21	26-Nov-21	94.470.000	97,39	100%	
Peningkatan jalan Mojosari-Lumajang Blok Pagentan Kecamatan Watumalang	ВМ	194.000.000	0									Tidak Dikerjakan
128 Peningkatan Jalan Mutisari-Sikunang Kecamatan Watumalang	вм	194.000.000	194.000.000 CV PUTRA WATUMALANO	6 OKT 2021	050/4441/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.827.000	6 OKT 2021	4-Dec-21	189.827.000	97,85	100%	
129 Peningkatan jalan Panggotan menuju jujugan kelurahan Kaliwiro	BM	70.000.000	0									Tidak Dikerjakan
130 Peningkatan Jalan Poros Desa Sendangsari Kecamatan Garung	BM	145.500.000	145.500.000 CV. LAWANG EMAS	6 OKT 2021	050/4447/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.983.000	6 OKT 2021	19-Nov-21	141.983.000	97,58	100%	
Peningkatan jalan ruas 147 Kalikajar- Perboto di Desa Larangan Kecamatan Kalikajar	ВМ	194.000.000	CV.KHARISMA 194.000.000 INDONESIA	23-Sep-21	050/4016/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.467.000	23-Sep-21	11/6/2021	192.467.000	99,21	100%	
Peningkatan Jalan Ruas 237 Jebeng Plampitan - Gunung Tugel Kec. Sukoharjo	вм	194.000.000	194.000.000 CV. BINAKARSA UTAMA	30-Sep-21	050/4038/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.847.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.847.000	98,37	100%	
PENINGKATAN JALAN RUAS BUMIRESO - SUKOREJO DI LARANGAN KULON KECAMATAN MOJOTENGAH	вм	194.000.000	194.000.000 CV. NGGUL KARYA	29-Sep-21	050/4163/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.248.000	29-Sep-21	12-Nov-21	191.248.000	98,58	100%	
134 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Cendono - Adiwarno	BM	194.000.000	194.000.000 CV. DUTA KENCANA	05/OKT/2021	050/4369/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.085.000	05/OKT/2021	18-Nov-21	191.085.000	98,50	100%	
PENINGKATAN JALAN RUAS KURIPAN - KAYUGIYANG DI KURIPAN KACAMATAN GARUNG	вм	174.600.000	174.600.000 CV.HAKASA	9/22/2021	050/3072/BM.PUPR/PPKOM/2021	170.024.000	9/22/2021	5-Nov-21	170.024.000	97,38	100%	
136 Peningkatan Jalan Serang -Tanggek Gunung Kecamatan Kalikajar	BM	194.000.000	194.000.000 CV. TERATAI MAS	24-Sep-21	050/4040/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.720.000	24-Sep-21	11/7/2021	190.720.000	98,31	100%	
137 Peningkatan Jalan Slukatan - Kalibeber Kec. Mojotengah	BM	145.000.000	0									Tidak Dikerjakan
Peninglatan Jalan Bakalan - Bawongso (ruas 157) Kecamatan Kalikajar	BM	194.000.000	194.000.000 CV.KESAN JAYA	23-Sep-21	050/4020/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.725.000	23-Sep-21	11/6/2021	189.725.000	97,80	100%	
139 Peninglatan Jalan Luwiyan - Wonokriyo (ruas 149) Kecamatan Kalikajar	ВМ	194.000.000	194.000.000 CV. LAKDA JAYA	23-Sep-21	050/4018/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.465.000	23-Sep-21	11/6/2021	189.465.000	97,66	100%	
Peninglatan Jalan Tlogodalem - Purwojati (ruas 63) Kecamatan Kertek	ВМ	97.000.000	97.000.000 CV. KESANJAYA PUTRA	30 SEO 2021	050/4217/BM.PUPR/PPKOM/2021	95.971.000	30 SEO 2021	28-Nov-21	95.971.000	98,94	100%	
Perbaikan Pengaspalan dari Dusun Kuripan Kec. Kaliwiro menuju ke Dusun Mirombo Desa Kalialang Kec. Kalibawang	вм	194.000.000	194.000.000 CV. BAHANA KARYA UTAMA	04 OKT 2021	050/4338/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.742.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	190.742.000	98,32	100%	
142 Rehabilitasi Jembatan Gentan, Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar	вм	194.000.000	0									Tidak Dikerjakan
143 Rehab Jembatan Jantung Selokromo-Leksono Kecamatan Leksono	BM	194.000.000	194.000.000 CV. SAKAMANUNGGAL	04 OKT 2021	050/4327/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.524.000	04 OKT 2021	02 des 2021	191.524.000	98,72	100%	
Senderan dan Drainase Ruas Petir - Lumajang Kec. Watumalang	вм	194.000.000	CV. PUTRA 194.000.000 WATUMALANG	8 OKT 2021	050/4565/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.712.000	8 OKT 2021	06 des 2021	189.712.000	97,79	100%	
145 Senderan Drainase Banjarsari Menuju Tlogodalem	BM	194.000.000	0					L				
146 Senderan Jalan Besani - Limbangan Kec. Leksono	BM	194.000.000	194.000.000 CV. DWI PUTRA	8 OKT 2021	050/4572/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.154.000	8 OKT 2021	06 des 2021	189.154.000	97,50	100%	
147 Senderan Jalan Desa Lamuk Kec. Kalikajar SENDERAN JALAN DUSUN. GENTING DESA.KWADUNGAN KEC.	BM	194.000.000	194.000.000 CV. TONGGAK AMPUH	24-Sep-21	050/4042/BM.PUPR/PPKOM/2021	187.390.000	24-Sep-21	11/7/2021	187.390.000	96,59	100%	
148 KALIKAJAR MENUJU BANYUMUDAL KEC. SAPURAN	BM	194.000.000	0									Tidak Dikerjakar
Senderan Jalan Kalibeber - Depok di Serang Dero Ngisor Kec. Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000 CV. SELO ARTAMAS	28-Sep-21	050/4127/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.884.000	28-Sep-21	13-Nov-21	189.884.000	97,88	100%	Tid-L D' 11
150 Senderan Jalan Ruas Sumberwulan-Karangrejo Kec. Selomerto Senderan jalan Sawangan Lor Desa Sukoreno menuju Pertigaan	BM	145.500.000	U					<b> </b>				Tidak Dikerjakan
151 Senderan Jalah Sawangan Lor Desa Sukoreno menuju Pertigaan Winongsari Kec. Kaliwiro ( Ruas No. 199 )	ВМ	194.000.000	194.000.000 CV. BINA KARSA UTAMA	2-Oct-21	050/4323/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.832.000	2-Oct-21	2 des 2021	189.832.000	97,85	100,00%	
152 Senderan Jalan Tembus dari Kliwonan RT 2 RW 4 ke Campursari Kertek	ВМ	145.000.000	0									Tidak Dikerjakan
153 Senderan Kali Semo, samping Makam Klilin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	ВМ	194.000.000	0									Tidak Dikerjakan
154 SENDERAN SAYAP DAN IRIGASI KALIJALI DESA. KEDALON	SDA	194.000.000	194.000.000		-			4411 0:		07.05		Tidak Dikerjakan
155 SP Kaliwiro ( Jalan LingkarPasar)	BM	194.000.000	194.000.000 CV. SELO ARTA MAS	1-Oct-21	050/4304/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.828.000	1-Oct-21	14-Nov-21	188.828.000	97,33	100,00%	
156 Trotoar Desa Kreo - Serang Kecamatan Kejajar	BM	145.000.000	145.000.000 CV.PRASTAJAYA PUTRA	28-Sep-21	050/4120/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.712.000	28-Sep-21	11-Nov-21	142.712.000	98,42	100%	

157 Aspal Jalan Bangsari - Sumberwulan Desa Wilayu	BM	200.000.000		CV. BHAVANA	18 OKT 21	050/4943/BM.PUPR/PPKOM/2021	191845000	18 OKT 21	1 des 2021	191845000	98,89	100%	
Biaya Umum APBD		823.700.000	771.298.475										
Setelah Perubahan  Aspal jalan Ruas Wadaslintang - Lancar di Dusun Karanganyar Desa Lancar ( Ruas No 209 )	ВМ		145.500,000	CV. KEKAR ABADI	8-Nov-21	050/5950/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.281.000	8-Nov-21	22-Dec-21	142.281.000	97,79	100%	
2 Rehab Aspal Jalan Ngariboyo sampai Sidodadi Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Ruas Jalan No. 71 Kertek Ponggoyudan	ВМ			CV. DUTA KARYA GROUP	8-Nov-21	050/5953/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.417.000	8-Nov-21	22-Dec-21	190.417.000	98,15	100%	
3 Aspal Jalan Dukuh Plintaran Ruas Tlogo - Kalimendong Ruas Jalan No. 251	вм		169.750.000	CV. TONGGAK AMPUH	8-Nov-21	050/5956/BM.PUPR/PPKOM/2021	166.400.000	8-Nov-21	22-Dec-21	166.400.000	98,03	100%	
4 Aspal Jalan Panerusan ke Pamrian perbatasan Pituruh Purworejo.	вм		194.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	8-Nov-21	050/5959/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.636.000	8-Nov-21	22-Dec-21	190.636.000	98,27	100%	
5 Perbaikan Jalan Panggotan menuju Kalikowel Kelurahan Kaliwiro (ruas 197)	вм		97.000.000	CV. MULYA JAYA	8-Nov-21	050/5962/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.980.000	8-Nov-21	22-Dec-21	94.980.000	97,92	100%	
6 Betonisasi Jalan Banyumudal menuju Marongsari Kecamatan Sapuran (ruas 130)	вм		145.500.000	CV. SATRIA KINAYUNGAN	8-Nov-21	050/5965/BM.PUPR/PPKOM/2021	144.083.000	8-Nov-21	22-Dec-21	0	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahu 2022
7 Aspal Jalan Dusun Candiroto Desa Candimulyo menuju Kapencar Kecamatan Kertek (ruas 66)	вм		194.000.000	CV. BERKAH SARI	8-Nov-21	050/5968/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.470.000	8-Nov-21	22-Dec-21	190.470.000	98,18	100%	
8 Aspal Jalan Pucungroto Desa Kalikarung menuju Kemiriombo KecamatanKalibawang (ruas 228)	вм		121.250.000	CV. KHARISMA INDONESIA	8-Nov-21	050/5971/BM.PUPR/PPKOM/2021	118.964.000	8-Nov-21	22-Dec-21	118.964.000	98,11	100%	
9 Peningkatan Jalan Mungkung - Karanganyar Ruas Jalan No. 133	BM		0	CV CANTILIANS									Tidak Dikerjakan
Peningkatan Jalan di Ruas no. 82 Plobangan - Sayangan Kec. Selomerto	вм		188.180.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	8-Nov-21	050/5974/BM.PUPR/PPKOM/2021	184.856.000	8-Nov-21	22-Dec-21	184.856.000	98,23	100%	
11 Senderan Jalan di Ruas 171 Kepil - Kalibawang Kecamatan Kepi 12 Aspal Jalan Mergolangu menuju Dempel Ruas Jalan No. 227	BM BM	+	0		-								Tidak Dikerjakan Tidak Dikerjakan
13 Pembangunan Jalan Ngadisono - Purwosari Ruas No. 192	BM		0										Tidak Dikerjakan
14 Peningkatan Jalan Kwadungan - Ngadisalam Ruas No. 144	вм		188.180.000	CV. SURYA PERDANA ABADI WONOSOBO	8-Nov-21	050/5977/BM.PUPR/PPKOM/2021	185.048.000	8-Nov-21	22-Dec-21	185.048.000	98,34	100%	
15 Peningkatan Jalan Lamuk - Kwadungan Ruas No. 156	BM			CV.TERATAI MAS	8-Nov-21	050/5980/BM.PUPR/PPKOM/2021	184.688.000	8-Nov-21	22-Dec-21	184.688.000	98,14	100%	
16 Aspal Jalan Ruas Argopeni - Kalibeber di Kalibeber Kecamatan Mojotengah	ВМ		0										Tidak Dikerjakar
17 Aspal jalan Kedalon menuju Perboto	BM		194.000.000	CV. TIGA BERSAUDARA	8-Nov-21	050/5983/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.732.000	8-Nov-21	22-Dec-21	189.732.000	97,80	100%	
18 Pembangunan Aspal Jalan Wonobungkah - Jlamprang Kec. Wonosobo	ВМ		194.000.000	CV. GUNUNG JATI	8-Nov-21	050/5986/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.342.000	8-Nov-21	22-Dec-21	190.342.000	98,11	100%	
19 Pembangunan Peningkatan Jalan Poros Desa Kelurahan Kadipaten menuju Pagedangan Tumenggungan Kec. Selomerto	вм		0										Tidak Dikerjakan
20 Aspal Jalan Kabupaten Ruas Wringinamon - Damarkasiyan diDukuh Kaliurip Ruas No. 60	ВМ		186.240.000	CV. TEGUH KARYA	8-Nov-21	050/5989/BM.PUPR/PPKOM/2021	182.842.000	8-Nov-21	22-Dec-21	182.842.000	98,18	100%	
21 Pemel Berkala Jalan Kyai Mansyur (6)	ВМ		194.000.000		8-Nov-21	050/5992/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.639.000	8-Nov-21	22-Dec-21	189.639.000	97,75	100%	
Pemel Berkala Jalan T. Soerjohadinegoro (11)	вм		194.000.000		8-Nov-21	050/5995/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.308.000	8-Nov-21	22-Dec-21	189.308.000	97,58	100%	
23 Pemel Berkala Jalan R Mangoenkusumo (3) 24 Pemel Berkala Jalan Merdeka (7)	BM		194.000.000	CV. BERKAH SEKAWAN CV. BERKAH SEKAWAN	8-Nov-21 8-Nov-21	050/5998/BM.PUPR/PPKOM/2021 050/6001/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.580.000 154.969.000	8-Nov-21 8-Nov-21	22-Dec-21 22-Dec-21	189.580.000 154.969.000	97,72	100% 100%	
24 Pemel Berkala Jalan Merdeka (7) 25 Pemel Berkala jalan Mataraman (25)	BM BM			CV. AL-BAROKAH	8-Nov-21 8-Nov-21	050/6001/BM.PUPR/PPROM/2021 050/6004/BM.PUPR/PPKOM/2021	171.089.000	8-Nov-21	22-Dec-21 22-Dec-21	171.089.000	97,69 97,77	100%	
26 Penangganan cor bahu jalan R Singgih Hadipuro (9)	ВМ			CV. ROWO MAKMUR	8-Nov-21	050/6007/BM.PUPR/PPKOM/2021	185.756.000	8-Nov-21	22-Dec-21	0	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Di Tahun 2022
27 Pemel Berkala Jalan Setjonegoro	BM		1.200.000.000	CV. SAKA MANUNGGAL	7 Des 2021	050/8235/BM.PUPR/PPKOM/2021	1.224.641.000	7 Des 2021	31 Des 2021	1.224.641.000	102,05	100%	I GITUIT ZUZZ
28 Pembangunan jalan ruas Butuh - bawongso Dusun Butuh Desa Butuh Lor Kec. Kalikajar Ruas jalan No. 150	вм		194.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	8-Nov-21	050/6010.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.418.000	8-Nov-21	22-Dec-21	190.418.000	98,15	100%	
29 Pembangunan Ruas Jalan Kalibeber - Silandak Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah	вм		145.500.000	CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA	8-Nov-21	050/6013/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.700.000	8-Nov-21	22-Dec-21	142.700.000	98,08	100%	
Peningkatan Jalan Ruas 180 Gadingrejo-Rejosari Desa Gadingrejo Kec. Kepil	ВМ		200.000.000	CV. RIMAY KARYA UTAMA	8-Nov-21	050/6016/BM.PUPR/PPKOM/2021	195.375.000	8-Nov-21	22-Dec-21	195.375.000	97,69	100%	
Pemeliharaan Berkala Jalan (BANPROV)		23.800.000.000	23.800.000.000							4.674.992.400	19,64	52%	Denvelossia -
1 Pembangunan Jalan Garung Boralan	вм	3.000.000.000		CV. DIENG ARTHA MAS	1-Nov-21	050/5510/BM.PUPR/PPKOM/2021	2.962.165.000	1-Nov-21	30 DES 2021	592.433.000	19,75	100,00%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tah 2022
2 Pembangunan jalan Sapen - Sambek Ruas no 36	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. MAHARDHIKA	1-Nov-21	050/5513/BM.PUPR/PPKOM/2021	963.576.000	1-Nov-21	30 DES 2021	963.576.000	96,36	100%	
3 Pembangunan Jalan Selomerto Leksono	вм	6.000.000.000	6.000.000.000	CV. MUSTIKA PERSADA	1-Nov-21	050/5516/BM.PUPR/PPKOM/2021	5.785.947.000	1-Nov-21	30 DES 2021	1.157.189.400	19,29	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tah 2022
Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal (No Ruas 152) Kabupaten	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	4-Nov-21	050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021	1.961.794.000	4-Nov-21	18 DES 2021	1,961,794,000	98,09	100.00%	T

	5	5 Peningkatan Ruas Jalan Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworeio) 215 Kec. Wadaslintang Kabupaten Wonoosbo	вм	6.000.000.000	6.000.000.000			-							Tidak Dikeriakan
	6	Peningkatan Ruas Jalan Tegeswetan - Bener (177) Kec. Kepil Kabupaten Wonoosbo	вм	5.000.000.000	5.000.000.000			-							Tidak Dikeriakan
		Penunjang Banprov	BM	800,000,000	800.000.000										ridak bikerjakan
		r changing banprov			000.000.000										
	7	Pemeliharaan Rutin Jalan		6.900.000.000	7.450.000.000							6.705.449.685	90.01	100%	
	1	1 Pengadaan Material Aspal Buton	BM	100.000.000	200.000.000	CV GIAT PERKASA	12 MARET 21	050/583/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.036.300.00	12 MARET 21	9 JUNI 21	198.036.300.00	99.02	100.00%	
	2		BM	6.800.000.000	6.200.033.954			-						100.00%	
	3		BM		200.000.000	CV SAKTI JAYA	8-Nov-21	050/5947.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.987.000.00	8-Nov-21	22 DES 21	198.987.000.00	99,49	100.00%	
-	4		BM		200.000.000	CV SAKTI JAYA SAMPOER	8-Nov-21	050/5944.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	199.363.000,00	8-Nov-21	22 DES 21	199.363.000.00	99,68	100,00%	
	5		BM			CV DWI CIPTA SARANA	10-Dec-21	050/8555/BM.PUPR/PPKOM/2021	434.926.000.00	10-Dec-21		434.926.000.00	86,99	100,00%	
	6	6 Penanganan rumah terdampak PHJD	BM				8-Nov-21	050/6010.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.941.000.00	8-Nov-21		143.941.000.00	95,98	100,00%	
	- v	Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	DIVI		145.500.040	CV BINA SEJAHTERA	12 MARET 21	050/584/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.995.225.00	12 MARET 21	10 MEI 21	143.341.000,00	33,30	100,00%	
	8	Penggantian Jembatan	-+	350.000.000	n	C. SAMA SEJATTERA		222, 23 4 24411 27 14 1 13 14 2021	130.333.223,00	AZ IVIMINET ZI	10 1111.121	n			Tidak Dikeriakan
-	1	Pembangunan Jembatan Kalibanteng Menjer Kec Garung	BM	190.000.000	0							U			. I GON DINCIJONALI
	2	Pembangunan Senderan dan Jembatan Bantardawa Dusun Pilyangan Desa Sumberwulan Kecamatan Selomerto	BM	145.250.000	0										
-		Biava Umum (APBD)	-+	14.750.000	0										
-	9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-+	500.000.000	500.000.000							481.525.500	96,31	100%	
-	1	1 Pemeliharaan Rutin Jembatan	BM			CV SURYA ALAM	19-Jul-21	050/1970/BM.PUPR/PPKOM/2021	315.499.000.00	19-Jul-21	15-Dec-21	315.499.000.00	63,10	100%	
	1	Penielinaraan kutin jeribatan	DIVI	500.000.000	500.000.000	CV LINTANG ABADI	8-Nov-21	050/5950.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	34.709.000,00	8-Nov-21	22-Dec-21	34.709.000,00	63,10	100%	
к		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-+	150.000.000	0	CV LINTANG ABADI	0 1404 21	030/3330.1/BWI.1 01 IQ11 KOW/2021	34.705.000,00	0-IVUV-21	ZZ DCC ZI	34.703.000,00	03,10	100%	Tidak Dikeriakan
	1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	BP	150.000.000	0							0			Hudk Dikerjakan
-	1	1 fasilitasi jasa kontruksi	RP RP	150.000.000	0							U			
L	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP	110.000.000	165.000.000							101.542.028	61,54	62%	
	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-+	50.000.000	105.000.000							54.993.028	52.37	52.37%	
-	1	Operasional Lavanan Informasi Jasa Konstruksi	BP	50.000.000	105.000.000			_				54.993.028	52,37	52,37%	
	2	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	БГ	60.000.000	60.000.000							46.549.000	77,58	77,58%	
-	1		BP	60,000,000	60.000.000			_				46.549.000	77,58	77,58%	
м		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	БГ	607.000.000	682.000.000							479.523.565	70,31	70%	
	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		253.000.000	303.000.000							161.753.436	53,38	53,38%	
-	1	1 Legalisasi RTRW	TR	253,000,000	303.000.000	Sowakolola		_				161.753.436	53,38	53.38%	
	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	-IK	354.000.000	379.000.000	Sewakeioia						317.770.129	83,84	83,84%	
	1		TR	100.000.000	0			-							1
	2		TR	254.000.000	379.000.000	PT Karangluhur Lima Pilar	21 juni 2021	050/002/PR.RDTR WONOSOBO/2021	89.273.500	21 juni 2021	18-Sep-21	317.770.129	83,84	83,84%	
					5,5,555,600	PT Karangluhur Lima Pilar	27-Sep-21	050/002/IX/PR.KERTEK/2021	98.296.000	27-Sep-21	25 des 2021				
N		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		135.000.000	135.000.000	-						49.888.172	36,95	37%	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		35.000.000	35.000.000							7.496.000	21,42	21,42%	
	1	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	TR	35.000.000	35.000.000	Sewakelola		-				7.496.000	21,42	21,42%	
	-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	TR	100.000.000	100.000.000							42.392.172	42.39	42.39%	
	2														

Wonosobo, Desember 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

NURUDIN ARDIYANTO, S.T, M.T Pembina Tingkat 1 NIP. 19731021 200003 1 003