## REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2020

	1	T	ANGGA	RAN ( Rp )				JANGKA 1	WAKTU	REALISASI KEUANGA	REALISASI FISIK		
NO	JENIS PEKERJAAN		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	NO	/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
1	,	_	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
_	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	_	136,114,291,000	141,242,686,453			1				122.968.754.016	87.06	93.26%
		1									1,754,625,400	92.08	100.00%
Α	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	3,200,000,000	1,905,631,450									
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	4	3,200,000,000	1,762,000,000							1,754,625,400	99.58	100.00%
$\perp$	1 Lanjutan Pembangunan Gedung Pertanian Sariaji (Rintisan Agropark)	СК	1,183,000,000										
	2 Penataan Lingkungan Gedung Kantor Pertanian Sariaji	СК	200,000,000	200,000,000	CV. BANYU URIP	23-Jan-20	050/00386/DPUPR/2020	197,918,000	23-Jan-20	12-Mar-20	200,000,000	99%	100.00%
	3 Pembangunan Gedung PKK	СК	910,000,000										
$\longrightarrow$	4 Lanjutan Pembangunan Gedung PKK	СК		147,500,000	CV PUTRA PELANGI	20-Nov-20	050/04970/XI/DPUPR/2020	145,514,423	20-Nov-20	19-Dec-20	147,500,000	99%	100.00%
$\perp$	5 Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah Wonosobo	СК	455,000,000										
	6 Penataan Lingkungan dan Pembangunan Gapura Kantor UPT Wilayah Garung	СК	182,000,000	195,000,000	CV. HIKMAH FAMILY	17-Nov-20	050/04703/XI/DPUPR/2020	188,249,363	17-Nov-20	22-Dec-20	195,000,000	97%	100.00%
	7 Penataan Lingkungan dan gapura UPT Wilayah Garung	СК											
$\perp$	8 Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	СК	88,000,000										
	9 Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	СК	118,000,000										
	10 Penataan Lingkungan Gedung Diskominfo	СК											
	11 Penataan Lingkungan Kantor UPTD PU Wilayah II Wonosobo	СК			CV. GOLDEN BRAVE	20-Nov-20	050/04966/XI/DPUPR/2020	94,069,770	20-Nov-20	19-Dec-20	97,500,000	98%	100.00%
	12 Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri	CK			CV. Harsya Putra Jaya	20-Nov-20	050/04972/XI/DPUPR/2020	189.901.700	20-Nov-20	19-Dec-20	189,901,700	97%	100.00%
	13 Rehabilitasi Gedung kodim	CK			CV. BANYU URIP	3-Nov-20	050/04471/XI/DPUPR/2020	476,469,000	3-Nov-20	18-Dec-20	490,000,000	97%	100.00%
	14 Penyusunan DED Gedung Kejaksaan Negeri	СК			CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	27-Oct-20	050/04446/X/CK/2020	96,772,000	27-Oct-20	25-Dec-20	97,500,000	99%	100.00%
	15 Penataan Lingkungan Kantor Posmil Kecamatan Kalibawang	СК			CV.BAHANA KARYA UTAMA	19-Nov-20	050/04968/XI/DPUPR/2020	95,573,302	19-Nov-20	19-Dec-20	97,500,000	98%	100.00%
	16 Pembangunan Lingkungan Polsek Leksono	CK			CV. TONGGAK AMPUH	17-Nov-20	050/04691/XI/DPUPR/2020	188,295,238	17-Nov-20	21-Dec-20	197,500,000	95%	100.00%
	Biaya Umum	СК	64,000,000	44,500,000							42,223,700	95%	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	45,000,000										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		45,000,000	45,000,000									
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umun	1	98,631,450										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	1	98,631,450	98,631,450									
В	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	70,523,264,000	48,494,120,000	1						37,704,677,879	77.75	85.64%
1	Pembangunan jalan	BM	7,000,000,000				1						
	1 Pembangunan Lingkar Waduk Wadaslintang	BM	3,920,000,000										
	2 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (KarangLuhur - Kertek)	BM	2.938.200.000				1						
	Biava Umum	BM	141.800.000										
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	BM	22,260,594,000										
1	1 Pembangunan Jalan Depok - Mergolangu (255)	BM	8,796,296,000	1									
	2 Pembangunan Jalan Sempol - Wonosroyo (234)	BM	1 079 948 000	ì									
-	3 Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BM	11,000,000,000	-									
	Penunjang DAK	BM	984.350.000										
		BM	400.000.000										
-	Penunjang APBD	BM											
3	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)	BM	10,337,670,000										
	1 Pembangunan Jalan Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro) (39)	BM	5,537,670,000										
$\vdash$	2 (R. 105) Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates)		4,500,000,000										
	Penunjang DAK	BM	100,000,000										
$\vdash$	Penunjang APBD	BM	200,000,000										
4	Penataan Pedestrian Jalan	BM	1,000,000,000	600,000,000							299,443,425	49.91	
- 5	Peningkatan Jalan dan Jembatan	BM	29,925,000,000	9,034,120,000							1,892,131,600	20.94	73.86%
	1 Pendamping Banprov	BM	1,000,000,000										
	2 Pembangunan Jalan Kembaran - Banyumudal	BM	1,940,000,000		CV. Kharisma Indonesia		050/2955/BM.PUPR/2020	197,297,000		16 Desember 2020	197,297,000	98.65	100.00%
	3 Pembangunan Jalan Sapuran - Ngadikerso (132)	BM	1,940,000,000	200,000,000	CV. Kharisma Indonesia	17 November 2020	050/2952/BM.PUPR/2020	197,147,000	17 November 2020	16 Desember 2020	197,147,000	98.57	100.00%
	Pembangunan Jalan Banyumudal - Marongsari (130)	ВМ	4,850,000,000	2.455.000.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						7	TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP
				2,455,000,000									WAKTU
	5 Pembangunan Jalan Sempol- Wonosroyo (234)	BM	350,000,000										
	6 Pembangunan Jalan Bojasari - Adiwarno	BM	970,000,000	200,000,000	CV.SATRIO KINAYUNGA	18 November 2020	050/2994/BM.PUPR/2020	193,030,000	18 November 2020	17 Desember 2020	193,030,000	96.52	100.00%
	7 Peningkatan Jalan Rake Garung (Garung - Kejajar) (89)	BM	970,000,000										
	Peningkatan Jalan Rake Watuhumalang (Campursari - Sikunang)	ВМ	1,528,000,000	970.000.000									TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP
				970,000,000	<u> </u>								WAKTU
	9 Pembangunan Jalan Lancar - Kaligowong (208) - DID	BM	9,850,000,000	-	1		1						
	10 Pembangunan Jalan Kuripan - Binangun ( 266 ) - DID	BM	2,955,500,000	200,000,000	CV. Hidayah	18 November 2020	050/2992/BM.PUPR/2020	197,465,000	18 November 2020	17 Desember 2020	197,465,000	98.73	100.00%
	11 Aspal Jalan Kapulogo Kaliwuluh Kecamatan Kepil	BM	970,000,000		1								
	Pembangunan/Rebahilitasi Senderan dan Asnal Ruas Jalan No 172 (Gadingrein - Rener) dari	1	970,000,000										
	12 ngumbul Desa Bener menuju Gadingrejo Kec. Kepil	BM		1	1						1	- 1	
	13 Perbaikan aspal jalan Dieng-Siterus - Sikunang	вм	970.000.000				+						
		1	970,000,000				+						
	14 Peningkatan Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates) (R. 105)	BM	1	970,000,000							1	- 1	TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP
$\vdash$		4					1						WAKTU
	15 Dambasauran Jalan Danak Massalanau (255)	ВМ		2,500,000,000									TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP
	15 Pembangunan Jalan Depok - Mergolangu (255)		1		1 1						1	- 1	WAKTU
	16 Pemeliharaan berkala Jl. Sidojoyo - Bangsri	BM		200,000.000	CV. LANGIT BIRU	17 November 2020	050/2950/BM.PUPR/2020	196,824.000	17 November 2020	16 Desember 2020	196,824,000	98.41	100.00%
	17 Pemeliharaan berkala Jl. Wonosobo - Kalibeber	BM			CV. Bagamaya Chakti	17 November 2020	050/2946/BM.PUPR/2020	197.123.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.123.000	98.56	100.00%
	18 Peningkatan Jalan Ruas Winongsari - Kalibawang (Desa Kalialang)	BM			CV. LANGIT BIRU	17 November 2020	050/2948/BM.PUPR/2020	196,452,000	17 November 2020	16 Desember 2020	196.452.000	98.23	100.00%
	19Perencanaan DPT Longsor Ruas Kuripan - Binangun	BM		60,000,000	CV. TIGA DIMENSI	19 November 2020	050/3044/BM.PUPR/2020	57.915.000	19 November 2020	18 Desember 2020	57.915.000	96.53	100.00%
	20 Perencanaan DPT Longsor Pacarmulyo - Limbangan	BM		60,000,000	CV. HASTA DAYA. M	19 November 2020	050/3042/BM.PUPR/2020	56,012,000	19 November 2020	18 Desember 2020	56.012.000	93.35	100.00%
	21 Derencensen lembeten Keli Jeli	BM		60,000,000	CV. WAHANA KARYA. P	19 November 2020	050/3040/BM.PUPR/2020	57.942.000	19 November 2020	18 Desember 2020	57.942.000	96.57	100.00%
-	Description of the latest transfer to the Market Ma	1			OV. WALDOWN IOUNTALF	10 HOVEHIDEI 2020	0000004010M3 01 R02020	57,542,000	15 1404CHIDEI 2020	10 Describer 2020	57,542,000	36.57	100.0076
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan-Godang-Kuripan (Pembayaran Kewajiban Tahun 2014)	BM	1	49,120,000	ı I		1			1	1	- 1	
$\vdash$		4	<u> </u>										
$\Box$	Biaya Umum	BM	661,500,000	510,000,000			1				344,924,600	67.63	

	NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN ( Rp ) PENETAPAN APBD 2020 APBD PERUBAHAN 2020 REKANA		REKANAN	NO / TGL KONTRAK		NILAI KONTRAK JANGKA WAKTU  NILAI KONTRAK MULAI SELESAI			REALISASI KEUAN	IGAN	REALISASI FISIK	
	1	2		4	5	6		7	8	9	10	Jumian (Kp)	12	13
	1 2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah I	BM UPTD 1	4,750,000,000	1,000,000,000 750,000,000							917,045,500 692,402,994	91.70 92.32	100.00% 100.00%
	3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah II Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah III	UPTD 2 UPTD 3		750,000,000 750,000,000							646,647,335 652,978,225	86.22 87.06	100.00% 100.00%
	5 6 7	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah IV	UPTD 4 UPTD 5		750,000,000 750,000,000							710,395,000 700,770,000	94.72 93.44	100.00% 100.00%
	7	Penataan Pedestrian Jalan (Bantuan Provinsi) Penataan Pedestrian Jalan HOS Cokroaminoto	BM BM		1,720,000,000 1,650,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN, GAGAL LELANG
		2 Penunjang APBD	ВМ		70,000,000							24,551,000	35.07	LEDANG
	12	Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan Drainase dan Pengaspalan Jalan Ruas Mboto - Pacarmulyo Leksono (Ruas 252)	ВМ		33,390,000,000							31,192,863,800	93.42	99.61%
	Ш	2 December 1900 Dune Mondele - Mindunesi - Transmilian (No Dune 44)	BM BM			PT:TRISULA BANGUN NUSANTARA PT: SAKTI INDAH PROPERTI LAND	11/9/2020 26okt2020	050/2649/BM.PUPR/PPKOM/2020 050/2372/BM.PUPR/PPKOM/2020	5,874,693,000 2.941.000.000	11/9/2020 26okt2020	20des2020 19des2020	6,000,000,000 3,000,000,000	98%	98.00%
		2 Pengaspalan Jalan Ruas Mendolo - Windusari - Trenggiling (No Ruas 44) 3 Peningkatan Jalan Binangun Sumberwulan Kec Kertek Kab Wonosobo 4 Peningkatan Jalan Leksono - Kuripan	BM BM	0	7.900.000.000	PT. SATVIKA MITRA PRATAMA PT. SAKTI INDAH PROPERTI LAND	26okt2020 26okt2020 23okt2020	050/2389/BM.PUPR/PPKOM/2020 050/2336/BM.PUPR/PPKOM/2020	7,748,882,000 2,965,818,000	26okt2020 23okt2020	19des2020 19des2020 16des2020	7,900,000,000 3,010,000,000	98% 99%	100.00% 100.00%
		5Peningkatan Jalan Rake Panangkaran 6Peningkatan Jalan Rake Sanjaya	BM BM	0	3,000,000,000	PT.TRISULA BANGUN NUSANTARA CV.ALBA MAS	26okt2020 23okt2020	050/2366/BM.PUPR/PPKOM/2020 050/2342/BM.PUPR/PPKOM/2020	2,938,606,000 1,964,150,000	26okt2020 23okt2020	6des2020 16des2020	3,000,000,000 2,000,000,000	98% 98%	100.00% 100.00%
		7 Peningkatan Jalan Wonokerfo - Sempol Kec Sukoharjo Kab. Wonosobo Peningkatan Jalan Depok - Mergolangu Kec Kalibawang Kab Wonosobo	ВМ	0	6,000,000,000 2,000,000,000	PT. SATWIKA MITRA PRATAMA	23okt2020	050/2338/BM.PUPR/PPKOM/2020	5,880,878,000	23okt2020	16des2020	6,000,000,000	98%	100.00% TIDAK DILAKSANAKAN, GAGAL
	$\vdash$	Biaya Umum	BM		480,000,000							282,863,800	58.93	LELANG
С	Н	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	SDA	500,000,000 500,000,000	900,000,000							860,602,325	95.62	
	1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	SDA	500,000,000	900,000,000							860,602,325	95.62	
E	1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Pensertifikatan Tanah Aset Pemda dan Penyelesaian Permasalahan Tanah	BP	0	50,000,000 50,000,000							2,133,150 2,133,150	4.27	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			22 439 000 000							20 301 647 406	90.47	92.32%
	1	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah I	UPTD 1 UPTD 1		4,010,000,000							3,772,700,000	94.08	76.01%
			UPTD 1 UPTD 1		194,000,000	CV. HEKMAH FAMILI	18 - 11- 2020	050/04800/2020	191,922,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
	Н	4 Peningkatan jalan petir- Ndeles Kecamatan Mojotengah 5 Senderan Jalan Kejajar - Telaga Menjer	UPTD 1 UPTD 1		0	CV. DIENG PERKASA	18 - 11- 2020	050/04801/2020	192,636,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
		6 Peningkatan jalan Krasak - Mudal Di krasak Mojotengah	UPTD 1 UPTD 1		174,600,000	CV. SERAYU JAYA ABADI	18 - 11- 2020	050/04802/2020	172,639,000.00	11/18/2020	12/17/2020	174,600,000 0	99%	80%
		8 Senderan Jembatan Dusun Bumen Desa Bumirejo Mojotengah Peningkatan Jalan Pada ruas Jalan Bumiroso-Sukorejo Larangan Kulon Kec. Mojotengah	UPTD 1		97 000 000	CV. SERAYU JAYA ABADI	18 - 11- 2020	050/04803/2020	95,955,000.00	11/18/2020	12/17/2020	97,000,000	99%	80%
$\vdash$	$\vdash$	91 10 Peningkatan Jalan Kalibeber - Slukatan Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		000,000,16	JEIGH O WATA ABAUT	.0 - 11- 2020		30,000,000	rorzozu		0/000,000	25%	0076
	П	Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Jawar Kalibeher Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		194,000,000	CV. JALA SUTRA	18 - 11- 2020	050/04804/2020	191,671,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
	$\vdash$	Peningkatan jalan mlandi kec garung - desa sembubgan kecamatan kejajar (sikarim)	UPTD 1		0							0		
	Ħ	13 Senderan dan Aspal Jalan Keseneng - Candirejo Kecamatan Mojotengah 14 Senderan Jalan Tiogo-Jengkol Kec Garung	UPTD 1 UPTD 1		0							0		
	$\vdash$	15 Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec Mojotengah	UPTD 1		0							0		
	Ш	16 Pengaspalan dan senderan jalan kabupaten(desa Siliharjo-desa Tegalsari-desa Mlandi) Kec.Garung	UPTD 1		0							0		
	LΓ	Pengaspalan dan senderan jalan kabupaten(desa Sitiharjo-desa Tegalsari-desa Mlandi) Kec.Garung	UPTD 1		145,500,000	CV. DAYA MANUNGGAL	18 - 11- 2020	050/04805/2020	144,068,000.00	11/18/2020	12/17/2020	145,500,000	99%	80%
	П	18 Pembangunan pagar pengaman tralis dan senderan tepi saluran lahan Desa Sendangsari Kec. Garung	UPTD 1		0							0		
	-	Pembangunan /pemeliharaan aspal jalan kabupaten ruas jalan Gemblengan Kayu Giyang Sendangsari Kec.Garung	UPTD 1		145.500.000	CV. HAKASA	18 - 11- 2020	050/04806/2020	143,839,000.00	11/18/2020	12/17/2020	145,500,000	99%	80%
$\vdash$		20 Peningkatan jalan dusun Kandangan Pringapus Desa Tegalsari Kec. Garung	UPTD 1		194,000,000	CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	18 - 11- 2020	050/04807/2020	192,289,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
	F		UPTD 1 UPTD 1		194,000,000	CV. WIRA CAKTI	18 - 11- 2020	050/04808/2020	191,929,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
		24 Betonisasi Dawuan Kalilang Desa Kayugiyang Kec.Garung	UPTD 1 UPTD 1		0	CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	18 - 11- 2020	050/04809/2020	192,332,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000 0	99%	80%
			UPTD 1			CV. PUTRI PERMATA SARI	18 - 11- 2020	050/04810/2020	191,990,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
		26 Senderan dan Drainase jalan Rejosari-Tambi Kejajar 27 Perbaikan Aspal Jalan Argopeni-Kalibeber	UPTD 1		194.000.000	CV. HEKMAH FAMILI	18 - 11- 2020	050/04811/2020	191,779,000.00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
		Aenal Jalan Sandangeri Gerung Manuju Wongkromo nuae Jalan eitiharin Wongkromo	UPTD 1 UPTD 1		145,500,000 194,000,000	CV. MUTIARA CV. SUMBER BUMI	18 - 11- 2020 19 - 11- 2020	050/04813/2020 050/04856/2020	144,387,000.00 192,981,000.00	11/18/2020 11/19/2020	12/17/2020 12/18/2020	145,500,000 194,000,000	99% 99%	80% 80%
		30	UPTD 1			CV. HAKASA	19 - 11- 2020	050/04858/2020	95,934,000.00	11/19/2020	12/18/2020	97,000,000	99%	80%
		32 Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec. Mojotengah	UPTD 1		194,000,000 194,000,000	CV. SEKAR ARUM CV. SEKAR ARUM	19 - 11- 2020 19 - 11- 2020	050/04862/2020 050/04865/2020	191,266,000.00 191,211,000.00	11/19/2020 11/19/2020	12/18/2020 12/18/2020	194,000,000 194,000,000	99% 99%	80% 80%
	:	34 Peningkatan Jalan Slukatan Kalibeber Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		0 0	CV STIMBED PLIM	10 11 0000	05004868/2022	193 430 000 00	11/10/2022	12/40/2000	0	400	909/
		36 Aspal Jalan Wonoyoso-Gondang Kecamatan Mojotengah	UPTD 1 UPTD 1 UPTD 1		194,000,000	CV. SUMBER BUMI CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA CV. ANDALAN KONTRUKSI	19 - 11- 2020 19 - 11- 2020 19 - 11- 2020	050/04868/2020 050/04871/2020 050/04874/2020	183,430,000.00 191,804,000.00 182,308,000.00	11/19/2020 11/19/2020 11/19/2020	12/18/2020 12/18/2020 12/18/2020	184,300,000 194,000,000 184,300,000	100% 99%	80% 80% 80%
			UPTD 1			CV. ANDALAN KONTRUKSI CV. TRISULA PUTRA	19 - 11- 2020	050/04874/2020	192,668,000.00	11/19/2020	12/18/2020	194,000,000	99%	80%
			UPTD 1			CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	18 - 11- 2020	050/04719/2020	75,864,000.00	11/18/2020	12/28/2020	77,000,000	99%	80%
	H	Biaya Umum	UPTD 1 UPTD 1		43,300,000									
	3	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II	UPTD 2		4,880,000,000 0							4,063,694,406	83.27	86.07%
	$\sqcap$		UPTD 2		195,000,000	CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04747/DPUPR/2020	193,371,000.00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193,371,000	99%	100.00%
$\vdash$	$\vdash$	Selomerto  3Aspal Jalan Bejiarum-Desa Banjar Kec. Kertek	UPTD 2			CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04750/DPUPR/2020	194,255,000.00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194,255,000	100%	100.00%
	Т	4 Aspal Jalan Kabupaten di Dusun Cangkringan Pagerejo-Kasemen Kecamatan Kertek	UPTD 2			CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04753/DPUPR/2020	194,202,000.00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194,202,000	100%	100.00%
	H	4 Puspia Jasan Nabupasen di Lusuri Cangkringan Pagerejo-Nasemen Accamatan Neriek  5 Peningkatan Rusa Jalan Bojasari - Purwojati Kecamatan Kertek  6 Apapi ajatan somobumi desa bumilirito - bendungan desa simbarejo kec selomento	UPTD 2 UPTD 2		195,000,000	CV. Bintang Terang Nusantara	19 Nov 2020	050/04756/DPUPR/2020	193,275,000.00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193,275,000	99%	100.00%
	$\blacksquare$	7 Peningkatan Jalan Purwojati-Tlogodalem Kecamatan Kertek 8 Aspal jalan Desa Kecis ke Desa Krasak Kecamatan Selomerto	UPTD 2 UPTD 2		195,000,000	CV. Hidayah	18 Nov 2020	050/04759/DPUPR/2020	193,799,466.00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193,799,466	99%	100.00%
	$\blacksquare$	9Aspai jalan poros desa Adiwerno ke desa Ngadimulyo Kec. Selomerto 10 Peningkatan Jalan purwojati Tiogomulyo desa Pagerejo kertek 11 Pembangunan Jembatan Jalan Kabupaten Arah Binangun-Kallunjar	UPTD 2 UPTD 2		146,250,000	CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04762/DPUPR/2020	145,051,309.00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193,799,466 145,051,309	99% 99%	100.00% 100.00%
		12 Aspal jalan dusun gondang desa candimulyo menuju desa kapencar (ruas 66)	UPTD 2 UPTD 2		195,000,000 195,000,000	CV. Gerak Maju	24 Nov 2020 19 Nov 2020	050/05106/DPUPR/2020 050/04880/DPUPR/2020	193,383,333.00 193,828,060.00	24 Nov 2020 19 Nov 2020	23 Des 2020 18 Des 2020	193,383,333 193,828,060	99% 99%	100.00% 100.00%
		13 Betonisasi Jalan (Kabupaten) Pagerotan 14 Betonisasi tinggring menuju sentral Kel. Kalianget 15 Pembangunan senderan jalan dusun Ponggoyudan Sindupaten Kertek	UPTD 2 UPTD 2 UPTD 2		97,500,000 195,000,000	CV. Gerak Maju CV. Bina Karsa Utama	18 Nov 2020 19 Nov 2020	050/04765/DPUPR/2020 050/04883/DPUPR/2020	95,679,835.00 193,289,618.00	18 Nov 2020 19 Nov 2020	17 Des 2020 18 Des 2020	95,679,835 193,289,618	98% 99%	100.00% 100.00%
		15Pembangunan senderan jalan dusun Ponggoyudan Sindupaten Kertek 16 Senderan jalan Dusun Ponggoyudan desa Sindupaten Kec. Kertek 17 Aspal Jalan Ngasikusuman ke Dusun Brengosan Desa Bejiarum Kec. Kertek	UPTD 2		195,000,000	CV. Duta Karya Group CV. Naora Sejati	18 Nov 2020 18 Nov 2020	050/04768/DPUPR/2020 050/04771/DPUPR/2020	193,291,621.00 194,120,495.00	18 Nov 2020 18 Nov 2020	17 Des 2020 17 Des 2020	193,291,621 194,120,495	99%	100.00%
	Ħ	17/Aspal Jalan Ngasikusuman ke Dusun Brengosan Desa Bejarum Kec. Kertek 18/Aspal Jalan Ngadikusuman Menuju Desa Tlogodalem Kec. Kertek 19/Peningkatan jalan Selomerto-Leksono di Desa Gunungtawang Kec. Selomerto	UPTD 2 UPTD 2			CV. Naora Sejati Cv. Ziputra Jaya CV. Abhisaka Karya Putra	18 Nov 2020 18 Nov 2020 18 Nov 2020	050/0477/IDPUPR/2020 050/04774/DPUPR/2020 050/04777/DPUPR/2020	193,606,384.00 193,885,816.00	18 Nov 2020 18 Nov 2020 18 Nov 2020	17 Des 2020 17 Des 2020 17 Des 2020	194,120,495 193,606,384 193,885,816	99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
	:	19 Ferningkatan palan selumentur-teksundu nu besa Gunungkawang Net. Selumin 20 Apapal Jalan Desa Bejiarum-Desa Banjar Kecamatan Kertek  1 Aspal Jalan Penghubung Kampung Mekarsari Kelurahan Jaraksari Menuju Kampung Bumi Godean	UPTD 2		0									100.00%
		21 Aspa Jalain Penghubung Kampung Mekarsan Kelurahan Jaraksan Menuju Kampung Bumi Godean Desa Winolelo Kec. Wonosobo 22 Aspal Jalain Dusun Pangempon Desa Suren Gede Kecamatan Kerlek	UPTD 2			CV. Putra Watumalang CV. Duta Karya Group	18 Nov 2020 18 Nov 2020	050/04780/DPUPR/2020 050/04783/DPUPR/2020	192,585,127.00 193,863,066.00	18 Nov 2020	17 Des 2020 17 Des 2020	192,585,127 193,863,066	99%	100.00%
		22/Aspat Jalan Dusun Pangempon Desa Suren Gede Kecamatan Kertek  23 BETON DAN SENDERAN JALAN TEMBUS Kp. JAMBUSARI KE Kp. KENJER, KERTEK	UPTD 2			CV. Duta Karya Group  CV. Langgeng Jaya	18 Nov 2020 19 Nov 2020	050/04783/DPUPR/2020 050/04886/DPUPR/2020	193,863,066.00	18 Nov 2020 19 Nov 2020	17 Des 2020 18 Des 2020	193,863,066	99%	100.00%
$\vdash$	H	24 Peningkatan Jalan Tembus Sambon Sumberdalem Gondang Candimulya Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	•							20%	
		26 Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Lingkungan Ngariman Desa Purwojati Kecamatan 26 Kertek.  28 Januari Jalan Rahupatan pasa 73 hanjaranda arah kasiyan.	UPTD 2		195,000,000									
		28 Aspal jalan kabupaten rusa 73 banjargede arah kasiyan 27 Aspal jalan sidodadi menuju ngariboyo desa sindupaten kecamatan kertek 28 Aspal jalan kilwonan menuju marong desa karang luhur kecamatan kertek	UPTD 2 UPTD 2 UPTD 2		0	CV. Maju Jaya	23 Nov 2020	050/05036/DPUPR/2020	193,975,900.00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193.975.900	99%	100.00%
		28 Aspal jalan kilwonan menuju marong desa karang luhur kecamatan kertek 29 Aspal Jalan Desa Karangrejo-Dusun Wedi Asin Desa Krasak Kecamatan Selomerto 30 Aspal Jalan Selomerto menuju Pakuncen Kecamatan Selomerto	UPTD 2 UPTD 2		195,000,000	CV. Maju Jaya CV. ASA CV. Bhavana	23 Nov 2020 19 Nov 2020 19 Nov 2020	050/05036/DPUPR/2020 050/04892/DPUPR/2020 050/04895/DPUPR/2020	193,975,900.00 193,882,471.34 193,737,273.01	23 Nov 2020 19 Nov 2020 19 Nov 2020	22 Des 2020 18 Des 2020 18 Des 2020	193,975,900 193,882,471 193,737,273	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
		30/uspai Jalan Setomento menuju Pakuncen Recamatan Setomento 31 Aspai Jalan Kyai Wulung Desa Wulungsari Menuju Desa Piobangan Kec. Selomento 32 Pembangunan Drainase Dusun Tawangsari Desa Krasak Kec. Selomento	UPTD 2 UPTD 2		195,000,000 78,000,000	CV. Mutiara	23 Nov 2020	050/05039/DPUPR/2020	193,756,400.00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193,756,400	99%	100.00%
	H	33 Pembangunan Ruas jalan Keseneng Sinduagung-Sumberwulan Kecamatan Selomerto Biaya Umum	UPTD 2 UPTD 2		195,000,000 192,000,000	CV. Gunungjati	19 Nov 2020	050/04898/DPUPR/2020	192,475,704.08	19 Nov 2020	18 Des 2020	192,475,704	99%	100.00%
	4	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III	UPTD 3		3.130.000.000							3,044,650,000	97.27	100.00%
	+	1 Aspai Jalan desa Suroyudan-Desa Garung Lor Kecamatan Sukoharjo 2 Aspai Jalan Wonokerto - Tiogo Block Tiogo kec Sukoharjo	UPTD 3		194,000,000	CV ZIPUTRAJAYA CV MULYA JAYA	12-Nov-20 13-Nov-20	050/1079/UPTD.III/2020 050/1087/UPTD.III/2020	193,453,000 193,742,000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 16-Dec-20	194,000,000 194,000,000	100%	100.00% 100.00%
		3Peningkatan Jalan Mergosari - Kupangan kec Sukoharjo 4Peningkatan Jalan Prumasan- Kalibening Kec. Sukoharjo	UPTD 3		194,000,000	CV MULYA JAYA CV BERKAHSARI	12-Nov-20 16-Nov-20	050/1081/UPTD.III/2020 050/1097/UPTD.III/2020	193,606,000 193,800,000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 16-Dec-20	194,000,000 194,000,000	100%	100.00% 100.00%
		5Peningkatan Jalan Bata - Selokromo Kecamatan Leksono 6Betonisasi Jalan Desa Kuripan Biok Lenggerang Kec. Watumalang 7Banal Jalan Desa Imbangan Pacamulyo Biok Mhyayangna Kec Watumalang	UPTD 3 UPTD 3 UPTD 3		194,000,000	CV SAKA MANUNGGAL CV BERKAH LESTARI CV BERKAH JAYA	16-Nov-20 12-Nov-20 13-Nov-20	050/1099/UPTD.III/2020 050/1077.1/UPTD.III/2020 050/1089/UPTD.III/2020	192,621,000 193,776,000 193,761,000	17-Nov-20 17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 16-Dec-20 16-Dec-20	194,000,000 194,000,000 194,000,000	99% 100% 100%	100.00% 100.00% 100.00%
		7/Aspal Jalan Desa Limbangan Pacarmulyo Blok Mbawongso Kec Watumalang 8/Pengaspalan Jalan Pasar Lawas Batas Kab Banjarnegara	UPTD 3		194,000,000	CV PUTRA SENJA	13-Nov-20	050/1091/UPTD.III/2020	193,878,000	17-Nov-20	16-Dec-20	194,000,000	100%	100.00%
$\vdash$		g Pembangunan Senderan Ruas Jalan Gumiwang, Desa Krinjing Menuju Dan. Salam, Desa Lumigang, Kec. Watumalang 10 Aspal Jalan Ruas Pacarmulyo - Gondang Kec. Watumalang 11 Peningkatan Jalan Paseran-Nijegong Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3			CV WAHYU KAMULYAN CV LINTANG ABADI	12-Nov-20 13-Nov-20	050/1083/UPTD.III/2020 050/1093/UPTD.III/2020	192,657,000 194,757,000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 16-Dec-20	194,000,000 195,000,000	99%	100.00%
	Ħ	12 Senderan Dukuh Depok Desa Krinjing ruas Jalan Krinjing ke Mojotengah	UPTD 3 UPTD 3		195,900,000 196,000,000	CV MULYA JAYA CV BUMIMAS	12-Nov-20 12-Nov-20	050/1085/UPTD.III/2020 050/1085.2/UPTD.III/2020	195,518,000 194,265,000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 21-Dec-20	195,000,000 195,000,000 196,000,000	100%	100.00% 100.00%
		13 Aspal Jalan Desa Pulus Ruas Kwali - Tlogo Kec. Sukoharjo 14 Aspal Jalan Ruas Wonokampir - Mutisari (Ruas 271)	UPTD 3 UPTD 3		195,000,000 146,250,000	CV BAHANA KARYA UTAMA CV LINTANG ABADI	13-Nov-20 13-Nov-20	050/1095/UPTD.III/2020 050/1095.2/UPTD.III/2020	194,358,000 146,065,000	17-Nov-20 17-Nov-20	16-Dec-20 16-Dec-20	195,000,000 146,250,000	100% 100%	100.00% 100.00%
	$\perp$	15 Senderan Ruas Jalan Wonokasihan - Timbang kec Leksono Appel Jalan Dk Kandangan - Dk Baturan Desa Gumiwang Ruas Jlan Puntuk Gandu - Kletak ruas 16/246	UPTD 3		195,000,000	CV TONGGAK AMPUH CV NAORA SEJATI	12-Nov-20 16-Nov-20	050/1077/UPTD.III/2020 050/1101/UPTD.III/2020	193,361,000 176,250,000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 16-Dec-20	195,000,000 176,400,000	99%	100.00%
$\vdash$	$\perp$	Biaya Umum	UPTD 3		84,450,000		1011VV-ZU	TO T	170,250,000	1901-20	13-060-20		100%	
	5	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah IV  1 Pembangunan jalan Desa Winongsari ke Desa Kauman	UPTD 4 UPTD 4		<b>5,120,000,000</b> 195,000,000	CV. DWI PUTRA	17-Nov-20	050/137/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,643,000	18-Nov-20	17-Dec-20	4,916,000,000 195,000,000	99%	100.00% 100.00%
			UPTD 4		195,000,000	CV. SAMUDRA KENCANA CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	13-Nov-20 13-Nov-20	050/122/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/127/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,615,000 192,289,000	16-Nov-20 16-Nov-20	15-Dec-20 15-Dec-20	195,000,000 195,000,000	99% 99%	100.00% 100.00%
	$\vdash$	5 Aspal jalan Pucungkerep ke Gambaran Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4		195,000,000	CV. JALA SUTRA CV. BERKAH SARI CV. UNGGUL KARYA	16-Nov-20 13-Nov-20 16-Nov-20	050/135/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/125/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/136/SPPBJ/UPTD.IV/2020	144,560,000 192,145,096 192,680,000	17-Nov-20 16-Nov-20 17-Nov-20	16-Dec-20 15-Dec-20 16-Dec-20	146,500,000 195,000,000 195,000,000	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
			UPTD 4 UPTD 4 UPTD 4		195,000,000	CV. UNGGUL KARYA CV. JALA SUTRA CV. DONI WIJAYA PRATAMA	16-Nov-20 13-Nov-20 13-Nov-20	050/136/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/117/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/118/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,680,000 192,646,000 192,602,563	17-Nov-20 16-Nov-20 16-Nov-20	16-Dec-20 15-Dec-20 15-Dec-20	195,000,000 195,000,000 195,000,000	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
	H	9 Aspat jalan Kedung Tumpeng Ngalian Kecamatan Kaliwiro 10 Senderan jalan Somogede menuju Lancar lokasi Dusun Kajoran Desa Somogede Kec. Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4		195,000,000 195,000,000 195,000,000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20 13-Nov-20	050/133/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/133/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/128/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,597,000 192,163,439	16-Nov-20 16-Nov-20	15-Dec-20 15-Dec-20	195,000,000 195,000,000 195,000,000	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
		11 Pembangunan jembatan Desa Besuki menuju Desa Panerusan Kec. Wadaslintang 12 Aspal jalan Eroreio - Windusari menuju Somooede Perbatasan Punworeio	UPTD 4 UPTD 4		98,000,000	CV. JAGAD SATRIA CV. JAGAD SATRIA	13-Nov-20 13-Nov-20 13-Nov-20	050/123/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/123/SPPBJ/UPTD.IV/2020	95,633,750 192,724,487	16-Nov-20 16-Nov-20 16-Nov-20	15-Dec-20 15-Dec-20 15-Dec-20	98,000,000 98,000,000 195,000,000	98% 99%	100.00% 100.00%
		13 Pembangunan senderan dan irigasi Dampit Dsn Bongkotan Desa Karangsambung Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4		195,000,000 195,000,000	CV. JIRO CV. GUNUNG JATI	12-Nov-20 13-Nov-20	050/116/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/124/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,144,000 191,511,070	13-Nov-20 16-Nov-20	17-Dec-20 15-Dec-20	195,000,000 195,000,000	99%	100.00% 100.00%
		14 Aspal jalan Dempel - Gandawulan menuju Mergolangu 16 Aspal jalan Sanggrahan menuju Kedungbulu Kumejing Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4			CV. DIENG PERKASA	15-Nov-20	050/134/SPPBJ/UPTD.IV/2020	191,998,347	16-Nov-20	15-Dec-20	195,000,000	98%	100.00%
ı														

NO	JENIS PEKERJAAN	L	ANGGA PENETAPAN APBD 2020	RAN ( Rp ) APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	NO	/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA MULAI	WAKTU SELESAI	REALISASI KEUAN Jumlah (Rp)	GAN %	REALISASI FISIK %
1	16 Senderan dan Drainase ruas jalan Kaliwiro - Wadasintang di Dusun Medono 17 Aspal lalan Dusun Katilamea menulu Dusun Penampan	UPTD 4	4	5 185,500,000	6 CV. WAHYU KAMULYAN CV. DWI PUTRA	13-Nov-20 24-Nov-20	7 050/126/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/139/SPPB.I/I.IPTD.IV/2020	8 183,088,329 192,360,305	9 16-Nov-20 25-Nov-20	10 15-Dec-20 19-Dec-20	11 185,500,000 195,000,000	12 99% 99%	13 100.00% 100.00%
	18 Aspal jalan Karangsari - Kalikarung 19 Aspal jalan Sibentek - Pulepandak	UPTD 4 UPTD 4		98,000,000 146,500,000	CV. JIRO CV. GUNUNG JATI	24-Nov-20 24-Nov-20	050/142/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/141/SPPBJ/UPTD.IV/2020	96,366,145 143,379,830	25-Nov-20 25-Nov-20	19-Dec-20 19-Dec-20	98,000,000 146,500,000	98%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$\overline{}$	20 Aspal Jalan Kalikarung - Kalibawang 21 Aspal Desa Kauman ke Desa Bendungan Kaliwiro 22 Aspal Jalan Wadsalintang menjul Lancar lokasi di kalikole Desa Lancar Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4		195,000,000 195,000,000	CV. GUNUNG JATI CV. RIZQIKA INDAH	24-Nov-20 24-Nov-20	050/140/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/138/SPPBJ/UPTD.IV/2020	191,841,270 192,338,611	25-Nov-20 25-Nov-20	19-Dec-20 19-Dec-20	195,000,000 195,000,000	98% 98% 99%	100.00%
	Aspal jalan Lancar menuju Kumejing lokasi di Dusun Kiringan Desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang Ruas No. 208	UPTD 4		195,000,000	CV. JAGAD SATRIA CV. JAGAD SATRIA	16-Nov-20 16-Nov-20	050/132/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/131/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,710,072 192,635,786	17-Nov-20 17-Nov-20	16-Dec-20 16-Dec-20	195,000,000 195,000,000	99% 99%	100.00%
	24 Peningkatan jalan Punjaran menuju Kalisat Desa Trimulyo Kecamatan Wadassintang Ruas No. 216 25 Aspal jalan Ruas 197 Panggotan Tanjunganom 26 Aspal jalan Ruas 204 Tanjunganom - Grugu Kecamatan Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4 UPTD 4		195,000,000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA. CV. TONGGAK AMPUH CV. LINTANG ABADI	16-Nov-20 16-Nov-20 12-Nov-20	050/129/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/130/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/119/SPPBJ/UPTD.IV/2020	144,442,953 191,660,442 192,347,804	17-Nov-20 17-Nov-20 16-Nov-20	16-Dec-20 16-Dec-20 15-Dec-20	146,500,000 195,000,000 195,000,000	99% 98% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
	27 Aspal jalan Wilahan Ciledok menuju Tempurejo Kecamatan Kalibawang 28 Drainase dusun Jebengan menuju Dusun Menggora Desa Trimulyo Kec. Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4		195,000,000 79,000,000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/120/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192,195,385	16-Nov-20	15-Dec-20	195,000,000	99%	100.00%
6	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah V	UPTD 4 UPTD 5 UPTD 5		125,000,000 5,299,000,000		11/23/2020	050 / 082 / LIPTO V / 2020	192 351 000	11/23/2020	12/17/2020	4,504,603,000	85.01	97.70%
	l Pembangunan Senderan Russ Jalan 186 (Rejosari Kalipuru ) 2 Aspat Jalan Kabupaten Sadan - Butuh Kidul Kalikajar 3 Senderan Jalan Kalikarung - Jangkrikan Kec. Kepil	UPTD 5 UPTD 5		195,000,000	CV. MAHARDHIKA CV. AMANDA JAYA	11/23/2020 11/18/2020 11/23/2020	050 / 082 / UPTD.V / 2020 050 / 054 / UPTD.V / 2020 050 / 074 / UPTD.V / 2020	192,351,000 193,618,000 191,985,000	11/23/2020 11/18/2020 11/23/2020	12/17/2020 12/12/2020 12/22/2020	192,351,000 193,618,000 191,985,000	99% 99% 98%	100.00% 100.00% 100.00%
	4 Aspail Jalian Kalijuru - Ropoh 5 Pembangunan Senderan Beran - Surojoyo 6 Aspail Jalian Ngadisalam Tempuran Duwur Sapuran	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5		195,000,000	CV. MAYA SENSTOSA CV. SAKURA MAS CV. MAYA SENSTOSA	11/25/2020 11/25/2020 11/18/2020	050 / 118 / UPTD.V / 2020 050 / 122 / UPTD.V / 2020 050 / 058 / UPTD.V / 2020	192,960,000 192,567,000 193,550,000	11/25/2020 11/25/2020 11/18/2020	12/19/2020 12/19/2020 12/17/2020	192,960,000 192,567,000 193,550,000	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
	7 Peningkatan Jalan Serang - Tanggek Gunung Kec. Kalikajar Ruas 159 8 Peningkatan Jalan Gandok - Kewengen Kecamatan Kalikajar	UPTD 5 UPTD 5		195,000,000 195,000,000	CV. TERATAI MAS CV. TERATAI MAS	11/18/2020 11/18/2020	050 / 062 / UPTD.V / 2020 050 / 068 / UPTD.V / 2020	193,601,000 193,536,000	11/18/2020 11/18/2020	12/17/2020 12/17/2020	193,601,000 193,536,000	99% 99%	100.00% 100.00%
	9 Peningkatan Jalan Butuh - Bowongso Kec. Kalikajar 10 Aspal Jalan Sedayu - Bogoran Kecamatan Sapuran	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5		195,000,000	CV. KHARISMA INDONESIA CV. SUMBER BUMI CV. SAKURA MAS	11/23/2020 11/18/2020 11/25/2020	050 / 078 / UPTD.V / 2020 050 / 070 / UPTD.V / 2020 050 / 126 / UPTD.V / 2020	96,568,000 193,494,000 144,951,000	11/23/2020 11/18/2020 11/25/2020	12/17/2020 12/17/2020 12/19/2020	96,568,000 193,494,000 144,951,000	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
	11 Aspal Jalan Tegalgot Rimpak  12 Aspal Jalan Bakatan - Bowongso Ruas Jalan Lamuk-Bowongso/ Ruas Jalan Luwian Bowongso	UPTD 5		195,000,000	CV. LABDA JAYA	11/23/2020	050 / 086 / UPTD.V / 2020	192,127,000	11/23/2020	12/22/2020	192,127,000	99%	100.00%
	13 Peningkatan Jalan Ruas No 176 Jangkrikan-Gondowulan Desa Gondowulan Kec. Kepil 14 Peningkatan Jalan Antar Desa di Dusun Mejing Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil	UPTD 5 UPTD 5		195,000,000	CV. PUTRA MOZANDA CV. PUTRA MOZANDA	11/25/2020 11/27/2020	050 / 130 / UPTD.V / 2020 050 / 138 / UPTD.V / 2020	192,234,000 193,211,000	11/25/2020 11/27/2020	12/19/2020 12/21/2020	192,234,000 193,211,000	99% 99%	80.00% 100.00%
	15/Aspal Jalan Gading Sukuh Teges Wetan Kec. Kepil 16/Aspal Jalan Ruas 183 Warangan-Katiwuluh Kec. Kepil 17/Aspal Jalan Kaliwuluh ke Desa Kagungan	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5		195,000,000 195,000,000	CV. PUTRA MOZANDA CV. JAGAD SATRIA CV. LAWANG EMAS	11/27/2020 11/27/2020 11/27/2020	050 / 142 / UPTD.V / 2020 050 / 146 / UPTD.V / 2020 050 / 150 / UPTD.V / 2020	193,451,000 193,520,000 193,175,000	11/27/2020 11/27/2020 11/27/2020	12/21/2020 12/21/2020 12/21/2020	193,451,000 193,520,000 193,175,000	99% 99% 99%	100.00% 100.00% 80.00%
	18 Peningkatan Jalan Ruas 181 Jangkrikan-Bojongan di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil 19 Ruas jalan bakalan sengon menuju banyumudan Desa Bakalan Sengon Kec. Sapuran	UPTD 5 UPTD 5		195,000,000 195,000,000	CV. PUTRA MOZANDA CV. ABHISAKA KARYA P	11/23/2020 11/23/2020	050 / 090 / UPTD.V / 2020 050 / 094 / UPTD.V / 2020	192,640,000 193,549,000	11/23/2020 11/23/2020	12/22/2020 12/17/2020	192,640,000 193,549,000	99% 99%	100.00% 100.00%
	20 Aspal jalan Marongsari menuju Sapuran di Desa Marongsari Kecamatan Sapuran Ruas 131	UPTD 5			CV. NAORA SEJATI	11/26/2020	050 / 134 / UPTD.V / 2020	193,880,000	11/26/2020	12/20/2020	193,880,000	99%	100.00%
	21 Peningkatan Jalan Pencil Desa Lamuk Menuju Katikuning Kec.Katikajar ruas 162 Pencil - Katikuning	UPTD 5			CV. ZI PUTRA JAYA	11/23/2020	050 / 098 / UPTD.V / 2020	192,456,000	11/23/2020	12/17/2020	192,456,000	99%	95.00%
$\mathbb{H}$	22 Senderan jalan perboto menuju sukoreno (lokasi pasar pahing Mangunrejo) Kecamatan Kalikajar 23 Peningkatan Jalan Ropoh - Banyumudal Kecamatan Kepil	UPTD 5		195,000,000	CV. SEKAR ARUM CV. SATRIO KINAYUNGAN	11/23/2020 11/25/2020	050 / 102 / UPTD.V / 2020 050 / 110 / UPTD.V / 2020	144,770,000 193,794,000	11/23/2020	12/17/2020 12/19/2020	144,770,000 193,794,000	99% 99%	95.00% 100.00%
	24 Peningkatan / Pembangunan Jalan Beran - Rimpak ruas 173 Kec. Kepil 25 Konsultan Pengawas Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaann Jalan Wilayah V (24 Paket ) 29 Biaya Umum	UPTD 5 UPTD 5 UPTD 5		195,000,000	CV. ARDHITA INVESTAMA CV. HASTA DAYA. M	11/25/2020 11/23/2020	050 / 114 / UPTD.V / 2020 050 / 106 / UPTD.V / 2020	193,684,000 62,931,000	11/25/2020 11/23/2020	12/19/2020 12/22/2020	193,684,000 62,931,000	99% 98%	95.00% 100.00%
E	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	1	340,000,000	535,064,003							519,600,303	97.11	100.00%
1	inspeksi Kondisi Jalan   Survey Kondisi Jalan Wilayah   2Survey Kondisi Jalan Wilayah	BP BP BP		535,064,003 80,000,000 80,000,000		16-Nov-20 16-Nov-20	050/04671/DPUPR/2020 050/04672/DPUPR/2020	78,460,140 78,515,140	16-Nov-20 16-Nov-20	23 Des 2020 23 Des 2020	519,600,303 78,460,140 78,515,140	97.11 98% 98%	100.00% 100.00% 100.00%
	ZSULVEY KORIOSI JIAINI WIRIYAN III SSULVEY KORIOSI JIAINI WIRIYAN III 4SULVEY KORIOSI JIAINI WIRIYAN IV SSULVEY KORIOSI JIAINI WIRIYAN V	BP BP BP		000,000,08 000,000,08	CV. Casa Reka Matra CV. Mulya Syandana Konsultan	16-Nov-20 16-Nov-20 16-Nov-20 17-Nov-20	050/04673/DPUPR/2020 050/04674/DPUPR/2020	78,501,940 78,337,640 77,203,940	16-Nov-20 16-Nov-20 16-Nov-20 17-Nov-20	23 Des 2020 23 Des 2020	78,501,940 78,337,640 77,203,940	98% 98% 98% 97%	100.00% 100.00% 100.00%
	SSurvey Kondisi Jalan Wilayah V 6 Biaya Umum	BP		80,000,000 135,064,003	CV. Harapan Karya Konsultan	17-Nov-20	050/04675/DPUPR/2020	77,203,940	17-Nov-20	23 Des 2020	77,203,940 128,581,503	97% 95%	100.00% 100.00%
F 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-alat Berat	BP	870,000,000 870,000,000	0									
G	Pengadaan Alat-alat Berat     Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	BP	870,000,000 9,442,076,000	21,837,076,000									
1	lainnya Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi	SDA	3,205,000,000	3,880,000,000							20,559,899,834 3,786,033,900	94.15 97.58	95.57% 100.00%
	27 Rehabilitasi DI Kedung Tumpeng 28 Rehabilitasi DI Aji Pagedangan 29 Rehabilitasi DI Tandu	SDA SDA SDA	292,000,000		CV. MAJU BERSAMA CV. PUTRA WATUMALANG	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020			20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		187,551,000 186,714,000	99.23 98.79	100.00%
	13 Senderan Irigasi Prengjalek di Dusun Besani , Desa Besani 14 Pembangunan Saluran Irigasi Wangan Sedraya Desa Sojopuro Kec. Mojotengah	SDA SDA	194,000,000 194,000,000	0	CV. ALAM SEJAHTERA	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020			20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		186,714,000	98.51	100.00%
	15 Pembangunan Saluran Irigasi Wangan Sibengang Desa Menjer Kec. Garung 10 Rehabilitasi DI Wangan Aji Maduretno Kecamatan Kalikajar 41 Parhabilitasi DI Wangan Aji Maduretno Kecamatan Kalikajar	SDA SDA SDA	194,000,000 194,000,000 194,000,000	0 0 189 000 000	CV. JALA SUTRA	20 NOVEMBER 2020	050/04982/S/DA/2020	187,253,000.00	20 NOVEMBER 2020	19 DESFMRED 2020	187,253,000	99.08	100.00%
	Pembangunan Saluran Irigasi Mata Air Siwuru Dusun Kasiman Desa Gemblengan Kecamatan Garung	SDA	194,000,000		CV. ANDALAN KONSTRUKSI	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	050/04984/SDA/2020	183,321,000.00	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	183,321,000	99.08	100.00%
	7 Pembangunan irigasi Siwuluh Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek 8 Perbaikan Saluran Irigasi Kp. Sarimulyo Kelurahan Kalibeber 9 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Senderan Kali Suhi Desa Serang Kejajar Kecamatan Kejajar	SDA SDA	98,000,000 194,000,000 194,000,000	0 0 189 000 000									
╙	5 Perbaikan Saluran Irigasi Wangan aji HM. 0 Desa Sendangsari	SDA SDA	194,000,000	0	CV. PUTRI PERMATASARI	20 NOVEMBER 2020	050/04986/SDA/2020	187,029,000.00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187,029,000	98.96	100.00%
	6 Perbaikan Irigasi wangan Kopen desa kebrengan Kecamatan Mojotengah Bendungan dan Irigasi Kedung Kancil Dusun Jebengan Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang 2	SDA SDA	194,000,000 194,000,000	189,000,000	CV. INDO TUHING	20 NOVEMBER 2020	050/04988/SDA/2020	186,980,000.00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186,980,000	98.93	100.00%
	Pembangunan Irigasi Njumbleng Desa Sumber Sari Kecamatan Wadaslintang     ASaluran irigasi wangan tikilan Dsn. Ngawen Ds. Pancurwening Kec. Wonosobo	SDA SDA	194,000,000 147,000,000	148,000,000 189,000,000	CV. CEMPAKA CIPTA PRATAMA CV. TITIS TEMATA	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		146,346,000.00 177,418,000.00	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		146,346,000 177,418,000	98.88 93.87	100.00% 100.00%
	1 Senderan Irigasi Wangan Aji Blok Sigintung Kelurahan Kejiwan Kec Wonosobo 16 Rehab Di Bulu Bojasari Kecamatan Kertek	SDA SDA	98,000,000	100,000,000	CV. GERAK MAJU	20 NOVEMBER 2020	050/05018/SDA/2020	99,038,000.00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	99,038,000	99.04	100.00%
	17 Pembangunan Saluran Irigasi Kalipenggung Desa Kemiriombo Kecamatan kaliwiro 18 Pembangunan Senderan Plat Beton dan Saluran irigasi Siatas Kel Mudal Kecamatan Mojotengah	SDA SDA		189,000,000	CV. EKA MUKTI CV. AMANDA JAYA	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		187,091,000.00 132,769,000.00	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		187,091,000 132,769,000	98.99 98.35	100.00% 100.00%
	19 Bronjong Kalimiri dan Drainase Wangan Kyai Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar Kec. Kalikajar	SDA		189,000,000	CV. GEMA CANDI	20 NOVEMBER 2020	050/04998/SDA/2020	186,670,000.00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	188,670,000	98.77	100.00%
	20 Pembangunan Saluran Irigasi DI Sikidang Desa Ropoh Kecamatan Kepil 21 Rehabilitasi DI Wangan Aji Madusari Maduretro Kecamatan Kalikajar senderan Irigasi wangan aji di bumen bumiejo mojolengah	SDA SDA		189,000,000	CV. ARDHITA INVESTAMA CV. SURYA PERDANA ABADI	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020		98,412,000 187,027,000	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020 19 DESEMBER 2020	98,412,000 187,027,000	98.41 98.96 98.89	100.00% 100.00%
	senderan irigasi wangan aji di bumen bumirejo mojotengah 22 Rehabilitasi DI Kedung Nongko 23 Rehabilitasi DI Geblok	SDA SDA			CV. TEGUH KARYA CV. MAWAR BIRU	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	рьц/05010/SDA/2020 050/05000/SDA/2020	98,891,000 187,193,000	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020 19 DESEMBER 2020	98,891,000 187,193,000	98.89 99.04	100.00% 100.00%
	24 Rehabilitasi DI Aji Singamada 25 Rehabilitasi DI Aji Petir	SDA SDA		189,000,000	CV. MAJU BERSAMA CV. BINA REKA MURNI	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	050/05004/SDA/2020	187,054,000	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186,620,000 187,054,000	98.74 98.97	100.00% 100.00%
	26 Rehabilitasi DI Aji Rau Rehabilitasi saturan bismo Perencansan T-1 Dak higasi	SDA		189,000,000	CV. ZINER GROUP CV. TEGUH KARYA CV. CASA REKA MATRA	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020 6 NOVEMBER 2020	050/04996/SDA/2020	186,236,000 187,373,000	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020 6 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020 19 DESEMBER 2020	186,236,000 187,373,000 98,725,000	98.54 99.14 98.73	100.00% 100.00% 100.00%
	Biaya Umum	SDA	242,000,000	177,000,000	- APPENDING THE PART IN	O NOVEMBER 2020	STATE OF THE STATE	134,143,900	20 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	134,143,900	75.79	100.00%
3	Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi 1 Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	SDA SDA SDA	1,430,000,000 1,430,000,000 4,807,076,000	1,850,000,000 1,850,000,000 4,807,076,000							1,836,744,114 1,836,744,114 4,803,183,070	99.28 99.28 99.92	100.00%
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tandu	SDA SDA	1,500,000,000 350,000,000	1,500,000,000 350,000,000	CV. Warna Indah CV. Bagamaya Chakti	31 Agustus 2020 28 Agustus 2020	050/03616/SDA/2020 050/03598/SDA/2020	1,493,291,000.00 348,035,000.00	31 Agustus 2020 28 Agustus 2020	08 Desember 2020 08 Desember 2020	1,500,000,000 350,000,000	100% 99%	100.00% 100.00%
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalifutlang 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangli 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pingit	SDA SDA SDA	350,000,000 500,000,000 350,000,000	350,000,000 500,000,000	CV. Dieng Artha Mas CV. Karya Muda CV. Bumi Hijau	4-Sep-20 28 Agustus 2020 4-Sep-20	050/03701/SDA/2020 050/03599/SDA/2020 050/03703/SDA/2020	339,413,000.00 496,914,000.00 346,000,000.00	4-Sep-20 28 Agustus 2020 4-Sep-20	12 Desember 2020 08 Desember 2020 12 Desember 2020	350,000,000 500,000,000 350,000,000	97% 99% 99%	100.00% 100.00% 100.00%
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gintung	SDA SDA	1,250,000,000 1,250,000,000 357,076,000 150,000,000	1,250,000,000	CV. Warna Indah CV. Naratas Karya Mandiri	31 Agustus 2020 28 Agustus 2020	050/03618/SDA/2020 050/03618/SDA/2020 050/03600/SDA/2020	1,241,394,000.00 347,220,000.00	4-Sep-20 31 Agustus 2020 28 Agustus 2020	08 Desember 2020 08 Desember 2020	1,250,000,000 1,250,000,000 357,076,000 146,107,070	99% 97%	100.00% 100.00% 100.00%
	Penunjang APBD  Rehabilitasi/ Pemeliharsan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)  Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo	SDA SDA		44 200 000 000							10,133,938,750	97.40 89.68	92.13%
	2 Pembangunan Infrastruktur DI Siwaru Petir Bumitirto Selomerto Kab Wonosobo	SDA SDA	-	1,500,000,000	CV Dieno Artha Mae	18 November 2020 9 November 2020	050/04701/SDA/2020 050/04451/SDA/2020	1,196,575,000.00 993,067,000.00	18 November 2020 9 November 2020	22 Desember 2020 18 Desember 2020	506,031,000 993,067,000	80% 99%	42.29% 100.00%
	3 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Asem Desa Siwuran, Garung 4 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Lanang Desa Siwuran Garung	SDA SDA	:	500,000,000 500,000,000	CV. Berkah Sari CV. Serayu Jaya Abadi	21 Oktober 2020 20 Oktober 2020	050/04364/SDA/2020 050/04341/SDA/2020	493,747,000.00 496,171,000.00	21 Oktober 2020 20 Oktober 2020	14 Desember 2020 13 Desember 2020	493,747,000.00 496,171,000.00	99% 99%	100.00% 100.00%
$\mathbb{H}$	5 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Preng Desa Besani Kec Leksono Kab Wonosobo 6 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Sinangka Desa Tegalsari Garung	SDA		500 000 000	CV. Tonggak Ampuh CV. Berkah Sari	15 Oktober 2020 22 Oktober 2020	050/04278/SDA/2020 050/04381/SDA/2020	489,809,000.00 497,597,000.00	15 Oktober 2020 22 Oktober 2020	8 Desember 2020 15 Desember 2020	489,809,000.00 497,597,000.00	98% 100%	100.00%
	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Wangan Aji Kel Kalianget Kec Wonosobo Kab	SDA		1,000,000,000	CV. Dieng Perkasa CV. Duta Kencana	21 Oktober 2020	050/04361/SDA/2020	979,191,000.00 491,997,000.00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	979,191,000.00 491,997.000.00	98%	100.00%
	Worosobo	SDA SDA SDA	:	500,000,000 500,000,000	CV. Tonggak Ampuh CV. Duta Kencana	23 Oktober 2020 23 Oktober 2020 19 Oktober 2020	050/04405/SDA/2020 050/04407/SDA/2020 050/04318/SDA/2020	491,997,000.00 489,158,000.00 486,925,000.00	23 Oktober 2020 23 Oktober 2020 19 Oktober 2020	16 Desember 2020 16 Desember 2020 12 Desember 2020	491,997,000.00 489,158,000.00 486,925,000.00	98% 98% 97%	100.00% 100.00% 100.00%
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung tumpeng 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pingit	SDA SDA	:	1,400,000,000 1,600,000,000	CV. Bina Reka Murni CV. Bina Reka Murni	23 Oktober 2020 23 Oktober 2020	050/04401/SDA/2020 050/04403/SDA/2020 050/04403/SDA/2020	1,385,840,000.00 1,579,682,000.00	23 Oktober 2020 23 Oktober 2020	16 Desember 2020 16 Desember 2020	1,385,840,000.00 1,579,682,000.00	99% 99% 97%	100.00% 100.00%
	13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Watulawang 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wringin Penunjang APBD	SDA SDA SDA		500,000,000 500,000,000 300,000,000	CV. Dieng Perkasa CV. Karya Muda	15 Oktober 2020 22 Oktober 2020	050/04277/SDA/2020 050/04383/SDA/2020	485,845,000.00 492,500,000.00	15 Oktober 2020 22 Oktober 2020	8 Desember 2020 15 Desember 2020	485,845,000.00 492,500,000.00 266,378,750	97% 99% 88.79	100.00% 100.00%
		1	49,108,951,000	43,398,276,000							39,973,798,134	92.11	100.00%
H 1 2 3	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	CK CK	200,000,000 250,000,000 200,000,000	0 0 165,000,000							164,483,050	99.69	REFOCUSING REFOCUSING
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan  1 Rehab SAB Dusun Karangkobar Desa Kecis Kec. Selomerto	CK CK	7,786,400,000 163,800,000	2,316,400,000							10,179,375	33.03	
	2 Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Serang Kecamatan Kejajar 3 Penyediaan Sarana Air Bersih Kelurahan Kejajar 4 Pengadaan Air Bersih Dusun Tempuran Desa Pagerejo Kec. Kertek	CK CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	0 182,000,000 0									TIDAK DILAKSANAKAN
	5 Pengajuan SAB Dusun Dempel Desa Pagerejo	CK CK CK	182,000,000 182,000,000	0									
$\vdash$	omigasi bari ripa nu Belsar Disah basin caringgilagi Delar i hirologia Rechenia. Pengajuan Sarana Air Bersiah Disan Candrolo Desa Candimulyo Pengajuan SAB Disana Air Bersiah Crist ITRI Will Anggrunggordiok Reco Kec Kertek Pengadaan Air Bersiah RT II TRI Will Anggrunggordiok Reco Kec Kertek	CK CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	0 0 182,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN
	10 Rehab SAB Dusun Anggrunggondok RW.1 11 Perbaikan Air Bersih Dusun Ngadisari Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek	CK CK	182,000,000 91,000,000	0									
	12 Rehab SAB Dusun Ngelo Desa Sudungdewo 13 Pembangunan SAB Dusun Jurangrejo Desa Candiyasan 14 Pengadaan Air Bersih Lorkali Lempong Desa Kalikarung Kec. Kalibawang	CK CK	182,000,000 182,000,000 136,500,000	182,000,000 182,000,000 0									TIDAK DILAKSANAKAN TIDAK DILAKSANAKAN
	15 SAB Dsn Karang Sambung Desa Depok Kalibawang 16 Pengajuan SAB Dsn Sabrang Kidul Desa Karangsambung	CK CK	182,000,000 182,000,000	182,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN
	17 SPAM Dusun Sorogaten Desa Sojopuro Kecamatan Mojetengah 18 Rehab SAB Dusun Mendusari Desa Tigogiati Kecamatan Wonosobo 19 Rehab Saluran Air Bersih Dusun Tigogwera Desa Tigogiati Kecamatan Wonosobo	CK CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	182,000,000 0									TIDAK DILAKSANAKAN
	20 Pembangunan SAB Kelurahan Jiamprang Kec Wonosobo 21 Rehab SAB Dusun Bomerto Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	182,000,000 182,000,000	182,000,000 182,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN TIDAK DILAKSANAKAN
	22 Saluran Air Bersih Desa Tanjunganom Kecamatan kepil 23 Pengadaan Air Bersih Dan Silviyan Desa Warangan 24 Pembangunan SAB Dusun Kalikuning Desa Kalikuning	CK CK CK	182,000,000 182,000,000	0									
	25 Pembangunan SAB Dusun Garung Desa Butuh 26 Pengajuan SAB Dusun Jenggeran Desa Butuh Kidul	CK CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	182,000,000 182,000,000			<u> </u>						TIDAK DILAKSANAKAN TIDAK DILAKSANAKAN
	27(Rehab Air Bersih Dusun Sidomulyo Desa Butuh Kidul 28 Pengajuan SAB Dan Larangan Ds. Maduretno	CK CK	182,000,000 182,000,000	182,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN
+	29 Pengajuan SAB Dan Kwadungan Desa Kwadungan 30 Sarana Air Bersih Dusun Garung Cangak Desa Garung Lor Kec Sukoharjo 31 Saluran Air Bersih Dusun Karang tengah Desa Desa Randusari Kecamatan kepil	CK CK	182,000,000 91,000,000 182,000,000	0									
	3) Saluran Ali Bersin Dusur Harang jerigah Desa Desa Rahubusan kecanistan kepis 32 Saluran Ali Bersin Desa Ropoh Krajan Kecanistan kepis 33 Pengajuan Sarana Air Bersih Dusun Pencil Desa Lamuk	CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	0									

N	O JENIS PEKERJAAN		ANGGAF PENETAPAN APBD 2020	RAN ( Rp ) APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	NC	)/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA MULAI	WAKTU SELESAI	REALISASI KEUAN Jumlah (Rp)	IGAN %	REALISASI FISIK
	2 34 Peningkatan Air Bersih Kampung Panggrungan Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah	СК	182,000,000	b 0	6		7	8	9	10	- 11	12	13
	35 Peningkatan Sarana Air Bersih Dusun Lemiring Desa MojosariKecamatan Mojotengah 36 Peningkatan Sarana Air Bersih dusun Wonoyoso desa mojosari kecamatan Mojotengah 38 REHAB SAB DUSUN ANGSRUNGGONDOK DESA RECO KEC KERTEK	CK CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	0 0 182,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN
	39 PEMBANGUNAN REHAB SAB DUSUN SUMBERJATI DESA TLOGOJATI KEC. WONOSOBO 40 Pembangunan Rehab Sarana Air bersih Dusun Ponjen Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	182,000,000 182,000,000 182,000,000	182,000,000									TIDAK DILAKSANAKAN
	41 Rehab SAB dusun Karangkobar desa Kecis Kecamatan Selomerto 42 Bantusan sarana Air Bersih dusun Penerusan Desa Penerusan Kecamatan Wadasiintang	CK CK	182,000,000 72,800,000	72,800,000									TIDAK DILAKSANAKAN
	Konsultan Perencanaan Konsultan Pengawas Biaya Umum	CK CK	74,400,000 89,200,000 515,700,000	59,600,000									
	5 Pembangunan IPAL	ск	1,920,000,000 665,000,000	1,300,000,000							228,035,084	17.54	
	Pengadaan Bahan / Material Pabrikasi     Penggantian Upah Pembangunan Septictank     Pembangunan Septictank Komunal di Kelurahan Jiamprang Kec Wonosobo	CK CK	285,000,000 285,000,000 172,900,000	0									
	4 Jambanisasi Desa Sariyoso Kec Wonosobo 5 Pengadaan Septictank Komunal Desa Bomerto	CK CK	172,900,000 172,900,000	182,000,000	CV. MUTIARA	23 November 2020	050/03.A/PPK/CK.04/2020	179,509,000	23 November 2020	22 Desember 2020	179,509,000	98.63	
	6 Pembangunan Sanitasi Desa Pacekelan Kec Sapuran 7 Pengadaan Septictank Komunal Desa Wonolelo Kec Wonosobo 8 Konsultan Perencana	CK CK	182,000,000 136,500,000 27,600,000	0 0 36,000,000									
	gKonsultan Pengawas 10 Penanganan COVID-19 melalui Penyediaa Sanitasi Pesantren	CK	36,800,000	46,000,000 910,000,000							35,000,000	76.09	TIDAK DILAKSANAKAN
	11 Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1 Sanitasi Pesantren Biaya Umum	CK	68,400,000	95,000,000 31,000,000							13,526,084	43.63	TIDAK DILAKSANAKAN
	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)     Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel Leksono, Kec Leksono	CK CK	5,935,675,000 404,775,000		KSM SEHAT SEJAHTERA LEKSONO	23 Maret 2020	050/12/SPK/CK.01/2020	404,775,000	23 Maret 2020	18 September 2020	7,140,712,575 404,775,000	99.87 100%	100.00% 100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Mirimal 50 KK Kel. Kalikajar, Kec Kalikajar 2 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Mirimal 50 KK Kel. Kertek, Kec. Kertek Pembangunan IPAL Skala Permukiman Mirimal 50 KK Kel. Wiringinanom, Kec.Kertek	CK CK	404,775,000 404,775,000 404,775,000	404,775,000	KSM PERMATA KSM PERAK KSM RAPI SEHAT	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020 050/11/SPK/CK.01/2020	404,775,000 404,775,000 404,775,000	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404,775,000 404,775,000 404,775,000	100% 100% 100%	100% 100% 100%
	3 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Jaraksari, Kec. Wonosobo Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Bumireso, Kec. Wonosobo	CK CK	404,775,000 404,775,000	404,775,000 404,775,000	KSM SEHAT SENTOSA KSM SEHAT JAYA	23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.01/2020 050/10/SPK/CK.01/2020	404,775,000 404,775,000	23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020	404,775,000 404,775,000	100%	100% 100%
	4 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Mudal, Kec. Mojotengah 5 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah 6 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kalibeber, Kec. Mojotengah	CK CK	404,775,000 404,775,000 404,775,000	404.775.000	KSM MANGGISAN SEHAT KSM ANDONGSILI SEHAT	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/09/SPK/CK.01/2020 050/08/SPK/CK.01/2020 050/07/SPK/CK.01/2020	404,775,000 404,775,000 404,775,000		18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404,775,000 404,775,000 404,775,000	100% 100% 100%	100% 100% 100%
	7 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Garung, Kec.Garung 8 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kepil, Kec.Kepil	CK CK	404,775,000 404,775,000	809.550.000	KSM SIGUWO ASRI KSM SEHAT SEJAHTERA GARUNG KSM BERLIAN	23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.01/2020 050/03/SPK/CK.01/2020	404,775,000 809,550,000	23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020	404,775,000 809,550,000	100% 100%	100% 100%
	9 Pembangunan PAL Skata Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kalliwiro, Kec. Kaliwiro 10 Pembangunan IPAL Skata Permukiman Minimal 50 KK Kel. Selomento, Kec. Selomento 11 Penunjang APBN	CK CK	404,775,000 404,775,000 323,600,000	809,550,000 809,550,000 <b>323,600,000</b>	KSM BERKAH SEJAHTERA KSM SEHAT MANFAAT	23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.01/2020 050/01/SPK/CK.01/2020	809,550,000 809,550,000	23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020	809,550,000 809,550,000 323,600,000	100% 100%	100% 100%
	12 Penunjang APBD	СК	350,000,000	350,000,000							340,712,575	97.35	
H	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)     Pembangunan Tangki Seplik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sumbersari, Kec. Wadasiintang	CK CK	17,406,876,000 250,000,000	17,406,876,000 250,000,000	KSM NAGA MAS	24 Maret 2020	050/01/SPK/CK.02/2020	250,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	17,390,705,225 250,000,000	99.91	100.00%
$\vdash$	2 Pembangunan Tangki Septik Skata Komunal (5-10 KK) Desa Pulosaren, Kec. Kepil	СК	250,000,000		KSM SUMBING MAKMUR	24 Maret 2020	050/02/SPK/CK.02/2020	250,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	250,000,000	100%	100%
$\Vdash$	3 Pembangunan Tangki Septik Skata Komunal (5-10 KK) Desa Purwojiwo, Kec. Kalikajar	СК	250,000,000	250,000,000	KSM ANUGRAH	24 Maret 2020	050/03/SPK/CK.02/2020	250,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	250,000,000	100%	100%
	4 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang	СК	500,000,000	500,000,000	KSM SEHAT ABADI	24 Maret 2020	050/04/SPK/CK.02/2020	500,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	500,000,000	100%	100%
	5 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Sapuran, Kec. Sapuran	ск	500,000,000	500,000,000	KSM BAKALAN	24 Maret 2020	050/05/SPK/CK.02/2020	500,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	500,000,000	100%	100%
	6 Pembangunan Tangki Septik Skata Individual Perkotaan Kel. Wonoroto, Kec. Watumalang	ск	500,000,000	500,000,000	KSM SUMBER SEHAT	24 Maret 2020	050/08/SPK/CK.02/2020	500,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	500,000,000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skata Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gumelar, Kec. Wadasiintang	ск	425,000,000	425,000,000	KSM BAROKAH	24 Maret 2020	050/07/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gondowulan, Kec. Kepil	ск	425,000,000		KSM SIDO DADI	24 Maret 2020	050/15/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$	9Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kaliwuluh, Kec. Kepil	СК	425,000,000		KSM BANGKIT	24 Maret 2020	050/16/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$	10 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalgot, Kec. Kepil 1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	СК	425,000,000 425,000,000		KSM SICEMPLONG KSM GEMULUNG ASRI	24 Maret 2020 24 Maret 2020	050/17/SPK/CK.02/2020 050/11/SPK/CK.02/2020	425,000,000 425,000,000	24 Maret 2020 24 Maret 2020	19 September 2020 19 September 2020	425,000,000 425,000,000	100%	100%
	Sapuran  Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Talunombo, Kec. Sapuran	СК	425,000,000		KSM TUNAS MAJU	24 Maret 2020	050/11/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$	12 Sapuran 13 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempursari, Kec. Sapuran	СК	425,000,000		KSM PERMATA	24 Maret 2020	050/19/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadisalam, Kec.	ск	425,000,000	425,000,000	KSM SUMBER ALAM	24 Maret 2020	050/23/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempuranduwur, Kec. Sapuran	СК	425,000,000	425,000,000	KSM PULO SEHAT	24 Maret 2020	050/24/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Marongsari, Kec. Sapuran	ск	425,000,000	425,000,000	KSM MULUS MUJUR	24 Maret 2020	050/25/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
Ш	17 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batursari, Kec. Sapuran	ск	425,000,000	425,000,000	KSM MANDIRI SEHAT	24 Maret 2020	050/28/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
Ш	18 Sembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadikerso, Kec. Sapuran	ск	425,000,000	425,000,000	KSM LESTARI MULYA	24 Maret 2020	050/13/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
Ш	19 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rimpak, Kec. Sapuran	СК	425,000,000		KSM BERKARYA	24 Maret 2020	050/14/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skata Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang     Pembangunan Tangki Septik Skata Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Purungkeren Kec.	СК	425,000,000		KSM SUKA MAJU	24 Maret 2020	050/09/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\mathbb{H}$	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pucungkerep, Kec.  Alakiviro Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Garungtor, Kec.	CK	425,000,000		KSM AMANAH	24 Maret 2020	050/08/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$	2º Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Garunglor, Kec. Sukcharjo 2º Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadimulyo, Kec. Selometo	CK	425,000,000		KSM TOYA GESANG	24 Maret 2020	050/18/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\mathbb{H}$	Dambana man Tanaki Castik Chala ladi idual Dardanana Maimal 50 VV Dana Tanakamba Van	СК	425,000,000 425,000,000		KSM BERKAH LESTARI KSM LESTARI	24 Maret 2020 24 Maret 2020	050/10/SPK/CK.02/2020 050/20/SPK/CK.02/2020	425,000,000 425,000,000	24 Maret 2020 24 Maret 2020	19 September 2020 19 September 2020	425,000,000 425,000,000	100%	100%
$\vdash$	2d Teilfulfigurian ir angis sepuis isolad innividual retuesaan minina uo kh Desa registimuti, kec. Kalikagia 2s Teinbangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Mininal 50 KK Desa Kembaran, Kec. Kalikagia	СК	425,000,000 425,000,000		KSM LESTARI KSM MANDIRI	24 Maret 2020 24 Maret 2020	050/20/SPK/CK.02/2020 050/21/SPK/CK.02/2020	425,000,000 425,000,000	24 Maret 2020 24 Maret 2020	19 September 2020 19 September 2020	425,000,000 425,000,000	100%	100%
$\Vdash$	Kalikajiar     Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Purwojati, Kec.	СК	425,000,000		KSM KARYA JATI SEJAHTERA	24 Maret 2020 24 Maret 2020	050/21/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020 24 Maret 2020	19 September 2020 19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$	Kertek     Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Derongisor, Kec.     Mojotengah	СК	425,000,000		KSM BANYU SEHAT	24 Maret 2020	050/27/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalsari, Kec.	CK	425 000 000	425 000 000	KSM SADAR SEHAT	24 Maret 2020	050/28/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425 000 000	100%	100%
$\mathbb{H}$	20 Garung 29 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sitihario. Kec. Garung	СК	425,000,000	425,000,000	KSM AL-AMIN	24 Maret 2020	050/29/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\mathbb{H}$	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sendangsari, Kec.	СК	425,000,000		KSM MERGIGESANG	24 Maret 2020 24 Maret 2020	050/30/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020 24 Maret 2020	19 September 2020 19 September 2020	425,000,000	100%	100%
+	Garung     Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gemblengan, Kec.     Garung	CK	250,000,000		KSM JAMBAN SEHAT	24 Maret 2020	050/31/SPK/CK.02/2020	250,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	250,000,000	100%	100%
$\mathbb{H}$	Garung     Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kayugiyang, Kec.     Garung	СК	425,000,000		KSM PENUH SEMANGAT	24 Maret 2020	050/35/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\Vdash$	"Sarung  33 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kuripan, Kec. Garung		425,000,000		KSM SUMBER WARAS	24 Maret 2020	050/32/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\mathbb{H}$	34 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Menjer, Kec. Garung	СК	500,000,000	500,000,000	KSM SEMOGA BERKAH	24 Maret 2020	050/33/SPK/CK.02/2020	500,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	500,000,000	100%	100%
$\vdash$	35/Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mlandi, Kec. Garung	СК	500,000,000		KSM SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/34/SPK/CK.02/2020	500,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	500,000,000	100%	100%
$\vdash$	36 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Serang, Kec. Kejajar	СК	425,000,000		KSM SUMBER SIRANCAH	24 Maret 2020	050/36/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000	100%	100%
$\vdash$		СК			KSM MANUNGGAL	24 Maret 2020 24 Maret 2020	050/38/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020 24 Maret 2020		425,000,000		100%
$\vdash$			425,000,000							19 September 2020		100%	
Н	38 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Jojogan, Kec. Kejajar  Penunjang APBN	СК	425,000,000 731,876,000	731,876,000	KSM LEMBAH SEMBUNG	24 Maret 2020	050/38/SPK/CK.02/2020	425,000,000	24 Maret 2020	19 September 2020	425,000,000 731,640,000	100%	100%
	Penunjang APBD		850,000,000	850,000,000							834,065,225	98%	
	8 Pembangunan SPAM (DAK Reguler) 1 Pembayaran Kewajiban Pembangunan SPAM (DAK Reguler) TA 2019 9 Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)	ск	15,060,000,000	25,410,150 25,410,150 15,060,000,000							15,039,682,825	99.87	100.00%
	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana 1SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Katigowong, Kec.	ск	750,000,000		KKM KALI MADU	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.03/2020	750,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	750,000,000	100%	100%
$\parallel$	Wadasiintang  Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana 2SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kumejing, Kec. Wadasiintang	СК	492,000,000	580,000,000	KKM TIRTA JAYA KUMEJING	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.03/2020	580,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	580,000,000	100%	100%
	Wadasiintang  Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasiitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kagungan, Kec. Kepil	ск	430,000,000	380,000,000	KKM TIRTO LANCAR	23 Maret 2020	050/05/SPK/CK.03/2020	380,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	380,000,000	100%	100%
	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalipuru, Kec. Kepil	СК	280,000,000	500,000,000	KKM TIRTA MULIA	23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.03/2020	500,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	500,000,000	100%	100%
	e Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tegatigot, Kec. Kepl	ск	578,000,000	550,000,000	KKM AJI LANCAR	23 Maret 2020	050/07/SPK/CK.03/2020	550,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	550,000,000	100%	100%
	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasilas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Warangan, Kec. Kepil	ск	448,000,000	600,000,000	KKM SENDANG MAKMUR	23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.03/2020	600,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	600,000,000	100%	100%
	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	ск	500,000,000	560,000,000	KKM TIRTA AJI	23 Maret 2020	050/09/SPK/CK.03/2020	560,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	560,000,000	100%	100%
	Preningkatan SPAM melakii Penantsahan Kapseilas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Talunombo, Kec. Sapuran	ск	480,000,000	512,000,000	KKM Sapuran	23 Maret 2020	050/10/SPK/CK.03/2020	512,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	512,000,000	100%	100%
l													

	NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGA PENETAPAN APBD 2020	RAN ( Rp ) APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	NO	/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA MULAI	WAKTU SELESAI	REALISASI KEUANGAN Jumlah (Ro)	%	REALISASI FISIK
	1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	9	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hjau) Desa Tempursari, Kec. Sapuran	ск	482,000,000	630,000,000	KKM LINTAS TIRTA	23 Maret 2020	050/11/SPK/CK.03/2020	630,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	630,000,000	100%	100%
	10	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hjau) Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	ск	510,000,000	250,000,000	KKM TIRTA ASRI	23 Maret 2020	050/12/SPK/CK.03/2020	250,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	250,000,000	100%	100%
	11	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hjau) Desa Dempel, Kec. Katbawang	ск	330,000,000	330,000,000	KKM TIRTA BUANA	23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.03/2020	330,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	330,000,000	100%	100%
	12	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	ск	630,000,000	640,000,000	KKM TIRTA PANJI	23 Maret 2020	050/14/SPK/CK.03/2020	640,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	640,000,000	100%	100%
	13	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangsambung, Kec. Kalibawang	ск	390,000,000	420,000,000	KKM BANYU MILI	23 Maret 2020	050/15/SPK/CK.03/2020	420,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	420,000,000	100%	100%
	14	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempurejo, Kec. Kalibawang	ск	870,000,000	870,000,000	KKM TIRTA LANCAR ABADI	23 Maret 2020	050/16/SPK/CK.03/2020	870,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	870,000,000	100%	100%
	15	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hjau) Desa Winongsari, Kec. Kaliwiro	СК	330,000,000	440,000,000	KKM GUNA TIRTA	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.03/2020	440,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	440,000,000	100%	100%
	16	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hjau) Desa Cledok, Kec. Kaliwiro	ск	290,000,000	380,000,000	KKM SUMBER MAKMUR	23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.03/2020	380,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	380,000,000	100%	100%
	17	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	ск	750,000,000	580,000,000	KKM TOYA GESANG	23 Maret 2020	050/21/SPK/CK.03/2020	580,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	580,000,000	100%	100%
	18	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Rejosari, Kec. Kalikajar	СК	300,000,000	160,000,000	KKM TIRTA BENING	23 Maret 2020	050/17/SPK/CK.03/2020	160,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	160,000,000	100%	100%
	19	Peningkatan SPAM metalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangduwur, Kec. Kalikajar	СК	450,000,000	450,000,000	KKM KALI BERKAH	23 Maret 2020	050/18/SPK/CK.03/2020	450,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	450,000,000	100%	100%
	20	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Butuh Kidul, Kec. Kalikajar	ск	450,000,000	352,000,000	KKM TIRTA AJI BUTUKIDUL	23 Maret 2020	050/19/SPK/CK.03/2020	352,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	352,000,000	100%	100%
	21	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Gumawang Kidul, Kec. Watumalang	ск	310,000,000	380,000,000	KKM TIRTA MAKMUR	23 Maret 2020	050/22/SPK/CK.03/2020	380,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	380,000,000	100%	100%
	22	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Banyukembar, Kec. Watumalang	ск	270,000,000	250,000,000	KKM TIRTA SETYA DAMAI	23 Maret 2020	050/23/SPK/CK.03/2020	250,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	250,000,000	100%	100%
	23	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIIMAS Kategori Hijau) Desa Mutisari, Kec. Watumalang	ск	642,000,000	330,000,000	KKM SARI BISMA	23 Maret 2020	050/24/SPK/CK.03/2020	330,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	330,000,000	100%	100%
	24	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (urtuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Slukatan, Kec. Mojotengah	ск	500,000,000	500,000,000	KKM TIRTA BERKAH MANFAAT	23 Maret 2020	050/20/SPK/CK.03/2020	500,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	500,000,000	100%	100%
	25	Peringkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Lengkong, Kec. Garung	ск	320,000,000	320,000,000	KKM TIRTA KUSUMA	23 Maret 2020	050/25/SPK/CK.03/2020	320,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	320,000,000	100%	100%
	26	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Serang, Kec. Kejajar	ск	260,000,000	460,000,000	KKM SUMBER SIRANCAH	23 Maret 2020	050/26/SPK/CK.03/2020	460,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	460,000,000	100%	100%
	27	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surengede, Kec. Kejajar	ск	754,000,000	600,000,000	KKM TIRTA ARDHI	23 Maret 2020	050/27/SPK/CK.03/2020	600,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020	600,000,000	100%	100%
		Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Patakbanteng, Kec. Kejajar Penunjang APBN	ск	930,000,000	950,000,000	KKM BANYU AJI SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/28/SPK/CK.03/2020	950,000,000	23 Maret 2020	18 September 2020		100%	100%
Ш		Penuniang APBD	CK	650,000,000	650,000,000							630,148,825	97%	
H	10	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten		350,000,000									_	——————————————————————————————————————
	1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	СК	350,000,000										
Ш	11	Pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Wonosobo		0										
	1	Bantuan Provinsi Penunjang APBD	CK CK										-	
	1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur Fasilitasi Forum Kemitraan Bidang Insfratruktur	BP BP	1,050,000,000 200,000,000	509,519,000 53,019,000							478,867,085 39,498,350	4.50	I
	2	Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pustaka	RP.	150,000,000										
	4	Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang dan Jasa Pendamping Tenaga Teknis AHSP	BP BP	50,000,000 100,000,000	46,500,000			<del> </del>				31,894,000	8.59	100.00%
П	5	Monev Bidang Insfratruktur Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan	BP BP	250,000,000 300,000,000	410,000,000									
$\vdash$			ВP	,,								,,	9.38	
J		Program Perencanaan Tata Ruang	TR	594,000,000	594,000,000							294,002,500	9.50	100.00%
$\vdash$	1 1	Fasilitasi BKPRD Belanja Jasa Pihak Ketiga	TR	<b>594,000,000</b> 297,000,000	<b>594,000,000</b> 297,000,000								9.50	100.00%
	_ 2	Belanja Kajian dan Zonasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	TR TR	99,000,000	99,000,000	PT. Tata Nusa Consoltant	0.1100	050004540/0001/00000	97,790,000 98,147,500	6-Nov-20 6-Nov-20	12/10/2020 12/10/2020	97,790,000 98,147,500	99% 99%	100.00% 100.00%
$\vdash$	3	Study Pemanfaatan Kawasan Ex Galian C Study Pemanfaatan Aset Pembkab di Kelurahan Jaraksari	TR TR	99,000,000	99,000,000	PT. Karangluhur Lima Pilar PT. Karangluhur Lima Pilar	6-Nov-20 6-Nov-20	050/04549/DPUPR/2020 050/04561/DPUPR/2020	98,147,500 98,065,000	6-Nov-20 6-Nov-20	12/10/2020	98,147,500 98,065,000	99%	100.00%
ш		Biaya Umum		55,000,000	55,000,000		207.20		55,005,000			-3,000,000		
к	+-	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemantaatan Tanah		486.000.000	580.000.000							518.900.000	19.47	100.00%
	1	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Belanja Modal Tanah, Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	TR	486,000,000	580,000,000							518,900,000	9.47	100.00% 100.00%
П	1	Pengadaan Tanah Aprecial	TR TR	441,000,000 45,000,000	535,000,000 45,000,000		2 juni 2020		416,490,000 43,505,000	2 juni 2020	12/3/2020 7/29/2020		88.72 88.33	100.00% 100.00%
ш	±*	Particular	IR	45,000,000	45,000,000	1	2 juni 2020		43,505,000	2 juni 2020	1129/2020	*4,250,000	~.33	100.00%
ш										_				