REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BULAN : DESEMBER 2020

BULA	AN	: DESEMBER 2020								IANGKA		REALISASI KELIANGA		
	NO	JENIS PEKERJAAN			RAN (Rp)	REKANAN	NO) / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA MIII AI	SELESAI	Jumlah (Rp)	ıN	REALISASI FISIK
-	1		_	PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	-		7	8	MULAI	SELESAI 10	Jumlah (Rp)	% 12	% 13
	Ť	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		136.114.291.000	141,242,686,453	ь		1 '	٥	9	10	122,968,754,016	87.06	93.26%
\vdash								1				1.754.625.400	92,08	100,00%
Α	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		3.200.000.000	1.905.631.450								92,08	100,00%
\vdash	1		CK	3.200.000.000	1.762.000.000							1.754.625.400	99,58	100,00%
\vdash	_	Lanjutan Pembangunan Gedung Pertanian Sariaji (Rintisan Agropark)	CK	1.183.000.000 200.000.000	200 000 000	CV. BANYU URIP	23-Jan-20	050/00386/DPUPR/2020	197.918.000	23-Jan-20	12-Mar-20	200.000.000	99%	100,00%
+		Penataan Lingkungan Gedung Kantor Pertanian Sariaji Pembangunan Gedung PKK	CK	910.000.000	200.000.000	CV. BANYU URIP	23-Jd11-2U	050/00586/DPOPR/2020	197.916.000	23-Jd11-2U	12-IVId1-20	200.000.000	99%	100,00%
+		Lanjutan Pembangunan Gedung PKK	CK	910.000.000	147.500.000	CV PUTRA PELANGI	20-Nov-20	050/04970/XI/DPUPR/2020	145.514.423	20-Nov-20	19-Dec-20	147.500.000	99%	100,00%
+	-	Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah Wonosobo	CK	455,000,000	147.300.000	CV FORKA FEDANGI	20 1107 20	030/04370/3//01011/2020	143.314.423	20 100 20	15 500 20	147.300.000	33%	100,00%
\vdash		Penataan Lingkungan dan Pembangunan Gapura Kantor UPT Wilayah Garung	CK	182.000.000	195 000 000	CV. HIKMAH FAMILY	17-Nov-20	050/04703/XI/DPUPR/2020	188.249.363	17-Nov-20	22-Dec-20	195,000,000	97%	100,00%
+		Penataan Lingkungan dan gapura UPT Wilayah Garung	CK	182:000.000	193.000.000	CV. TIKKWATT AWIET	17 1107 20	030/04703/34/010114/2020	100.243.303	17 1007 10	22 000 20	193.000.000	3770	100,00%
	8	Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	CK	88.000.000				1				i i		
	9	Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	CK	118.000.000				1				i i		
	10	Penataan Lingkungan Gedung Diskominfo	CK											
	11	Penataan Lingkungan Kantor UPTD PU Wilayah II Wonosobo	CK		97.500.000	CV. GOLDEN BRAVE	20-Nov-20	050/04966/XI/DPUPR/2020	94.069.770	20-Nov-20	19-Dec-20	97.500.000	96%	100,00%
		Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri	CK			CV. Harsya Putra Jaya	20-Nov-20	050/04972/XI/DPUPR/2020	189.901.700	20-Nov-20	19-Dec-20	189.901.700	97%	100,00%
		Rehabilitasi Gedung kodim	CK			CV. BANYU URIP	3-Nov-20	050/04471/XI/DPUPR/2020	476.469.000	3-Nov-20	18-Dec-20	490.000.000	97%	100,00%
		Penyusunan DED Gedung Kejaksaan Negeri	CK			CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	27-Oct-20	050/04446/X/CK/2020	96.772.000	27-Oct-20	25-Dec-20	97.500.000	99%	100,00%
		Penataan Lingkungan Kantor Posmil Kecamatan Kalibawang	CK		97.500.000	CV.BAHANA KARYA UTAMA	19-Nov-20	050/04968/XI/DPUPR/2020	95.573.302	19-Nov-20	19-Dec-20	97.500.000	98%	100,00%
		Pembangunan Lingkungan Polsek Leksono	CK			CV. TONGGAK AMPUH	17-Nov-20	050/04691/XI/DPUPR/2020	188.295.238	17-Nov-20	21-Dec-20	197.500.000	95%	100,00%
		Biaya Umum	CK	64.000.000	44.500.000			1			ļ	42.223.700	95%	
ш	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		45.000.000	45.000.000		-	1			ļ	<u> </u>		
H	_ -	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	45.000.000	45.000.000		+	+			!	—	\longrightarrow	
\vdash	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umun	1	98.631.450	98.631.450		 	+	+		1	-	\longrightarrow	
⊣		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	1	98.631.450	98.631.450		+	+			!	37.704.677.879	22.55	85.64%
	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan ialan	RM	70.523.264.000	48.494.120.000		+	1			 	37.704.677.879	77,75	85,64%
		Pembangunan Jalan Pembangunan Lingkar Waduk Wadaslintang	BM	7.000.000.000 3.920.000.000	0		+	1	+		 	 		
		Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (KarangLuhur - Kertek)	BM	2 938 200 000	0			1				 		
	+-	Biava Umum	BM	141.800.000				+				+	+	
	2	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	BM	22.260.594.000	0			1				 		
\vdash	- 1	Pembangunan Jalan Depok - Mergolangu (255)	BM	8.796.296.000	0							t	+	
\vdash	_	Pembangunan Jalan Sempol - Wonosrovo (234)	BM	1.079.948.000	0			+				+	+	
+		Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BM	11.000.000.000	0									
		Penunjang DAK	BM	984.350.000	0									
		Penunjang APBD	BM	400.000.000	0									
	3	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)	BM	10.337.670.000	0									
	1	Pembangunan Jalan Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro) (39)	BM	5.537.670.000	0									
	2	(R. 105) Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates)	BM	4.500.000.000	0			1				i		
		Penunjang DAK	BM	100.000.000	0									
		Penunjang APBD	BM	200.000.000	0									
	4	Penataan Pedestrian Jalan	BM	1.000.000.000	600.000.000							299.443.425	49,91	
	5	Peningkatan Jalan dan Jembatan	BM	29.925.000.000	9.034.120.000							1.892.131.600	20,94	73,86%
		Pendamping Banprov	BM	1.000.000.000	0									
\perp	2	Pembangunan Jalan Kembaran - Banyumudal	BM	1.940.000.000	200.000.000		17 November 2020	050/2955/BM.PUPR/2020	197.297.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.297.000	98,65	100,00%
ш	, 3	Pembangunan Jalan Sapuran - Ngadikerso (132)	BM	1.940.000.000	200.000.000	CV. Kharisma Indonesia	17 November 2020	050/2952/BM.PUPR/2020	197.147.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.147.000	98,57	100,00%
	4	Pembangunan Jalan Banyumudal - Marongsari (130)	BM	4.850.000.000	2.455.000.000									TIDAK SELESAI, TIDAK
H			BM		22300.000		+	+			!	—	\longrightarrow	CUKUP WAKTU
		Pembangunan Jalan Sempol- Wonosroyo (234)	BM BM	350.000.000 970.000.000	200 000	CV.SATRIO KINAYUNGA	10 November 2022	050/2994/BM.PUPR/2020	103 030 000	18 November 2020	17 Doromber 2022	193.030.000	96,52	100,00%
\vdash		Pembangunan Jalan Bojasari - Adiwarno	BM		200.000.000	CV.3ATRIU KINAYUNGA	16 NOVEITIBEL 2020	030/2334/ DWI.PUPR/2020	193.030.000	10 NOVEITIBET 2020	17 Desember 2020	195.030.000	30,32	100,00%
H	+	Peningkatan Jalan Rake Garung (Garung - Kejajar) (89) Peningkatan Jalan Rake Watuhumalang (Campursari - Sikunang)		970.000.000 1.528.000.000	0		+	1	+		<u> </u>	+	\longrightarrow	TIDAK SELESAI, TIDAK
H	8	- compared some ware marananalal (campaisan - siranana)	BM	1.328.000.000	970.000.000		1	1						CUKUP WAKTU
Ħ	9	Pembangunan Jalan Lancar - Kaligowong (208) - DID	BM	9.850.000.000	0			1						CONOT WANTO
Ħ		Pembangunan Jalan Kuripan - Binangun (266) - DID	BM	2.955.500.000	200.000.000	CV. Hidayah	18 November 2020	050/2992/BM.PUPR/2020	197.465.000	18 November 2020	17 Desember 2020	197.465.000	98,73	100,00%
П	11	Aspal Jalan Kapulogo Kaliwuluh Kecamatan Kepil	BM	970.000.000	0									
		Pembangunan/Rehabilitasi Senderan dan Aspal Ruas Jalan No.172 (Gadingrejo - Bener) dari		970.000.000	0									
H	12	ngumbul Desa Bener menuju Gadingrejo Kec. Kepil	BM				1	1						
H	13	Perbaikan aspal jalan Dieng- Siterus - Sikunang	BM	970.000.000	0		1	1			1	† †		
				1.1.100.000	Ť							1		TIDAK SELESAI, TIDAK
H	14	Peningkatan Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates) (R. 105)	BM		970.000.000		1	1						CUKUP WAKTU
H								1						TIDAK SELESAI, TIDAK
1 1	15	Pembangunan Jalan Depok - Mergolangu (255)	BM		2.500.000.000		1	1						CUKUP WAKTU
H	16	Pemeliharaan berkala Jl. Sidojoyo - Bangsri	BM		200.000.000	CV. LANGIT BIRU	17 November 2020	050/2950/BM.PUPR/2020	196.824.000	17 November 2020	16 Desember 2020	196.824.000	98,41	100,00%
		Pemeliharaan berkala Ji. Wonosobo - Kalibeber	BM		200.000.000	CV. Bagamaya Chakti	17 November 2020	050/2946/BM.PUPR/2020	197.123.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.123.000	98,56	100,00%
		Peningkatan Jalan Ruas Winongsari - Kalibawang (Desa Kalialang)	BM		200.000.000	CV. LANGIT BIRU	17 November 2020	050/2948/BM.PUPR/2020	196.452.000	17 November 2020	16 Desember 2020	196.452.000	98,23	100,00%
Ħ	19	Perencanaan DPT Longsor Ruas Kuripan - Binangun	BM		60.000.000		19 November 2020	050/3044/BM.PUPR/2020	57.915.000	19 November 2020	18 Desember 2020	57.915.000	96,53	100,00%
		Perencanaan DPT Longsor Pacarmulyo - Limbangan	BM			CV. HASTA DAYA. M	19 November 2020	050/3042/BM.PUPR/2020	56.012.000	19 November 2020	18 Desember 2020	56.012.000	93,35	100,00%
		Perencanaan Jembatan Kali Jali	BM			CV. WAHANA KARYA. P	19 November 2020	050/3040/BM.PUPR/2020	57.942.000	19 November 2020		57.942.000	96,57	100,00%
П														
H	22	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan-Godang-Kuripan (Pembayaran Kewajiban Tahun 2014)	BM		49.120.000		1	1						
H		Biava Umum	BM	661.500.000	510.000.000			1				344.924.600	67,63	
	•				320.000.000	-		•						

The content				ANGGA	ARAN (Rp)	T	1			JANGKA	WAKTU	REALISASI KEUANG	AN	REALISASI FISIK
Column		JENIS PEKERJAAN		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	N	O / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI		Jumlah (Rp)	%	%
	1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				4.750.000.000										100,00%
														100,00%
1														100,00%
Column C	5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah IV	UPTD 4											100,00%
1	6											700.770.000	93,44	100,00%
Second S	7													
Company Comp		1 Penataan Pedestrian Jalan HOS Cokroaminoto	BM		1.650.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN GAGAL LELANG
		2 Penuniana APPD	RM		70,000,000							24 551 000	35.07	GAGAL LELANG
Part		2 Pendinjang Arab	Divi-		70.000.000							24.331.000	33,07	
The content of the	12	Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)	BM		33.390.000.000							31.192.863.800	93,42	99,61%
Part		Pembangunan Drainase dan Pengaspalan Jalan Ruas Mboto - Pacarmulyo Leksono (Ruas 252)	DA4	0	5 000 000 000	DT TD(5) 1 DAN(5) 1 DAN(5) 1 DA	11/0/2020	050/2540/DA4 DLIDD/DDV0A4/2020	E 974 C02 000	11/0/2020	204==2020	5 000 000 000	000	00.000/
					6.000.000.000	PT.TRISULA BANGUN NUSANTARA		050/2649/BM.PUPR/PPROM/2020			20des2020	6.000.000.000	98%	98,00%
Part		2 Pengaspalan Jalan Ruas Mendolo - Windusari - Trenggiling (No Ruas 44)		0										100,00%
				0										100,00%
Company of the Company Company of the Company Company of the	-++			0				OJOJ EJJOJ DIVIJ OT IQTT KONIJ EGEG						100,00%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0										100,00% 100,00%
The content of the				0										100,00%
A STATE A ST				-		EL SALWINA WILLIA FRATAWA		,,						TIDAK DILAKSANAKAN
No. Control		8 Subin Deport Met Borongo nee nondawang nau wontosoud	BM	U	2.000.000.000		Ī				I			GAGAL LELANG
Note Content of the property Content o		Biaya Umum			480.000.000							282.863.800	58,93	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
Company Comp	c .	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong						1						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	SDA	500.000.000	900.000.000			+	-		 	860.602.325	95,62	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemantaatan Tanah	+	0	50 000 000		1	1	1		 	2 122 150	4 27	
	1			U			1	1	t		t			
1 Company of the Property March 200 Company of the Property	لللا		BP		55.050.000							2.133.150	4,27	
1 Company of the Property March 200 Company of the Property														
Commonwealth of the control of the			LIBTE :	0				1			.			92,32%
Part	1				4.010.000.000			1	-		 	3.772.700.000	94,08	76,01%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					0							0		
Company and the first incomes statement with the property of the company of the		3 Aspal Jalan Rowojali -Surengede Kejajar Nomor ruas 107			194,000,000	CV. HEKMAH FAMILI	18 - 11- 2020	050/04800/2020	191,922,000 00	11/18/2020	12/17/2020	194,000,000	99%	80%
Part														80%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			UPTD 1		0					,,		0		
The content of the content from the demand Sequence with the content from the cont					174.600.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	18 - 11- 2020	050/04802/2020	172.639.000,00	11/18/2020	12/17/2020	174.600.000	99%	80%
Part					0							0		
1 2 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20	-++	8 Senderan Jembatan Dusun Bumen Desa Bumirejo Mojotengah	UPTD 1		0							0		
Part		Peningkatan Jalan Pada ruas Jalan Bumiroso-Sukorejo Larangan Kulon Kec. Mojotengah	UPTD 1		97 000 000	CV. SERAYLI IAYA ARADI	18 - 11- 2020	050/04803/2020	95 955 000 00	11/18/2020	12/17/2020	97,000,000	99%	80%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					37.000.000	CV. SEIGITO SATA ABABI		,,	55.555.655,65	11/10/2020	,,	37.000.000	****	****
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 Peningkatan Jalan Kalibeber - Slukatan Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		0							0		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Jawar Kalibeber Kecamatan Mojotengah	LIDTO 1		104 000 000	CV IALA SUTRA	19 - 11 - 2020	050/04804/2020	101 671 000 00	11/10/2020	12/17/2020	104 000 000	9000	80%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			OFIDI		194.000.000	CV. JALA SUTRA	16 - 11 - 2020	030/04804/2020	191.071.000,00	11/16/2020	12/17/2020	194.000.000	3370	8076
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Peningkatan jalan mlandi kec garung - desa sembubgan kecamatan kejajar (sikarim)	LIDTO 1									0		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12	OPIDI		U							Ü		
Statement and Performance And Continues (Performance And Continues (Performance And Continues And		13 Senderan dan Aspal Jalan Keseneng - Candirejo Kecamatan Mojotengah			0							0		
1 Popular data confidence palar Relayateringfolds Silvaging-deas Targation-deas Recording (C. Common Propagation data sendence) (C. Common Pro	$\perp \downarrow \downarrow$	14 Senderan Jalan Tiogo-Jengkol Kec Garung			0							0		
3) Proposition dan sondone jable laboyatero(clear Sephary deas Tags) and deas Replant deas Mandel Sec. Garvey 0		15 Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec Mojotengah	UPTD 1		0							0		
3) Proposition dan sondone jable laboyatero(clear Sephary deas Tags) and deas Replant deas Mandel Sec. Garvey 0		16 Pengaspalan dan senderan jalan kahupaten(desa Sitihario-desa Tegalsari-desa Mlandi) Kec Garung	UPTD 1		0							0		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I cirgasparan dan senderan jalah kabapaten desa senanja desa regaisan desa manai, keesaarang			-									
1 Production of Section 1 Production 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Pengaspalan dan senderan jalan kabupaten(desa Sitiharjo-desa Tegalsari-desa Mlandi) Kec.Garung	LIDTO 1		445 500 000	CV DAVA MANUNICCA	10 11 2020	050/04905/2020	444 000 000 00	44 (40 (2020	12/17/2020	445 500 000	000	80%
Control Cont	\Box	**	01101		145.500.000	CV. DATA WANUNGGAL	10 - 11- 2020	030/04003/2020	144.068.000,00	11/10/2020	12/1//2020	145.500.000	99%	OU76
Control Cont		Pembangunan pagar pengaman tralis dan senderan tepi saluran lahan Desa Sendangsari Kec.	LIDTO 4				Ī				I	_		
Service pages in Section 10 11/14/2000	Ш		OPIDI			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	U		
Service pages in Section 10 11/14/2000		Pembangunan /nemeliharaan aspal ialah kabupaten ruas ialah Gemblengan Kawu Giyang												
Part		Sendangsari Kec.Garung	UPTD 1		145.500.000	CV. HAKASA	18 - 11- 2020	050/04806/2020	143.839.000,00	11/18/2020	12/17/2020	145.500.000	99%	80%
\$2 Senders islan and refer after Senders (see Krisiar 1971-1970 19400000 1919/20			UPTD 1		194 000 000	CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	18 - 11- 2020	050/04807/2020	192,289,000 00	11/18/2020	12/17/2020	194 000 000	99%	80%
2 Peningkatan islan Dajust Larangan Desia Managan		21 Senderan jalan antar desa Kreo-Serang Kec. Kejajar												80%
2 8 8 8 12 8 8 12 8 8 12 8 8 12 8 13 14 12 12 8 13 14 12 12 12 13 14 12 12 13 14 12 12 13 14 12 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 14					0							0		
25 Pembangunan Trotosa Jalan Munggang Atas Depan SMP 1 Mojetengsh Kec. Mojetengsh UPTD 1 194,000,000 V. PURI PERMATA SARI I 18-11-2000 650/0481/2000 191,779,000,000 11/18/2000 11/18		23 Renovasi Jembatan Belik-Bakalan Boralan Desa Siwuran Kecamatan Garung			194.000.000	CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	18 - 11- 2020	050/04809/2020	192.332.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%
2-8 Senderan das Drainase islan Resourch Tambi Resistar		24 Betonisasi Dawuan Kalilang Desa Kayugiyang Kec.Garung	UPTD 1		0			+				0		
2 Senderan dan Diziniana Jalian Risposan/Tambi Kejalar		25 Pembangunan Trotoar Jalan Munggang Atas Depan SMP 1 Mojotengah Kec. Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. PUTRI PERMATA SARI	18 - 11- 2020	050/04810/2020	191.990.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%
27 Perbaikan Apagol Jalan Arrogeni-Nollheber			LIPTO 1				18 - 11 - 2020	050/04811/2020			12/17/2020		00%	80%
28 Aspal Jalam Provis Sendingsari Rec. Garung		27 Perbaikan Aspal Jalan Argopeni-Kalibeber				CV. TERIVIALI LAIVILLI	10 11-2020		151.778.000,00	11/10/2020	12/1/2020	194.000.000	3376	30/8
29 Peningkatan Jalan Wonoywoo-Nekondalem Kecamatan Mojotengah UPTD 14,000.000 CV, SEKAR ARUM 19-11-2020 05/04858/2020 152,881.000.00 11/19/2020 12/18/2020 99% 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9						CV. MUTIARA	18 - 11- 2020	050/04813/2020	144.387.000,00	11/18/2020	12/17/2020	145.500.000	99%	80%
Page Agal Jalan Sendangsari Garung Menuju Wonokromo ruas Jalan sitharjo-Wonokromo UPTD 97,000,000 V. HAKASA 19 - 11 - 2020 050/04858/2020 95,934.000,00 11/19/2020 12/18/2020 97,000,000 99% 8			UPTD 1			CV. SUMBER BUMI	19 - 11- 2020	050/04856/2020	192.981.000,00		12/18/2020		99%	80%
31 Betonisasi Jalan Tiogo-Jengkol Kec. Garung 19-11 194,000.000			LIDTO 4				10 . 11 . 2020	050/04959/2020	05.034.000.00	11/10/2020			0001	80%
32 Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec. Mojetengah		30	1 מואט		97.000.000	CV. HAKASA	19 - 11- 2020	USU/U4858/2U2U	95.934.000,00	11/19/2020	12/18/2020	97.000.000	99%	80%
32 Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec. Mojetengah											12/18/2020			80%
34 Peningkatan Jalan Sukatan Kalibeber Kecamatan Mojotengah		32 Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec. Mojotengah					19 - 11- 2020	050/04865/2020	191.211.000,00				99%	80%
35 Aspal Jalan Mojocari - Lumaiang Kecamatan Mojotengah UPTD 1 184.300.000 (V. SUMBER BUMI 19-11-2020 050/04887/2020 183.430.000.00 11/19/2020 12/18/2020 184.300.000 10/6 8 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	\Box	33 Betonisasi Dawuan Dusun Kalilang Desa Kayugiyang Kec.Garung			0			1			.	0		·
36 Agoal Jalan Wonoyoso-Gondang Kecamatan Mojotengah		34 Peningkatan Jalan Slukatan Kalibeber Kecamatan Mojotengah			0	CIV CULARED DUM	40 44 2020	000/04909/2020	492 400 000	44/40/	42/45/	0	400	0007
37 Pembangunan Senderan Jalan Sojopuro - Candirejo Kecamatan Mojotengah UPTD 1 184 300 000 CV. ANDALAN KONTRUKSI 19 - 11 - 2020 050/04874/2020 182 386 000.00 11/19/2020 12/18/2020 184 300 000 99% 8 38 Peningkatan Jalan Campursari - Sikunang Ruas Mutisari Sikunang Kecamatan Kejajar UPTD 1 194 000 000 CV. TRISULA PUTRA 19 - 11 - 2020 050/04877/2020 192 686 000.00 11/19/2020 12/18/2020 194 000 000 99% 8 39 Konsultan Pengawas UPTD WII. 1 (22 Paket Pekerjaan) UPTD 1 77.000 000 CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN 18 - 11 - 2020 050/04719/2020 75.864.000,00 11/18/2020 77.000 000 99% 8 30 Biaya Umum UPTD 1 43.300.000 UPTD 1 43.300.000 UPTD 1 43.300.000 UPTD 1 43.300.000 UPTD 1 44.880.000.000 UPTD 1 44.880.00	++	25 Aspai Jalan Mojosari -Lumajang Kecamatan Mojotengah 36 Aspai Jalan Wonoyosa Gondang Kecamatan Mojotengah												80% 80%
38 Peningkatan Jalan Campursari - Sikunang Ruas Mutisari Sikunang Kecamatan Kejajar UPTD 1 194.00.000 CV. TRISULA PUTRA 19-11-2020 050/04877/2020 192.668.000,00 11/19/2020 12/18/2020 194.000.000 99% 8 3 Peningkatan Jalan Campursari - Sikunang Ruas Mutisari Sikunang Kecamatan Kejajar UPTD 1 194.000.000 CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN 18-11-2020 050/04719/2020 75.864.000,00 11/18/2020 12/28/2020 77.000.000 99% 8 3 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II UPTD 1 4.880.000.000 UPTD 1 4.880.00										11/19/2020	12/18/2020			80%
3 Konsultan Pengawas UPTD Wil. I (22 Paket Pekerjaan)					104.300.000						11,10,2020	104.300.000		
Signay Umum		38 Peningkatan Jalan Campursari - Sikunang Ruas Mutisari Sikunang Kecamatan Kejajar	UPTD 1		194.000.000	CV. TRISULA PUTRA	19 - 11- 2020	050/04877/2020	192.668.000,00	11/19/2020	12/18/2020	194.000.000	99%	80%
Signay Umum	++				-			+	 			1		
1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II	$oldsymbol{\sqcup}oldsymbol{\sqcup}oldsymbol{\sqcup}$					CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	18 - 11- 2020	050/04719/2020	75.864.000,00	11/18/2020	12/28/2020	77.000.000	99%	80%
3 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II UPTD 2 4.880.000,000	$\sqcup \sqcup \sqcup$	Biaya Umum			43.300.000		ļ	1				ļ		
1 Peningkatan jalan dan Pekerjaan Talud Ruas jalan Selomerto - Tunggoro UPTD 2 0 0 18 Nov. 2020 0 18 Nov. 2020 0 18 Nov. 2020 17 Dec 2020 19 3 371 000 0 18 Nov. 2020 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		Boningkatan Jalan dan Jombatan Wilayah II			4 000 00			+			 	* *** ***	02.27	86,07%
2 Aspal Jalian Kabupaten Dusun Sayangan Sudung Dewo Kertek menuju Dusun Banjaran Ngadimulyo (µpm) 193.000.000 (V. Mahardhika 18.Nov.2020 nso/ma/sz/mpilez/2020 193.371.000 0 18.Nov.2020 17.Dec 2020 193.371.000 996 100	3	· ·			4.880.000.000		 	†	 		 	4.063.694.406	83,27	ob,U/%
	$\vdash\vdash\vdash$	<u> </u>	UPID Z		0			1	-		 	1		
peiomerro			UPTD 2		195.000.000	CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04747/DPUPR/2020	193.371.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.371.000	99%	100,00%
		zeiometro									1			-

				ANGGA	ARAN (Rp)			/ TCI COUTD	NILAI KONTRAK	JANGKA	WAKTU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
	NO	JENIS PEKERJAAN		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	NC) / TGL KONTRAK	NILAI KUNTKAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
-	1	2	UPTD 2	4	5 195,000,000	6 CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	7 050/04750/DPUPR/2020	8 194.255.000,00	9 18 Nov 2020	10 17 Des 2020	11 194.255.000	100%	13 100,00%
H	3	Aspal Jalan Bejiarum-Desa Banjar Kec. Kertek												
	4	Aspal Jalan Kabupaten di Dusun Cangkringan Pagerejo-Kasemen Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04753/DPUPR/2020	194.202.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.202.000	100%	100,00%
	5	Peningkatan Ruas Jalan Bojasari - Purwojati Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	CV. Bintang Terang Nusantara	19 Nov 2020	050/04756/DPUPR/2020	193.275.000,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.275.000	99%	100,00%
		Aspal jalan somobumi desa bumitirto - bendungan desa simbarejo kec selomerto	UPTD 2		0									
\vdash	7 8	Peningkatan Jalan Purwojati-Tlogodalem Kecamatan Kertek Aspal jalan Desa Kecis ke Desa Krasak Kecamatan Selomerto	UPTD 2		195,000,000	CV Hidavah	18 Nov 2020	050/04759/DPUPR/2020	193.799.466.00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193 799 466	99%	100.00%
\vdash	9	Aspal jalah Desa kecis ke Desa Krasak kecamatan selomerto Aspal jalah poros desa Adiwerno ke desa Ngadimulyo Kec. Selomerto	UPTD 2		146.250.000	CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04753/DF0FN/2020 050/04762/DPUPR/2020	145.051.309,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	145.051.309	99%	100,00%
	10	Peningkatan Jalan purwojati Tlogomulyo desa Pagerejo kertek	UPTD 2		0									
\vdash	11	Pembangunan Jembatan Jalan Kabupaten Arah Binangun-Kaliunjar	UPTD 2		195.000.000	CV. Hidayah	24 Nov 2020	050/05106/DPUPR/2020	193.383.333,00	24 Nov 2020	23 Des 2020	193.383.333	99%	100,00%
\vdash	12	Aspal jalan dusun gondang desa candimulyo menuju desa kapencar (ruas 66) Betonisasi Jalan (Kabupaten) Pagerotan	UPTD 2		195.000.000 97.500.000	CV. Gerak Maju	19 Nov 2020 18 Nov 2020	050/04880/DPUPR/2020 050/04765/DPUPR/2020	193.828.060,00 95.679.835.00	19 Nov 2020 18 Nov 2020	18 Des 2020 17 Des 2020	193.828.060 95.679.835	99%	100,00%
	14	Betonisasi Jalah (Kabupaten) Fagerotah Betonisasi tinggring menuju sentral Kel. Kalianget	UPTD 2		195.000.000	CV. Bina Karsa Utama	19 Nov 2020	050/04883/DPUPR/2020	193.289.618,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.289.618	99%	100,00%
	15	Pembangunan senderan jalan dusun Ponggoyudan Sindupaten Kertek	UPTD 2		0									
\vdash		Senderan jalan Dusun Ponggoyudan desa Sindupaten Kec. Kertek	UPTD 2		195.000.000 195.000.000	CV. Duta Karya Group	18 Nov 2020 18 Nov 2020	050/04768/DPUPR/2020 050/04771/DPUPR/2020	193.291.621,00 194.120.495.00	18 Nov 2020 18 Nov 2020	17 Des 2020 17 Des 2020	193.291.621 194.120.495	99%	100,00%
H	18	Aspal Jalan Ngasikusuman ke Dusun Brengosan Desa Bejiarum Kec. Kertek Aspal Jalan Ngadikusuman Menuju Desa Tlogodalem Kec. Kertek	UPTD 2		195.000.000	CV. Naora Sejati Cv. Ziputra Java	18 Nov 2020	050/04771/DPUPR/2020 050/04774/DPUPR/2020	194.120.495,00	18 Nov 2020	17 Des 2020 17 Des 2020	194.120.495	100% 99%	100,00% 100.00%
	19	Peningkatan jalan Selomerto-Leksono di Desa Gunungtawang Kec. Selomerto	UPTD 2		195.000.000	CV. Abhisaka Karya Putra	18 Nov 2020	050/04777/DPUPR/2020	193.885.816,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.885.816	99%	100,00%
	20	Aspal Jalan Desa Bejiarum-Desa Banjar Kecamatan Kertek	UPTD 2		0									100,00%
	21	Aspal Jalan Penghubung Kampung Mekarsari Kelurahan Jaraksari Menuju Kampung Bumi Godean	UPTD 2		195.000.000	CV. Putra Watumalang	18 Nov 2020	050/04780/DPUPR/2020	192.585.127,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	192.585.127	99%	100,00%
\vdash	22	Desa Wonolelo Kec. Wonosobo	UPTD 2		405 000 000		18 Nov 2020	050/04783/DPUPR/2020	400 000 000 00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.863.066	99%	100.00%
H	22	Aspal Jalan Dusun Pangempon Desa Suren Gede Kecamatan Kertek	UPID 2		195.000.000	CV. Duta Karya Group	18 NOV 2020	050/04783/DPOPR/2020	193.863.066,00	18 NOV 2020	17 DES 2020		99%	100,00%
	23	BETON DAN SENDERAN JALAN TEMBUS Kp. JAMBUSARI KE Kp. KENJER, KERTEK	UPTD 2		146.250.000	CV. Langgeng Jaya	19 Nov 2020	050/04886/DPUPR/2020	144.379.528,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	144.379.528	99%	100,00%
	24	Peningkatan Jalan Tembus Sambon Sumberdalem Gondang Candimulya Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000									
	25	Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Lingkungan Ngariman Desa Purwojati Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000									
+	26	kertek Aspal jalan kabupaten ruas 73 banjargede arah kasiyan	UPTD 2		195.000.000						+	+		
\vdash	27	Aspal jalan kabupaten ruas 73 banjargede arah kasiyan Aspal jalan sidodadi menuju ngariboyo desa sindupaten kecamatan kertek	UPTD 2		195,000,000						1	+		
	28	Aspal jalan kliwonan menuju marong desa karang luhur kecamatan kertek	UPTD 2		195.000.000	CV. Maju Jaya	23 Nov 2020	050/05036/DPUPR/2020	193.975.900,00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193.975.900	99%	100,00%
\vdash	29	Aspal Jalan Desa Karangrejo-Dusun Wedi Asin Desa Krasak Kecamatan Selomerto	UPTD 2		195.000.000 195.000.000	CV. ASA	19 Nov 2020 19 Nov 2020	050/04892/DPUPR/2020 050/04895/DPUPR/2020	193.882.471,34 193.737.273.01	19 Nov 2020 19 Nov 2020	18 Des 2020 18 Des 2020	193.882.471 193.737.273	99%	100,00%
\vdash		Aspal Jalan Selomerto menuju Pakuncen Kecamatan Selomerto Aspal Jalan Kyai Wulung Desa Wulungsari Menuju Desa Plobangan Kec. Selomerto	UPTD 2 UPTD 2		195.000.000 195.000.000	CV. Bhavana CV. Mutiara	23 Nov 2020	050/04895/DPUPR/2020 050/05039/DPUPR/2020	193.737.273,01	23 Nov 2020	18 Des 2020 22 Des 2020	193.737.273 193.756.400	99%	100,00%
	32	Pembangunan Drainase Dusun Tawangsari Desa Krasak Kec. Selomerto	UPTD 2		78.000.000	CV. Middlala	131101 1010	030/03033/81 01 142020	100.700.400,00	23107 2020	11 00 1010	155.750.400	3370	100,0070
\perp	33	Pembangunan Ruas jalan Keseneng Sinduagung-Sumberwulan Kecamatan Selomerto	UPTD 2		195.000.000	CV. Gunungjati	19 Nov 2020	050/04898/DPUPR/2020	192.475.704,08	19 Nov 2020	18 Des 2020	192.475.704	99%	100,00%
\vdash	_	Biaya Umum	UPTD 2		122.000.000									
\vdash	4	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III	UPTD 3		3.130.000.000							3.044.650.000	97,27	100,00%
		Aspal Jalan desa Suroyudan-Desa Garung Lor Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	CV ZIPUTRAJAYA	12-Nov-20	050/1079/UPTD.III/2020	193.453.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
ш	2	Aspal Jalan Wonokerto - Tlogo Block Tlogo kec Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	CV MULYA JAYA	13-Nov-20	050/1087/UPTD.III/2020	193.742.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
\vdash		Peningkatan Jalan Mergosari - Kupangan kec Sukoharjo	UPTD 3			CV MULYA JAYA	12-Nov-20	050/1081/UPTD.III/2020 050/1097/UPTD.III/2020	193.606.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
\vdash		Peningkatan Jalan Prumasan- Kalibening Kec. Sukoharjo Peningkatan Jalan Bata - Selokromo Kecamatan Leksono	UPTD 3		194.000.000 194.000.000	CV BERKAHSARI CV SAKA MANUNGGAL	16-Nov-20 16-Nov-20	050/1097/UPTD.III/2020	193.800.000 192.621.000	17-Nov-20 17-Nov-20	16-Dec-20 21-Dec-20	194.000.000 194.000.000	100% 99%	100,00% 100,00%
\vdash		Betonisasi Jalan Desa Kuripan Blok Lenggerang Kec. Watumalang	UPTD 3		194,000,000	CV BERKAH LESTARI	12-Nov-20	050/1077 1/UPTD III/2020	193.776.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194,000,000	100%	100,00%
		Aspal Jalan Desa Limbangan Pacarmulyo Blok Mbawongso Kec Watumalang	UPTD 3		194.000.000	CV BERKAH JAYA	13-Nov-20	050/1089/UPTD.III/2020	193.761.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
	8	Pengaspalan Jalan Pasar Lawas Batas Kab Banjarnegara	UPTD 3		194.000.000	CV PUTRA SENJA	13-Nov-20	050/1091/UPTD.III/2020	193.878.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
	9	Pembangunan Senderan Ruas Jalan Gumiwang, Desa Krinjing Menuju Dsn. Salam, Desa Lumajang, Kec. Watumalang	UPTD 3		194.000.000	CV WAHYU KAMULYAN	12-Nov-20	050/1083/UPTD.III/2020	192.657.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	99%	100,00%
\vdash	10	Aspal Jalan Ruas Pacarmulyo - Gondang Kec. Watumalang	UPTD 3		195.000.000	CV LINTANG ABADI	13-Nov-20	050/1093/UPTD.III/2020	194.757.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%
\vdash	11	Peningkatan Jalan Paseran-Njlegong Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3		195.900.000 196.000.000	CV MULYA JAYA	12-Nov-20 12-Nov-20	050/1085/UPTD.III/2020 050/1085.2/UPTD.III/2020	195.518.000 194.265.000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20	195.000.000 196.000.000	100% 99%	100,00%
\vdash	12	Senderan Dukuh Depok Desa Krinjing ruas Jalan Krinjing ke Mojotengah Aspal Jalan Desa Pulus Ruas Kwali - Tlogo Kec. Sukoharjo	UPTD 3		196.000.000 195.000.000	CV BUMIMAS CV BAHANA KARYA UTAMA	12-Nov-20 13-Nov-20	050/1085.2/UPTD.III/2020 050/1095/UPTD.III/2020	194.265.000 194.358.000	17-Nov-20 17-Nov-20	21-Dec-20 16-Dec-20	196.000.000 195.000.000	99% 100%	100,00%
H	14	Aspal Jalan Ruas Wonokampir - Mutisari (Ruas 271)	UPTD 3		146.250.000	CV LINTANG ABADI	13-Nov-20	050/1095/0F15.III/2020	146.065.000	17-Nov-20	16-Dec-20	146.250.000	100%	100,00%
F	15	Senderan Ruas Jalan Wonokasihan - Timbang kec Leksono	UPTD 3		195.000.000	CV TONGGAK AMPUH	12-Nov-20	050/1077/UPTD.III/2020	193.361.000	17-Nov-20	21-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
	16	Aspal Jalan Dk Kandangan - Dk Baturan Desa Gumiwang Ruas Jlan Puntuk Gandu - Kletak ruas 236	UPTD 3		176.400.000	CV NAORA SEJATI	16-Nov-20	050/1101/UPTD.III/2020	176.250.000	17-Nov-20	16-Dec-20	176.400.000	100%	100,00%
\vdash		Biaya Umum Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah IV	UPTD 3		84.450.000 5.120.000.000				 		+	4.016.000.000		100.00%
	1	Pembangunan jalan Desa Winongsari ke Desa Kauman	UPTD 4		195.000.000	CV. DWI PUTRA	17-Nov-20	050/137/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.643.000	18-Nov-20	17-Dec-20	4.916.000.000 195.000.000	99%	100,00%
	2	Lanjutan Aspal jalan Kepudang - Serang -Kalikaras Desa Ngaliyan Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4	_	195.000.000	CV. SAMUDRA KENCANA	13-Nov-20	050/122/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.615.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
F	3	Aspal jalan Panerusan Pamrihan Purworejo Ruas 214	UPTD 4		195.000.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	13-Nov-20	050/127/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.289.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
\vdash		Pembangunan aspal Sikapat Besuki Ruas 218 Aspal jalan Pucungkerep ke Gambaran Kaliwiro	UPTD 4 UPTD 4		146.500.000 195.000.000	CV. JALA SUTRA CV. BERKAH SARI	16-Nov-20 13-Nov-20	050/135/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/125/SPPBJ/UPTD.IV/2020	144.560.000 192.145.096	17-Nov-20 16-Nov-20	16-Dec-20 15-Dec-20	146.500.000 195.000.000	99%	100,00%
\vdash		Aspai jalan Pucungkerep ke Gambaran Kaliwiro Aspal jalan Pucungkerep ke Ngasinan Kaliwiro	UPTD 4		195.000.000	CV. UNGGUL KARYA	16-Nov-20	050/136/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.145.096	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
口		Pembangunan jalan ruas no 188 Ngadisono - Pasuruan - Gambaran Kec. Kaliwiro	UPTD 4		195.000.000	CV. JALA SUTRA	13-Nov-20	050/117/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.646.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
	8	Aspal jalan Desa Grugu menuju Purwosari Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro (Ruas 192)	UPTD 4			CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/118/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.602.563	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
\vdash	9	Aspal jalan Kedung Tumpeng Ngalian Kecamatan Kaliwiro	UPTD 4		195.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/133/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.597.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
		Senderan jalan Somogede menuju Lancar lokasi Dusun Kajoran Desa Somogede Kec. Wadaslinlang Pembangunan jembatan Desa Besuki menuju Desa Panerusan Kec. Wadaslinlang	UPTD 4		195.000.000 98.000.000	CV. HAKASA CV. JAGAD SATRIA	13-Nov-20 13-Nov-20	050/128/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/121/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.163.439 95.633.750	16-Nov-20 16-Nov-20	15-Dec-20 15-Dec-20	195.000.000 98.000.000	99% 98%	100,00% 100,00%
		Aspal jalan Erorejo - Windusari menuju Somogede Perbatasan Purworejo	UPTD 4		195.000.000	CV. JAGAD SATRIA	13-Nov-20	050/123/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.724.487	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	98%	100,00%
		Pembangunan senderan dan irigasi Dampit Dsn Bongkolan Desa Karangsambung Kecamalan Wadaslinlang	UPTD 4		195.000.000	CV. JIRO	12-Nov-20	050/116/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.144.000	13-Nov-20	17-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
	14	Aspal jalan Dempel - Gandawulan menuju Mergolangu	UPTD 4	-	195.000.000	CV. GUNUNG JATI	13-Nov-20	050/124/SPPBJ/UPTD.IV/2020	191.511.070	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	98%	100,00%
\vdash	15	Aspal jalan Sanggrahan menuju Kedungbulu Kumejing Kecamatan Wadaslintang Senderan dan Drainase pus jalan Kaliwiro - Wadaslintang di Dusun Medono	UPTD 4		195.000.000 185.500.000	CV. DIENG PERKASA CV. WAHYU KAMULYAN	15-Nov-20 13-Nov-20	050/134/SPPBJ/UPTD.IV/2020	191.998.347 183.088.329	16-Nov-20 16-Nov-20	15-Dec-20 15-Dec-20	195.000.000 185.500.000	98% 99%	100,00%
		Senderan dan Drainase ruas jalan Kaliwiro - Wadasilntang di Dusun Medono Aspal jalan Dusun Katlampa menuju Dusun Penampan	UPTD 4		185.500.000 195.000.000	CV. WAHYU KAMULYAN CV. DWI PUTRA	13-Nov-20 24-Nov-20	050/126/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/139/SPPBJ/UPTD.IV/2020	183.088.329 192.360.305	16-Nov-20 25-Nov-20	15-Dec-20 19-Dec-20	185.500.000 195.000.000	99%	100,00%
		Aspal jalan Dusun Aatiampa menuju Dusun Feriampan Aspal jalan Karangsari - Kalikarung	UPTD 4		98.000.000		24-Nov-20	050/142/SPPBJ/UPTD.IV/2020	96.366.145	25-Nov-20	19-Dec-20	98.000.000	98%	100,00%
	19	Aspal jalan Sibentek - Pulepandak	UPTD 4		146.500.000	CV. GUNUNG JATI	24-Nov-20	050/141/SPPBJ/UPTD.IV/2020	143.379.830	25-Nov-20	19-Dec-20	146.500.000	98%	100,00%
	20	Aspal Jalan Kalikarung - Kalibawang	UPTD 4			CV. GUNUNG JATI	24-Nov-20	050/140/SPPBJ/UPTD.IV/2020	191.841.270	25-Nov-20	19-Dec-20	195.000.000	98%	100,00%
+	21	Aspal Desa Kauman ke Desa Bendungan Kaliwiro Aspal Jalan Wadaslintang menuju Lancar lokasi di kalikole Desa Lancar Wadaslintang	UPTD 4 UPTD 4			CV. RIZQIKA INDAH CV. JAGAD SATRIA	24-Nov-20 16-Nov-20	050/138/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/132/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.338.611 192.710.072	25-Nov-20 17-Nov-20	19-Dec-20 16-Dec-20	195.000.000 195.000.000	99% 99%	100,00%
H	22	Aspal Jalah Wadasintang menuju Lancar lokasi di kalikole Desa Lancar Wadasintang Aspal jalah Lancar menuju Kumejing lokasi di Dusun Kiringan Desa Kumejing Kecamatan Wadasintang Ruas No. 208					16-Nov-20 16-Nov-20			17-Nov-20 17-Nov-20	16-Dec-20 16-Dec-20			
\sqcup			UPTD 4			CV. JAGAD SATRIA		050/131/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.635.786			195.000.000	99%	100,00%
\vdash	24	Peningkatan jalan Plunjaran menuju Kaisat Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang Ruas No. 216 Aspal jalan Ruas 197 Panggotan Tanjunganom	UPTD 4 UPTD 4		146.500.000 195.000.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA CV. TONGGAK AMPUH	16-Nov-20 16-Nov-20	050/129/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/130/SPPBJ/UPTD.IV/2020	144.442.953 191.660.442	17-Nov-20 17-Nov-20	16-Dec-20 16-Dec-20	146.500.000 195.000.000	99% 98%	100,00%
\vdash		Aspai jalan Ruas 197 Panggotan Tanjunganom Aspal jalan Ruas 204 Tanjunganom - Gruqu Kecamatan Kaliwiro	UPTD 4		195.000.000 195.000.000	CV. TONGGAK AMPUH CV. LINTANG ABADI	16-Nov-20 12-Nov-20	050/130/SPPBJ/UPTD.IV/2020 050/119/SPPBJ/UPTD.IV/2020	191.660.442 192.347.804	17-Nov-20 16-Nov-20	15-Dec-20 15-Dec-20	195.000.000	98%	100,00%
\sqcap	27	Aspal jalan Wilahan Ciledok menuju Tempurejo Kecamatan Kalibawang	UPTD 4		195.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/119/SPPBJ/UPTD.IV/2020	192.195.385	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
	28	Drainase dusun Jebengan menuju Dusun Menggora Desa Trimulyo Kec. Wadasintang	UPTD 4		79.000.000									•
	29	Biaya Umum	UPTD 4		125.000.000					•				
\vdash		Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah V	UPTD 5		5.299.000.000	CV DIMAY	11/22/2020	050 / 092 / HDTD V / 2020	102 251 000	11/22/2020	12/17/2020	4.504.603.000	85,01	97,70%
\vdash	7	Pembangunan Senderan Ruas Jalan 166 (Rejosari Kalipuru) Aspal Jalan Kabupaten Sadan - Butuh Kidul Kalikajar	UPTD 5		195.000.000 195.000.000	CV. RIMAY CV. MAHARDHIKA	11/23/2020 11/18/2020	050 / 082 / UPTD.V / 2020 050 / 054 / UPTD.V / 2020	192.351.000 193.618.000	11/23/2020 11/18/2020	12/17/2020 12/12/2020	192.351.000 193.618.000	99%	100,00%
\vdash	3	Aspai Jalan Kabupatén Sadan - Butun Kidul Kalikajar Senderan Jalan Kalikarung - Jangkrikan Kec. Kepil	UPTD 5			CV. MAHARDHIKA CV. AMANDA JAYA	11/23/2020	050 / 074 / UPTD.V / 2020	191.985.000	11/23/2020	12/22/2020	191.985.000	98%	100,00%
			-											

The content of the				ANGGARAN (Rp)						JANGKA	WAKTU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
Company Comp	- 1	NO	JENIS PEKERJAAN				REKANAN	NO	/ TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	
The color of the		1	2		4	5	6		7	8	9			12	
1	++	4													
The content of the	++	5													
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															
Column									, ,						
A Company of the Co		9	Peningkatan Jalan Butuh - Bowongso Kec. Kalikajar	UPTD 5		97.500.000	CV. KHARISMA INDONESIA			96.568.000				99%	100,00%
The content of the property	ш	10	Aspal Jalan Sedayu - Bogoran Kecamatan Sapuran												
The content of the	\vdash	11	Aspal Jalan Tegalgot Rimpak	UPTD 5		146.250.000	CV. SAKURA MAS	11/25/2020	050 / 126 / UPTD.V / 2020	144.951.000	11/25/2020	12/19/2020	144.951.000	99%	100,00%
Company		12	Aspal Jalan Bakalan - Bowongso Ruas Jalan Lamuk-Bowongso/ Ruas Jalan Luwian Bowongso	UPTD 5		195.000.000	CV. LABDA JAYA	11/23/2020	050 / 086 / UPTD.V / 2020	192.127.000	11/23/2020	12/22/2020	192.127.000	99%	100,00%
Company	\vdash	13	Roningkatan Jalan Ruas No 176 Jangkrikan Gondowulan Dosa Gondowulan Kos Konil	LIPTO 5		195 000 000	CV DUTRA MOZANDA	11/25/2020	050 / 130 / HPTD V / 2020	192 234 000	11/25/2020	12/19/2020	192 234 000	99%	80.00%
1		14	Peningkatan Jalan Antar Desa di Dusun Meijing Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil												
A Company of the Co		15	Aspal Jalan Gading Sukuh Teges Wetan Kec. Kepil	UPTD 5		195.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	11/27/2020	050 / 142 / UPTD.V / 2020	193.451.000	11/27/2020	12/21/2020	193.451.000	99%	100,00%
		16	Aspal Jalan Ruas 183 Warangan-Kaliwuluh Kec. Kepil												
Part															
The content of the	ш	18	Peningkatan Jalan Ruas 181 Jangkrikan-Bojongan di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil												
1 Transport for the district Color and Color	++	19	Ruas jalan bakalan sengon menuju banyumudan Desa Bakalan Sengon Kec. Sapuran	UPID 5		195.000.000	CV. ABHISAKA KARYA P	11/23/2020	050 / 094 / UPID.V / 2020	193.549.000	11/23/2020	12/17/2020	193.549.000	99%	100,00%
Part		20	Aspal jalan Marongsari menuju Sapuran di Desa Marongsari Kecamatan Sapuran Ruas 131	UPTD 5		195.000.000	CV. NAORA SEJATI	11/26/2020	050 / 134 / UPTD.V / 2020	193.880.000	11/26/2020	12/20/2020	193.880.000	99%	100,00%
Part	++														
Part		21	Peningkatan Jalan Pencil Desa Lamuk Menuju Kalikuning Kec.Kalikajar ruas 162 Pencil - Kalikuning	UPTD 5		195.000.000	CV. ZI PUTRA JAYA	11/23/2020	050 / 098 / UPTD.V / 2020	192.456.000	11/23/2020	12/17/2020	192.456.000	99%	95,00%
Part	++	+-													
The content of the property of of th		22	Senderan jalan perboto menuju sukoreno (lokasi pasar pahing Mangunrejo) Kecamatan Kalikajar	UPTD 5		146.250.000	CV. SEKAR ARUM	11/23/2020	050 / 102 / UPTD.V / 2020	144.770.000	11/23/2020	12/17/2020	144.770.000	99%	95,00%
The content of the property of of th	\vdash			UPTD 5		195.000 000	CV. SATRIO KINAYUNGAN	11/25/2020	050 / 110 / UPTD.V / 2020	193,794,000	11/25/2020	12/19/2020	193.794.000	99%	100,00%
1		24	Peningkatan / Pembangunan Jalan Beran - Rimpak ruas 173 Kec. Kepil	UPTD 5		195.000.000		11/25/2020	050 / 114 / UPTD.V / 2020	193.684.000	11/25/2020	12/19/2020	193.684.000	99%	95,00%
1		25	Konsultan Pengawas Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaann Jalan Wilayah V (24 Paket)				CV. HASTA DAYA. M	11/23/2020	050 / 106 / UPTD.V / 2020	62.931.000	11/23/2020	12/22/2020	62.931.000	98%	100,00%
Part	μ	29	Biaya Umum	UPTD 5		750.000.000			1					Ţ	
Part	+	-	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	1	240 000	E2E 067				-		-	E40 C00 20C	07.11	100 0007
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E	1		pn	340.000.000				1			—			
Part							CV Wahana Karua Putratama	16-Nov-20	050/04671/DPUPR/2020	78 460 140	16-Nov-20	23 Des 2020			
Company of the Comp		2	Survey Kondisi Jalan Wilayah II							78.515.140					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\perp	3	Survey Kondisi Jalan Wilayah III		•			16-Nov-20		78.501.940	16-Nov-20				
1 10 10 10 10 10 10 10		4	Survey Kondisi Jalan Wilayah IV												
Page	\vdash	6	Survey Kondisi Jalan Wilayan v	Dr			CV. Harapan Karya Konsultan	17-NOV-20	050/04675/DPOPK/2020	//.203.940	17-NOV-20	23 Des 2020		97%	
1 1	\Box		Totava Officiali			133,004,003							120.301.303	3370	100,0070
Part	F				870.000.000	0									
Page		1	Pengadaan Alat-alat Berat		870.000.000										
Company Comp	ш	1	Pengadaan Alat-alat Berat	BP	870.000.000	0									
Company Comp		-			0.440.075.000	24 027 075 000									
Proceedings Proceedings Proceedings Procedings Proceedings Procedings	G		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		9.442.076.000	21.837.076.000							20.559.899.834	94,15	95,57%
Proceedings Proceedings Proceedings Procedings Proceedings Procedings	\vdash	1	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi	SDA	3,205,000,000	3.880.000.000							3,786,033,900	97.58	100.00%
Part		27	Rehabilitasi DI Kedung Tumpeng		0	0								. , ,	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		28	Rehabilitasi DI Aji Pagedangan		292.000.000	189.000.000	CV. MAJU BERSAMA		050/04976/SDA/2020	187.551.000,00					
A continue to the continue t						189.000.000	CV. PUTRA WATUMALANG	20 NOVEMBER 2020	050/05020/SDA/2020	186.714.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.714.000	98,79	100,00%
Company	++					400,000,000		20 1101/51 1050 2020	050/04070/504/2020	400 470 000 00	20 1101/51 1050 2020	40 055544050 2020	405 470 000	00.54	400.000/
A shadown Western Medicates Securities (Mission Securities (Mission Securities (Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security) Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security) Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission Security) Mission Security (Mission Security) Mission	+					189.000.000	CV.ALAM SEJAHTERA	20 NOVEMBER 2020	050/04978/SDA/2020	186.179.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.179.000	98,51	100,00%
13 Inheliant information of Inhesitation Plant Information (Computer Section 1997) 14 14 15 15 15 15 15 15	\vdash	10	Rehabilitasi DI Wangan Ali Maduretno Koramatan Kalikaiar			0									
Part		11	Perbaikan Saluran Irigasi Kalisampang Desa Blederan Kecamatan Mojotengah			189.000.000	CV. JALA SUTRA	20 NOVEMBER 2020	050/04982/SDA/2020	187.253.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.253.000	99,08	100,00%
Company Comp		13		SDA	194.000.000	185.000.000	CV ANDALAN KONSTRUKSI	20 NOVEMBER 2020	050/04984/504/2020	183 321 000 00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	183 321 000	99.09	100.00%
Production Scholars (Signal Scholars) (Signal	ш	12					CV.ANDALAN KONSTROKSI							,	,
Processing-part Train Solitories Virgini Genéralis Ant Print Desa Servine Spring Solitories Virgini Generalis Ant Print Desa Servine Spring Solitories Virgi	\vdash	7	Pembangunan irigasi Siwuluh Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek			0								-	
Second Column Second Colum	++	- 8				189 000 000									
Personal Programment Report Recomment Migraterings 550 134,000.000 139,000.000 10,000.		9	rembangunan rahud Jahuran ingasi Senderan kan rutin besa Serang kejajai kecamatan kejajai	SDA	154.000.000	103.000.000	CV. PUTRI PERMATASARI	20 NOVEMBER 2020	050/04986/SDA/2020	187.029.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.029.000	98,96	100,00%
Proclame in Pages Annual Region Section for the Section (19 Sect		5	Perbaikan Saluran Irigasi Wangan aji HM. 0 Desa Sendangsari		194.000.000	0									
Sendonge dam legis statute from Couran Meshage from Couran Mesha	П	6	Perbaikan Irigasi wangan Kopen desa kebrengan Kecamatan Mojotengah	SDA		189.000.000	CV. INDO TUHING	20 NOVEMBER 2020	050/04988/SDA/2020	186.980.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.980.000	98,93	100,00%
3 Indicated Part Number Part Statement Workshop (1965) 150,000 150,0		,		SDA	194.000.000	0			1				T	Ţ	
A Stution ingas wagen field from. Register Wagen field Selection (1998) A Student (19	\vdash	+-	South and the state of the stat				OU OFFINANA CINTA	20 NOVER 4050 2025	050/04000/504/2022	146 246 222	20 NOVEL 1050 2027	10 DECEMBER 2017	440 040 000	00.00	100.0007
3 Senderan Install Winness All Biol. Spectrums Retrievals (Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants (Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants Retiremants (Retiremants Retiremants R															
10 Select Discholar Discharate Resource (Section Control of the Control of Section Co						189.000.000	CV. 11115 TEMATA	ZU INUVEINIBER ZUZÜ	030/04992/3DM/2020	1/7.418.000,00	ZU INOVEINIBER ZUZÜ	TA DESEMBER 5050	1/7.418.000	95,87	100,00%
17 Pembangnan Selaran Rigal Kaliperagan Pesa Kamiriannia Kalematan Kaliwara 10 10 10 10 10 10 10 1	\vdash				30.000.000	100,000.000	CV. GERAK MAJU	20 NOVEMBER 2020	050/05018/SDA/2020	99.038.000.00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	99.038.000	99,04	100,00%
13 Pembangunan Senderan Pital Beton dan Saluran irigasi Salata Kel Mudal Kecamatan Mojetengsh 50A 135,000,000 V. GEMA CANDI 20 NOVEMBER 2020 50,00989/SON/2020 136,670,000,00 20 NOVEMBER 2020 19 DESMBER 2020 186,670,000,00 20 NOVEMBER 2020 19 DESMBER 2020 186,670,000,00 20 NOVEMBER 2020 19 DESMBER 2020 19 DESMBER 2020 186,670,000,00 20 NOVEMBER 2020 19 DESMBER 2020		17	Pembangunan Saluran Irigasi Kalipenggung Desa Kemiriombo Kecamatan kaliwiro												
19 Stroylong Kalimiri dan Drainses Wangan kyal Ngadwongo Kelurahan Kalikajar Kec Kalikajar Soh 120 000000 C. V. ARDOHTA NUMETANAA 20 NOVEMBER 2020 050(N998/SAA/2020 18.6670.000, 20 NOVEMBER 2020 19 DESEMBER 2020 18.6670.000 98,41 100.000 050 050 050 050 050 050 050 050 0				SDA		125 000 000	CV AMANDA IAVA	20 NOVEMBER 2020	050/04980/SDA/2020	132 769 000 00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	132 769 000	98 35	100.00%
2	$\vdash \vdash$	18	r consensation period an electric dail parallam migasi pidias ver initidal veranilatan Mojotengan	JUN			CUANTAINON INTO	20 110 12 WIDER 2020	, 34300) 3011/ 2020	131.705.000,00	20 110 12 WIDEN 2020	15 DESCRIBER 2020	132.703.000	20,33	100,0076
20 Pembangunan Salurain Hisasi U Sikidang Desi Rogon Kecamatan Kalikjar SDA 100,000,000 CV. ABCHITA INVESTAMA 20 NOVEMBER 2020 98,412 000 98,412		19	Bronjong Kalimiri dan Drainase Wangan Kyai Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar Kec. Kalikaiar	SDA		189.000.000	CV. GEMA CANDI	20 NOVEMBER 2020	050/04998/SDA/2020	186.670.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.670.000	98,77	100,00%
21 Rehabilitatis Di Wangara Aji Maugara Madujartan Kegamatan Salikajar SOA 180,00000 (V. TEGUH KARYA 20 NOVEMBER 2020 590,0000 (V. TEGUH KARYA 20 NO	\vdash														,
Semideran initial window SDA 180,000,000 C, MAMAN & 20 NOVEMBER 2020 59,0055010/CA/2020 181,191,000 190,0055000 181,191,000 190,0055000 181,191,000 190,00550000 190,00550000 190,00550000 190,0055000	+	20	Pempangunan Saluran Irigasi DI Sikidang Desa Ropoh Kecamatan Kepil												
22 Sehabilitati DI Kadung Mondko 189,000,000 V. MANUAR BIRU 20 HOVEMBER 2020 19 CESMBER 20	+	- 21	senderan irigasi wangan aji di humen humirejo mojotengah	JUN											
23 Rehabilitatis IO Gelok		22	Rehabilitasi DI Kedung Nongko	SDA							20 NOVEMBER 2020				
28 Rehabilitatis IQ Ali Singamada		23	Rehabilitasi DI Geblok		0	0									
26 Pethabilitasi pil Agin Baru SOA 189,000,000 (V. ZINER GROUP 20 NOYEMBER 2020 186,236,00	ш	24	Rehabilitasi DI Aji Singamada												
Perencianan T-1 Dak Irigasi	\vdash	25	Rehabilitasi DI Aji Petir	SDA		189.000.000	CV. BINA REKA MURNI	20 NOVEMBER 2020	U5U/U5004/SDA/2020	187.054.000	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.054.000	98,97	100,00%
Perencianan T-1 Dak Irigasi	+	26	Rehabilitasi Di Aji Rau Pohabilitasi salusan hismo	SDA		189.000.000	CV. ZINER GROUP	20 NOVEMBER 2020	050/05006/SDA/2020 050/04996/SDA/2020	186.236.000	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.236.000	98,54	100,00%
Siaya Umum	+	-		\vdash											
2 Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi	\vdash			SDA	242.000 በበበ		CV. CHUR RENA IVIATRA	2 NOVEMBER 2020							
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (DAK)					2.2.23.000	223.000									
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (DAK)		2	Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi												
1 Sehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputh SDA 1.500.000.000 1.500.000.000 (V. Warna Indah 31 Agustus 2020 0.500/3516/SDA/2020 1.493.291.000.00 31 Agustus 2020 0.500.0000 (V. Warna Indah 32 Agustus 2020 0.500/3558/SDA/2020 3.48 (2.500.000 32 Agustus 2020 3.49 (3.500.000 3.49 (3.500.		1	Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi												
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tandu SDA 35,000,000 35,000,000 (V. Bagamaya Chakti 28 Agustus 2020 (50/03598/SDA/2020 348,035,000,000 28 Agustus 2020 (50/03598/SDA/2020 339,413,000,000 29 Agustus 2020 (50/03598/SDA/2020 339,413,000,000 28 Agustus 2020 (50/03598/SDA/2020 34,610,000,000 28 Agustus 2020 (50/03598/SDA/2020 34,610,000,000 28 Agustus 2020 (50/03598/SDA/2020 34,610,000,000 24 Asset 20 20 20 20,610,000,000 24,510	+	3	Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)				OV 111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	24.4	050 (00545 (504 (0555	4 40		00.0			
3 Rehabilitasi Jaringan Higasi Kalitulang SDA 350,000,000 CV. Dieng Artha Mas 4-Sep-20 059/03701/SDA/2020 339.413.000,00 4-Sep-20 12 Desember 2020 350,000,000 97% 100,00% 4 Rehabilitasi Jaringan Higasi Mangli SDA 500,000,000 CV. Karya Muda 28 Agustus 2020 059/03701/SDA/2020 465.914.000,00 28 Agustus 2020 05 Desember 2020 500,000,000 99% 100,00% 5 Rehabilitasi Jaringan Higasi Muncar SDA 350,000,000 CV. Warra Muda 4-Sep-20 059/0379/SDA/2020 346.000,000,00 4-Sep-20 05 Desember 2020 350,000,000 99% 100,00% 4-Sep-20 059/0379/SDA/2020 346.000,000,00 4-Sep-20 059/0379/SDA/2020 346.000,000,00 4-Sep-20 059/0379/SDA/2020 350,000,000 99% 100,00% 4-Sep-20 059/0379/SDA/2020 350,000,000 99% 100,00%	+														
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangli SDA 500.000.000 500.000.000 (V. Karya Muda 28 Agustus 2020 650/03599/SDA/2020 496.914.000,00 28 Agustus 2020 08 Desember 2020 500.000.000 99% 100.00% 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar SDA 350.000.000 350.000.000 (V. Burni Hijau 4-Sep-20 650/03599/SDA/2020 346.000.000,00 4-Sep-20 12 Desember 2020 350.000.000 99% 100.00% 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar SDA 1250.000.000 1250.000.000 (V. Warna Indah 31 Agustus 2020 650/03598/SDA/2020 1241.3940.000 31 Agustus 2020 08 Desember 2020 1250.000.000 99% 100.00% 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gintung SDA 357.076.000 (V. Narratas Karya Mandiri 28 Agustus 2020 650/03500/SDA/2020 347.220.000,00 28 Agustus 2020 08 Desember 2020 357.076.000 97% 100.00%	+														
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pingt 5DA 35,000,000 350,000,000 CV. Burni Hiliau 4-Sep-20 050/03703/SDA/2020 346,000,000 00 4-Sep-20 12 Desember 2020 350,000,000 99% 100,00% 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar 5DA 12,500,000,000 12,500,000,000 CV. Warni Indah 31, Agustus 2020 050/03513/SDA/2020 1241,394,000,00 31, Agustus 2020 08 Desember 2020 12,000,000 99% 100,00% 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gintung 5DA 357,076,000 (V. Warnis Indah 37,076,000 V. Warnis Indah 37,076	\vdash	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangli												
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar SDA 1.250.000.000 1.250.000.000 CV. Warna Indah 31 Agustus 2020 050/03518/SDA/2020 1.241.394.000,00 31 Agustus 2020 08 Desember 2020 1.250.000.000 99% 100,00% 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gintung SDA 357.076.000 SDA 357.076.000 CV. Warna Indah 31 Agustus 2020 050/03508/SDA/2020 347.220.000,00 28 Agustus 2020 08 Desember 2020 357.076.000 97% 100,00% 100,0		5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pingit	SDA										99%	100,00%
		6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar			1.250.000.000	CV. Warna Indah	31 Agustus 2020			31 Agustus 2020	08 Desember 2020	1.250.000.000		100,00%
Penunjang AP8D SDA 150,000,000 150,000,000 146,107,070 97,40	\coprod	7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gintung				CV. Naratas Karya Mandiri	28 Agustus 2020	050/03600/SDA/2020	347.220.000,00	28 Agustus 2020	08 Desember 2020			100,00%
	ш		Penunjang APBD	SDA	150.000.000	150.000.000			1	1		1	146.107.070	97,40	

			ANGGA	RAN (Rp)				JANGKA	WAVTII	REALISASI KEUANG	AN I	DEALICACI FICH
NO	JENIS PEKERJAAN			APBD PERUBAHAN 2020 REKANAN	NO	/ TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	REALISASI FISIK
1	2		4	5 6		7	8	9	10	11	12	13
4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)	SDA	0	11.300.000.000						10.133.938.750	89,68	92,13%
	Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo			1 500 000 000	18 November 2020			18 November 2020				
	1	SDA	-	CV. Michrileo	18 November 2020	050/04701/SDA/2020	1.196.575.000,00	18 November 2020	22 Desember 2020	506.031.000	80%	42,29%
	2 Pembangunan Infrastruktur DI Siwaru Petir Bumitirto Selomerto Kab Wonosobo	SDA	-	1.000.000.000 CV. Dieng Arth	ha Mas 9 November 2020	050/04451/SDA/2020	993.067.000,00	9 November 2020	18 Desember 2020	993.067.000	99%	100,00%
	3 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Asem Desa Siwuran, Garung	SDA	-	500.000.000 CV. Berkah Sai		050/04364/SDA/2020	493.747.000,00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	493.747.000,00	99%	100,00%
	4 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Lanang Desa Siwuran Garung	SDA	-	500.000.000 CV. Serayu Jay	ya Abadi 20 Oktober 2020	050/04341/SDA/2020	496.171.000,00	20 Oktober 2020	13 Desember 2020	496.171.000,00	99%	100,00%
	5 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Preng Desa Besani Kec Leksono Kab Wonosobo	SDA	_	500.000.000 CV. Tonggak A	Ampuh 15 Oktober 2020	050/04278/SDA/2020	489.809.000,00	15 Oktober 2020	8 Desember 2020	489.809.000,00	98%	100.00%
												,
\perp	6 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Sinangka Desa Tegalsari Garung	SDA	-	500.000.000 CV. Berkah Sai	ri 22 Oktober 2020	050/04381/SDA/2020	497.597.000,00	22 Oktober 2020	15 Desember 2020	497.597.000,00	100%	100,00%
	7 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Wangan Aji Kel Kalianget Kec Wonosobo Kab	SDA		1.000.000.000 CV. Dieng Perk	kasa 21 Oktober 2020	050/04361/SDA/2020	979.191.000,00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	979.191.000,00	98%	100,00%
	Wonosobo											
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ampo	SDA SDA	-	500.000.000 CV. Duta Kenc		050/04405/SDA/2020	491.997.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	491.997.000,00	98% 98%	100,00%
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Blembeng		-	500.000.000 CV. Tonggak A		050/04407/SDA/2020	489.158.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	489.158.000,00		100,00%
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grogak	SDA SDA	-	500.000.000 CV. Duta Kenc		050/04318/SDA/2020 050/04401/SDA/2020	486.925.000,00	19 Oktober 2020	12 Desember 2020	486.925.000,00	97% 99%	100,00%
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung tumpeng	SDA		1.400.000.000 CV. Bina Reka 1.600.000.000 CV. Bina Reka		050/04401/SDA/2020 050/04403/SDA/2020	1.385.840.000,00 1.579.682.000,00	23 Oktober 2020 23 Oktober 2020	16 Desember 2020	1.385.840.000,00	99%	100,00%
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pingit 13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Watulawang	SDA		500.000.000 CV. Bina Reka		050/04403/SDA/2020 050/04277/SDA/2020	485.845.000,00	15 Oktober 2020	16 Desember 2020 8 Desember 2020	485.845.000,00	97%	100,00%
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wattiawang	SDA		500.000.000 CV. Breng Perk		050/04277/3DA/2020 050/04383/SDA/2020	492.500.000,00	22 Oktober 2020	15 Desember 2020	492.500.000,00	99%	100,00%
	Penunjang APBD	SDA	-	300.000.000	22 OKIOBEI 2020	030/04383/3DR/2020	432.300.000,00	22 Oktober 2020	13 Desember 2020	266.378.750	88,79	100,00%
	Tellunging At DD										33,13	
н	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		49.108.951.000	43.398.276.000						39.973.798.134	92,11	100,00%
1		CK	200.000.000	0		İ	1			1		REFOCUSING
	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	CK	250.000.000	0		I						REFOCUSING
3	Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	CK	200.000.000	165.000.000						164.483.050	99,69	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	CK	7.786.400.000	2.316.400.000						10.179.375		
	1 Rehab SAB Dusun Karangkobar Desa Kecis Kec. Selomerto	CK	163.800.000	0								
	2 Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Serang Kecamatan Kejajar	CK	182.000.000	0								
	3 Penyediaan Sarana Air Bersih Kelurahan Kejajar	CK	182.000.000	182.000.000		ļ						TIDAK DILAKSANAKAN
\bot	4 Pengadaan Air Bersih Dusun Tempuran Desa Pagerejo Kec. Kertek	CK	182.000.000	0		ļ						
-	5 Pengajuan SAB Dusun Dempel Desa Pagerejo	CK	182.000.000	0		ļ						
\rightarrow	6 Irigasi dan Pipa Air Bersih Dusun Grenggeng Desa Purwojati Kec.Kertek	CK	182.000.000	0		ļ		ļ				
+	7 Pengajuan Sarana Air Bersih Dusun Candiroto Desa Candimulyo	CK	182.000.000	0		 	1	ļ	ļ			
	8 Pengajuan SAB Dusun Candiroto Desa Candimulyo	CK	182.000.000	0		 		-	ļ			TIDA W DU COTTO
	9 Pengadaan Air Bersih RT 11 RW II Anggrunggondok Reco Kec Kertek	CK	182.000.000	182.000.000		 		-	ļ			TIDAK DILAKSANAKAN
+	10 Rehab SAB Dusun Anggrunggondok RW.1	CK CK	182.000.000 91.000.000	0		 	 		1		+	
-+-	11 Perbaikan Air Bersih Dusun Ngadisari Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek	CK	91.000.000 182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
-+-:	12 Rehab SAB Dusun Ngelo Desa Sudungdewo 13 Pembangunan SAB Dusun Jurangrejo Desa Candiyasan	CK	182.000.000	182.000.000		1						TIDAK DILAKSANAKAN
	14 Pengadaan Air Bersih Lorkali Lempong Desa Kalikarung Kec. Kalibawang	CK	136.500.000	182.000.000						 		TIDAK DIDAKSANAKAN
	Pengadaan Air Bersin Lorkali Lempong Desa Kalikarung Kec. Kalibawang SAB Dsn Karang Sambung Desa Depok Kalibawang	CK	182.000.000	0								
	16 Pengajuan SAB Dsn Sabrang Kidul Desa Karangsambung	CK	182.000.000	182.000.000						 		TIDAK DILAKSANAKAN
	17 SPAM Dusun Sorogaten Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	182.000.000						 		TIDAK DIDAKSANAKAN
	18 Rehab SAB Dusun Mendusari Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo	CK	182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	19 Rehab Saluran Air Bersih Dusun Tlogowera Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo	CK	182.000.000	0								
	20 Pembangunan SAB Kelurahan Jiamprang Kec Wonosobo	CK	182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	21 Rehab SAB Dusun Bomerto Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	22 Saluran Air Bersih Desa Tanjunganom Kecamatan kepil	CK	182.000.000	0								
	23 Pengadaan Air Bersih Dsn Striyan Desa Warangan	CK	182.000.000	0								
	24 Pembangunan SAB Dusun Kalikuning Desa Kalikuning	CK	182.000.000	0								
	25 Pembangunan SAB Dusun Garung Desa Butuh	CK	182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	26 Pengajuan SAB Dusun Jenggeran Desa Butuh Kidul	CK	182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	27 Rehab Air Bersih Dusun Sidomulyo Desa Butuh Kidul	CK	182.000.000	0								
	Pengajuan SAB Dsn Larangan Ds. Maduretno	CK	182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	29 Pengajuan SAB Dsn Kwadungan Desa Kwadungan	CK	182.000.000	0								
	30 Sarana Air Bersih Dusun Garung Cangak Desa Garung Lor Kec Sukoharjo	CK	91.000.000	0								
	31 Saluran Air Bersih Dusun Karang tengah Desa Desa Randusari Kecamatan kepil	CK	182.000.000	0								
	32 Saluran Air Bersih Desa Ropoh Krajan Kecamatan kepil	CK	182.000.000	0								
	33 Pengajuan Sarana Air Bersih Dusun Pencil Desa Lamuk	CK	182.000.000	0								
	34 Peningkatan Air Bersih Kampung Panggrungan Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	0								
	35 Peningkatan Sarana Air Bersih Dusun Lemiring Desa MojosariKecamatan Mojotengah	CK	182 000 000			 	 		1		+	
	36 Peningkatan Sarana Air Bersin Dusun Lemiring Desa Mojosarikecamatan Mojotengan 36 Peningkatan Sarana Air Bersih dusun Wonoyoso desa mojosari kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	,		1		1		 		
	38 REHAB SAB DUSUN ANGGRUNGGONDOK DESA RECO KEC KERTEK	CK	182.000.000	182.000.000		1		1		 		TIDAK DILAKSANAKAN
	39 PEMBANGUNAN REHAB SAB DUSUN SUMBERJATI DESA TLOGOJATI KEC. WONOSOBO	CK	182.000.000	0		i	1				1	
	40 Pembangunan Rehab Sarana Air bersih Dusun Ponjen Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	182.000.000	ō								
	41 Rehab SAB dusun Karangkobar desa Kecis Kecamatan Selomerto	CK	182.000.000	0								
	42 Bantuan sarana Air Bersih dusun Penerusan Desa Penerusan Kecamatan Wadaslintang	CK	72.800.000	72.800.000								TIDAK DILAKSANAKAN
	Konsultan Perencanaan	CK	74.400.000									
	Konsultan Pengawas	CK	89.200.000									
	Biaya Umum	CK	515.700.000	59.600.000		ļ						
		+				1	-		ļ			
5		CK	1.920.000.000	1.300.000.000		ļ				228.035.084	17,54	
	1 Pengadaan Bahan / Material Pabrikasi	CK	665.000.000	0		 	1	ļ	ļ			
+	2 Penggantian Upah Pembangunan Septictank	CK	285.000.000	0		 	1	ļ	ļ			
+	Pembangunan Septictank Komunal di Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo Jambanisasi Desa Sariyoso Kec Wonosobo	CK CK	172.900.000 172.900.000	0		1	-	 		 	-	
++	4 Jambanisasi Desa Sariyoso Kec Wonosobo 5 Peneadaan Seotictank Komunal Desa Bomerto	CK	172.900.000 172.900.000	0 182.000.000 CV. MUTIARA	23 November 2020	050/03.A/PPK/CK.04/2020	179,509,000	23 November 2020	22 Docomb 2022	179.509.000	98.63	
+	Pengadaan Septictank Komunal Desa Bomerto Pembangunan Sanitasi Desa Pacekelan Kec Sapuran	CK	172.900.000	102.000.000 CV. MUTIARA	25 November 2020	0.50, 03.M/FFN/CR.04/2020	1/9.509.000	23 NOVERTIDES 2020	22 Deserriber 2020	1/9.509.000	30,03	
	7 Pengadaan Septictank Komunal Desa Wonolelo Kec Wonosobo	CK	136.500.000	,		1		1		 		
	8 Konsultan Perencana	CK	27.600.000	36.000.000		1		1		 		
-	9 Konsultan Pengawas	CK	36,800,000	46,000,000		i	1			35.000.000	76,09	-
	10 Penanganan COVID-19 melalui Penyediaa Sanitasi Pesantren	CK		910.000.000							.,	TIDAK DILAKSANAKAN
		CK		95.000.000		I						TIDAK DILAKSANAKAN
\neg	11 Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1 Sanitasi Pesantren	CK	68.400.000	31.000.000						13.526.084	43,63	
1 1	11 Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1 Sanitasi Pesantren Biaya Umum											
	Biaya Umum			7.150.000.000						7.140.712.575	99,87	100,00%
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	CK	5.935.675.000			050/12/SPK/CK.01/2020						
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel.Leksono, Kec.Leksono	CK CK	404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SE			404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Pembangunan IPAL Sislai Permukiman Minimal 50 KK Kel. Leksono, Kec. Leksono Pembangunan IPAL Sislai Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kelikajar, Kec. Kalikajar	CK CK	404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SE 404.775.000 KSM PERMAT.	A 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel Leksono, Kec Leksono Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kalikajar, Kec Kalikajar 2 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kertek, Kec-Kertek	CK CK	404.775.000 404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM PERMAT. 404.775.000 KSM PERAK	A 23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020	404.775.000 404.775.000	23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020	404.775.000 404.775.000	100% 100%	100% 100%
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Pembangunan IPAL Salas Permukiman Minimal 50 KK Kel. Leksono, Kec. Leksono Pembangunan IPAL Salas Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kaliksiar, Kec. Kaliksiar Pembangunan IPAL Salas Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kertek, Kec. Kertek Pembangunan IPAL Salas Permukiman Minimal 50 KK Kel. Minimann, Kec. Kertek	CK CK CK CK	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM PERMAT. 404.775.000 KSM PERAK 404.775.000 KSM RAPI SEH	TA 23 Maret 2020 23 Maret 2020 HAT 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020 050/11/SPK/CK.01/2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000	100% 100% 100%	100% 100% 100%
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Leksono, Kec. Leksono Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kalikajar, Kec. Kalikajar 2 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kertek, Kec. Kertek Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kertek, Kec. Kertek Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Jarakara, Kec. Monosobo	CK	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM PERMAT 404.775.000 KSM PERAK 404.775.000 KSM RAPI SEH 404.775.000 KSM SEHAT SI	A 23 Maret 2020 23 Maret 2020 4AT 23 Maret 2020 ENTOSA 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020 050/11/SPK/CK.01/2020 050/13/SPK/CK.01/2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
6	Biaya Umum Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Leksono, Kec Leksono Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kellasiar, Kec Kalikalar Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kelleksar, Kec Kalikalar Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kelleksar, Kec Kentek Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Mel Viniginamom, Kec Kentek Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Mel Viniginan Kec Wonosobo Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Mel Winiginan Kec Wonosobo	CK	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM PERMAT 404.775.000 KSM PERAK 404.775.000 KSM RAPI SEH 404.775.000 KSM SEHAT JS 404.775.000 KSM SEHAT JS	FA 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 HAT 23 Maret 2020 ENTOSA 23 Maret 2020 AYA 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020 050/11/SPK/CK.01/2020 050/13/SPK/CK.01/2020 050/10/SPK/CK.01/2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%
6	Biaya Umum Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Leksono, Kec. Leksono Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kellisiajar, Kec. Kalikajar Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kellisiajar, Kec. Kertek Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal Sio KK Kel. Minimanom, Kec. Kertek 3 Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Jaraksari, Kec. Wonosobo Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Sumireso, Kec. Wonosobo Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Mudal. Kec. Miojotengah	CK CK CK CK	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM PERMAT 404.775.000 KSM PERMA 404.775.000 KSM PERMA 404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM SSHAT SI 404.775.000 KSM SSM SEHAT JI 404.775.000 KSM SM SAMS	A 23 Maret 2020 23 Maret 2020 4AT 23 Maret 2020 ENTOSA 23 Maret 2020 SISAN SEHAT 23 Maret 2020 SISAN SEHAT 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020 050/11/SPK/CK.01/2020 050/13/SPK/CK.01/2020 050/13/SPK/CK.01/2020 050/09/SPK/CK.01/2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%
6	Biaya Umum Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Leksono, Kec Leksono Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kellasiar, Kec Kalikalar Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kelleksar, Kec Kalikalar Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Kelleksar, Kec Kentek Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Mel Viniginamom, Kec Kentek Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Mel Viniginan Kec Wonosobo Pembangunan IPAL Siala Permukiman Minimal 50 KK Kel Mel Winiginan Kec Wonosobo	CK	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	404.775.000 KSM SEHAT SI 404.775.000 KSM PERMAT 404.775.000 KSM PERAK 404.775.000 KSM RAPI SEH 404.775.000 KSM SEHAT JS 404.775.000 KSM SEHAT JS	A 23 Maret 2020 23 Maret 2020 48T 223 Maret 2020 48T 23 Maret 2020 ENTOSA 23 Maret 2020 ENTOSA 23 Maret 2020 15AN SEHAT 23 Maret 2020 15AN SEHAT 23 Maret 2020 23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020 050/05/SPK/CK.01/2020 050/11/SPK/CK.01/2020 050/13/SPK/CK.01/2020 050/10/SPK/CK.01/2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020 23 Maret 2020	18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020 18 September 2020	404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000 404.775.000	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%

NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGAF	RAN (Rp)	REKANAN	N.	O / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA	WAKTU	REALISASI KEUANG	AN	REALISASI FISIK
1	JENIS PEKENJAAN		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	RENAIVAIN	IV	7	INIDAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
1	7 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Garung. Kec.Garung	CK	404.775.000	5 404 775 000	KSM SEHAT SEJAHTERA GARUNG	23 Maret 2020	050/06/SPK/CK.01/2020	8 404.775.000	9 23 Maret 2020	10 18 September 2020	11 404.775.000	12 100%	13
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Rel. Garding, Rec.Garding Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Rel. Kepil, Kec.Kepil	CK	404.775.000	809.550.000	KSM BERLIAN	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
$\sqcup \sqcup \sqcup$	9 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kaliwiro, Kec.Kaliwiro	CK	404.775.000		KSM BERKAH SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
	10 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Selomerto, Kec.Selomerto	CK CK	404.775.000		KSM SEHAT MANFAAT	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000 323.600.000	100%	100%
++	11 Penunjang APBN 12 Penunjang APBD	CK	323.600.000 350.000.000	323.600.000 350.000.000	1						323.600.000	97.35	
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	CK	17.406.876.000	17.406.876.000							17.390.705.225	99,91	100,00%
	1 Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sumbersari, Kec. Wadaslintang	CK	250.000.000	250.000.000	KSM NAGA MAS	24 Maret 2020	050/01/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
	² Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pulosaren, Kec. Kepil	CK	250.000.000	250.000.000	KSM SUMBING MAKMUR	24 Maret 2020	050/02/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
	3 Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Purwojiwo, Kec. Kalikajar	СК	250.000.000	250.000.000	KSM ANUGRAH	24 Maret 2020	050/03/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
	4 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang	СК	500.000.000	500.000.000	KSM SEHAT ABADI	24 Maret 2020	050/04/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
	5 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Sapuran, Kec. Sapuran	СК	500.000.000	500.000.000	KSM BAKALAN	24 Maret 2020	050/05/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
	6 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Wonoroto, Kec. Watumalang	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SUMBER SEHAT	24 Maret 2020	050/06/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
	7 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gumelar, Kec.	СК	425.000.000	425.000.000	KSM BAROKAH	24 Maret 2020	050/07/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gondowulan, Kec. Kepil	СК	425.000.000	425.000.000	KSM SIDO DADI	24 Maret 2020	050/15/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	9 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kaliwuluh, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BANGKIT	24 Maret 2020	050/16/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Ш	10 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalgot, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SICEMPLONG	24 Maret 2020	050/17/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Щ	11 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM GEMULUNG ASRI	24 Maret 2020	050/11/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	12 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Talunombo, Kec. Sapuran	СК	425.000.000	425.000.000	KSM TUNAS MAJU	24 Maret 2020	050/12/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempursari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PERMATA	24 Maret 2020	050/19/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \!\!\! \perp$	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER ALAM	24 Maret 2020	050/23/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \downarrow$	15 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempuranduwur, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000		24 Maret 2020	050/24/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \downarrow$	16 Sapuran Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Marongsari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MULUS MUJUR	24 Maret 2020	050/25/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \!\!\! \perp$	17 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batursari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANDIRI SEHAT	24 Maret 2020	050/26/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	18 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadikerso, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LESTARI MULYA	24 Maret 2020	050/13/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \!\!\! \perp$	19 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rimpak, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BERKARYA	24 Maret 2020	050/14/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \bot$	20 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUKA MAJU	24 Maret 2020	050/09/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \!\!\! \perp$	21 Rembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pucungkerep, Kec. Kaliwiro	CK	425.000.000	425.000.000	KSM AMANAH	24 Maret 2020	050/08/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	22 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	CK	425.000.000	425.000.000	KSM TOYA GESANG	24 Maret 2020	050/18/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	23 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BERKAH LESTARI	24 Maret 2020	050/10/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \bot$	24 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalombo, Kec. Kalikajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LESTARI	24 Maret 2020	050/20/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
$\sqcup \!\!\! \perp$	25 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kembaran, Kec. Kalikajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANDIRI	24 Maret 2020	050/21/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	26 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Purwojati, Kec. Kertek	CK	425.000.000	425.000.000	KSM KARYA JATI SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/22/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
\coprod	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Derongisor, Kec. Mojotengah	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BANYU SEHAT	24 Maret 2020	050/27/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Ш	28 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalsari, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SADAR SEHAT	24 Maret 2020	050/28/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Ш	29 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sitiharjo, Kec. Garung	СК	425.000.000	425.000.000	KSM AL-AMIN	24 Maret 2020	050/29/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Ш	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sendangsari, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MERGI GESANG	24 Maret 2020	050/30/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Ш	31 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gemblengan, Kec. Garung	СК	250.000.000	250.000.000	KSM JAMBAN SEHAT	24 Maret 2020	050/31/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
Ш	32 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kayugiyang, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PENUH SEMANGAT	24 Maret 2020	050/35/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
Ш	33 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kuripan, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER WARAS	24 Maret 2020	050/32/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	34 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Menjer, Kec. Garung	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEMOGA BERKAH	24 Maret 2020	050/33/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
	35 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mlandi, Kec. Garung	СК	500.000.000	500.000.000	KSM SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/34/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
	36 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Serang, Kec. Kejajar	СК	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER SIRANCAH	24 Maret 2020	050/36/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	37 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tieng, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANUNGGAL	24 Maret 2020	050/37/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	38 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Jojogan, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LEMBAH SEMBUNG	24 Maret 2020	050/38/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
			1		l	I				L	l l		

				ANGGA	RAN (Rp)	I			II	JANGKA	WAKTU	REALISASI KEUANO	AN	REALISASI FISIK
	NO	JENIS PEKERJAAN		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	No	D / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
	1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
\vdash	_	Penunjang APBN		731.876.000	731.876.000							731.640.000	100%	
\vdash		Penunjang APBD		850.000.000	850.000.000							834.065.225	98%	
\vdash	8	Pembangunan SPAM (DAK Reguler)			25.410.150			+						
\vdash		Pembayaran Kewajiban Pembangunan SPAM (DAK Reguler) TA 2019			25.410.150									
	9	Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)	CK	15.060.000.000	15.060.000.000							15.039.682.825	99,87	100,00%
		Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kaligowong, Kec. Wadaslintang	CK	750.000.000	750.000.000	KKM KALI MADU	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.03/2020	750.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	750.000.000	100%	100%
	2	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kumejing, Kec. Wadaslintang	СК	492.000.000	580.000.000	KKM TIRTA JAYA KUMEJING	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.03/2020	580.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	580.000.000	100%	100%
	3	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kagungan, Kec. Kepil	СК	430.000.000	380.000.000	KKM TIRTO LANCAR	23 Maret 2020	050/05/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
	4	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalipuru, Kec. Kepil	СК	280.000.000	500.000.000	KKM TIRTA MULIA	23 Maret 2020	050/06/SPK/CK.03/2020	500.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	500.000.000	100%	100%
		Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tegalgot, Kec. Kepil	CK	578.000.000	550.000.000	KKM AJI LANCAR	23 Maret 2020	050/07/SPK/CK.03/2020	550.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	550.000.000	100%	100%
	6	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Warangan, Kec. Kepil	СК	446.000.000	600.000.000	KKM SENDANG MAKMUR	23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.03/2020	600.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	600.000.000	100%	100%
		Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	СК	500.000.000	560.000.000	KKM TIRTA AJI	23 Maret 2020	050/09/SPK/CK.03/2020	560.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	560.000.000	100%	100%
	8	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Talunombo, Kec. Sapuran	СК	480.000.000	512.000.000	KKM Sapuran	23 Maret 2020	050/10/SPK/CK.03/2020	512.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	512.000.000	100%	100%
	g	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempursari, Kec. Sapuran	СК	482.000.000	630.000.000	KKM LINTAS TIRTA	23 Maret 2020	050/11/SPK/CK.03/2020	630.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	630.000.000	100%	100%
	10	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	СК	510.000.000	250.000.000	KKM TIRTA ASRI	23 Maret 2020	050/12/SPK/CK.03/2020	250.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	250.000.000	100%	100%
	1:	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Dempel, Kec. Kalibawang	СК	330.000.000	330.000.000	KKM TIRTA BUANA	23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.03/2020	330.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	330.000.000	100%	100%
	12	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	СК	630.000.000	640.000.000	KKM TIRTA PANJI	23 Maret 2020	050/14/SPK/CK.03/2020	640.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	640.000.000	100%	100%
	15	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana 3 SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangsambung, Kec. Kalibawang	СК	390.000.000	420.000.000	KKM BANYU MILI	23 Maret 2020	050/15/SPK/CK.03/2020	420.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	420.000.000	100%	100%
	14	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempurejo, Kec. Kalibawang	СК	870.000.000	870.000.000	KKM TIRTA LANCAR ABADI	23 Maret 2020	050/16/SPK/CK.03/2020	870.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	870.000.000	100%	100%
	15	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Winongsari, Kec. Kaliwiro	СК	330.000.000	440.000.000	KKM GUNA TIRTA	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.03/2020	440.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	440.000.000	100%	100%
	16	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Cledok, Kec. Kaliwiro	СК	290.000.000	380.000.000	KKM SUMBER MAKMUR	23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
	17	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	СК	750.000.000	580.000.000	KKM TOYA GESANG	23 Maret 2020	050/21/SPK/CK.03/2020	580.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	580.000.000	100%	100%
	18	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Rejosari, Kec. Kalikajar	СК	300.000.000	160.000.000	KKM TIRTA BENING	23 Maret 2020	050/17/SPK/CK.03/2020	160.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	160.000.000	100%	100%
	19	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangduwur, Kec. Kalikajar	СК	450.000.000	450.000.000	KKM KALI BERKAH	23 Maret 2020	050/18/SPK/CK.03/2020	450.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	450.000.000	100%	100%
	20	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Butuh Kidul, Kec. Kalikajar	СК	450.000.000	352.000.000	KKM TIRTA AJI BUTUKIDUL	23 Maret 2020	050/19/SPK/CK.03/2020	352.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	352.000.000	100%	100%
	2:	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Gumawang Kidul, Kec. Watumalang	СК	310.000.000	380.000.000	KKM TIRTA MAKMUR	23 Maret 2020	050/22/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
	22	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Banyukembar, Kec. Watumalang	СК	270.000.000	250.000.000	KKM TIRTA SETYA DAMAI	23 Maret 2020	050/23/SPK/CK.03/2020	250.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	250.000.000	100%	100%
	25	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Mutisari, Kec. Watumalang	СК	642.000.000	330.000.000	KKM SARI BISMA	23 Maret 2020	050/24/SPK/CK.03/2020	330.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	330.000.000	100%	100%

			ANGGA	RAN (Rp)	T	1		г г	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI EISIK
NO	JENIS PEKERJAAN		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020	REKANAN	NO) / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana	СК	500.000.000	500,000,000	KKM TIRTA BERKAH MANFAAT	23 Maret 2020	050/20/SPK/CK.03/2020	500.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	500.000.000	100%	100%
	SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Slukatan, Kec. Mojotengah		300.000.000		THE SERVE WATER		,,,						
	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Lengkong, Kec. Garung	CK	320.000.000	320.000.000	KKM TIRTA KUSUMA	23 Maret 2020	050/25/SPK/CK.03/2020	320.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	320.000.000	100%	100%
	26 Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Serang, Kec. Kejajar	СК	260.000.000	460.000.000	KKM SUMBER SIRANCAH	23 Maret 2020	050/26/SPK/CK.03/2020	460.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	460.000.000	100%	100%
	27 Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surengede, Kec. Kejajar	СК	754.000.000	600.000.000	KKM TIRTA ARDHI	23 Maret 2020	050/27/SPK/CK.03/2020	600.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	600.000.000	100%	100%
	28 Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Patakbanteng, Kec. Kejajar	СК	930.000.000	950.000.000	KKM BANYU AJI SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/28/SPK/CK.03/2020	950.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	950.000.000	100%	100%
\Box	Penunjang APBN	CK	686.000.000	686.000.000							685.534.000	100%	
	Penunjang APBD	CK	650.000.000	650.000.000							630.148.825	97%	
10	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten		350.000.000	0									
\vdash	1 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	CK	350.000.000										
$\sqcup \sqcup \sqcup$													
11	Pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Wonosobo		0	0									
	1 Bantuan Provinsi	CK		0									
+++	2 Penunjang APBD	CK											
		RP	1.050,000,000	509.519.000							478.867.085	93.98	
1 1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur Fasilitasi Forum Kemitraan Bidang Insfratruktur	BP	200.000.000	53.019.000							39.498.350	74.50	
1 2	Fasilitasi Kota Hiiau dan Kota Pustaka	BP	150.000.000	53.019.000			1				39.498.350	74,50	
3	Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang dan Jasa	BP	50.000.000				1						
4	Pendamping Tenaga Teknis AHSP	BP	100.000.000	46.500.000				1			31.894.000	68,59	100,00%
5	Money Bidang Insfratruktur	BP	250.000.000	-							31.034.000	13,55	
6	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan	BP	300.000.000	410,000,000							407,474,735	99,38	
J	Program Perencanaan Tata Ruang		594.000.000	594.000.000			1				294.002.500	49,50	100,00%
1	Fasilitasi BKPRD	TR	594.000.000	594.000.000							294.002.500	49,50	100,00%
	1 Belanja Jasa Pihak Ketiga	TR	297.000.000	297.000.000									
	2 Belanja Kajian dan Zonasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	TR	99.000.000		PT. Tata Nusa Consoltant			97.790.000	6-Nov-20	12/10/2020	97.790.000	99%	100,00%
	3 Study Pemanfaatan Kawasan Ex Galian C	TR	99.000.000	99.000.000		6-Nov-20	050/04549/DPUPR/2020	98.147.500	6-Nov-20	12/10/2020	98.147.500	99%	100,00%
	4 Study Pemanfaatan Aset Pembkab di Kelurahan Jaraksari	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Karangluhur Lima Pilar	6-Nov-20	050/04561/DPUPR/2020	98.065.000	6-Nov-20	12/10/2020	98.065.000	99%	100,00%
\Box	Biaya Umum												
$\perp \perp \perp$							1						
K	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		486.000.000	580.000.000			1				518.900.000	89,47	100,00%
1	Belanja Modal Tanah, Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	TR	486.000.000	580.000.000			1				518.900.000	89,47	100,00%
	1 Pengadaan Tanah	TR	441.000.000	535.000.000		2 : .: 2020	1	416.490.000	2 :	12/3/2020	474.650.000	88,72	100,00%
+++	2 Aprecial	TR	45.000.000	45.000.000	-	2 juni 2020	1	43.505.000	2 juni 2020	7/29/2020	44.250.000	98,33	100,00%
+++		1			-		1						
\Box	1	1	1		ı		1	1		I.		l l	

Wonosobo, Desember 2020 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

NURUDIN ARDIYANTO, S.T, M.T Pembina Tingkat 1 NIP. 19731021 200003 1 003